

Факт выполнения работ на 28.07.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Склад № 75					
1	Демонтаж кровельного покрытия	м2	700	700	
2	Демонтаж каркаса металлоконструкций	м2	400	400	
Цех № 121					
3	Подготовка к демонтажу кровли здания	м2	1000	0	
План выполнения работ на 29.07.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Склад № 75					
4	Демонтаж кровельного покрытия	м2	700		
5	Демонтаж каркаса металлоконструкций	м2	400		