

Факт выполнения работ на 12.08.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Склад № 75					
1	Сортировка боя, вывоз строительного мусора				
Цех 121					
2	Демонтаж стеновых панелей	шт	5	5	
3	Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу	шт	5	5	
Захватка № 11					
4	Вывоз боя после демонтажа здания очистных				здание механического обезвоживания осадков
Захватка № 12 (транбордер)					
5	Геодезическая разбивка по вывозу грунта при производстве земляных работ				
6	Удаление поросли				работы приостановлены представителями ЧОП до 14.08.2023г.
Захватка №6					
7	Песчаная засыпка ЭС-2	м3	4	4	подготовка под укладку кабеля
План выполнения работ на 13.08.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Склад № 75					
8	Сортировка боя, вывоз строительного мусора				
Цех 121					
9	Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу	шт	5		
Захватка № 11					
10	Сортировка боя, вывоз строительного мусора после демонтажа				здание механического обезвоживания осадков