



ООО «ШЕЛПРОКК»

ОГРН 1237700462427

ИНН 9726048866 КПП 772601001

117535, г.Москва, 3-ий Дорожный проезд, д.6, к.2, кв.54

Телефон 8-800-1012413

Почта info@shellrockk.ru

Генеральному директору
ООО «ЭлектроЭнергетика»
А.В. Воденникову

Исх. № 59 от 08.05.2024

ПРЕТЕНЗИЯ
об оплате неустойки по Договору № МВМ/03-07-СПЗ от 04.08.2023г.

В соответствии с условиями Договора № МВМ/03-07-СПЗ от 04.08.2023г. (далее – Договор) ООО «ЭлектроЭнергетика» (далее – Субподрядчик) приняло на себя обязательства по выполнению комплекса работ по титулу «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417», а ООО «ШЕЛПРОКК» (далее - Подрядчик) принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Согласно подписанному дополнительному соглашению №3 от 04.12.2023г. срок окончания работ установлен 15.05.2024г.

На текущий момент уже длительное время ООО «ШЕЛПРОКК» не имеет возможности сдать выполненные работы конечному заказчику из-за отсутствия исполнительной документации, что приводит к дополнительным накладным расходам нашей компании в размере 4500000,00 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей в месяц.

В связи с вышеизложенным и согласно п.10.1 Договора, прошу Вас, начиная с 01.05.2024г. и до полного комплекса сдачи выполненных работ конечному заказчику, компенсировать понесенные затраты исходя из расчета 1000000,00 (один миллион) рублей в неделю.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении настоящего требования (претензии) в указанный срок Подрядчик будет вынужден обратиться с исковым заявлением в суд о взыскании в принудительном порядке суммы неустойки, а также судебных и иных расходов.

Генеральный директор



Бусел Е.А.