

АКТ №4
о необходимости выполнения работ
03.04.2026г.

03.04.2026г.

Объект капитального строительства

«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
(наименование объекта)

Договор субподряда на СМР
№ 314-25/104-П от 05.05.2025г.

(номер и дата контракта на СМР)

Мы нижеподписавшиеся
Представитель Подрядчика
Генеральный директор
ООО "КиКГЕОСТРОЙ"

Кесслер Ю.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Субподрядчика
Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОКК"

Бусел Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт о том, что:

1. По факту рассмотрения объемов согласно РД выявлено

отсутствие в проекте 1632-2021-2.1.3-КМ данных о работах по укрупнению колонн

(кратко указывается наименование работ)

2. Причина необходимости предлагаемых изменений

Выявлено отсутствие в РД шифр 1632-2021-2.1.3-КМ работ по укрупнённой сборке опорных колонн в осях А-Б/2-41: колонны — 80 шт., надколонники — 80 шт., общей массой 117 794,4 кг.

(указывается причина, допускается указание реквизитов писем, схем и других документов, характеризующих/обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)

3. Предлагается внести следующие изменения в Рабочую документацию/ Контракт по составу и объему работ

№ п/п	Шифр Раздела проекта	Перечень работ	Ед. изм.	Количество по ЛС	Количество по РД	Разница (+/-)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ							
1	1632-2021-2.1.3-КМ	Подготовка кромок под стыковые сварные швы (шириной 0,3м) типа С25 в/о А-Б/2-41 на отм. +15,860	м.п./м2	0,00	152,96/45,89	152,96/45,89	К увеличению
2	1632-2021-2.1.3-КМ	Выполнение стыковой сварки колонн с надколонниками в/о А-Б/2-41 на отм. +15,860	т	0,00	117,79	117,79	К увеличению
3	1632-2021-2.1.3-КМ	Визуально-инструментальный контроль сварных швов в/о А-Б/2-41 на отм. +15,860	м.п.	0,00	152,96	152,96	К увеличению
4	1632-2021-2.1.3-КМ	Ультразвуковой контроль сварных швов в/о А-Б/2-41 на отм. +15,860	м.п.	0,00	76,48	76,48	К увеличению

Представитель Подрядчика
Генеральный директор
ООО "КиКГЕОСТРОЙ"

Кесслер Ю.Ф.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель Субподрядчика
Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОКК"

Бусел Е.А.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

