

АКТ №16
о необходимости выполнения работ
13.06.2026г.

Объект капитального строительства

13.06.2026г.

«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
(наименование объекта)

Договор субподряда на СМР
№ 314-25/104-П от 05.05.2025г.

(номер и дата контракта на СМР)

Мы нижеподписавшиеся
Представитель Подрядчика
Генеральный директор
ООО "КИГЕОСТРОЙ"

Кесслер Ю.Ф.

Представитель Субподрядчика
Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОК"

(должность, фамилия, имя, отчество)

Бусел Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт о том, что:

1. По факту рассмотрения объемов согласно РД выявлено

отсутствие необходимых отправочных марок для монтажа Конвейерной галереи №3 шифр: 1632-2021-2.1.3-КМ

(кратко указывается наименование работ)

2. Причина необходимости предлагаемых изменений

Необходимость внесения изменений обусловлена несоответствием фактического наличия металлоконструкций на объекте рабочей документации (РД), а именно отсутствием части отправочных марок, предусмотренных проектом. Указанное несоответствие не позволяет выполнить монтаж конструкций в полном объеме и требует дополнительного изготовления недостающих элементов.

(указывается причина, допускается указание реквизитов писем, схем и других документов, характеризующих/обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)

3. Предлагается внести следующие изменения в Рабочую документацию/ Контракт по составу и объему работ

Включить в объем работ изготовление недостающих отправочных марок металлоконструкций, предусмотренных рабочей документацией, но фактически отсутствующих, с последующим выполнением их монтажа. Перечень и объемы элементов определены по результатам анализа рабочей документации и фактического наличия конструкций на объекте.

№ п/п	Шифр Раздела проекта	Перечень работ	Ед. изм.	Количество по ЛС	Количество по РД	Разница (+/-)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ							
1	1632-2021-2.1.3-КМ	Связь 2СГ1-1 (5шт)	м.п.	0,00	181,56	181,56	К увеличению
		Уголок L125×8 L3560мм	кг	0,00	2 805,0	2 805,0	К увеличению
2	1632-2021-2.1.3-КМ	Связь 2СГ1-5 (2шт)	м.п.	0,00	7,16	7,16	К увеличению
		Уголок L125×8 L3580мм	кг	0,00	110,60	110,60	К увеличению
3	1632-2021-2.1.3-КМ	Связь 2СГ1-6 (2шт)	м.п.	0,00	7,23	7,23	К увеличению
		Уголок L125×8 L2410мм	кг	0,00	74,60	74,60	К увеличению
4	1632-2021-2.1.3-КМ	Связь 2СГ1-7 (4шт)	м.п.	0,00	9,24	9,24	К увеличению
		Уголок L125×8 L2310мм	кг	0,00	142,80	142,80	К увеличению
5	1632-2021-2.1.3-КМ	Стойка фахверка 3СФ3-1 (2шт)	м.п.	0,00	3,92	3,92	К увеличению
		Уголок L63x5 L3560мм	кг	0,00	18,80	18,80	К увеличению
6	1632-2021-2.1.3-КМ	Стойка фахверка 3СФ3-3 (14шт)	м.п.	0,00	31,64	31,64	К увеличению
		Уголок L63x5 L3560мм	кг	0,00	152,60	152,60	К увеличению
7	1632-2021-2.1.3-КМ	Стойка фахверка 3СФ3-5 (12шт)	м.п.	0,00	33,03	33,03	К увеличению
		Уголок L63x5 L3560мм	кг	0,00	105,60	105,60	К увеличению
8	1632-2021-2.1.3-КМ	Стойка фахверка 3СФ3-6 (12шт)	м.п.	0,00	39,15	39,15	К увеличению
		Уголок L63x5 L3560мм	кг	0,00	126,00	126,00	К увеличению

Представитель Подрядчика
Генеральный директор
ООО "КИГЕОСТРОЙ"

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Кесслер Ю.Ф.

Представитель Субподрядчика
Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОК"

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Бусел Е.А.