

АКТ №16
о необходимости выполнения работ
13.06.2026г.

13.06.2026г.

Объект капитального строительства

«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
(наименование объекта)

Договор подряда на СМР
№ 314-25/104 от 22.05.2025г.

(номер и дата контракта на СМР)

Мы нижеподписавшиеся
Представитель заказчика

Руководитель проектного офиса ООО «ЕТУ»

Гуляев Е.В.

Главный инженер проектов
ООО «ЕТУ»

Егоров Л.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов ООО «ЕТУ»

Боровков А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Шевчук К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт о том, что:

1. По факту рассмотрения объемов согласно РД выявлено

отсутствие необходимых отправочных марок для монтажа Конвейерной галереи №3 шифр: 1632-2021-2.1.3-КМ

(кратко указывается наименование работ)

2. Причина необходимости предлагаемых изменений

Необходимость внесения изменений обусловлена несоответствием фактического наличия металлоконструкций на объекте рабочей документации (РД), а именно отсутствием части отправочных марок, предусмотренных проектом. Указанное несоответствие не позволяет выполнить монтаж конструкций в полном объеме и требует дополнительного изготовления недостающих элементов

(указывается причина, допускается указание реквизитов писем, схем и других документов, характеризующих/обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)

3. Предлагается внести следующие изменения в Рабочую документацию/ Контракт по составу и объему работ

Включить в объем работ изготовление недостающих отправочных марок металлоконструкций, предусмотренных рабочей документацией, но фактически отсутствующих, с последующим выполнением их монтажа. Перечень и объемы элементов определены по результатам анализа рабочей документации и фактического наличия конструкций на объекте.

№ п/п	Шифр Раздела проекта	Перечень работ	Ед. изм.	Количество по ЛС	Количество по РД	Разница (+/-)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ							
1	1632-2021-2.1.3-КМ	Связь 2СГ1-1 (5шт)	м.п.	0,00	181,56	181,56	К увеличению
		Уголок L125×8 L3560мм	кг	0,00	2 805,0	2 805,0	К увеличению
2	1632-2021-2.1.3-КМ	Связь 2СГ1-5 (2шт)	м.п.	0,00	7,16	7,16	К увеличению
		Уголок L125×8 L3580мм	кг	0,00	110,60	110,60	К увеличению
3	1632-2021-2.1.3-КМ	Связь 2СГ1-6 (2шт)	м.п.	0,00	7,23	7,23	К увеличению
		Уголок L125×8 L2410мм	кг	0,00	74,60	74,60	К увеличению
4	1632-2021-2.1.3-КМ	Связь 2СГ1-7 (4шт)	м.п.	0,00	9,24	9,24	К увеличению
		Уголок L125×8 L2310мм	кг	0,00	142,80	142,80	К увеличению
5	1632-2021-2.1.3-КМ	Стойка фахверка ЗСФ3-1 (2шт)	м.п.	0,00	3,92	3,92	К увеличению
		Уголок L63×5 L3560мм	кг	0,00	18,80	18,80	К увеличению
6	1632-2021-2.1.3-КМ	Стойка фахверка ЗСФ3-3 (14шт)	м.п.	0,00	31,64	31,64	К увеличению
		Уголок L63×5 L3560мм	кг	0,00	152,60	152,60	К увеличению
7	1632-2021-2.1.3-КМ	Стойка фахверка ЗСФ3-5 (12шт)	м.п.	0,00	33,03	33,03	К увеличению
		Уголок L63×5 L3560мм	кг	0,00	105,60	105,60	К увеличению
8	1632-2021-2.1.3-КМ	Стойка фахверка ЗСФ3-6 (12шт)	м.п.	0,00	39,15	39,15	К увеличению
		Уголок L63×5 L3560мм	кг	0,00	126,00	126,00	К увеличению

Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ»

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Гуляев Е.В.

Главный инженер проектов
ООО «ЕТУ»

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Егоров Л.В.

Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО «ЕТУ»

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Боровков А.Ю.

Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Шевчук К.А.

*Только изготовление
Материал Подрядчика*

АКТ №16
о необходимости выполнения работ
13.06.2026г.

13.06.2026г.

Объект капитального строительства

«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
(наименование объекта)

Договор подряда на СМР
№ 314-25/104 от 22.05.2025г.

(номер и дата контракта на СМР)

Мы нижеподписавшиеся
Представитель заказчика

Руководитель проектного офиса ООО «ЕТУ»

Гуляев Е.В.

Главный инженер проектов
ООО «ЕТУ»

Егоров Л.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов ООО «ЕТУ»

Боровков А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КикГЕОСТРОЙ»

Шевчук К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт о том, что:

1. По факту рассмотрения объемов согласно РД выявлено

отсутствие необходимых отправочных марок для монтажа Конвейерной галереи №3 шифр 1632-2021-2.1.3-КМ

(кратко указывается наименование работ)

2. Причина необходимости предлагаемых изменений

Необходимость внесения изменений обусловлена несоответствием фактического наличия металлоконструкций на объекте рабочей документации (РД), а именно отсутствием части отправочных марок, предусмотренных проектом. Указанное несоответствие не позволяет выполнить монтаж конструкций в полном объеме и требует дополнительного изготовления недостающих элементов.

(указывается причина, допускается указание реквизитов писем, схем и других документов, характеризующих/обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)

3. Предлагается внести следующие изменения в Рабочую документацию/ Контракт по составу и объему работ

Включить в объем работ изготовление недостающих отправочных марок металлоконструкций, предусмотренных рабочей документацией, но фактически отсутствующих, с последующим выполнением их монтажа. Перечень и объемы элементов определены по результатам анализа рабочей документации и фактического наличия конструкций на объекте.

№ п/п	Шифр Раздела проекта	Перечень работ	Ед. изм.	Количество по ЛИС	Количество по РД	Разница (+/-)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ							
1	1632-2021-2.1.3-КМ	Связь 2СТ1-1 (5шт)	м.п.	0,00	181,56	181,56	К увеличению
		Уголок L125*8 L3560мм	кг	0,00	2 805,0	2 805,0	К увеличению
2	1632-2021-2.1.3-КМ	Связь 2СТ1-5 (2шт)	м.п.	0,00	7,16	7,16	К увеличению
		Уголок L125*8 L3580мм	кг	0,00	110,60	110,60	К увеличению
3	1632-2021-2.1.3-КМ	Связь 2СТ1-6 (2шт)	м.п.	0,00	7,23	7,23	К увеличению
		Уголок L125*8 L2410мм	кг	0,00	74,60	74,60	К увеличению
4	1632-2021-2.1.3-КМ	Связь 2СТ1-7 (4шт)	м.п.	0,00	9,24	9,24	К увеличению
		Уголок L125*8 L2310мм	кг	0,00	142,80	142,80	К увеличению
5	1632-2021-2.1.3-КМ	Стойка фахверка ЗСФ3-1 (2шт)	м.п.	0,00	3,92	3,92	К увеличению
		Уголок L63x5 L3560мм	кг	0,00	18,80	18,80	К увеличению
6	1632-2021-2.1.3-КМ	Стойка фахверка ЗСФ3-3 (14шт)	м.п.	0,00	31,64	31,64	К увеличению
		Уголок L63x5 L3560мм	кг	0,00	152,60	152,60	К увеличению
7	1632-2021-2.1.3-КМ	Стойка фахверка ЗСФ3-5 (12шт)	м.п.	0,00	33,03	33,03	К увеличению
		Уголок L63x5 L3560мм	кг	0,00	105,60	105,60	К увеличению
8	1632-2021-2.1.3-КМ	Стойка фахверка ЗСФ3-6 (12шт)	м.п.	0,00	39,15	39,15	К увеличению
		Уголок L63x5 L3560мм	кг	0,00	126,00	126,00	К увеличению

Представитель заказчика

Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ»

Гуляев Е.В.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Главный инженер проектов
ООО «ЕТУ»

Егоров Л.В.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО «ЕТУ»

Боровков А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КикГЕОСТРОЙ»

Шевчук К.А.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Только утверждение
Масерова Подрядчик