

Инвестор _____
(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик **АО «Коломенский завод»**, 140408, г. Коломна,
Московской обл., ул. Партизан, 42, E-mail: priemn@kolomnadiesel.ru
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ООО «КикГЕОСТРОЙ»**, 109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д.65, кв.59, E-mail:
kikgeo.fin@gmail.com, +7 (495) 915-24-71
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка "Устройство оснований под монтаж оборудования" на территории АО «Коломенский завод»,
расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
(наименование, адрес)

Объект "Устройство оснований под оборудование", цех М-10
(наименование)

Форма по ОКУД _____ Код _____
0322005

по ОКПО _____

по ОКПО 05763843

по ОКПО 16673706

Вид деятельности по ОКДП _____

Договор подряда (контракт) _____

Дополнительное соглашение _____

Вид операции _____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	24.07.2026	24.04.2026	24.07.2026

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ИЮЛЬ 2026г.**

№ поз.п/п	№ поз.по ВОР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость, руб (без НДС)		Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС)	Стоимость за ед., руб (без НДС)		Общая стоимость за ед., руб. (без НДС)
					Работа	Материалы		Работа	Материалы	
676		«Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед.)»								
677	74	Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98	м2	49,64	24 353,38	-	24 353,38	490,60	-	490,60
678	75	Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно каждые 100мм, общая толщина 200мм	м3	10	30 662,80	51 520,00	82 182,80	3 066,28	5 152,00	8 218,28
679	76	Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 50мм	м3	2,48	34 829,99	15 554,56	50 384,55	14 044,35	6 272,00	20 316,35
680	77	Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Техноколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой	м2	49,64	41 511,95	35 581,95	77 093,90	836,26	716,80	1 553,06
681	78	Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25	м3	30	822 519,30	317 505,90	1 140 025,20	27 417,31	10 583,53	38 000,84
682	79	Монтаж противовибрационного слоя- SYLOMER SR11(12,5)-полиуретановый эластомер (письмо АО "Коломенский завод" о согласовании материала №501/1610 от 08.07.2026г.)	м2	36	9 691,20	386 265,60	395 956,80	269,20	10 729,60	10 998,80
		ИТОГО по объекту без НДС					1 769 996,63			
		Итого по объекту НДС-22%					389 399,26			
		Итого по объекту с НДС					2 159 395,89			

Сдал: Генеральный директор ООО «КикГЕОСТРОЙ» _____

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

"КикГЕОСТРОЙ"
"K&KGEOSTROY"

Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности

Принял: (по Доверенности №169/5014 от 24.04.2026г.) _____

(должность, подпись (инициалы, фамилия))



(Ю.Ф. Кесслер)

(В.С. Степаневич)

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка :

АО «Коломенский завод», 140408, г. Коломна,
Московской обл., ул. Партизан, 42, E-mail: priemn@kolomnadiesel.ru

ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

"Устройство оснований под монтаж оборудования" на территории АО
«Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г.
Коломна, ул. Партизан 42

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности

Договор подряда

Дополнительное соглашение

по ОКДП

номер

дата

номер

дата

Вид операции

Код

0322001

05763843

16673706

№6-КЗ-КИКГС

24.04.2026

1

24.04.2026

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	24.07.2026	24.04.2026	24.07.2026

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	x	1 769 996,63	1 769 996,63	1 769 996,63
1	СМР		1 769 996,63	1 769 996,63	1 769 996,63
Итого:					1 769 996,63
Налог на добавленную стоимость 22%:					389 399,26
Всего, с учетом налогов:					2 159 395,89



Заказчик

Директор по эксплуатации и безопасности
производственной деятельности
(по Доверенности №169/5014 от 24.04.2026г.)

должность

(Handwritten signature)

подпись

В.С.Степанкевич

расшифровка подписи

Подрядчик

Генеральный директор
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

должность

(Handwritten signature)

подпись

Ю.Ф. Кесслер

расшифровка подписи

