

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка :

АО «Коломенский завод», 140408, г. Коломна,
Московской обл., ул. Партизан, 42, E-mail: priemn@kolomnadiesel.ru

ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

"Устройство оснований под монтаж оборудования" на территории АО
«Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г.
Коломна, ул. Партизан 42

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

Код

0322001

05763843

16673706

Вид деятельности

Договор подряда

Дополнительное соглашение

по ОКДП

номер

дата

номер

дата

Вид операции

№6-КЗ-КИКГС

24.04.2026

2

24.04.2026

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	24.07.2026	09.07.2026	24.07.2026

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	х	20 909 641,81	20 909 641,81	14 855 740,83
1	СМР		20 909 641,81	20 909 641,81	14 855 740,83

Итого:

Налог на добавленную стоимость 22%:

Всего, с учетом налогов:

14 855 740,83

3 268 262,98

18 124 003,81



Заказчик

Директор по эксплуатации и безопасности
производственной деятельности
(по Доверенности №169/5014 от 24.04.2026г.)

должность

(Handwritten signature of V.S. Stepankevich)

подпись

В.С. Степанкевич

расшифровка подписи

Подрядчик

Генеральный директор
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

должность

(Handwritten signature of Yu.F. Kessler)

подпись

Ю.Ф. Кесслер

расшифровка подписи



Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик	АО «Коломенский завод», 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42, E-mail: priemn@kolomnadiesel.ru
Подрядчик	ООО «КИКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д.65, кв.59, E-mail: kikgeo.fin@gmail.com, +7 (495) 915-24-71
Стройка	"Устройство оснований под монтаж оборудования" на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
Объект	"Устройство оснований под оборудование", цех М-10
	(наименование)

Форма по ОКУД	Код 0322005
по ОКПО	
по ОКПО	05763843
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер №6-КЗ-КИКГС дата 24.04.2026
Дополнительное соглашение	номер 2 дата 24.04.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	24.07.2026	09.07.2026	24.07.2026

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ИЮЛЬ 2026г.**

№ поз.п/п	№ поз.по ВОР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость, руб (без НДС)		Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС)	Стоимость за ед., руб (без НДС)		Общая стоимость за ед., руб. (без НДС)
					Работа	Материалы		Работа		
		Демонтаж существующего пола						-	-	-
605	2	Демонтаж ж/б плиты пола из бетона кл. В25 толщиной 300мм	м3	182,01	1 266 944,31	-	1 266 944,31	6 960,85	-	6 960,85
606	3	Разработка грунта (песка) глубиной 150мм с погрузкой на самосвалы	м3	91,01	138 257,84	-	138 257,84	1 519,15	-	1 519,15
607	4	Вывоз и утилизация строительного мусора на расстояние 47 км	т	1084,8	3 110 306,02	-	3 110 306,02	2 867,17	-	2 867,17
663		Монтаж пола						-	-	-
663	60	Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98	м2	606,71	297 651,93	-	297 651,93	490,60	-	490,60
664	61	Укладка песка толщиной 100мм (ГОСТ 8736-93) с уплотнением вибротрамбовкой, коэффициент уплотнения - 0,98	м3	157,94	433 469,49	247 649,92	681 119,41	2 744,52	1 568,00	4 312,52
665	62	Устройство подбетонки из бетона В7,5 толщиной 50мм	м3	36,63	390 924,15	229 743,36	620 667,51	10 672,24	6 272,00	16 944,24
666	63	Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Техноиколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой	м2	732,52	520 689,87	525 070,34	1 045 760,20	710,82	716,80	1 427,62
667	64	Армирование подстилающих слоев бетонных	кг	10 372,48	793 079,82	466 969,05	1 260 048,87	76,46	45,02	121,48
668	65	Устройство подстилающих слоев: бетонных кл. В25 толщиной 300мм с устройством деформационных швов	м3	219,75	3 299 416,60	1 603 546,52	4 902 963,11	15 014,41	7 297,14	22 311,55
669	66	Укладка топпинга серого цвета, расход=4,0кг/м2	м2	732,52	1 283 492,24	248 529,39	1 532 021,63	1 752,16	339,28	2 091,44
		ИТОГО по объекту без НДС			11 534 232,26	3 321 508,57	14 855 740,83			
		НДС-22%			2 537 531,10	730 731,88	3 268 262,98			
		ВСЕГО с НДС			14 071 763,36	4 052 240,45	18 124 003,81			

Сдал: Генеральный директор ООО «КИКГЕОСТРОЙ»
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности
(по Доверенности №169/5014 от 24.04.2026г.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Рекмендовано к приемке
ООО «Проминжиниринг»
Руководитель проекта в г. Коломна
Гончаров И.Н. «__» __ 20__ г.

ИНЖЕНЕР СТРОИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ
ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»
СУББОТИНА А.Л.



Главный специалист
Опс
Боняренко В.И.