

Заказчик:

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Юридический адрес:109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65,
кв.59**Фактический (почтовый) адрес:**109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65,
кв.59

Эл. почта: Vladislavlipatov363@gmail.com

Тел.: 8 (903) 738-77-88

ИНН 7709918820, КПП 770901001

Банковские реквизиты:

р/счет № 40702810920010001513

в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. Москва

к/счет № 30101810300000000545

БИК 044525545

Исполнитель:

ООО НПП «ОВИСТ»

Юридический адрес:111524, г. Москва, вн.тер. г.муниципальный
округ Перово, ул. Электродная, д. 10. Стр.21**Фактический (почтовый) адрес:**111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 10,
стр.21

Эл. почта: info@ovist.ru

Тел.: (495) 672-70-61, Факс: -

ИНН 7720018815, КПП 772001001

ОКПО 18106319, ОГРН 1027700540328

Банковские реквизиты:

р/счет №40702810538000192050

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва

к/счет №30101810400000000225

БИК 044525225

**Акт сдачи-приемки оказанных услуг №4
к договору № 2022/МВМ-4-АВТ от 02 октября 2023г.**

г. Москва

"29" февраля 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика в лице Генерального директора Ю.Ф.Кесслер с одной стороны и представитель Исполнителя, в лице Генерального директора Д.А.Мишина с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что оказанные услуги удовлетворяют условиям договора №2022/МВМ-4-АВТ от 02 октября 2023г.

Объем оказанных услуг Исполнителем:

«Цех №8 на территории АО «МЕТРОВАГОНМАШ», расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт» - 312 часов;

Стоимость оказанных услуг по договору составляет 594 048 (пятьсот девяноста четыре тысячи сорок восемь) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20% – 99 008 (Девяноста девять тысяч восемь) руб. 00 коп.

Заказчик к оказанным услугам замечаний не имеет.

Заказчик:Генеральный директор
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»«КиКГЕОСТРОЙ»
«K&KGEOSTROY»

Ю.Ф.Кесслер

Исполнитель:Генеральный Директор
ООО НПП «ОВИСТ»

Д.А.Мишин

Форма учета рабочего времени специалистов Исполнителя

Титул: «Цех №8 на территории АО «МЕТРОВАГОНМАШ», расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт»

1. Оказание Услуг по авторскому надзору с выездом специалистов Исполнителя на Объект Заказчика

Трудовозатраты в январь 2024 г.																																
Специалист Исполнителя	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Лемехов А.А.											4																					
Итого:											4																					

2. Оказание услуг по авторскому надзору без выезда специалистов Исполнителя на Объект Заказчика

Трудовозатраты в январь 2024 г.																																
Специалист Исполнителя	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Лемехов А.А.									4		2					2		2			2				2							
Герасимова Е.А.											4		4	4	4	4	4	4			2	1	1	2	2	2		4	4			
Лемехов И.А.											4			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2		2	2			
Гапов П.С											4			2	2	2	2	2			1	1	1	1								
Гречишкин В.В.																					4	4	4	4	4		2	2	2	4		
Раков А.В.																					4	2	4	2	4		2	2	2	4		
Итого:									4		14		8	8	8	10	8	10			15	10	12	11	14		10	10	8			

от Заказчика
Генеральный директор
«K&KGESTROY»
/Кеслер Ю.Ф./

от Исполнителя
Генеральный директор
«СВИСТ»
/Д.А.Мишин./

Форма учета рабочего времени специалистов Исполнителя

Титул: «Цех №8 на территории АО «МЕТРОВАГОНМАШ», расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт»

1. Оказание Услуг по авторскому надзору с выездом специалистов Исполнителя на Объект Заказчика

Специалист Исполнителя	Трудовозатраты в феврале 2024 г.																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Лемехов А.А.																													
Итого:																													

2. Оказание услуг по авторскому надзору без выезда специалистов Исполнителя на Объект Заказчика

Специалист Исполнителя	Трудовозатраты в феврале 2024 г.																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Лемехов А.А.	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2								
Лемехов И.А.	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2													
Гапов П.С.	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2													
Данилова Ю.В.	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2													
Гречишкин В.В.	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2													
Раков А.В.	2	2			2	4	4	4	2			2	2	2	2	2													
Итого:	12	12			12	14	14	14	12			12	12	12	12	12			2	2	2								



от Заказчика
Генеральный директор



от Исполнителя
Генеральный директор

/Д.А.Мишин/

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7720018815	КПП 772001001	Сч. №	40702810538000192050
ООО НПП "ОВИСТ"			
Получатель			

Счет на оплату № 7 от 29 февраля 2024 г.

Поставщик ООО НПП "ОВИСТ", ИНН 7720018815, КПП 772001001, 111524, Город Москва,
(Исполнитель) вн.тер.г. муниципальный округ Перово, ул Электродная, д. 10, стр. 21

Покупатель ООО "КИКГЕОСТРОЙ", ИНН 7709918820, КПП 770901001, 109004, Москва г, ул.
(Заказчик): Земляной Вал, д. 65, кв. 59, тел.: 8 (903) 738-77-88

Основание: Договор №2022/МВМ-4-АВТ от 02.10.2023 г.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по авторскому надзору за строительством на объектах Заказчика по Договору №2022/МВМ-4-АВТ от 02.10.2023 г. согласно Акту №4 от 29.02.2024	-	-	594 048,00	594 048,00

Итого: 594 048,00

В том числе НДС 20%: 99 008,00

Всего к оплате: 594 048,00

Всего наименований 1, на сумму 594 048,00 руб.

Пятьсот девяносто четыре тысячи сорок восемь рублей 00 копеек

Руководитель

Мишин Д. А.

Бухгалтер

Евдокимова В. В.



Счет-фактура №
Исправление №

10

29 февраля 2024 г.

от

от

Продавец:

ООО НГП "ОВИСТ"

Адрес:

ИНН/КПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу №

Документ об отгрузке

(1)

(1a)

(2)

(2a)

(2b)

(3)

(4)

(5)

(5a)

10

29 февраля 2024 г.

от

от

ООО НГП "ОВИСТ"

111524, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Перово, ул Электродная, д. 10, стр. 21

7720018815/772001001

ИНН/КПП покупателя:

Валюта: наименование, код

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

Покупатель:

ООО "КИТЕОСТРОЙ"

109004, Москва г. ул. Земляной Вал, д. 65, кв. 59

7709918820/770901001

ИНН/КПП покупателя:

Валюта: наименование, код

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего простеживаемости
			код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	1б	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
1	Услуги по авторскому надзору за строительством на объектах Заказчика по Договору №2022/МВМ-4-АВТ от 02.10.2023 г. согласно Акту №4 от 29.02.2024	16	—	—	3	—	495 040,00	без акциза	20%	99 008,00	594 048,00	—	—	—
Всего к оплате (9)											594 048,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

Михин Д. А.

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Евдокимова В. В.

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(подпись)

(обязанности свидетеля с государственной регистрацией индивидуального предпринимателя)



ОВИСТ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ « О В И С Т »**

Заказчик - АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

**ЦЕХ №8, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ:
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, УЛ. КОЛОНЦОВА, 4.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

№3

130-23-АН

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Директор по проектированию




А.А. Лемехов

2023

Содержание

1	Наименование объекта.....	2
2	Объекты строительства и ремонта в составе титула	2
3	Фактические сроки проведения авторского надзора	2
4	Перечень работ, выполненных при проведении авторского надзора	2
5	Изменения, которые целесообразно внести в проектную и в рабочую документацию.....	3
5.1	Изменения, которые целесообразно внести в проектную документацию.....	3

Взам. инв. №		Подп. и дата											
Инв. № подл.													
		130-23-АН											
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Общие сведения							
Разраб.		Серёгин											
Н. контр.		Лемехов И.											
Дир.попроект		Лемехов А.				ООО НПП «ОВИСТ»							
						Стадия	Лист	Листов					
						П	1	3					

1 Наименование объекта

«Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт».

2 Объекты строительства и ремонта в составе титула

Таблица 1

№	Наименование объектов (может уточняться при согласовании с заказчиком)	Вид объекта	Вид капитального строительства (С) / наличие капиталь- ного ремонта (К)
1	Ремонт цеха №8 (418) для изготовления кузовов железнодорожного подвижного состава	Здание	К
2	Участки железнодорожных путей к расширяемому трансбордеру	Сооружение	С

3 Фактические сроки проведения авторского надзора

Начало работ: 02.10.2023 г.
Окончание работ: 22.04.2024 г.

4 Перечень работ, выполненных при проведении авторского надзора

В ходе проведения авторского надзора специалисты авторского надзора выполняли следующие виды работ:

- участие в оперативных совещаниях по Объекту;
- согласование совместно с Заказчиком замены предусмотренных проектом, материалов изделий и конструкций, входящих в состав возводимого Объекта, а также замену оборудования, согласно действующим нормативным требованиям;
- ведение журнала авторского надзора за строительством;
- информирование Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний Специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от Рабочей документации;
- обеспечение решение вопросов, связанных с внесением изменений в Рабочую документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства Объекта, по заданию Заказчика, с последующим ее переутверждением в соответствии с законодательством;
- обеспечение решение вопросов, связанных с внесением изменений в Рабочую документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства Объекта в соответствии с действующими нормативными требованиями, осуществляет контроль их исполнения;
- обеспечение своевременное решение всех технических вопросов по Рабочей документации, возникающих в процессе строительства Объекта;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №.							130-23-АН	Лист
										2
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

5 Изменения, которые целесообразно внести в проектную и в рабочую документацию

5.1 Изменения, которые целесообразно внести в проектную документацию

Номер	Содержание изменения	Обозначение комплекта
1	Корректировка положения ниш перегородки в оси Б, в осях 17-19, в осях 27-29.	130-23-АС1
2	Замена вентиляционных установок цех 8	130-23-ОВ2
3	Замена расположение шкафов управления установками П1-П6 в непосредственной близости от установок П1-П6 в вентиляционной камере цеха №8.	130-23-УА2
4	Корректировка прокладки фреоновых проводов систем кондиционирования К1 и К1-К5 через смежное с цехом №8 помещение венткамеры и технического этажа над этой венткамерой, с выходом к наружным блокам через стену технического этажа.	130-23-ОВ1 130-23-ОВ3
5	Корректировка, с учетом замены типа кабеля и тип лотка на перфорированный	130-23-ЭМ1 130-23-ЭМ2 130-23-ЭМ3
6	Корректировка, с учетом замены типа кабеля и корректировка кабельной трассы	130-23-ЭН
7	Корректировка, с учетом замены типа кабеля	130-23-ЭО1
8	Изменения в рамках замены Шкаф настенный типа TWB-1566-GP-RAL9004 заменен на шкаф SH-05F-18U60/60-R-BK. Изменения с учетом подключения кабины мастеров Конструктив кронштейнов кабельных лотков	130-23-СКС
9	Изменения в рамках замены IP-камера типа DS-2CD2623G0-IZS заменена на DS-2CD2623G2-IZS. Коммутатор DS-3E2318P заменен на SW-216 версии 3, количество 3 шт. изменено на 4 шт. Конструктив кронштейнов кабельных лотков	130-23-COT
10	Изменение схемы подключения воздухооборников и воздухоосушителей к сети сжатого воздуха. Корректировка размера вентиляционной решетки. Установка дополнительных опорных конструкций для патрубков подключения оборудования (8 шт.)	130-23-ВС 130-23-АС4
11	Изменение исполнения кабельных лотков внутри цеха. Изменение исполнения фундаментов домкратных площадок на путях №2 и №3. Дополнительные мероприятия по снижению возможности осадки основания путей.	130-23-АС2
12	Корректировка присоединений новых трубопроводов канализационных стоков к существующей канализации внутри цеха	130-23-БК

Взам. инв. №.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

130-23-АН

Лист

3