

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
			0322005
		по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик)	АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 4Б/3, 8 (498) 687-45-55	по ОКПО	05804803
Подрядчик (Субподрядчик)			
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	16673706
Стройка			
	ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4		
Объект			
	Смета № 06-02-01 изм.1. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4		
		Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	МВМ/03-07, ДСН№11 от 01.08.2024г.
		дата	03.07.2023
		Вид операции	

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	1 829,85	(126,66) тыс.руб.
Средства на оплату труда	242,38	(5,41) тыс.руб.
Сметная трудоемкость		648,66 чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Переустройство канализации на участке К11А-К11Б												
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК4-06)												
1	1	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка	100 м	0,947	1	0,947					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						178,84	1,15	194,77	44,77	8 719,85
		2 ЭМ						1 228,57	1,15	1 337,97	13,24	17 714,72
		3 в т.ч. ОТм						51,94	1,15	56,57	44,77	2 532,64
		4 М						418,42		396,24	8,16	3 233,32
		ЗТ	чел.-ч	21,89	1,15	23,8393045						
		ЗТм	чел.-ч	4,52	1,15	4,922506						
		Итого по расценке						1 825,83		1 928,98		29 667,89
		ФОТ								251,34		11 252,49
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			369,47		16 541,16
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			286,28		12 816,59
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											2 584,73	59 025,64
2	2	ФСЭМ-91.08.11-011	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	-3,54	1	-3,54	175,25		-1 045,81		-18 702,42
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;												
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		2 ЭМ						175,25	1,4375	-891,80	13,24	-11 807,43
		3 в т.ч. ОТм						11,60	1,4375	-59,03	44,77	-2 642,77
		ФОТ								-59,03		-2 642,77
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-86,77		-3 884,87
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-67,24		-3 010,12
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			105,30		4 714,31
			Всего по позиции							548,99		16 833,05
Прочие работы												
11	11	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	137,7	1	137,7	3,28		451,66	13,24	5 979,98
			Всего по позиции							451,66		5 979,98
12	12	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	88,14	1	88,14	162,38		14 312,17	8,16	116 787,31
			Цена=1590/1,2/8,16									
			Всего по позиции							14 312,17		116 787,31
Демонтажные работы (АОСР №131-23-НБК4-06)												
13	13	ФЕРр66-2-3	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 300 мм/применит.	100 м	0,4113	1	0,4113					
			1 ОТ					1 379,51		567,39	44,77	25 402,05
			ЗТ	чел.-ч	176,86		72,742518					
			Итого по расценке					1 379,51		567,39		25 402,05
			ФОТ							567,39		25 402,05
		Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети, демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89			504,98		22 607,82
		Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети, демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44			249,65		11 176,90
			Всего по позиции							1 322,02		59 186,77
Земляные работы для устройства котлована (АОСР №131-23-НБК4-06; №131-23-НБК4-07; №131-23-НБК4-11; №131-23-НБК4-12)												
14	14	ФЕР01-01-010-32	Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,06203	1	0,06203					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					61,93	1,3225	5,08	44,77	227,43
			2 ЭМ					2 724,67	1,4375	242,95	13,24	3 216,66
			3 в т.ч. ОТм					226,26	1,4375	20,18	44,77	903,46
			ЗТ	чел.-ч	7,94		1,3225	0,6513553				
			ЗТм	чел.-ч	16,76		1,4375	1,4944578				
			Итого по расценке					2 786,60		248,03		3 444,09
			ФОТ							25,26		1 130,89
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			23,24		1 040,42
		Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		0,85	39,1		9,88		442,18
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							281,15		4 926,69
15	15	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка	100 м3	0,019	1	0,019					
		Прил.1.12 п.3.187	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 201,20	1,587	36,22	44,77	1 621,57
			ЗТ	чел.-ч	154		1,587	4,643562				
			Итого по расценке					1 201,20		36,22		1 621,57
			ФОТ							36,22		1 621,57
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			32,24		1 443,20
		Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		0,85	34		12,31		551,33
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							80,77		3 616,10
16	16	ФЕР23-01-001-02	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного (Прим. устройство щебеночного основания под колодцы)	10 м3	0,144	1	0,144					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					83,33	1,3225	15,87	44,77	710,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					42,30	1,4375	8,76	13,24	115,98
			3 в т.ч. ОТМ					4,73	1,4375	0,98	44,77	43,87
			ЗТ	чел.-ч	10,2	1,3225	1,942488					
			ЗТм	чел.-ч	0,47	1,4375	0,09729					
			Итого по расценке					125,63		24,63		826,48
			ФОТ							16,85		754,37
			Приказ № НР Наружные сети водопровода, 812/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 21.12.2020 Прил. п.18	%	117		117			19,71		882,61
			Приказ № СП Наружные сети водопровода, 774/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	74	0,85	62,9			10,60		474,50
			Всего по позиции							54,94		2 183,59
17	17	ТН №24 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	м3	1,8	1	1,8	325,21		585,38	8,16	4 776,70
			Цена=3184,5/1,2/8,16									
			Всего по позиции							585,38		4 776,70
18	18	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,1564	1	0,1564					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					663,75	1,3225	137,29	44,77	6 146,47
			ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	18,3052515					
			Итого по расценке					663,75		137,29		6 146,47
			ФОТ							137,29		6 146,47
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от способом 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89		89			122,19		5 470,36
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр от способом 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	40	0,85	34			46,68		2 089,80
			Всего по позиции							306,16		13 706,63
19	19	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Песок карьерный	м3	17,2	1	17,2	99,98	1,012	1 740,29	8,16	14 200,77
			Цена=979/1,2/8,16									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							1 740,29		14 200,77
20	20	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/ обратная засыпка	1000 м3	0,06615	1	0,06615					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					71,06	1,3225	6,22	44,77	278,47
			2 ЭМ					1 980,00	1,4375	188,28	13,24	2 492,83
			3 в т.ч. ОТМ					267,30	1,4375	25,42	44,77	1 138,05
			ЗТ	чел.-ч	9,11	1,3225	0,7969735					
			ЗТм	чел.-ч	19,8	1,4375	1,8827944					
			Итого по расценке					2 051,06		194,50		2 771,30
			ФОТ							31,64		1 416,52
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			29,11		1 303,20
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	46	0,85	39,1			12,37		553,86
			Всего по позиции							235,98		4 628,36
21	21	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,818	1	0,818					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					106,88	1,3225	115,62	44,77	5 176,31
			2 ЭМ					241,58	1,4375	284,07	13,24	3 761,09
			3 в т.ч. ОТМ					26,36	1,4375	31,00	44,77	1 387,87
			ЗТ	чел.-ч	12,53	1,3225	13,5550167					
			ЗТм	чел.-ч	2,62	1,4375	3,0807925					
			Итого по расценке					348,46		399,69		8 937,40
			ФОТ							146,62		6 564,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			134,89		6 039,05
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			57,33		2 566,59
			Всего по позиции							591,91		17 543,04
Земляные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-НБК4-06; №131-23-НБК4-07; №131-23-НБК4-11; №131-23-НБК4-12)												
22	22	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,16201	1	0,16201					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					89,70	1,3225	19,22	44,77	860,48
			2 ЭМ					2 500,00	1,4375	582,22	13,24	7 708,59
			3 в т.ч. ОТМ					337,50	1,4375	78,60	44,77	3 518,92
			ЗТ	чел.-ч	11,5	1,3225	2,4639696					
			ЗТм	чел.-ч	25	1,4375	5,8222344					
			Итого по расценке					2 589,70		601,44		8 569,07
			ФОТ							97,82		4 379,40
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			89,99		4 029,05
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			38,25		1 712,35
			Всего по позиции							729,68		14 310,47
23	23	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка	100 м3	0,05	1	0,05					
		Прил.1.12 п.3.187	Доработка вручную, записка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 201,20	1,587	95,32	44,77	4 267,48
			ЗТ	чел.-ч	154	1,587	12,2199					
			Итого по расценке					1 201,20		95,32		4 267,48
			ФОТ							95,32		4 267,48
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			84,83		3 798,06
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			32,41		1 450,94
			Всего по позиции							212,56		9 516,48
24	24	ФЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0,246	1	0,246					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					83,33	1,3225	27,11	44,77	1 213,71
			2 ЭМ					28,80	1,4375	10,18	13,24	134,78
			3 в т.ч. ОТМ					3,22	1,4375	1,14	44,77	51,04
			ЗТ	чел.-ч	10,2	1,3225	3,318417					
			ЗТм	чел.-ч	0,32	1,4375	0,11316					
			Итого по расценке					112,13		37,29		1 348,49
			ФОТ							28,25		1 264,75
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			33,05		1 479,76
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			17,77		795,53
			Всего по позиции							88,11		3 623,78
25	25	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Песок карьерный	м3	2,71	1	2,71	99,98	1,012	274,20	8,16	2 237,47
			Цена=979/1,2/8,16 ЗСР МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							274,20		2 237,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,3824	1	0,3824					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					663,75	1,3225	335,67	44,77	15 027,95
		1 ОТ										
		ЗТ		чел.-ч	88,5	1,3225	44,756574					
		Итого по расценке						663,75		335,67		15 027,95
		ФОТ								335,67		15 027,95
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			298,75		13 374,88
		Прил. п.1.2										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			114,13		5 109,50
		Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								748,55		33 512,33
27	27	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Песок карьерный	м3	42,06	1	42,06	99,98	1,012	4 255,62	8,16	34 725,86
		Цена=979/1,2/8,16										
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										
		Всего по позиции								4 255,62		34 725,86
28	28	ФСЭМ-01.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	3,44	1	3,44	60,00	1,4375	296,70	13,24	3 928,31
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции								296,70		3 928,31
29	29	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка	1000 м3	0,185	1	0,185					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						71,06	1,3225	17,39	44,77	778,55
		2 ЭМ						1 980,00	1,4375	526,56	13,24	6 971,65
		3 в т.ч. ОТм						267,30	1,4375	71,09	44,77	3 182,70
		ЗТ		чел.-ч	9,11	1,3225	2,2288754					
		ЗТм		чел.-ч	19,8	1,4375	5,2655625					
		Итого по расценке						2 051,06		543,95		7 750,20
		ФОТ								88,48		3 961,25
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			81,40		3 644,35
		Прил. п.1.1										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			34,60		1 548,85
		Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								659,95		12 943,40
30	30	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	1,855	1	1,855					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						106,88	1,3225	262,20	44,77	11 738,69
		2 ЭМ						241,58	1,4375	644,19	13,24	8 529,08
		3 в т.ч. ОТм						26,36	1,4375	70,29	44,77	3 146,88
		ЗТ		чел.-ч	12,53	1,3225	30,7390659					
		ЗТм		чел.-ч	2,62	1,4375	6,9863938					
		Итого по расценке						348,46		906,39		20 267,77
		ФОТ								332,49		14 885,57
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			305,89		13 694,72
		Прил. п.1.1										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			130,00		5 820,26
		Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								1 342,28		39 782,75
Прочие работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						9,51	1,3225	-5,56	44,77	-248,92
		ФОТ								-5,56		-248,92
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-6,12		-273,81
		Прил. п.8										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			-3,26		-145,99
		Прил. п.8										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							-14,94		-668,72
43	43	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / <u>Техноколь №24</u>	кг	78,8	1	78,8	10,33		814,00	8,16	6 642,24
			Всего по позиции							814,00		6 642,24
44	44	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,002522	1	0,002522	11 885,47		29,98	8,16	244,64
			Всего по позиции							29,98		244,64
Устройство колодца 11Б (АОСР №131-23-НБК4-08; №131-23-НБК4-010)												
45	45	ФЕР23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	10 м3	0,1345	1	0,1345					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 257,92	1,3225	223,75	44,77	10 017,29
		2 ЭМ						2 297,79	1,4375	444,26	13,24	5 882,00
		3 в т.ч. ОТм						286,34	1,4375	55,36	44,77	2 478,47
		4 М						3 018,09		405,93	8,16	3 312,39
		ЗТ	чел.-ч	138,69	1,3225	24,6696571						
		ЗТм	чел.-ч	21,87	1,4375	4,2284278						
		Итого по расценке						6 573,80		1 073,94		19 211,68
		ФОТ								279,11		12 495,76
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			326,56		14 620,04
		Прил. п.18										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			175,56		7 859,83
		Прил. п.18,										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							1 576,06		41 691,55
46	46	ФССЦ-05.1.01.11-0044	Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг	шт	1	1	1	215,48		215,48	8,16	1 758,32
			Всего по позиции							215,48		1 758,32
47	47	ФССЦ-05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт	2	1	2	362,10		724,20	8,16	5 909,47
			Всего по позиции							724,20		5 909,47
48	48	ФССЦ-05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия ПП10-2, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг	шт	1	1	1	175,57		175,57	8,16	1 432,65
			Всего по позиции							175,57		1 432,65
49	49	ФССЦ-05.1.01.09-0052	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7.6, объем бетона 0,1м3	шт	1	1	1	234,87		234,87	8,16	1 916,54
			Всего по позиции							234,87		1 916,54
50	50	ФССЦ-05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг/применит. КО7	шт	1	1	1	31,43		31,43	8,16	256,47
			Всего по позиции							31,43		256,47
51	51	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0292	1	0,0292	10 508,00		306,83	8,16	2 503,73
			Всего по позиции							306,83		2 503,73
52	52	ФССЦ-08.1.02.06-0033	Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-К-1-60	шт	1	1	1	596,04		596,04	8,16	4 863,69
			Всего по позиции							596,04		4 863,69
53	53	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,1086	1	0,1086					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						201,61	1,3225	28,96	44,77	1 296,54
		2 ЭМ						71,64	1,4375	11,18	13,24	148,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			3 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375		0,36	44,77	16,12
			4 М					62,75			6,81	8,16	55,57
			ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	3,0448182						
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,0312225						
			Итого по расценке					336,00			46,95		1 500,13
			ФОТ								29,32		1 312,66
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				32,25		1 443,93
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				17,20		769,88
			Всего по позиции								96,40		3 713,94
54	54	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,304	1	-0,304	30,00	1,4375		-13,11	13,24	-173,58
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
			- стесненные условия для складирования материалов;										
			- действующее технологическое оборудование;										
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			Всего по позиции								-13,11		-173,58
55	55	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	-0,304	1	-0,304	9,51			-10,26		-459,44
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
			- стесненные условия для складирования материалов;										
			- действующее технологическое оборудование;										
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						9,51	1,3225		-3,82	44,77	-171,02
		ФОТ									-3,82		-171,02
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				-4,20		-188,12
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				-2,24		-100,30
			Всего по позиции								-10,26		-459,44
56	56	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Техниколь №24	кг	54,3	1	54,3	10,33			560,92	8,16	4 577,11
			Всего по позиции								560,92		4 577,11
57	57	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,002	1	0,002	11 885,47			23,77	8,16	193,96
			Всего по позиции								23,77		193,96
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НБК4-09)													
58	58	ФЕР22-01-015-14	Укладка стальных разрезных кожухов (фуляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм	100 м	0,1728	1	0,1728						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
			- стесненные условия для складирования материалов;										
			- действующее технологическое оборудование;										
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						2 848,25	1,3225		650,90	44,77	29 140,79
		2 ЭМ						4 553,32	1,4375		1 131,04	13,24	14 974,97
		3 в т.ч. ОТм						324,99	1,4375		80,73	44,77	3 614,28
		4 М						3 186,04			550,55	8,16	4 492,49
		ЗТ	чел.-ч	299,5	1,3225	68,444136							
		ЗТм	чел.-ч	24,19	1,4375	6,008796							
		Итого по расценке						10 587,61			2 332,49		48 608,25
		ФОТ									731,63		32 755,07
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				856,01		38 323,43
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9				460,20		20 602,94
			Всего по позиции								3 648,70		107 534,62
59	59	ФССЦ-23.5.01.08-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м	17,4528	1	17,4528	921,90			16 089,74	8,16	131 292,28
			Всего по позиции								16 089,74		131 292,28
60	60	ФЕР22-02-006-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм	км	0,01728	1	0,01728						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 408,64	1,3225	32,19	44,77	1 441,15
			2 ЭМ					2 315,38	1,4375	57,51	13,24	761,43
			3 в т.ч. ОТм					271,88	1,4375	6,75	44,77	302,20
			4 М					1 935,91		33,45	8,16	272,95
			ЗТ	чел.-ч	142	1,3225	3,2450976					
			ЗТм	чел.-ч	21,12	1,4375	0,5246208					
			Итого по расценке					5 659,93		123,15		2 475,53
			ФОТ							38,94		1 743,35
			Приказ № НР Наружные сети водопровода, 812/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 21.12.2020	%	117		117			45,56		2 039,72
			Прил. п.18 Приказ № СП Наружные сети водопровода, 774/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 11.12.2020	%	74	0,85	62,9			24,49		1 096,57
			Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							193,20		5 611,82
61	61	ФЕР22-02-005-11	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм	км	0,01728	1	0,01728					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 180,48	1,3225	26,98	44,77	1 207,89
			2 ЭМ					1 936,73	1,4375	48,11	13,24	636,98
			3 в т.ч. ОТм					234,27	1,4375	5,82	44,77	260,56
			4 М					1 338,04		23,12	8,16	188,66
			ЗТ	чел.-ч	119	1,3225	2,7194832					
			ЗТм	чел.-ч	18,27	1,4375	0,4538268					
			Итого по расценке					4 455,25		98,21		2 033,53
			ФОТ							32,80		1 468,45
			Приказ № НР Наружные сети водопровода, 812/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 21.12.2020	%	117		117			38,38		1 718,09
			Прил. п.18 Приказ № СП Наружные сети водопровода, 774/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 11.12.2020	%	74	0,85	62,9			20,63		923,66
			Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							157,22		4 675,28
62	62	ФССЦ-01.2.03.03-0002	Мастика "Ярославна БПХ-2"	т	0,042	1	0,042	43 982,40		1 847,26	8,16	15 073,64
			Всего по позиции							1 847,26		15 073,64
63	63	ФССЦ-12.1.02.15-0041	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2	3,2832	1	3,2832	12,37		40,61	8,16	331,38
			Всего по позиции							40,61		331,38
64	64	ФЕР22-05-005-05	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0,1728	1	0,1728					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					854,35	1,3225	195,24	44,77	8 740,89
			2 ЭМ					97,64	1,4375	24,25	13,24	321,07
			3 в т.ч. ОТм					1,22	1,4375	0,30	44,77	13,43
			4 М					1 314,91		227,22	8,16	1 854,12
			ЗТ	чел.-ч	88,81	1,3225	20,2955717					
			ЗТм	чел.-ч	0,09	1,4375	0,022356					
			Итого по расценке					2 266,90		446,71		10 916,08
			ФОТ							195,54		8 754,32
			Приказ № НР Наружные сети водопровода, 812/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 21.12.2020	%	117		117			228,78		10 242,55
			Прил. п.18 Приказ № СП Наружные сети водопровода, 774/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 11.12.2020	%	74	0,85	62,9			122,99		5 506,47
			Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							798,48		26 665,10
65	65	ФССЦ-23.1.02.03-0004	Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм (Прим. опорно-направляющие кольца ОНК-315/530)	шт	7	1	7	10,68		74,76	8,16	610,04
			Всего по позиции							74,76		610,04
66	66	ФЕР16-07-006-03	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм	шт	4	1	4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						27,30	1,3225	144,42	44,77	6 465,68
		4 М						95,92		383,68	8,16	3 130,83
		ЗТ	чел.-ч	3,01	1,3225	15,9229						
		Итого по расценке						123,22		528,10		9 596,51
		ФОТ								144,42		6 465,68
		Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			174,75		7 823,47
		Пр/774-016.0. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			88,39		3 957,00
		Всего по позиции								791,24		21 376,98
67	67	ФССЦ-03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	-0,0112	1	-0,0112	1 836,00		-20,56	8,16	-167,77
		Всего по позиции								-20,56		-167,77
68	68	ФССЦ-01.7.07.29-0111	Пахля пропитанная	кг	-38,8	1	-38,8	9,04		-350,75	8,16	-2 862,12
		Всего по позиции								-350,75		-2 862,12
69	69	ФССЦ-01.2.03.03-0043	Мастика битумно-куперсолная холодная	т	-0,00384	1	-0,00384	3 219,20		-12,36	8,16	-100,86
		Всего по позиции								-12,36		-100,86
70	70	ФССЦ-24.3.05.07-0019	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм	шт	4	1	4	352,46		1 409,84	8,16	11 504,29
		Всего по позиции								1 409,84		11 504,29
71	71	ФЕР23-01-020-04	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм	100 м	0,394	1	0,394					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						272,46	1,3225	141,97	44,77	6 356,00
		2 ЭМ						522,71	1,4375	296,05	13,24	3 919,70
		3 в т.ч. ОТм						61,98	1,4375	35,10	44,77	1 571,43
		4 М						19,03		7,50	8,16	61,20
		ЗТ	чел.-ч	29,68	1,3225	15,4652092						
		ЗТм	чел.-ч	4,62	1,4375	2,6166525						
		Итого по расценке						814,20		445,52		10 336,90
		ФОТ								177,07		7 927,43
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			207,17		9 275,09
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			111,38		4 986,35
		Всего по позиции								764,07		24 598,34
72	72	ФССЦ-24.3.04.05-0031	Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой иливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315	м	39,4	1	39,4	352,61		13 892,83	8,16	113 365,49
		Всего по позиции								13 892,83		113 365,49
73	73	ФЕР34-02-016-01	Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ.	м	4,02	1	4,02					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						42,14	1,3225	224,04	44,77	10 030,27
		2 ЭМ						218,88	1,4375	1 264,85	13,24	16 746,61
		3 в т.ч. ОТм						24,14	1,4375	139,50	44,77	6 245,42
		ЗТ	чел.-ч	4,94	1,3225	26,263263						
		ЗТм	чел.-ч	2,4	1,4375	13,869						
		Итого по расценке						261,02		1 488,89		26 776,88
		ФОТ								363,54		16 275,69
		Пр/812-028.0-1	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			356,27		15 950,18
		Пр/774-028.0. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	0,85	49,3			179,23		8 023,92
		Всего по позиции								2 024,39		50 750,98
74	74	ФЕРр66-38-3	Заполнение трубопроводов или междутрубоного пространства при трубах в футляре: цементным раствором	м3	2,18	1	2,18					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						20,64	1,15	51,74	44,77	2 316,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					75,01	1,15	188,05	13,24	2 489,78
			3 в т.ч. ОТм					10,86	1,15	27,23	44,77	1 219,09
			4 М					507,70		1 106,79	8,16	9 031,41
			ЗТ	чел.-ч	2,33	1,15	5,84131					
			ЗТм	чел.-ч	0,69	1,15	1,72983					
			Итого по расценке					603,35		1 346,58		13 837,59
			ФОТ							78,97		3 535,49
		Пр/812-100.2-1	НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104			82,13		3 676,91
		Пр/774-100.2	СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			47,38		2 121,29
			Всего по позиции							1 476,09		19 635,79
75	75	ФССЦ-04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный, цементный, М25	м3	-2,21	1	-2,21	463,30		-1 023,89	8,16	-8 354,94
			Всего по позиции							-1 023,89		-8 354,94
76	76	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	2,2127	1	2,2127	519,80		1 150,16	8,16	9 385,31
			Всего по позиции							1 150,16		9 385,31
			Итого по разделу 1 Переустройство канализации на участке К11А-К11Б							88 014,89		
Раздел 2. Переустройство канализации от цеха №121 до К11Б												
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НБК4-18)												
77	77	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,018	1	0,018					
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					103,12	1,15	2,13	44,77	95,36
			2 ЭМ					407,65	1,15	8,44	13,24	111,75
			3 в т.ч. ОТм					50,30	1,15	1,04	44,77	46,56
			ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	0,273654					
			ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,078453					
			Итого по расценке					510,77		10,57		207,11
			ФОТ							3,17		141,92
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4,66		208,62
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			3,61		161,65
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							18,84		577,38
Прочие работы												
78	78	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	2,53	1	2,53	3,28		8,30	13,24	109,89
			Всего по позиции							8,30		109,89
79	79	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКС"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	1,81	1	1,81	162,38		293,91	8,16	2 398,31
			Цена=1590/1,2/8,16									
			Всего по позиции							293,91		2 398,31
Земляные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-НБК4-18; №131-23-НБК4-19; №131-23-НБК4-21)												
80	80	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,009	1	0,009					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					89,70	1,3225	1,07	44,77	47,90
			2 ЭМ					2 500,00	1,4375	32,34	13,24	428,18
			3 в т.ч. ОТм					337,50	1,4375	4,37	44,77	195,64
			ЗТ	чел.-ч	11,5	1,3225	0,1368788					
			ЗТм	чел.-ч	25	1,4375	0,3234375					
			Итого по расценке					2 589,70		33,41		476,08
			ФОТ							5,44		243,54
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			5,00		224,06
		Прил. п.1.1										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			2,13		95,22
		Прил. п.1.1,										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							40,54		795,36
81	81	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка	100 м3	0,002	1	0,002					
			Прил. 1.12 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 п.3.187									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При производстве работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						1 201,20	1,587		3,81	44,77	170,57
		ЗТ	чел.-ч	154	1,587	0,488796							
		Итого по расценке						1 201,20			3,81		170,57
		ФОТ									3,81		170,57
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89				3,39		151,81
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34				1,30		57,99
		Всего по позиции									8,50		380,37
82	82	ФЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0,104	1	0,104						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ						83,33	1,3225		11,46	44,77	513,06
		2 ЭМ						28,80	1,4375		4,31	13,24	57,06
		3 в т.ч. ОТм						3,22	1,4375		0,48	44,77	21,49
		ЗТ	чел.-ч	10,2	1,3225	1,402908							
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,4375	0,04784							
		Итого по расценке						112,13			15,77		570,12
		ФОТ									11,94		534,55
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				13,97		625,42
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9				7,51		336,23
		Всего по позиции									37,25		1 531,77
83	83	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Песок карьерный	м3	1,144	1	1,144	99,98	1,012		115,75	8,16	944,52
		Цена=979/1,2/8,16 МАТ=1,012 к расх.											
		Всего по позиции									115,75		944,52
84	84	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,0782	1	0,0782						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ						663,75	1,3225		68,64	44,77	3 073,01
		ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	9,1526258							
		Итого по расценке						663,75			68,64		3 073,01
		ФОТ									68,64		3 073,01
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89				61,09		2 734,98
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34				23,34		1 044,82
		Всего по позиции									153,07		6 852,81
85	85	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Песок карьерный	м3	8,6	1	8,6	99,98	1,012		870,15	8,16	7 100,42
		Цена=979/1,2/8,16 ЗГСП МАТ=1,012 к расх.											
		Всего по позиции									870,15		7 100,42
86	86	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,7	1	0,7	60,00	1,4375		60,38	13,24	799,43
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		Всего по позиции									60,38		799,43
87	87	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2/обратная засыпка щебнем	1000 м3	0,002	1	0,002						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
			04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов;									
			табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					89,70	1,3225	0,24	44,77	10,74
			2 ЭМ					2 500,00	1,4375	7,19	13,24	95,20
			3 в т.ч. ОТм					337,50	1,4375	0,97	44,77	43,43
			ЗТ	чел.-ч	11,5	1,3225	0,0304175					
			ЗТм	чел.-ч	25	1,4375	0,071875					
			Итого по расценке					2 589,70		7,43		105,94
			ФОТ							1,21		54,17
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые	%	92		92			1,11		49,84
			812/пр от механизированным способом									
			21.12.2020									
			Прил. п.1.1									
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые	%	46	0,85	39,1			0,47		21,18
			774/пр от механизированным способом									
			11.12.2020									
			Прил. п.1.1,									
			Приказ № 774/пр от									
			11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							9,01		176,96
88	88	ТН №24 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	м3	1,81	1	1,81	325,21	1,012	595,69	8,16	4 860,83
			Цена=3184,5/1,2/8,16									
			MAT=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							595,69		4 860,83
Прочие работы												
89	89	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	17,86	1	17,86	2,91		51,97	13,24	688,08
			Всего по позиции							51,97		688,08
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НБК4-20)												
90	90	ФЕР23-01-020-01	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм	100 м	0,11	1	0,11					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
			04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов;									
			табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					208,75	1,3225	30,37	44,77	1 359,66
			2 ЭМ					7,91	1,4375	1,25	13,24	16,55
			3 в т.ч. ОТм					1,12	1,4375	0,18	44,77	8,06
			4 М					5,00		0,55	8,16	4,49
			ЗТ	чел.-ч	22,74	1,3225	3,3081015					
			ЗТм	чел.-ч	0,09	1,4375	0,0142313					
			Итого по расценке					221,66		32,17		1 380,70
			ФОТ							30,55		1 367,72
			Приказ № НР Наружные сети водопровода,	%	117		117			35,74		1 600,23
			812/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода									
			21.12.2020									
			Прил. п.18									
			Приказ № СП Наружные сети водопровода,	%	74	0,85	62,9			19,22		860,30
			774/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода									
			11.12.2020									
			Прил. п.18,									
			Приказ № 774/пр от									
			11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							87,13		3 841,23
91	91	ФССЦ-24.3.04.05-0028	Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой иливной канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 160 мм	м	11	1	11	96,90		1 065,90	8,16	8 697,74
			Всего по позиции							1 065,90		8 697,74
92	92	ФЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт	0,3	1	0,3					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
			04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов;									
			табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					37,55	1,3225	14,90	44,77	667,07
			2 ЭМ					226,03	1,4375	97,48	13,24	1 290,64
			3 в т.ч. ОТм					30,50	1,4375	13,15	44,77	588,73
			ЗТ	чел.-ч	4,14	1,3225	1,642545					
			ЗТм	чел.-ч	2,26	1,4375	0,974625					
			Итого по расценке					263,58		112,38		1 957,71
			ФОТ							28,05		1 255,80
			Приказ № НР Наружные сети водопровода,	%	117		117			32,82		1 469,29
			812/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода									
			21.12.2020									
			Прил. п.18									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			17,64		789,90
			Всего по позиции							162,84		4 216,90
93	93	ФССЦ-24.3.05.08-0114	Отвод полиэтиленовый удлиненный 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм	шт	2	1	2	457,90		915,80	8,16	7 472,93
			Всего по позиции							915,80		7 472,93
94	94	ФССЦ-24.3.05.10-0013	Переход полиэтиленовый, удлиненный, SDR 11, диаметр 160x110 мм	шт	1	1	1	104,56		104,56	8,16	853,21
			Всего по позиции							104,56		853,21
Демонтажные работы (АОСР №131-23-НБК4-22)												
95	95	ФЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков	шт	1	1	1					
			1 ОТ							17,86		
			ЗТ	чел.-ч	2,27			2,27				
			Итого по расценке							17,86		
			ФОТ									799,59
		Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89			15,90		711,64
		Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44			7,86		351,82
			Всего по позиции							41,62		1 863,05
96	96	ФЕР23-03-008-01	Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев (Прим. демонтаж кольца опорного К7, кольца строительного КС7.6, плиты перекрытия ПП10)	100 шт	0,03	1	0,03					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 411,64	0,69	29,22	44,77	1 308,18
			2 ЭМ					4 614,37	0,69	95,52	13,24	1 264,68
			3 в т.ч. ОТм					567,20	0,69	11,74	44,77	525,60
			4 М					2 079,20	0	0,00	8,16	
			ЗТ	чел.-ч	166,86	0,69	3,454002					
			ЗТм	чел.-ч	43	0,69	0,8901					
			Итого по расценке					8 105,21		124,74		2 572,86
			ФОТ							40,96		1 833,78
										47,92		2 145,52
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			25,76		1 153,45
			Всего по позиции							198,42		5 871,83
Прочие работы												
97	97	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,3	1	0,3	3,28		0,98	13,24	12,98
			Всего по позиции							0,98		12,98
98	98	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКС"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	0,18	1	0,18	162,38		29,23	8,16	238,52
			Цена=1590/1,2/8,16									
			Всего по позиции							29,23		238,52
Монтажные работы												
99	99	ФЕР23-03-008-01	Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев (Прим.установка кольца стенового КС10-9, плиты перекрытия колодца ПП10)	100 шт	0,02	1	0,02					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 411,64	1,3225	37,34	44,77	1 671,71
			2 ЭМ					4 614,37	1,4375	132,66	13,24	1 756,42
			3 в т.ч. ОТм					567,20	1,4375	16,31	44,77	730,20
			4 М					2 079,20		41,58	8,16	339,29
			ЗТ	чел.-ч	166,86	1,3225	4,413447					
			ЗТм	чел.-ч	43	1,4375	1,23625					
			Итого по расценке					8 105,21		211,58		3 767,42
			ФОТ							53,65		2 401,91
										62,77		2 810,23
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			33,75		1 510,80
			Всего по позиции							308,10		8 088,45
100	100	ФССЦ-05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт	1	1	1	362,10		362,10	8,16	2 954,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										362,10		2 954,74
101	101	ФССЦ-05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия ПП10-2, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг	шт	1	1	1				8,16	
Всего по позиции										0,00		0,00
102	102	ФЕР23-04-011-01	Установка люка	шт	1	1	1					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					11,32	1,3225		14,97	670,21
			2 ЭМ					3,94	1,4375		5,66	74,94
			3 в т.ч. ОТм					0,70	1,4375		1,01	45,22
			4 М					0,53			8,16	4,32
			ЗТ	чел.-ч	1,31	1,3225	1,732475					
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,4375	0,08625					
			Итого по расценке					15,79			21,16	749,47
			ФОТ								15,98	715,43
			Приказ № НР Наружные сети водопровода, 812/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 21.12.2020 Прил. п.8	%	117		117				18,70	837,05
			Приказ № СП Наружные сети водопровода, 774/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	74	0,85	62,9			10,05		450,01
Всего по позиции										49,91		2 036,53
103	103	ФССЦ-08.1.02.06-0033	Лок чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-К-1-60	шт	1	1	1				8,16	
Всего по позиции										0,00		0,00
104	104	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,0382	1	0,0382					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					201,61	1,3225		10,19	456,21
			2 ЭМ					71,64	1,4375		3,93	52,03
			3 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375		0,13	5,82
			4 М					62,75			2,40	19,58
			ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	1,0710134					
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,0109825					
			Итого по расценке					336,00			16,52	527,82
			ФОТ								10,32	462,03
			Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	110		110				11,35	508,23
			Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	69	0,85	58,65			6,05		270,98
Всего по позиции										33,92		1 307,03
105	105	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,107	1	-0,107	30,00	1,4375		-4,61	-61,04
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Всего по позиции										-4,61		-61,04
106	106	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	-0,107079	1	-0,107079	9,51			-3,63	-162,37
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					9,51	1,3225		-1,35	-60,44
			ФОТ								-1,35	-60,44
			Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	110		110				-1,49	-66,48
			Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	69	0,85	58,65			-0,79		-35,45
Всего по позиции										-3,63		-162,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	107	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / <u>Техниколь №24</u> Всего по позиции	кг	19,1	1	19,1	10,33		197,30	8,16	1 609,97
										197,30		1 609,97
108	108	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь» Всего по позиции	т	0,001	1	0,001	11 885,47		11,89	8,16	97,02
										11,89		97,02
Итого по разделу 2 Переустройство канализации от цеха №121 до К11Б										5 824,82		
Раздел 3. Переустройство канализации на участке Ксуц.-К11А												
Разработка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК4-13)												
109	109	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка	100 м	0,365	1	0,365					
Приказ от 07.07.2022 № - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					178,84	1,15	75,07	44,77	3 360,88
			2 ЭМ					1 228,57	1,15	515,69	13,24	6 827,74
			3 в т.ч. ОТм					51,94	1,15	21,80	44,77	975,99
			4 М					418,42		152,72	8,16	1 246,20
			ЗТ	чел.-ч	21,89	1,15	9,1883275					
			ЗТм	чел.-ч	4,52	1,15	1,89727					
			Итого по расценке					1 825,83		743,48		11 434,82
			ФОТ							96,87		4 336,87
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			142,40		6 375,20
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			110,33		4 939,69
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								996,21		22 749,71
110	110	ФСЭМ-91.08.11-011	Заливки швов на базе автомобиля	маш.-ч	-1,36	1	-1,36	175,25		-401,78		-7 185,29
Приказ от 04.08.2020 № - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			2 ЭМ					175,25	1,4375	-342,61	13,24	-4 536,16
			3 в т.ч. ОТм					11,60	1,4375	-22,68	44,77	-1 015,38
			ФОТ							-22,68		-1 015,38
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-33,34		-1 492,61
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-25,83		-1 156,52
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								-401,78		-7 185,29
111	111	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,25	1	-0,25	30,00	1,4375	-10,78	13,24	-142,73
Приказ от 04.08.2020 № - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			Всего по позиции							-10,78		-142,73
112	112	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	-1,61	1	-1,61	8,17		-62,80		-2 811,41
Приказ от 04.08.2020 № - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					8,17	1,3225	-17,40	44,77	-779,00
			ФОТ							-17,40		-779,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-25,58		-1 145,13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-19,82		-887,28
			Всего по позиции							-62,80		-2 811,41
113	113	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вяжкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,00365	1	-0,00365	1 690,00		-6,17	8,16	-50,35
			Всего по позиции							-6,17		-50,35
114	114	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,02555	1	-0,02555	1 500,00		-38,33	8,16	-312,77
			Всего по позиции							-38,33		-312,77
115	115	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-3,65	1	-3,65	16,80		-61,32	8,16	-500,37
			Всего по позиции							-61,32		-500,37
116	116	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-0,73	1	-0,73	59,99		-43,79	8,16	-357,33
			Всего по позиции							-43,79		-357,33
117	117	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,107	1	0,107					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 494,14	1,15	183,85	44,77	8 230,06
		2 ЭМ						4 292,73	1,15	528,22	13,24	6 993,63
		3 в т.ч. ОТм						464,37	1,15	57,14	44,77	2 558,16
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	22,12439						
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	5,6147715						
		Итого по расценке						5 786,87		712,07		15 224,59
		ФОТ								240,99		10 789,12
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			354,26		15 860,01
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			274,49		12 288,81
			Всего по позиции							1 340,82		43 373,41
118	118	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,156	1	0,156					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						103,12	1,15	18,50	44,77	828,25
		2 ЭМ						407,65	1,15	73,13	13,24	968,24
		3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15	9,02	44,77	403,83
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	2,371668						
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,679926						
		Итого по расценке						510,77		91,63		1 796,49
		ФОТ								27,52		1 232,08
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			40,45		1 811,16
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			31,35		1 403,34
			Всего по позиции							163,43		5 010,99
Прочие работы												
119	119	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	41,05	1	41,05	3,28		134,64	13,24	1 782,63
			Всего по позиции							134,64		1 782,63
120	120	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	26,27	1	26,27	162,38		4 265,72	8,16	34 808,28
		Цена=1590/1,2/8,16										
			Всего по позиции							4 265,72		34 808,28
Земляные работы для устройства траншей (АОСР №131-23-НБК4-13; 131-23-НБК4-14; №131-23-НБК4-16; №131-23-НБК4-17)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	121	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,0558	1	0,0558					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						89,70	1,3225	6,62	44,77	296,38
		2 ЭМ						2 500,00	1,4375	200,53	13,24	2 655,02
		3 в т.ч. ОТМ						337,50	1,4375	27,07	44,77	1 211,92
		ЗТ		чел.-ч	11,5	1,3225	0,8486483					
		ЗТМ		чел.-ч	25	1,4375	2,0053125					
		Итого по расценке						2 589,70		207,15		2 951,40
		ФОТ								33,69		1 508,30
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			30,99		1 387,64
		Прил. п.1.1										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			13,17		589,75
		Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								251,31		4 928,79
122	122	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка	100 м3	0,017	1	0,017					
		Прил. 1.12 п.3.187	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 201,20	1,587	32,41	44,77	1 451,00
		ЗТ		чел.-ч	154	1,587	4,154766					
		Итого по расценке						1 201,20		32,41		1 451,00
		ФОТ								32,41		1 451,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			28,84		1 291,39
		Прил. п.1.2										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			11,02		493,34
		Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								72,27		3 235,73
123	123	ФЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0,229	1	0,229					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						83,33	1,3225	25,24	44,77	1 129,99
		2 ЭМ						28,80	1,4375	9,48	13,24	125,52
		3 в т.ч. ОТМ						3,22	1,4375	1,06	44,77	47,46
		ЗТ		чел.-ч	10,2	1,3225	3,0890955					
		ЗТМ		чел.-ч	0,32	1,4375	0,10534					
		Итого по расценке						112,13		34,72		1 255,51
		ФОТ								26,30		1 177,45
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			30,77		1 377,62
		Прил. п.18										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			16,54		740,62
		Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								82,03		3 373,75
124	124	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Песок карьерный	м3	2,52	1	2,52	99,98	1,012	254,97	8,16	2 080,56
		Цена=979/1,2/8,16										
		ЗСР МАТ=1,012 к расх.										
		Всего по позиции								254,97		2 080,56
125	125	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,1347	1	0,1347					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						663,75	1,3225	118,24	44,77	5 293,60
		ЗТ		чел.-ч	88,5	1,3225	15,7654564					
		Итого по расценке						663,75		118,24		5 293,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							118,24		5 293,60
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			105,23		4 711,30
		Прил. п.1.2	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	40	0,85	34			40,20		1 799,82
		Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							263,67		11 804,72
126	126	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК"	Песок карьерный	м3	14,82	1	14,82	99,98	1,012	1 499,48	8,16	12 235,76
			Цена=979/1,2/8,16									
			ЗГРР МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							1 499,48		12 235,76
127	127	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,21	1	1,21	60,00	1,4375	104,36	13,24	1 381,73
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							104,36		1 381,73
128	128	ФЕР01-01-003-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,068	1	0,068					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						37,28	1,3225	3,35	44,77	149,98
		2 ЭМ						1 278,16	1,4375	124,94	13,24	1 654,21
		3 в т.ч. ОТм						140,40	1,4375	13,72	44,77	614,24
		ЗТ	чел.-ч	4,78	1,3225	0,4208654						
		ЗТм	чел.-ч	10,4	1,4375	1,0166						
		Итого по расценке						1 316,44		128,29		1 804,19
		ФОТ								17,07		764,22
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			15,70		703,08
		Прил. п.1.1	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	46	0,85	39,1			6,67		298,81
		Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							150,66		2 806,08
129	129	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,675	1	0,675					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						106,88	1,3225	95,41	44,77	4 271,51
		2 ЭМ						241,58	1,4375	234,41	13,24	3 103,59
		3 в т.ч. ОТм						26,36	1,4375	25,58	44,77	1 145,22
		ЗТ	чел.-ч	12,53	1,3225	11,1853744						
		ЗТм	чел.-ч	2,62	1,4375	2,5422188						
		Итого по расценке						348,46		329,82		7 375,10
		ФОТ								120,99		5 416,73
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			111,31		4 983,39
		Прил. п.1.1	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	46	0,85	39,1			47,31		2 117,94
		Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							488,44		14 476,43
Прочие работы												
130	130	ФССЦпр-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	19,02	1	19,02	2,91		55,35	13,24	732,83
			Всего по позиции							55,35		732,83
Прокладка трубопровода												
131	131	ФЕР34-02-016-01	Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных	м	1,38	1	1,38					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						42,14	1,3225	76,91	44,77	3 443,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					218,88	1,4375	434,20	13,24	5 748,81
			3 в т.ч. ОТм					24,14	1,4375	47,89	44,77	2 144,04
			ЗТ	чел.-ч	4,94	1,3225	9,015747					
			ЗТм	чел.-ч	2,4	1,4375	4,761					
			Итого по расценке					261,02		511,11		9 192,07
			ФОТ							124,80		5 687,30
		Пр/812-028.0-1	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			122,30		5 475,55
		Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	0,85	49,3			61,53		2 754,54
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							694,94		17 422,16
132	132	ФЕР16-04-001-04	Прокладка трубопроводов канализации из полистирольных труб высокой плотности диаметром: 200 мм	100 м	0,1859	1	0,1859					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					478,44	1,3225	117,63	44,77	5 266,30
			2 ЭМ					13,30	1,4375	3,55	13,24	47,00
			3 в т.ч. ОТм					1,95	1,4375	0,52	44,77	23,28
			4 М					315,67		58,68	8,16	478,83
			ЗТ	чел.-ч	51,5	1,3225	12,6614166					
			ЗТм	чел.-ч	0,15	1,4375	0,0400847					
			Итого по расценке					807,41		179,86		5 792,13
			ФОТ							118,15		5 289,58
		Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			142,96		6 400,39
		Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			72,31		3 237,22
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							395,13		15 429,74
133	133	ФССС-24.3.03.13-0423	Трубы напорные полистирольные, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 200 мм	м	18,55282	1	18,55282	231,60		4 296,83	8,16	35 062,13
			Всего по позиции							4 296,83		35 062,13
			Итого по разделу 3 Переустройство канализации на участке Ксуц.-К11А							14 885,29		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							97 153,90		1 052 760,01
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							5 413,92		242 381,17
			Эксплуатация машин							11 992,11		158 775,55
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 154,52		51 687,90
			Материалы							79 578,45		649 360,18
			Перевозка							169,42		2 243,11
			Строительные работы							108 725,00		1 570 798,31
			Строительные работы							107 960,00		1 560 669,72
			в том числе:									
			оплата труда							5 413,92		242 381,17
			эксплуатация машин и механизмов							11 396,53		150 890,07
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 154,52		51 687,90
			материалы							79 578,45		649 360,18
			накладные расходы							7 379,00		330 359,36
			сметная прибыль							4 192,10		187 678,94
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							595,58		7 885,48
			Перевозка							169,42		2 243,11
			Итого ФОТ (справочно)							6 568,44		294 069,07
			Итого накладные расходы (справочно)							7 379,00		330 359,36
			Итого сметная прибыль (справочно)							4 192,10		187 678,94
			Временные здания и сооружения 8,2%							8 915,45		128 805,46
			Итого							117 640,45		1 699 603,77
			Производство работ в зимнее время 2,4%							2 823,37		40 790,49
			Итого							120 463,82		1 740 394,26
			1,0514							6 191,84		89 456,26
			Итого с учетом доп. работ и затрат							126 655,66		1 829 850,52
			ВСЕГО по акту							126 655,66		1 829 850,52

Сдал: Генеральный директор ООО «КикГЕОСТРОЙ»


(Ю.Ф. Кесслер)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

(А.Б. Степнов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



НИКИШИН А.С.
12-ДЮВ-276
07.20.08.24