

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

АО «МЕТРОГАГОНМАШ», 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 4Б/3, 8 (498) 687-45-55

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «КИГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59, +7 (495) 915-24-71

(организация, адрес, телефон, факс)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование, адрес)

Смета № 06-02-02 изм.1, Переустройство ливневой канализации.НВК5.

(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Вид операции

Код

0322005

05804803

16673706

номер

дата

МБМ/03-07_ДС№11 от 01.08.2024г.

03.07.2023

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

27

20.08.2024

02.03.2024

20.08.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	2 503,43	(184,04) тыс.руб.
Средства на оплату труда	286,64	(6,4) тыс.руб.
Сметная трудоемкость		771,63 чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство ливневой канализации К15Б-К15В(+К15А)-К17												
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК5-14)												
1	1	ФЕР68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	0,14	1	0,14					
Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15												
		1 ОТ						437,36	1,15	70,41	44,77	3 152,26
		2 ЭМ						605,38	1,15	97,47	13,24	1 290,50
		3 в т.ч. ОТм						64,38	1,15	10,37	44,77	464,26
		ЗТ		чел.-ч	52,63	1,15	8,47343					
		ЗТм		чел.-ч	6,4	1,15	1,0304					
		Итого по расценке						1 042,74		167,88		4 442,76
		ФОТ								80,78		3 616,52
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			82,40		3 688,85
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			43,62		1 952,92
		Всего по позиции								293,90		10 084,53
2	2	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка	100 м	1,2464	1	1,2464					
Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15												
		1 ОТ						178,84	1,15	256,34	44,77	11 476,34
		2 ЭМ						1 228,57	1,15	1 760,98	13,24	23 315,38
		3 в т.ч. ОТм						51,94	1,15	74,45	44,77	3 333,13
		4 М						418,42		521,52	8,16	4 255,60
		ЗТ		чел.-ч	21,89	1,15	31,3762504					
		ЗТм		чел.-ч	4,52	1,15	6,4787872					
		Итого по расценке						1 825,83		2 538,84		39 047,32
		ФОТ								330,79		14 809,47
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			486,26		21 769,92
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			376,77		16 867,99
		Всего по позиции								3 401,87		77 685,23
3	3	ФСЭМ-91.08.11-011	Заливки швов на базе автомобиля	маш.-ч	-4,66	1	-4,66	175,25		-1 376,70		-24 620,15
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ						175,25	1,4375	-1 173,96	13,24	-15 543,23
		3 в т.ч. ОТМ						11,60	1,4375	-77,71	44,77	-3 479,08
		ФОТ								-77,71		-3 479,08
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-114,23		-5 114,25
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-88,51		-3 962,67
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								-1 376,70		-24 620,15
4	4	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,86	1	-0,86	30,00	1,4375	-37,09	13,24	-491,07
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции								-37,09		-491,07
5	5	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	-5,52	1	-5,52	8,17		-215,24		-9 636,32
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						8,17	1,3225	-59,64	44,77	-2 670,08
		ФОТ								-59,64		-2 670,08
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-87,67		-3 925,02
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-67,93		-3 041,22
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								-215,24		-9 636,32
6	6	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,012	1	-0,012	1 690,00		-20,28	8,16	-165,48
		Всего по позиции								-20,28		-165,48
7	7	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,087	1	-0,087	1 500,00		-130,50	8,16	-1 064,88
		Всего по позиции								-130,50		-1 064,88
8	8	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-12,464	1	-12,464	16,80		-209,40	8,16	-1 708,70
		Всего по позиции								-209,40		-1 708,70
9	9	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-2,4928	1	-2,4928	59,99		-149,54	8,16	-1 220,25
		Всего по позиции								-149,54		-1 220,25
10	10	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,494	1	0,494					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 494,14	1,15	848,82	44,77	38 001,67
		2 ЭМ						4 292,73	1,15	2 438,70	13,24	32 288,39
		3 в т.ч. ОТМ						464,37	1,15	263,81	44,77	11 810,77
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	102,14438						
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	25,922403						
		Итого по расценке						5 786,87		3 287,52		70 290,06
		ФОТ								1 112,63		49 812,44
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 635,57		73 224,29
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 267,29		56 736,37
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								6 190,38		200 250,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,779	1	0,779					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						103,12	1,15	92,38	44,77	4 135,85
		2 ЭМ						407,65	1,15	365,19	13,24	4 835,12
		3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15	45,06	44,77	2 017,34
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	11,843137						
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	3,3952715						
		Итого по расценке						510,77		457,57		8 970,97
		ФОТ								137,44		6 153,19
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147	147				202,04		9 045,19
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			156,54		7 008,48
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								816,15		25 024,64
Прочие работы												
12	12	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	199,32	1	199,32	3,28		653,77	13,24	8 655,91
		Всего по позиции								653,77		8 655,91
13	13	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	127,9	1	127,9	162,38		20 768,40	8,16	169 470,14
		Цена=1590/1,2/8,16										
		Всего по позиции								20 768,40		169 470,14
Земляные работы для устройства котлована (АОСР №131-23-НБК5-15; №131-23-НБК5-16)												
14	14	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,097	1	0,097					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						89,70	1,3225	11,51	44,77	515,30
		2 ЭМ						2 500,00	1,4375	348,59	13,24	4 615,33
		3 в т.ч. ОТм						337,50	1,4375	47,06	44,77	2 106,88
		ЗТ	чел.-ч	11,5	1,3225	1,4752488						
		ЗТм	чел.-ч	25	1,4375	3,4859375						
		Итого по расценке						2 589,70		360,10		5 130,63
		ФОТ								58,57		2 622,18
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92				53,88		2 412,41
		Прил. п.1.1										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			22,90		1 025,27
		Прил. п.1.1.										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								436,88		8 568,31
15	15	ФЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2/доработка	100 м3	0,03	1	0,03					
		Прил.1.12 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 п.3.187 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						1 583,82	1,587	75,41	44,77	3 376,11
		ЗТ	чел.-ч	189	1,587	8,99829						
		Итого по расценке						1 583,82		75,41		3 376,11
		ФОТ								75,41		3 376,11
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89				67,11		3 004,74
		Прил. п.1.2										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			25,64		1 147,88
		Прил. п.1.2.										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								168,16		7 528,73
16	16	ФЕР23-01-001-02	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного	10 м3	0,143	1	0,143					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						83,33	1,3225	15,76	44,77	705,58
		2 ЭМ						42,30	1,4375	8,70	13,24	115,19
		3 в т.ч. ОТм						4,73	1,4375	0,97	44,77	43,43
		ЗТ		чел.-ч	10,2	1,3225	1,9289985					
		ЗТм		чел.-ч	0,47	1,4375	0,0966144					
		Итого по расценке						125,63		24,46		820,77
		ФОТ								16,73		749,01
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			19,57		876,34
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			10,52		471,13
		Всего по позиции								54,55		2 168,24
17	17	ТН №24 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	м3	1,7875	1	1,7875	325,21	1,012	588,29	8,16	4 800,45
			Цена=3184,5/1,2/8,16 МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции								588,29		4 800,45
Земляные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-НБК5-15; №131-23-НБК5-18; №131-23-НБК5-21; №131-23-НБК5-22)												
18	18	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,294	1	0,294					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						89,70	1,3225	34,88	44,77	1 561,58
		2 ЭМ						2 500,00	1,4375	1 056,56	13,24	13 988,85
		3 в т.ч. ОТм						337,50	1,4375	142,64	44,77	6 385,99
		ЗТ		чел.-ч	11,5	1,3225	4,4713725					
		ЗТм		чел.-ч	25	1,4375	10,565625					
		Итого по расценке						2 589,70		1 091,44		15 550,43
		ФОТ								177,52		7 947,57
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			163,32		7 311,76
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			69,41		3 107,50
		Всего по позиции								1 324,17		25 969,69
19	19	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка	100 м3	0,091	1	0,091					
		Прил. 1.12 п.3.187	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 201,20	1,587	173,47	44,77	7 766,25
		ЗТ		чел.-ч	154	1,587	22,240218					
		Итого по расценке						1 201,20		173,47		7 766,25
		ФОТ								173,47		7 766,25
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			154,39		6 911,96
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			58,98		2 640,53
		Всего по позиции								386,84		17 318,74
20	20	ФЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0,641	1	0,641					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						83,33	1,3225	70,64	44,77	3 182,55
		2 ЭМ						28,80	1,4375	26,54	13,24	351,39
		3 в т.ч. ОТм						3,22	1,4375	2,97	44,77	132,97
		ЗТ		чел.-ч	10,2	1,3225	8,6467695					
		ЗТм		чел.-ч	0,32	1,4375	0,29486					
		Итого по расценке						112,13		97,18		3 513,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							73,81		3 295,52
			Приказ № НР Наружные сети водопровода, 812/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 21.12.2020	%	117		117			86,12		3 855,76
			Прил. п.18									
			Приказ № СП Наружные сети водопровода, 774/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 11.12.2020	%	74	0,85	62,9			46,30		2 072,88
			Прил. п.18,									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							229,60		9 442,58
21	21	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК"	Песок карьерный	м3	7,05	1	7,05	99,98	1,012	713,32	8,16	5 820,69
			Цена=979/1,2/8,16									
			ЗГСП МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							713,32		5 820,69
22	22	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,862	1	0,862					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					663,75	1,3225	756,67	44,77	33 876,12
			ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	100,8895575					
			Итого по расценке					663,75		756,67		33 876,12
			ФОТ							756,67		33 876,12
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от способом 21.12.2020	%	89		89			673,44		30 149,75
			Прил. п.1.2									
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр от способом 11.12.2020	%	40	0,85	34			257,27		11 517,88
			Прил. п.1.2,									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							1 687,38		75 543,75
23	23	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК"	Песок карьерный	м3	94,83	1	94,83	99,98	1,012	9 594,88	8,16	78 294,22
			Цена=979/1,2/8,16									
			ЗГСП МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							9 594,88		78 294,22
24	24	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	7,76	1	7,76	60,00	1,4375	669,30	13,24	8 861,53
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					71,06	1,3225	40,50	44,77	1 813,19
			2 ЭМ					1 980,00	1,4375	1 226,73	13,24	16 241,91
			3 в т.ч. ОТм					267,30	1,4375	165,81	44,77	7 414,36
			ЗТ	чел.-ч	9,11	1,3225	5,1926772					
			ЗТм	чел.-ч	19,8	1,4375	12,2673375					
			Итого по расценке					2 051,06		1 267,23		18 055,10
			ФОТ							206,11		9 227,55
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020	%	92		92			189,62		8 489,35
			Прил. п.1.1									
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020	%	46	0,85	39,1			80,59		3 607,97
			Прил. п.1.1,									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							1 537,44		30 152,42
26	26	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	4,309	1	4,309					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					106,88	1,3225	609,07	44,77	27 268,06
			2 ЭМ					241,58	1,4375	1 496,39	13,24	19 812,20
			3 в т.ч. ОТм					26,36	1,4375	163,28	44,77	7 310,05
			ЗТ	чел.-ч	12,53	1,3225	71,4041158					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	2,62	1,4375	16,2287713					
			Итого по расценке					348,46		2 105,46		47 080,26
			ФОТ							772,35		34 578,11
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			710,56		31 811,86
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	46	0,85	39,1			301,99		13 520,04
			Всего по позиции							3 118,01		92 412,16
Прочие работы												
27	27	ФССЦпр-01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	53,52	1	53,52	3,96		211,94	8,16	1 729,43
			Всего по позиции							211,94		1 729,43
28	28	ФССЦпр-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	53,52	1	53,52	2,91		155,74	13,24	2 062,00
			Всего по позиции							155,74		2 062,00
Демонтажные работы (колодец К17суц.) (АОСР №131-23-НВК5-16)												
29	29	ФЕР23-03-001-07	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах (Демонтаж плиты перекрытия колодца ПП20-1)	10 м3	0,059	1	0,059					
			Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					731,22	0,69	29,77	44,77	1 332,80
			2 ЭМ					1 520,51	0,69	61,90	13,24	819,56
			3 в т.ч. ОТм					201,05	0,69	8,18	44,77	366,22
			4 М					3 939,59	0	0,00	8,16	
			ЗТ	чел.-ч	80,62	0,69	3,2820402					
			ЗТм	чел.-ч	15,75	0,69	0,6411825					
			Итого по расценке					6 191,32		91,67		2 152,36
			ФОТ							37,95		1 699,02
			Приказ № НР Наружные сети водопровода, 812/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 21.12.2020 Прил. п.18	%	117		117			44,40		1 987,85
			Приказ № СП Наружные сети водопровода, 774/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	74	0,85	62,9			23,87		1 068,68
			Всего по позиции							159,94		5 208,89
30	30	ФЕР23-03-001-01	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 0,7 м в сухих грунтах (Демонтаж кольца колодезного стенового КС7,6)	10 м3	0,1174	1	0,1174					
			Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					2 368,89	0,69	191,89	44,77	8 590,92
			2 ЭМ					4 994,80	0,69	404,61	13,24	5 357,04
			3 в т.ч. ОТм					603,95	0,69	48,92	44,77	2 190,15
			4 М					3 048,99	0	0,00	8,16	
			ЗТ	чел.-ч	271,04	0,69	21,9558662					
			ЗТм	чел.-ч	45,48	0,69	3,6841529					
			Итого по расценке					10 412,68		596,50		13 947,96
			ФОТ							240,81		10 781,07
			Приказ № НР Наружные сети водопровода, 812/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 21.12.2020 Прил. п.18	%	117		117			281,75		12 613,85
			Приказ № СП Наружные сети водопровода, 774/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	74	0,85	62,9			151,47		6 781,29
			Всего по позиции							1 029,72		33 343,10
31	31	ФЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков	шт	1	1	1					
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					17,86	1,15	20,54	44,77	919,58
			ЗТ	чел.-ч	2,27	1,15	2,6105					
			Итого по расценке					17,86		20,54		919,58
			ФОТ							20,54		919,58
			Пр/812-100-1-1 НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89			18,28		818,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44			9,04		404,62
			Всего по позиции							47,86		2 142,63
Прочие работы												
32	32	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	4,41	1	4,41	3,28		14,46	13,24	191,45
			Всего по позиции							14,46		191,45
33	33	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	1,764	1	1,764	162,38		286,44	8,16	2 337,35
			Цена=1590/1,2/8,16									
			Всего по позиции							286,44		2 337,35
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НБК-19)												
34	34	ФЕР22-01-015-03	Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм	100 м	0,069	1	0,069					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
			04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов;									
			табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					600,08	1,3225	54,76	44,77	2 451,61
			2 ЭМ					2 246,28	1,4375	222,80	13,24	2 949,87
			3 в т.ч. ОТм					201,25	1,4375	19,96	44,77	893,61
			4 М					148,12		10,22	8,16	83,40
			ЗТ	чел.-ч	63,1	1,3225	5,7580328					
			ЗТм	чел.-ч	13,98	1,4375	1,3866413					
			Итого по расценке					2 994,48		287,78		5 484,88
			ФОТ							74,72		3 345,22
			Приказ № НР Наружные сети водопровода, 812/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			87,42		3 913,91
			21.12.2020 Прил. п.18									
			Приказ № СП Наружные сети водопровода, 774/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			47,00		2 104,14
			11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							422,20		11 502,93
35	35	ФССЦ-23.05.01.08-0025	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м	6,969	1	6,969	772,40		5 382,86	8,16	43 924,14
			Всего по позиции							5 382,86		43 924,14
36	36	ФЕР22-02-003-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм	км	0,00691	1	0,00691					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
			04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов;									
			табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					3 561,84	1,3225	32,55	44,77	1 457,26
			2 ЭМ					28 983,66	1,4375	287,90	13,24	3 811,80
			3 в т.ч. ОТм					2 511,70	1,4375	24,95	44,77	1 117,01
			4 М					17 289,28		119,47	8,16	974,88
			ЗТ	чел.-ч	388	1,3225	3,5457283					
			ЗТм	чел.-ч	177,45	1,4375	1,762633					
			Итого по расценке					49 834,78		439,92		6 243,94
			ФОТ							57,50		2 574,27
			Приказ № НР Наружные сети водопровода, 812/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			67,28		3 011,90
			21.12.2020 Прил. п.18									
			Приказ № СП Наружные сети водопровода, 774/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			36,17		1 619,22
			11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							543,37		10 875,06
37	37	ФССЦ-01.2.03.03-0002	Мастика "Ярославна БПХ-2"	т	0,112	1	0,112	43 982,40		4 926,03	8,16	40 196,40
			Всего по позиции							4 926,03		40 196,40
38	38	ФЕР22-05-005-05	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0,0691	1	0,0691					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
			04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов;									
			табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					854,35	1,3225	78,07	44,77	3 495,19
			2 ЭМ					97,64	1,4375	9,70	13,24	128,43
			3 в т.ч. ОТм					1,22	1,4375	0,12	44,77	5,37
			4 М					1 314,91		90,86	8,16	741,42
			ЗТ	чел.-ч	88,81	1,3225	8,1158796					
			ЗТм	чел.-ч	0,09	1,4375	0,0086398					
			Итого по расценке					2 266,90		178,63		4 365,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							78,19		3 500,56
			Приказ № НР Наружные сети водопровода, 812/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 21.12.2020 Прил. п.18	%	117		117			91,48		4 095,66
			Приказ № СП Наружные сети водопровода, 774/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	74	0,85	62,9			49,18		2 201,85
			Всего по позиции							319,29		10 662,55
39	39	ФССЦ-23.1.02.03-0004	Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм (Прим. опорно-направляющее кольцо ОНК-315/530)	шт	3	1	3	10,68		32,04	8,16	261,45
			Всего по позиции							32,04		261,45
40	40	ФЕР22-01-015-02	Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм	100 м	0,044	1	0,044					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					457,05	1,3225	26,60	44,77	1 190,88
			2 ЭМ					1 664,41	1,4375	105,27	13,24	1 393,77
			3 в т.ч. ОТМ					140,95	1,4375	8,92	44,77	399,35
			4 М					113,36		4,99	8,16	40,72
			ЗТ	чел.-ч	47,51	1,3225	2,7646069					
			ЗТм	чел.-ч	9,79	1,4375	0,6192175					
			Итого по расценке					2 234,82		136,86		2 625,37
			ФОТ							35,52		1 590,23
			Приказ № НР Наружные сети водопровода, 812/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 21.12.2020 Прил. п.18	%	117		117			41,56		1 860,57
			Приказ № СП Наружные сети водопровода, 774/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	74	0,85	62,9			22,34		1 000,25
			Всего по позиции							200,76		5 486,19
41	41	ФССЦ-23.5.01.08-0016	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м	4,444	1	4,444	672,75		2 989,70	8,16	24 395,95
			Всего по позиции							2 989,70		24 395,95
42	42	ФЕР22-02-003-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм	км	0,00444	1	0,00444					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					3 418,72	1,3225	20,07	44,77	898,53
			2 ЭМ					23 357,80	1,4375	149,08	13,24	1 973,82
			3 в т.ч. ОТМ					1 851,05	1,4375	11,81	44,77	528,73
			4 М					15 659,71		69,53	8,16	567,36
			ЗТ	чел.-ч	368	1,3225	2,1608592					
			ЗТм	чел.-ч	130,4	1,4375	0,832278					
			Итого по расценке					42 436,23		238,68		3 439,71
			ФОТ							31,88		1 427,26
			Приказ № НР Наружные сети водопровода, 812/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 21.12.2020 Прил. п.18	%	117		117			37,30		1 669,89
			Приказ № СП Наружные сети водопровода, 774/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	74	0,85	62,9			20,05		897,75
			Всего по позиции							296,03		6 007,35
43	43	ФССЦ-01.2.03.03-0002	Мастика "Ярославна БПХ-2"	т	0,058	1	0,058	43 982,40		2 550,98	8,16	20 816,00
			Всего по позиции							2 550,98		20 816,00
44	44	ФЕР22-05-005-02	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм	100 м	0,044	1	0,044					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					731,31	1,3225	42,55	44,77	1 904,96
			2 ЭМ					78,42	1,4375	4,96	13,24	65,67
			3 в т.ч. ОТМ					0,54	1,4375	0,03	44,77	1,34
			4 М					606,88		26,70	8,16	217,87
			ЗТ	чел.-ч	76,02	1,3225	4,4236038					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,4375	0,00253					
			Итого по расценке					1 416,61		74,21		2 188,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							42,58		1 906,30
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	117		117			49,82		2 230,37
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	74	0,85	62,9			26,78		1 199,06
			Всего по позиции							150,81		5 617,93
45	45	ФССЦ-23.1.02.03-0003	Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм (Прим. опорно-направляющее кольцо ОНК-160/430)	шт	2	1	2	4,62		9,24	8,16	75,40
			Всего по позиции							9,24		75,40
46	46	ФЕРр66-38-3	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором	м3	1,4	1	1,4					
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					20,64	1,15	33,23	44,77	1 487,71
			2 ЭМ					75,01	1,15	120,77	13,24	1 598,99
			3 в т.ч. ОТМ					10,86	1,15	17,48	44,77	782,58
			4 М					507,70		710,78	8,16	5 799,96
			ЗТ	чел.-ч	2,33	1,15	3,7513					
			ЗТм	чел.-ч	0,69	1,15	1,1109					
			Итого по расценке					603,35		864,78		8 886,66
			ФОТ							50,71		2 270,29
			При812-100.2-1	%	104		104			52,74		2 361,10
			При774-100.2	%	60		60			30,43		1 362,17
			Всего по позиции							947,95		12 609,93
47	47	ФССЦ-04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный, цементный, М25	м3	-1,42	1	-1,42	463,30		-657,89	8,16	-5 368,38
			Всего по позиции							-657,89		-5 368,38
48	48	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	1,421	1	1,421	519,80		738,64	8,16	6 027,30
			Всего по позиции							738,64		6 027,30
49	49	ФЕР23-01-020-04	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм	100 м	0,543	1	0,543					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					272,46	1,3225	195,66	44,77	8 759,70
			2 ЭМ					522,71	1,4375	408,01	13,24	5 402,05
			3 в т.ч. ОТМ					61,98	1,4375	48,38	44,77	2 165,97
			4 М					19,03		10,33	8,16	84,29
			ЗТ	чел.-ч	29,68	1,3225	21,3137274					
			ЗТм	чел.-ч	4,62	1,4375	3,6061988					
			Итого по расценке					814,20		614,00		14 246,04
			ФОТ							244,04		10 925,67
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	117		117			285,53		12 783,03
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	74	0,85	62,9			153,50		6 872,25
			Всего по позиции							1 053,03		33 901,32
50	50	ФССЦ-24.3.04.05-0011	Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN10, наружный диаметр 315 мм	м	54,3	1	54,3	291,22		15 813,25	8,16	129 036,12
			Всего по позиции							15 813,25		129 036,12
51	51	ФЕР23-01-020-01	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм	100 м	0,0569	1	0,0569					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					208,75	1,3225	15,71	44,77	703,34
			2 ЭМ					7,91	1,4375	0,65	13,24	8,61
			3 в т.ч. ОТМ					1,12	1,4375	0,09	44,77	4,03
			4 М					5,00		0,28	8,16	2,28
			ЗТ	чел.-ч	22,74	1,3225	1,7111907					
			ЗТм	чел.-ч	0,09	1,4375	0,0073614					
			Итого по расценке					221,66		16,64		714,23
			ФОТ							15,80		707,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			18,49		827,62
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			9,94		444,94
			Всего по позиции							45,07		1 986,79
52	52	ФССЦ-24.3.04.05-0008	Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN10, наружный диаметр 160 мм	м	5,69	1	5,69	70,66		402,06	8,16	3 280,81
			Всего по позиции							402,06		3 280,81
53	53	ФЕР34-02-016-01	Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных	м	0,44	1	0,44					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ						42,14	1,3225	24,52	44,77	1 097,76
		2 ЭМ						218,88	1,4375	138,44	13,24	1 832,95
		3 в т.ч. ОТм						24,14	1,4375	15,27	44,77	683,64
		ЗТ	чел.-ч	4,94	1,3225	2,874586						
		ЗТм	чел.-ч	2,4	1,4375	1,518						
		Итого по расценке					261,02			162,96		2 930,71
		ФОТ								39,79		1 781,40
		Пр/812-028.0-1	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			38,99		1 745,77
		Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	0,85	49,3			19,62		878,23
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							221,57		5 554,71
54	54	ФЕР16-07-006-03	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм	шт	2	1	2					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ						27,30	1,3225	72,21	44,77	3 232,84
		4 М						95,92		191,84	8,16	1 565,41
		ЗТ	чел.-ч	3,01	1,3225	7,96145						
		Итого по расценке					123,22			264,05		4 798,25
		ФОТ								72,21		3 232,84
		Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			87,37		3 911,74
		Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			44,19		1 978,50
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							395,61		10 688,49
55	55	ФССЦ-03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	-0,0056	1	-0,0056	1 836,00		-10,28	8,16	-83,88
			Всего по позиции							-10,28		-83,88
56	56	ФССЦ-01.2.03.03-0043	Мастика битумно-кукерсолная холодная	т	-0,00192	1	-0,00192	3 219,20		-6,18	8,16	-50,43
			Всего по позиции							-6,18		-50,43
57	57	ФССЦ-01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	-19,4	1	-19,4	9,04		-175,38	8,16	-1 431,10
			Всего по позиции							-175,38		-1 431,10
58	58	ФССЦ-24.3.05.07-0019	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм	шт	2	1	2	352,46		704,92	8,16	5 752,15
			Всего по позиции							704,92		5 752,15
59	59	ФЕР16-07-006-02	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм	шт	2	1	2					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ						21,41	1,3225	56,63	44,77	2 535,33
		4 М						66,77		133,54	8,16	1 089,69
		ЗТ	чел.-ч	2,36	1,3225	6,2422						
		Итого по расценке					88,18			190,17		3 625,02
		ФОТ								56,63		2 535,33
		Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			68,52		3 067,75
		Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			34,66		1 551,62
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							293,35		8 244,39
60	60	ФССЦ-03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	-0,00304	1	-0,00304	1 836,00		-5,58	8,16	-45,53
			Всего по позиции							-5,58		-45,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	61	ФССЦ-01.7.07.29-0111	Пахла пропитанная	кг	-13,6	1	-13,6	9,04		-122,94	8,16	-1 003,19
			Всего по позиции							-122,94		-1 003,19
62	62	ФССЦ-01.2.03.03-0043	Мастика битумно-кукерсолная холодная	т	-0,00156	1	-0,00156	3 219,20		-5,02	8,16	-40,96
			Всего по позиции							-5,02		-40,96
63	63	ФССЦ-24.3.05.07-0014	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм	шт	2	1	2	134,23		268,46	8,16	2 190,63
			Всего по позиции							268,46		2 190,63
Устройство колодца К15В (АОСР №131-23-НБК5-17; №131-23-НБК5-20)												
64	64	ФЕР23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	10 м3	0,0901	1	0,0901					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						1 257,92	1,3225	149,89	44,77	6 710,58
		2 ЭМ						2 297,79	1,4375	297,61	13,24	3 940,36
		3 в т.ч. ОТм						286,34	1,4375	37,09	44,77	1 660,52
		4 М						3 018,09		271,93	8,16	2 218,95
		ЗТ	чел.-ч	138,69	1,3225		16,525919					
		ЗТм	чел.-ч	21,87	1,4375		2,8325751					
		Итого по расценке						6 573,80		719,43		12 869,89
		ФОТ								186,98		8 371,10
		Приказ № НР Наружные сети водопровода, 812/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 21.12.2020 Прил. п.18	%	117			117			218,77		9 794,19
		Приказ № СП Наружные сети водопровода, 774/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	74	0,85		62,9			117,61		5 265,42
		Всего по позиции								1 055,81		27 929,50
65	65	ФССЦ-05.1.01.11-0044	Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг	шт	1	1	1	215,48		215,48	8,16	1 758,32
		Всего по позиции								215,48		1 758,32
66	66	ФССЦ-05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,86 кг	шт	2	1	2	362,10		724,20	8,16	5 909,47
		Всего по позиции								724,20		5 909,47
67	67	ФССЦ-05.1.06.09-0087	Плиты перекрытия ПП10-1, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг	шт	1	1	1	119,50		119,50	8,16	975,12
		Всего по позиции								119,50		975,12
68	68	ФССЦ-05.1.01.09-0051	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг (Прим.доборное стеновое кольцо КС7.6)	шт	1	1	1	78,56		78,56	8,16	641,05
		Всего по позиции								78,56		641,05
69	69	ФССЦ-05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг (Прим. опорное кольцо КС7.6)	шт	1	1	1	31,43		31,43	8,16	256,47
		Всего по позиции								31,43		256,47
70	70	ФССЦ-08.1.02.06-0033	Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-К-1-60	шт	1	1	1	596,04		596,04	8,16	4 863,69
		Всего по позиции								596,04		4 863,69
71	71	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0292	1	0,0292	10 508,00		306,83	8,16	2 503,73
		Всего по позиции								306,83		2 503,73
72	72	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,1	1	0,1					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						201,61	1,3225	26,66	44,77	1 193,57
		2 ЭМ						71,64	1,4375	10,30	13,24	136,37
		3 в т.ч. ОТм						2,32	1,4375	0,33	44,77	14,77
		4 М						62,75		6,28	8,16	51,24
		ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225		2,8037					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375		0,02875					
		Итого по расценке						336,00		43,24		1 381,18
		ФОТ								26,99		1 208,34
		Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	110			110			29,69		1 329,17
		Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	69	0,85		58,65			15,83		708,69
		Всего по позиции								88,76		3 419,04
73	73	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,2803125	1	-0,2803125	30,00	1,4375	-12,09	13,24	-160,07
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										-12,09		-160,07
Всего по позиции												-423,37
74	74	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	-0,28	1	-0,28	9,51		-9,45		-423,37
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов												
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ										9,51	1,3225	-157,59
ФОТ												-157,59
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 НР Конструкции из кирпича и блоков												-173,35
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Конструкции из кирпича и блоков										-2,06		-92,43
Всего по позиции										-9,45		-423,37
75	75	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 /	кг	51,1	1	51,1	10,33		527,86	8,16	4 307,34
Техниколь №24												
Всего по позиции										527,86		4 307,34
76	76	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0033	1	0,0033	11 885,47		39,22	8,16	320,04
Всего по позиции										39,22		320,04
Устройство колодца К17нов. (АОСР №131-23-НБК5-17; АОСР №131-23-НБК5-20)												
77	77	ФЕР23-03-001-07	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах	10 м3	0,2774	1	0,2774					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов												
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ										731,22	1,3225	12 010,00
2 ЭМ										1 520,51	1,4375	8 027,68
3 в т.ч. ОТм										201,05	1,4375	3 589,21
4 М										3 939,59	1 092,84	8 917,57
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке										6 191,32	1 067,42	28 955,25
ФОТ											348,43	15 599,21
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода											407,66	18 251,08
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										219,16		9 811,90
Всего по позиции										2 594,24		57 018,23
78	78	ФССЦ-05.1.01.11-0046	Плита днища ПН20, бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг	шт	1	1	1	908,44		908,44	8,16	7 412,87
Всего по позиции										908,44		7 412,87
79	79	ФССЦ-05.1.01.09-0073	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг	шт	2	1	2	901,16		1 802,32	8,16	14 706,93
Всего по позиции										1 802,32		14 706,93
80	80	ФССЦ-05.1.06.09-0010	Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон В15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг	шт	1	1	1	873,72		873,72	8,16	7 129,56
Всего по позиции										873,72		7 129,56
81	81	ФССЦ-05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,56 кг	шт	1	1	1	362,10		362,10	8,16	2 954,74
Всего по позиции										362,10		2 954,74
82	82	ФССЦ-05.1.01.13-0041	Плиты железобетонные опорные прочие/применит. ОП-1К	м3	0,41	1	0,41	836,20		342,84	8,16	2 797,57
Всего по позиции										342,84		2 797,57
83	83	ФССЦ-08.1.02.06-0031	Лук чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-В-1-60	шт	1	1	1	596,04		596,04	8,16	4 863,69
Всего по позиции										596,04		4 863,69
84	84	ФССЦ-07.2.07.04-0011	Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0292	1	0,0292	10 508,00		306,83	8,16	2 503,73
Всего по позиции										306,83		2 503,73
85	85	ФЕР07-06-002-07	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2	100 шт	0,02	1	0,02					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов												
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					934,08	1,3225	24,71	44,77	1 106,27
			2 ЭМ					5 644,81	1,4375	162,29	13,24	2 148,72
			3 в т.ч. ОТм					786,51	1,4375	22,61	44,77	1 012,25
			4 М					247,81		4,96	8,16	40,47
			ЗТ	чел.-ч	99,37	1,3225	2,6283365					
			ЗТм	чел.-ч	58,26	1,4375	1,674975					
			Итого по расценке					6 826,70		191,96		3 295,46
			ФОТ							47,32		2 118,52
		Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			52,05		2 330,37
		Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05			29,36		1 314,54
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							273,37		6 940,37
86	86	ФССЦ-05.1.06.05-0026	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 28-12, бетон В15, объем 0,40 м3, расход арматуры 26,66 кг/применит. ПКЛ 28-12-8	шт	2	1	2	564,55		1 129,10	8,16	9 213,46
			Всего по позиции							1 129,10		9 213,46
87	87	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,41	1	0,41					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- движущее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					201,61	1,3225	109,32	44,77	4 894,26
			2 ЭМ					71,64	1,4375	42,22	13,24	558,99
			3 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375	1,37	44,77	61,33
			4 М					62,75		25,73	8,16	209,96
			ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	11,49517					
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,117875					
			Итого по расценке					336,00		177,27		5 663,21
			ФОТ							110,69		4 955,59
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			121,76		5 451,15
		Прил. п.8										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			64,92		2 906,45
		Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							363,95		14 020,81
88	88	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-1,149	1	-1,149	30,00	1,4375	-49,55	13,24	-556,04
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- движущее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							-49,55		-556,04
89	89	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	-1,149	1	-1,149	9,51		-38,82		-1 737,97
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- движущее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					9,51	1,3225	-14,45	44,77	-646,93
			ФОТ							-14,45		-646,93
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-15,90		-711,62
		Прил. п.8										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			-8,47		-379,42
		Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							-38,82		-1 737,97
90	90	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Техноколь №24	кг	206	1	206	10,33		2 127,98	8,16	17 364,32
			Всего по позиции							2 127,98		17 364,32
91	91	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0132	1	0,0132	11 885,47		156,89	8,16	1 280,22
			Всего по позиции							156,89		1 280,22
			Итого по разделу 1 Устройство ливневой канализации K15B-K15B(+K15A)-K17							105 636,19		
Раздел 2. Переустройство канализации. Колодец K16A (Дождеприемник)												
Раборка дорожных покрытий для устройства котлована колодца (АОСР №131-23-НВК5-05)												
92	92	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка	100 м	0,088	1	0,088					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					178,84	1,15	18,10	44,77	810,34
			2 ЭМ					1 228,57	1,15	124,33	13,24	1 646,13
			3 в т.ч. ОТМ					51,94	1,15	5,26	44,77	235,49
			4 М					418,42		36,82	8,16	300,45
			ЗТ	чел.-ч	21,89	1,15	2,215268					
			ЗТМ	чел.-ч	4,52	1,15	0,457424					
			Итого по расценке					1 825,83		179,25		2 756,02
			ФОТ							23,36		1 045,83
			Приказ № НР Автомобильные дороги	%	147		147			34,34		1 537,37
			812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			26,61		1 191,20
			774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							240,20		5 485,49
93	93	ФСЭМ-91.08.11-011	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	-0,33	1	-0,33	175,25		-97,48		-1 743,08
			Приказ от 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов;									
			табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					175,25	1,4375	-83,13	13,24	-1 100,64
			2 ЭМ					11,60	1,4375	-5,50	44,77	-246,24
			3 в т.ч. ОТМ							-5,50		-246,24
			ФОТ							-8,09		-361,97
			Приказ № НР Автомобильные дороги	%	147		147					
			812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-6,26		-280,47
			774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							-97,48		-1 743,08
94	94	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,06	1	-0,06	30,00	1,4375	-2,59	13,24	-34,29
			Приказ от 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов;									
			табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							-2,59		-34,29
			Всего по позиции							-15,20		-680,23
95	95	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	-0,39	1	-0,39	8,17				
			Приказ от 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов;									
			табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					8,17	1,3225	-4,21	44,77	-188,48
			1 ОТ							-4,21		-188,48
			ФОТ							-6,19		-277,07
			Приказ № НР Автомобильные дороги	%	147		147					
			812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-4,80		-214,68
			774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							-15,20		-680,23
96	96	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,001	1	-0,001	1 690,00		-1,69	8,16	-13,79
			Всего по позиции							-1,69		-13,79
97	97	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,006	1	-0,006	1 500,00		-9,00	8,16	-73,44
			Всего по позиции							-9,00		-73,44
98	98	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-0,88	1	-0,88	16,80		-14,78	8,16	-120,60
			Всего по позиции							-14,78		-120,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	99	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-0,176	1	-0,176	59,99		-10,56	8,16	-86,17
			Всего по позиции							-10,56		-86,17
100	100	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,009	1	0,009					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						1 494,14	1,15	15,46	44,77	692,14
		2 ЭМ						4 292,73	1,15	44,43	13,24	588,25
		3 в т.ч. ОТм						464,37	1,15	4,81	44,77	215,34
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	1,86093						
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	0,4722705						
		Итого по расценке						5 786,87		59,89		1 280,39
		ФОТ								20,27		907,48
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			29,80		1 334,00
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			23,09		1 033,62
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								112,78		3 648,01
101	101	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,015	1	0,015					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						103,12	1,15	1,78	44,77	79,69
		2 ЭМ						407,65	1,15	7,03	13,24	93,08
		3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15	0,87	44,77	38,95
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	0,228045						
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,0653775						
		Итого по расценке						510,77		8,81		172,77
		ФОТ								2,65		118,64
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			3,90		174,40
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			3,02		135,13
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								15,73		482,30
Раборка дорожных покрытий для устройства траншей на участках санации (АОСР №131-23-НВК5-06)												
102	102	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка	100 м	0,6615	1	0,6615					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						178,84	1,15	136,05	44,77	6 090,96
		2 ЭМ						1 228,57	1,15	934,60	13,24	12 374,10
		3 в т.ч. ОТм						51,94	1,15	39,51	44,77	1 788,86
		4 М						418,42		276,78	8,16	2 258,52
		ЗТ	чел.-ч	21,89	1,15	16,6522703						
		ЗТм	чел.-ч	4,52	1,15	3,438477						
		Итого по расценке						1 825,83		1 347,43		20 723,58
		ФОТ								175,56		7 859,82
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			258,07		11 553,94
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			199,96		8 952,33
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								1 805,46		41 229,85
103	103	ФСЭМ-91.08.11-011	Заливки швов на базе автомобиля	маш.-ч	-2,47	1	-2,47	175,25		-729,72		-13 049,80
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 07.07.2022 № - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			2 ЭМ					175,25	1,4375	-622,25	13,24	-8 238,59
			3 в т.ч. ОТМ					11,60	1,4375	-41,19	44,77	-1 844,08
			ФОТ							-41,19		-1 844,08
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020							-60,55		-2 710,80
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							-729,72		-13 049,80
104	104	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,46	1	-0,46	30,00	1,4375	-19,84	13,24	-262,68
Приказ от 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			Всего по позиции							-19,84		-262,68
105	105	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	-2,93	1	-2,93	8,17		-114,26		-5 115,47
Приказ от 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					8,17	1,3225	-31,66	44,77	-1 417,42
			ФОТ							-31,66		-1 417,42
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020							-46,54		-2 083,61
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							-114,26		-5 115,47
106	106	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,007	1	-0,007	1 690,00		-11,83	8,16	-96,53
			Всего по позиции							-11,83		-96,53
107	107	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,046	1	-0,046	1 500,00		-69,00	8,16	-563,04
			Всего по позиции							-69,00		-563,04
108	108	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-6,615	1	-6,615	16,80		-111,13	8,16	-906,82
			Всего по позиции							-111,13		-906,82
109	109	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-1,323	1	-1,323	59,99		-79,37	8,16	-647,66
			Всего по позиции							-79,37		-647,66
110	110	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,121	1	0,121					
Приказ от 07.07.2022 № - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					1 494,14	1,15	207,91	44,77	9 308,13
			2 ЭМ					4 292,73	1,15	597,33	13,24	7 908,65
			3 в т.ч. ОТМ					464,37	1,15	64,62	44,77	2 893,04
			ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	25,01917					
			ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	6,3494145					
			Итого по расценке					5 786,87		805,24		17 216,78
			ФОТ							272,53		12 201,17
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020							400,62		17 935,72
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							1 516,27		49 049,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	111	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,175	1	0,175					
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						103,12	1,15	20,75	44,77	928,98
		2 ЭМ						407,65	1,15	82,04	13,24	1 086,21
		3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15	10,12	44,77	453,07
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	2,660525						
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,7627375						
		Итого по расценке						510,77		102,79		2 015,19
		ФОТ								30,87		1 382,05
		Приказ № НР Автомобильные дороги	%	147		147				45,38		2 031,61
		812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				35,16		1 574,15
		774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								183,33		5 620,95
Прочие работы												
112	112	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	49,98	1	49,98	3,28		163,93	13,24	2 170,43
		Всего по позиции								163,93		2 170,43
113	113	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	31,97	1	31,97	162,38		5 191,29	8,16	42 360,93
		Цена=1590/1,2/8,16										
		Всего по позиции								5 191,29		42 360,93
Земляные работы для устройства котлована колодца (АОСР №131-23-НБК5-05; №131-23-НБК5-07; 131-23-НБК5-11; 131-23-НБК5-12)												
114	114	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,00432	1	0,00432					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						89,70	1,3225	0,51	44,77	22,83
		2 ЭМ						2 500,00	1,4375	15,53	13,24	205,62
		3 в т.ч. ОТм						337,50	1,4375	2,10	44,77	94,02
		ЗТ	чел.-ч	11,5	1,3225	0,0657018						
		ЗТм	чел.-ч	25	1,4375	0,15525						
		Итого по расценке						2 589,70		16,04		228,45
		ФОТ								2,61		116,85
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92				2,40		107,50
		812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.1.1										
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1				1,02		45,69
		774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								19,46		381,64
115	115	ФЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2/доработка	100 м3	0,001	1	0,001					
Прил.1.12 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 п.3.187 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						1 583,82	1,587	2,51	44,77	112,37
		ЗТ	чел.-ч	189	1,587	0,299943						
		Итого по расценке						1 583,82		2,51		112,37
		ФОТ								2,51		112,37
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89				2,23		100,01
		812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.1.2										
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34				0,85		38,21
		774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								5,59		250,59
116	116	ФЕР23-01-001-02	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного	10 м3	0,048	1	0,048					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						83,33	1,3225	5,29	44,77	236,83
		2 ЭМ						42,30	1,4375	2,92	13,24	38,66
		3 в т.ч. ОТм						4,73	1,4375	0,33	44,77	14,77
		ЗТ	чел.-ч	10,2	1,3225	0,647496						
		ЗТм	чел.-ч	0,47	1,4375	0,03243						
		Итого по расценке						125,63		8,21		275,49
		ФОТ								5,62		251,60
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	117				6,58		294,37
		Прил. п.18										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			3,53		158,26
		Прил. п.18										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								18,32		728,12
117	117	ТН №24 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКС"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	м3	0,6	1	0,6	325,21	1,012	197,47	8,16	1 611,36
		Цена=3184,5/1,2/8,16										
		МАТ=1,012 к расх.										
		Всего по позиции								197,47		1 611,36
118	118	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,035	1	0,035					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		табл.2 п.3	стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						663,75	1,3225	30,72	44,77	1 375,33
		1 ОТ										
		ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	4,0964438						
		Итого по расценке						663,75		30,72		1 375,33
		ФОТ								30,72		1 375,33
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89				27,34		1 224,04
		Прил. п.1.2										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			10,44		467,61
		Прил. п.1.2										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								68,50		3 066,98
119	119	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКС"	Песок карьерный	м3	3,8	1	3,8	99,98	1,012	384,48	8,16	3 137,36
		Цена=979/1,2/8,16										
		ЗГРС МАТ=1,012 к расх.										
		Всего по позиции								384,48		3 137,36
120	120	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,31	1	0,31	60,00	1,4375	26,74	13,24	354,04
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		табл.2 п.3	стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Всего по позиции								26,74		354,04
121	121	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/обратная засыпка	1000 м3	0,00142	1	0,00142					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		табл.2 п.3	стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						71,06	1,3225	0,13	44,77	5,82
		1 ОТ										
		2 ЭМ						1 980,00	1,4375	4,04	13,24	53,49
		3 в т.ч. ОТм						267,30	1,4375	0,55	44,77	24,62
		ЗТ	чел.-ч	9,11	1,3225	0,0171081						
		ЗТм	чел.-ч	19,8	1,4375	0,0404168						
		Итого по расценке						2 051,06		4,17		59,31
		ФОТ								0,68		30,44
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92				0,63		28,00
		Прил. п.1.1										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			0,27		11,90
		Прил. п.1.1										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								5,07		99,21
122	122	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,014	1	0,014					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					106,88	1,3225	1,98	44,77	88,64
			2 ЭМ					241,58	1,4375	4,86	13,24	64,35
			3 в т.ч. ОТм					26,36	1,4375	0,53	44,77	23,73
			ЗТ	чел.-ч	12,53	1,3225	0,231993					
			ЗТм	чел.-ч	2,62	1,4375	0,0527275					
			Итого по расценке					348,46		6,84		152,99
			ФОТ							2,51		112,37
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом 812/пр от 21.12.2020	%	92		92			2,31		103,38
			Прил. п.1.1 Приказ № СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом 774/пр от 11.12.2020	%	46	0,85	39,1			0,98		43,94
			Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							10,13		300,31
Земляные работы для устройства траншей на участках санации (АОСР №131-23-НВК5-06; №131-23-НВК5-11; 131-23-НВК5-12)												
123	123	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,04882	1	0,04882					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					89,70	1,3225	5,79	44,77	259,22
			2 ЭМ					2 500,00	1,4375	175,45	13,24	2 322,96
			3 в т.ч. ОТм					337,50	1,4375	23,69	44,77	1 060,60
			ЗТ	чел.-ч	11,5	1,3225	0,7424912					
			ЗТм	чел.-ч	25	1,4375	1,7544688					
			Итого по расценке					2 589,70		181,24		2 582,18
			ФОТ							29,48		1 319,82
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом 812/пр от 21.12.2020	%	92		92			27,12		1 214,23
			Прил. п.1.1 Приказ № СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом 774/пр от 11.12.2020	%	46	0,85	39,1			11,53		516,05
			Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							219,89		4 312,46
124	124	ФЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2/доработка	100 м3	0,015	1	0,015					
			Прил.1.12 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 п.3.187 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 583,82	1,587	37,70	44,77	1 687,83
			ЗТ	чел.-ч	189	1,587	4,499145					
			Итого по расценке					1 583,82		37,70		1 687,83
			ФОТ							37,70		1 687,83
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 812/пр от 21.12.2020	%	89		89			33,55		1 502,17
			Прил. п.1.2 Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 774/пр от 11.12.2020	%	40	0,85	34			12,82		573,86
			Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							84,07		3 763,86
125	125	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,2	1	0,2					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					663,75	1,3225	175,56	44,77	7 859,82
			ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	23,40825					
			Итого по расценке					663,75		175,56		7 859,82
			ФОТ							175,56		7 859,82
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 812/пр от 21.12.2020	%	89		89			156,25		6 995,24
			Прил. п.1.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			59,69		2 672,34
			Всего по позиции							391,50		17 527,40
126	126	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Песок карьерный	м3	21,96	1	21,96	99,98	1,012	2 221,91	8,16	18 130,79
			Цена=979/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расч.							2 221,91		18 130,79
			Всего по позиции									2 055,51
127	127	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,8	1	1,8	60,00	1,4375	155,25	13,24	2 055,51
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- движущее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							155,25		2 055,51
128	128	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвале экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов I(обратная засыпка)	1000 м3	0,05454	1	0,05454					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- движущее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ							71,06	1,3225	229,67
			2 ЭМ							1 980,00	1,4375	2 055,25
			3 в т.ч. ОТм							267,30	1,4375	938,38
			ЗТ	чел.-ч	9,11	1,3225	0,6570966					
			ЗТм	чел.-ч	19,8	1,4375	1,5523448					
			Итого по расценке					2 051,06			160,36	2 284,92
			ФОТ								26,09	1 168,05
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92				24,00	1 074,61
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1				10,20	456,71
		Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							194,56		3 816,24
129	129	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,545	1	0,545					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- движущее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ							106,88	1,3225	3 449,08
			2 ЭМ							241,58	1,4375	2 505,80
			3 в т.ч. ОТм							26,36	1,4375	924,50
			ЗТ	чел.-ч	12,53	1,3225	9,0311541					
			ЗТм	чел.-ч	2,62	1,4375	2,0526063					
			Итого по расценке					348,46			266,30	5 954,88
			ФОТ								97,69	4 373,58
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92				89,87	4 023,69
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1				38,20	1 710,07
		Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							394,37		11 688,64
Прочие работы												
130	130	ФССЦпр-01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	2,32	1	2,32	3,96		9,19	8,16	74,99
			Всего по позиции							9,19		74,99
131	131	ФССЦпр-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	2,32	1	2,32	2,91		6,75	13,24	89,37
			Всего по позиции							6,75		89,37
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК5-09)												
132	132	ФЕР46-03-007-02	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	м3	0,648	1	0,648					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- движущее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ							213,49	1,15	7 122,46
			2 ЭМ							421,17	1,15	4 155,51
			ЗТ	чел.-ч	23,8	1,15	17,73576					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	138	ФЕРр66-38-3	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором	м3	5,37	1	5,37					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 Производствo работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
			1 ОТ					20,64	1,15	127,46	44,77	5 706,38
			2 ЭМ					75,01	1,15	463,22	13,24	6 133,03
			3 в т.ч. ОТм					10,86	1,15	67,07	44,77	3 002,72
			4 М					507,70		2 726,35	8,16	22 247,02
			ЗТ	чел.-ч	2,33	1,15	14,388915					
			ЗТм	чел.-ч	0,69	1,15	4,261095					
			Итого по расценке					603,35		3 317,03		34 086,43
			ФОТ							194,53		8 709,10
		Пр/812-100.2-1	НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104			202,31		9 057,46
		Пр/774-100.2	СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			116,72		5 225,46
			Всего по позиции							3 636,06		48 369,35
139	139	ФССЦ-04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный, цементный, М25	м3	-5,45055	1	-5,45055	463,30		-2 525,24	8,16	-20 605,96
			Всего по позиции							-2 525,24		-20 605,96
140	140	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	5,45055	1	5,45055	519,80		2 833,20	8,16	23 118,91
			Всего по позиции							2 833,20		23 118,91
141	141	ФЕР22-05-005-05	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм	100 м трубы, уложенной в футляры	0,0499	1	0,0499					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 Производствo работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
			1 ОТ					854,35	1,3225	56,38	44,77	2 524,13
			2 ЭМ					97,64	1,4375	7,00	13,24	92,68
			3 в т.ч. ОТм					1,22	1,4375	0,09	44,77	4,03
			4 М					1 314,91		65,61	8,16	535,38
			ЗТ	чел.-ч	88,81	1,3225	5,8608161					
			ЗТм	чел.-ч	0,09	1,4375	0,0064558					
			Итого по расценке					2 266,90		128,99		3 152,19
			ФОТ							56,47		2 528,16
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			66,07		2 957,95
		Прил. п.18										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			35,52		1 590,21
		Прил. п.18,										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020										
			Всего по позиции							230,58		7 700,35
142	142	ФССЦ-23.1.02.03-0004	Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм	шт	2	1	2	10,68		21,36	8,16	174,30
			Всего по позиции							21,36		174,30
143	143	ФЕР23-01-031-06	Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм	100 м	0,5117	1	0,5117					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 Производствo работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
			1 ОТ					267,24	1,3225	180,85	44,77	8 096,65
			2 ЭМ					1 959,16	1,4375	1 441,10	13,24	19 080,16
			3 в т.ч. ОТм					201,60	1,4375	148,29	44,77	6 638,94
			ЗТ	чел.-ч	28,43	1,3225	19,239242					
			ЗТм	чел.-ч	14,7	1,4375	10,8128606					
			Итого по расценке					2 226,40		1 621,95		27 176,81
			ФОТ							329,14		14 735,59
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			385,09		17 240,64
		Прил. п.18										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			207,03		9 268,69
		Прил. п.18,										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020										
			Всего по позиции							2 214,07		53 686,14
144	144	ФССЦ-24.3.04.05-0031	Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315	м	51,6817	1	51,6817	352,61		18 223,48	8,16	148 703,60
			Всего по позиции							18 223,48		148 703,60
145	145	ФЕР16-07-006-03	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм	шт	4	1	4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:								
			табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;								
				- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ									
			4 М					27,30	1,3225	144,42	44,77	6 465,68
			ЗТ	чел.-ч	3,01	1,3225	15,9229	95,92		383,68	8,16	3 130,83
			Итого по расценке						123,22			
			ФОТ							528,10		9 596,51
			Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121		144,42		6 465,68
			Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		174,75		7 823,47
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16							88,39		3 957,00
			Всего по позиции							791,24		21 376,98
146	146	ФССЦ-03.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	-0,0112	1	-0,0112	1 836,00		-20,56	8,16	-167,77
			Всего по позиции							-20,56		-167,77
147	147	ФССЦ-01.7.07.29-0111	Пахлая пропитанная	кг	-38,8	1	-38,8	9,04		-350,75	8,16	-2 862,12
			Всего по позиции							-350,75		-2 862,12
148	148	ФССЦ-01.2.03.03-0043	Мастика битумно-кукерсольная холодная	т	-0,00384	1	-0,00384	3 219,20		-12,36	8,16	-100,86
			Всего по позиции							-12,36		-100,86
149	149	ФССЦ-24.3.05.07-0019	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм	шт	4	1	4	352,46		1 409,84	8,16	11 504,29
			Всего по позиции							1 409,84		11 504,29
Устройство колодца к16 (дождеприемник) (АОСР №131-23-НВК5-08; №131-23-НВК5-10)												
150	150	ФЕР23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	10 м3	0,142	1	0,142					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:								
			табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;								
				- стесненные условия для складирования материалов;								
				- движение технологического оборудования;								
				- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ					1 257,92	1,3225	236,23	44,77	10 576,02
			2 ЭМ					2 297,79	1,4375	469,04	13,24	6 210,09
			3 в т.ч. ОТм					286,34	1,4375	58,45	44,77	2 616,81
			4 М					3 018,09		428,57	8,16	3 497,13
			ЗТ	чел.-ч	138,69	1,3225	26,0452886					
			ЗТм	чел.-ч	21,87	1,4375	4,4642138					
			Итого по расценке					6 573,60		1 133,84		20 283,24
			ФОТ							294,68		13 192,83
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117		344,78		15 435,61
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9		185,35		8 298,29
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							1 663,97		44 017,14
151	151	ФССЦ-05.1.01.11-0044	Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг	шт	1	1	1	215,48		215,48	8,16	1 758,32
			Всего по позиции							215,48		1 758,32
152	152	ФССЦ-05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт	1	1	1	362,10		362,10	8,16	2 954,74
			Всего по позиции							362,10		2 954,74
153	153	ФССЦ-05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия ПП10-2, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг	шт	1	1	1	175,57		175,57	8,16	1 432,65
			Всего по позиции							175,57		1 432,65
154	154	ФССЦ-08.1.02.06-1016	Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 25 кН, размеры лаза 360х780 мм/применит.ДБ2	шт	1	1	1	364,60		364,60	8,16	2 975,14
			Всего по позиции							364,60		2 975,14
155	155	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,06	1	0,06					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:								
			табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;								
				- стесненные условия для складирования материалов;								
				- движение технологического оборудования;								
				- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ					201,61	1,3225	16,00	44,77	716,32
			2 ЭМ					71,64	1,4375	6,18	13,24	81,82
			3 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375	0,20	44,77	8,95
			4 М					62,75		3,77	8,16	30,76
			ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	1,68222					
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,01725					
			Итого по расценке					336,00		25,95		828,90
			ФОТ							16,20		725,27
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110		17,82		797,80
			Прил. п.8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			9,50		425,37
			Всего по позиции							53,27		2 052,07
156	156	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,1681875	1	-0,1681875	30,00	1,4375	-7,25	13,24	-95,99
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							-7,25		-95,99
157	157	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср.3,9)	чел.-ч	-0,168	1	-0,168	9,51		-5,67		-253,77
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						9,51	1,3225	-2,11	44,77	-94,46
		ФОТ								-2,11		-94,46
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-2,32		-103,91
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			-1,24		-55,40
			Всего по позиции							-5,67		-253,77
158	158	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / <u>Технический №24</u>	кг	29,85	1	29,85	10,33		308,35	8,16	2 516,14
			Всего по позиции							308,35		2 516,14
159	159	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0019	1	0,0019	11 885,47		22,58	8,16	184,25
			Всего по позиции							22,58		184,25
К15суш. (демонтаж) (АОСР №131-23-НБК5-13)												
160	160	ФЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков	шт	1	1	1					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						17,86	1,15	20,54	44,77	919,58
		ЗТ		чел.-ч	2,27	1,15	2,6105					
		Итого по расценке						17,86		20,54		919,58
		ФОТ								20,54		919,58
		Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89			18,28		818,43
		Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44			9,04		404,62
			Всего по позиции							47,86		2 142,63
161	161	ФЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	0,04	1	0,04					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						110,33	1,15	5,08	44,77	227,43
		2 ЭМ						131,75	1,15	6,06	13,24	80,23
		ЗТ		чел.-ч	12,3	1,15	0,5658					
		Итого по расценке						242,08		11,14		307,66
		ФОТ								5,08		227,43
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			5,23		234,25
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			3,00		134,18
			Всего по позиции							19,37		678,09
К15суш. (монтаж) (АОСР №131-23-НБК5-13)												
162	162	ФЕР23-03-008-01	Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев (Прим. кольцо опорное КОУ)	100 шт	0,02	1	0,02					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 411,64	1,3225	37,34	44,77	1 671,71
		2 ЭМ						4 614,37	1,4375	132,66	13,24	1 756,42
		3 в т.ч. ОТМ						567,20	1,4375	16,31	44,77	730,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					2 079,20		41,58	8,16	339,29
			ЗТ	чел.-ч	166,86	1,3225	4,413447					
			ЗТм	чел.-ч	43	1,4375	1,23625					
			Итого по расценке					8 105,21		211,58		3 767,42
			ФОТ							53,65		2 401,91
			Приказ № НР Наружные сети водопровода, 812/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 21.12.2020 Прил. п.18	%	117		117			62,77		2 810,23
			Приказ № СП Наружные сети водопровода, 774/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	74	0,85	62,9			33,75		1 510,80
			Всего по позиции							308,10		8 088,45
163	163	ФССЦ-05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг (Прим. кольцо опорное КО7)	шт	2	1	2	31,43		62,86	8,16	512,94
			Всего по позиции							62,86		512,94
164	164	ФЕР23-04-011-01	Установка люка (Ранее демонтированного)	шт	1	1	1					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					11,32	1,3225	14,97	44,77	670,21
			2 ЭМ					3,94	1,4375	5,66	13,24	74,94
			3 в т.ч. ОТм					0,70	1,4375	1,01	44,77	45,22
			4 М					0,53		0,53	8,16	4,32
			ЗТ	чел.-ч	1,31	1,3225	1,732475					
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,4375	0,08625					
			Итого по расценке					15,79		21,16		749,47
			ФОТ							15,98		715,43
			Приказ № НР Наружные сети водопровода, 812/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 21.12.2020 Прил. п.18	%	117		117			18,70		837,05
			Приказ № СП Наружные сети водопровода, 774/пр от канализации, теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	74	0,85	62,9			10,05		450,01
			Всего по позиции							49,91		2 036,53
К16суш. (демонтаж) (АОСР №131-23-НБК5-13)												
165	165	ФЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков	шт	1	1	1					
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					17,86	1,15	20,54	44,77	919,58
			ЗТ	чел.-ч	2,27	1,15	2,6105					
			Итого по расценке					17,86		20,54		919,58
			ФОТ							20,54		919,58
			Пр/812-100.1-1 НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89			18,28		818,43
			Пр/774-100.1 СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44			9,04		404,62
			Всего по позиции							47,86		2 142,63
166	166	ФЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	0,08	1	0,08					
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					110,33	1,15	10,15	44,77	454,42
			2 ЭМ					131,75	1,15	12,12	13,24	160,47
			ЗТ	чел.-ч	12,3	1,15	1,1316					
			Итого по расценке					242,08		22,27		614,89
			ФОТ							10,15		454,42
			Приказ № НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 21.12.2020 существующих конструкций, возведение Прил. п.40.1 отдельных конструктивных элементов	%	103		103			10,45		468,05
			Приказ № СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 11.12.2020 существующих конструкций, возведение Прил. п.40.1 отдельных конструктивных элементов	%	59		59			5,99		268,11
			Всего по позиции							38,71		1 351,05
К16суш. (монтаж) (АОСР №131-23-НБК5-13)												
167	167	ФЕР23-03-008-01	Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев	100 шт	0,01	1	0,01					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 411,64	1,3225	18,67	44,77	835,86
			2 ЭМ					4 614,37	1,4375	66,33	13,24	878,21
			3 в т.ч. ОТм					567,20	1,4375	8,15	44,77	364,88
			4 М					2 079,20		20,79	8,16	169,65
			ЗТ	чел.-ч	166,86	1,3225	2,2067235					
			ЗТм	чел.-ч	43	1,4375	0,618125					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					8 105,21		105,79		1 883,72
			ФОТ							26,82		1 200,74
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			31,38		1 404,87
		Прил. п.18										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			16,87		755,27
		Прил. п.18,										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							154,04		4 043,86
168	168	ФССЦ-05.1.01.09-0052	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг (Прим. доборное строительное кольцо КС7.6)	шт	1	1	1	234,87		234,87	8,16	1 916,54
			Всего по позиции							234,87		1 916,54
169	169	ФЕР23-04-011-01	Установка люка (Ранее демонтированного)	шт	1	1	1					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						11,32	1,3225	14,97	44,77	670,21
		2 ЭМ						3,94	1,4375	5,66	13,24	74,94
		3 в т.ч. ОТм						0,70	1,4375	1,01	44,77	45,22
		4 М						0,53		0,53	8,16	4,32
		ЗТ	чел.-ч	1,31	1,3225	1,732475						
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,4375	0,08625						
			Итого по расценке					15,79		21,16		749,47
			ФОТ							15,98		715,43
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			18,70		837,05
		Прил. п.18										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			10,05		450,01
		Прил. п.18,										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							49,91		2 036,53
Прочие работы												
170	170	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,216	1	0,216	3,28		0,71	13,24	9,40
			Всего по позиции							0,71		9,40
171	171	ТН №22 от 30.07.2024 ООО	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	0,12	1	0,12	162,38		19,49	8,16	159,04
			Цена=1590/1,2/8,16									
			Всего по позиции							19,49		159,04
			Итого по разделу 2 Переустройство канализации. Колодец К16А (Дождеприемник)							52 350,04		
Итого по акту:												
			Итого прямые затраты (справочно)							143 401,31		1 496 050,65
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							6 402,46		286 638,15
			Эксплуатация машин							17 849,68		236 329,79
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 739,49		77 876,95
			Материалы							118 986,68		970 931,34
			в том числе:									
			Материалы без учета дополнительной перевозки							118 765,55		969 126,92
			Дополнительная перевозка							221,13		1 804,42
			Перевозка							162,49		2 151,37
			Строительные работы							157 986,23		2 149 017,28
			Строительные работы							156 769,74		2 134 034,30
			в том числе:									
			оплата труда							6 402,46		286 638,15
			эксплуатация машин и механизмов							17 016,81		225 302,60
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 739,49		77 876,95
			материалы							118 765,55		969 126,92
			накладные расходы							9 265,88		414 833,74
			сметная прибыль							5 319,04		238 132,89
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							832,87		11 027,19
			Перевозка							162,49		2 151,37
			Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ							221,13		1 804,42
			Итого ФОТ (справочно)							8 141,95		364 515,10
			Итого накладные расходы (справочно)							9 265,88		414 833,74
			Итого сметная прибыль (справочно)							5 319,04		238 132,89
			Временные здания и сооружения 8,2%							12 954,87		176 219,42
			Итого							170 941,10		2 325 236,70
			Производство работ в зимнее время 2,4%							4 102,59		55 805,68
			Итого							175 043,69		2 381 042,38
			1,0514							8 997,25		122 385,56
			Итого с учетом доп. работ и затрат							184 040,94		2 503 427,96
			ВСЕГО по акту							184 040,94		2 503 427,96

Сдал: Генеральный директор ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Ю.Ф. Кесснер)

(А.Б. Степов)



НИКИШИН А.С.
12-ДЮВ-276
01.20.08.24