

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 4Б/3; 8 (498) 687-45-55

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «КИКТЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71

(организация, адрес, телефон, факс)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование, адрес)

Смета № 07-01-02 изм.1, Генеральный план 131-23 ГП2

(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

05804803

16673706

МВМ/03-07, ДС№11 от 01.08.2024г.

03.07.2023

Номер документа

Дата составления

с

по

34

20.08.2024

02.03.2024

20.08.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За август 2024 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	57 606,29	(5490,9) тыс.руб.
Средства на оплату труда	2 829,24	(63,2) тыс.руб.
Сметная трудоемкость		7 597,55 чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-ГП2-Д-01)												
1	1	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытииприменит. резка	100 м	1,3792	1	1,3792					
Приказ от Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						178,84	1,15	283,65	44,77	12 699,01
		2 ЗМ						1 228,57	1,15	1 948,61	13,24	25 799,60
		3 в т.ч. ОТм						51,94	1,15	82,38	44,77	3 688,15
		4 М						418,42		577,08	8,16	4 708,97
		ЗТ		чел.-ч	21,89	1,15	34,7192912					
		ЗТм		чел.-ч	4,52	1,15	7,1690816					
		Итого по расценке						1 825,83		2 809,34		43 207,58
		ФОТ								366,03		16 387,16
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			538,06		24 089,13
		Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			416,91		18 664,98
		Всего по позиции								3 764,31		85 961,69
2	2	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,014	1	-0,014	1 690,00		-23,66	8,16	-193,07
		Всего по позиции								-23,66		-193,07
3	3	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,097	1	-0,097	1 500,00		-145,50	8,16	-1 187,28
		Всего по позиции								-145,50		-1 187,28
4	4	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-13,792	1	-13,792	16,80		-231,71	8,16	-1 890,75
		Всего по позиции								-231,71		-1 890,75
5	5	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-2,758	1	-2,758	59,99		-165,45	8,16	-1 350,07
		Всего по позиции								-165,45		-1 350,07
6	6	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,952	1	-0,952	30,00	1,15	-32,84	13,24	-434,80
Приказ от Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		Всего по позиции								-32,84		-434,80
7	7	ФСЭМ-91.08.11-011	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	-5,155	1	-5,155	175,25		-1 522,93		-27 234,81
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		2 ЭМ						175,25	1,4375	-1 298,66	13,24	-17 194,26
		3 в т.ч. ОТм						11,60	1,4375	-85,96	44,77	-3 848,43
		ФОТ								-85,96		-3 848,43
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-126,36		-5 657,19
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-97,91		-4 383,36
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										-1 522,93		-27 234,81
8	8	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	-7,63	1	-7,63	8,17		-297,53		-13 320,24
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов												
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						8,17	1,3225	-82,44	44,77	-3 690,84
		ФОТ								-82,44		-3 690,84
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-121,19		-5 425,53
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-93,90		-4 203,87
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										-297,53		-13 320,24
9	9	ФЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	2,967	1	2,967					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						437,36	1,15	1 492,29	44,77	66 809,82
		2 ЭМ						605,38	1,15	2 065,59	13,24	27 348,41
		3 в т.ч. ОТм						64,38	1,15	219,67	44,77	9 834,63
		ЗТ	чел.-ч	52,63	1,15	179,5761915						
		ЗТм	чел.-ч	6,4	1,15	21,83712						
		Итого по расценке						1 042,74		3 557,88		94 158,23
		ФОТ								1 711,96		76 644,45
		Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			1 746,20		78 177,34
		Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			924,46		41 388,00
Всего по позиции										6 228,54		213 723,57
10	10	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	3,47	1	3,47					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						1 494,14	1,15	5 962,37	44,77	266 935,30
		2 ЭМ						4 292,73	1,15	17 130,14	13,24	226 803,05
		3 в т.ч. ОТм						464,37	1,15	1 853,07	44,77	82 961,94
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	717,4919						
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	182,086515						
		Итого по расценке						5 786,87		23 092,51		493 738,35
		ФОТ								7 815,44		349 897,24
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			11 488,70		514 348,94
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			8 901,79		398 532,96
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										43 483,00		1 406 620,25
11	11	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	5,479	1	5,479					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл. 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					103,12	1,15	649,74	44,77	29 088,86
			2 ЭМ					407,65	1,15	2 568,54	13,24	34 007,47
			3 в т.ч. ОТм					50,30	1,15	316,93	44,77	14 188,96
			ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	83,297237					
			ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	23,8802215					
			Итого по расценке					510,77		3 218,28		63 096,33
			ФОТ							966,67		43 277,82
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 421,00		63 618,40
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 101,04		49 293,44
			Всего по позиции							5 740,32		176 008,17
12	12	ФЕР27-12-010-04	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2	100 м3	0,2038	1	0,2038					
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл. 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					315,26	1,15	73,89	44,77	3 308,06
			2 ЭМ					2 731,49	1,15	640,18	13,24	8 475,98
			3 в т.ч. ОТм					372,49	1,15	87,30	44,77	3 908,42
			ЗТ	чел.-ч	38,26	1,15	8,9669962					
			ЗТм	чел.-ч	29,58	1,15	6,9326646					
			Итого по расценке					3 046,75		714,07		11 784,04
			ФОТ							161,19		7 216,48
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			236,95		10 608,23
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			183,60		8 219,57
			Всего по позиции							1 134,62		30 611,84
13	13	ФЕР29-02-027-01	Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя: до 0,5 м	м3	84,51	1	84,51					
			1 ОТ					8,84		747,07	44,77	33 446,32
			2 ЭМ					496,84		41 987,95	13,24	555 920,46
			3 в т.ч. ОТм					51,03		4 312,55	44,77	193 072,86
			4 М					4,30		363,39	8,16	2 965,26
			ЗТ	чел.-ч	0,94		79,4394					
			ЗТм	чел.-ч	3,78		319,4478					
			Итого по расценке					509,98		43 098,41		592 332,04
			ФОТ							5 059,62		226 519,18
		Пр/812-023.2-1	НР Тоннели и метрополитены, открытый способ работ	%	126		126			6 375,12		285 414,17
		Пр/774-023.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Тоннели и метрополитены, открытый способ работ	%	60	0,85	51			2 580,41		115 524,78
			Всего по позиции							52 053,94		993 270,99
14	14	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных/применит. Разборка отмоксти	100 м3	0,1791	1	0,1791					
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл. 2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 494,14	1,15	307,74	44,77	13 777,52
			2 ЭМ					4 292,73	1,15	884,15	13,24	11 706,15
			3 в т.ч. ОТм					464,37	1,15	95,64	44,77	4 281,80
			ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	37,032507					
			ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	9,398183					
			Итого по расценке					5 786,87		1 191,89		25 483,67
			ФОТ							403,38		18 059,32
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			592,97		26 547,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			459,45		20 569,57
Всего по позиции										2 244,31		72 600,44
Прочие работы												
15	15	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1517,15	1	1517,15	3,28		4 976,25	13,24	65 885,55
Всего по позиции										4 976,25		65 885,55
16	16	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	1030,42	1	1030,42	162,38		167 319,60	8,16	1 365 327,94
Цена=1590/1,2/8,16												
Всего по позиции										167 319,60		1 365 327,94
Земляные работы (АОСР №131-23-ГП2-Д-01)												
17	17	ФЕР01-01-013-32	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,319	1	0,319					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Прил. п.1.1 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3												
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов												
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом												
%												
92												
80,65												
1,3225												
34,02												
44,77												
1 523,08												
4 139,95												
1,4375												
1 898,43												
13,24												
25 135,21												
394,34												
1,4375												
180,83												
44,77												
8 095,76												
13,01												
4,15												
8,16												
33,86												
4 233,61												
1 936,60												
26 692,15												
214,85												
9 618,84												
197,66												
8 849,33												
84,01												
3 760,97												
Всего по позиции										2 218,27		39 302,45
18	18	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,562	1	0,562					
Прил. 1.12 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Прил. п.1.1 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3												
Доработка вручную, зачистка dna и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2												
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов												
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
%												
89												
89												
1 201,20												
1,587												
137,351676												
1 201,20												
1 071,34												
44,77												
47 963,89												
1 071,34												
47 963,89												
953,49												
42 687,86												
364,26												
16 307,72												
Всего по позиции										2 389,09		106 959,47
19	19	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,0738	1	0,0738					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Прил. п.1.1 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3												
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов												
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
ЗТ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом												
%												
89												
89												
729,00												
1,3225												
71,15												
44,77												
3 185,39												
729,00												
71,15												
3 185,39												
63,32												
2 835,00												
24,19												
1 083,03												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										158,66		7 103,42
20	20	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,66	1	0,66	60,00	1,4375	56,93	13,24	753,75
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Всего по позиции										56,93		753,75
Прочие работы												
21	21	ФССЦпр-01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	92,76	1	92,76	3,96		367,33	13,24	4 863,45
Всего по позиции										367,33		4 863,45
22	22	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	368,08	1	368,08	162,38		59 768,83	8,16	487 713,65
Цена=1590/1,2/8,16												
Всего по позиции										59 768,83		487 713,65
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										349 484,38		
Раздел 2. Устройство асфальтобетонного покрытия (АОСР №131-23-ГП2-М-01;131-23-ГП2-М-02;131-23-ГП2-М-03;131-23-ГП2-М-04;131-23-ГП2-М-05;131-23-ГП2-М-0)												
23	23	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	4,37662	1	4,37662					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								219,94	1,3225	1 273,03	44,77	56 993,55
2 ЭМ								557,59	1,4375	3 508,02	13,24	46 446,18
3 в т.ч. ОТм								51,27	1,4375	322,56	44,77	14 441,01
4 М								0,78		3,41	8,16	27,83
ЗТ								чел.-ч	27,7	1,3225	160,3298146	
ЗТм								чел.-ч	3,84	1,4375	24,1589424	
Итого по расценке										778,31	4 784,46	103 467,56
ФОТ											1 595,59	71 434,56
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) СП Автомобильные дороги											2 345,52	105 008,80
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги											1 817,38	81 363,96
Всего по позиции										8 947,36		289 840,32
24	24	ФССЦ-01.7.12.05-0059	Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2	м2	4814,282	1	4814,282	11,16		53 727,39	8,16	438 415,50
Всего по позиции										53 727,39		438 415,50
25	25	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	7,6467	1	7,6467					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								115,49	1,3225	1 167,92	44,77	52 287,78
2 ЭМ								3 262,79	1,4375	35 865,02	13,24	474 852,86
3 в т.ч. ОТм								171,22	1,4375	1 882,07	44,77	84 260,27
4 М								12,20		93,29	8,16	761,25
ЗТ								чел.-ч	14,4	1,3225	145,6237548	
ЗТм								чел.-ч	13,88	1,4375	152,5707818	
Итого по расценке										3 390,48	37 126,23	527 901,89
ФОТ											3 049,99	136 548,05
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) СП Автомобильные дороги											4 483,49	200 725,63
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги											3 473,94	155 528,23
Всего по позиции										45 083,66		884 155,75
26	26	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Песок карьерный	м3	841,137	1	841,137	99,98	1,012	85 106,04	8,16	694 465,29
Цена=979/1,2/8,16 Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										85 106,04		694 465,29
27	27	ФЕР27-04-007-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см ²); нижнего слоя двухслойных	1000 м ²	4,3617	1	4,3617					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического оборудования; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					233,66	1,3225	1 347,83	44,77	60 342,35
			2 ЭМ					4 162,99	1,4375	26 101,71	13,24	345 586,64
			3 в т.ч. ОТм					263,42	1,4375	1 651,63	44,77	73 943,48
			4 М					18 684,20		81 494,88	8,16	664 998,22
			ЗТ	чел.-ч	28,6	1,3225	164,97476					
			ЗТм	чел.-ч	23,14	1,4375	145,0864984					
			Итого по расценке					23 080,85		108 944,42		1 070 927,21
			ФОТ							2 999,46		134 285,83
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4 409,21		197 400,17
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			3 416,38		152 951,56
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										116 770,01		1 421 278,94
28	28	ФССЦ-02.2.05.04-1812	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м ³	-824,361	1	-824,361	98,60		-81 281,99	8,16	-663 261,04
Всего по позиции										-81 281,99		-663 261,04
29	29	ТН №24 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Щебень известняковый М600 25-65	м ³	753,39	1	753,39	418,71	1,012	319 237,35	8,16	2 604 976,78
Цена=4100/1,2/8,16 Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.												
Всего по позиции										319 237,35		2 604 976,78
30	30	ФЕР27-04-007-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см ²); верхнего слоя двухслойных	1000 м ²	5,83953	1	5,83953					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического оборудования; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					269,61	1,3225	2 082,14	44,77	93 217,41
			2 ЭМ					6 597,56	1,4375	55 382,06	13,24	733 258,47
			3 в т.ч. ОТм					399,38	1,4375	3 352,53	44,77	150 092,77
			4 М					20 487,60		119 637,95	8,16	976 245,67
			ЗТ	чел.-ч	33	1,3225	254,851688					
			ЗТм	чел.-ч	35,13	1,4375	294,8926153					
			Итого по расценке					27 354,77		177 102,15		1 802 721,55
			ФОТ							5 434,67		243 310,18
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			7 988,96		357 665,96
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			6 190,09		277 130,30
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										191 281,20		2 437 517,81
31	31	ФССЦ-02.2.05.04-1692	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2	м ³	-87,593	1	-87,593	118,60		-10 388,53	8,16	-84 770,40
Всего по позиции										-10 388,53		-84 770,40
32	32	ФССЦ-02.2.05.04-1812	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м ³	-1103,671	1	-1103,671	98,60		-108 821,96	8,16	-887 987,19
Всего по позиции										-108 821,96		-887 987,19
33	33	ФЕР27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03/ до 8 см 15-8=7 ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)	1000 м ²	-5,83953	1	-5,83953					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического оборудования; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			2 ЭМ					468,89	10,0625	-27 552,10	13,24	-364 789,80
			3 в т.ч. ОТм					27,84	10,0625	-1 635,89	44,77	-73 238,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					1 242,36	7	-50 783,59	8,16	-414 394,09
			ЗТм	чел.-ч	2,51	10,0625	-147,4882793					
			Итого по расценке					1 711,25		-78 335,69		-779 183,89
			ФОТ							-1 635,89		-73 238,80
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-2 404,76		-107 661,04
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-1 863,28		-83 418,99
			Всего по позиции							-82 603,73		-970 263,92
34	34	ФССП-02.2.05.04-1812	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-515,05	1	-515,05	98,60		-50 783,93	8,16	-414 396,87
			Всего по позиции							-50 783,93		-414 396,87
35	35	ТН №24 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Щебень гравийный М600 5-20	м3	882,932	1	882,932	466,71	1,012	417 018,07	8,16	3 402 867,45
			Цена=4570/1,2/8,16 Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							417 018,07		3 402 867,45
36	36	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7см)	1000 м2	5,84	1	5,84					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					182,32	1,3225	1 408,13	44,77	63 041,98
			2 ЗМ					7 479,03	1,4375	62 786,46	13,24	831 292,73
			3 в т.ч. ОТм					234,46	1,4375	1 968,29	44,77	88 120,34
			4 М					874,78		5 108,72	8,16	41 687,16
			ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	161,110124					
			ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	158,24575					
			Итого по расценке					8 536,13		69 303,31		936 021,87
			ФОТ							3 376,42		151 162,32
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4 963,34		222 208,61
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			3 845,74		172 173,88
			Всего по позиции							78 112,39		1 330 404,36
37	37	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до 7 см 7-4=3/0,5=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	1000 м2	5,84	1	5,84					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					3,29	7,935	152,46	44,77	6 825,63
			2 ЗМ					254,89	8,625	12 838,81	13,24	169 985,84
			3 в т.ч. ОТм					5,95	8,625	299,70	44,77	13 417,57
			4 М					2,94	6	103,02	8,16	840,64
			ЗТ	чел.-ч	0,35	7,935	16,21914					
			ЗТм	чел.-ч	0,47	8,625	23,6739					
			Итого по расценке					261,12		13 094,29		177 652,11
			ФОТ							452,16		20 243,20
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			664,68		29 757,50
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			515,01		23 057,00
			Всего по позиции							14 273,98		230 466,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	ФССЦ-04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т	1013,74	1	1013,74	478,23		484 800,88	8,16	3 955 975,18
			Всего по позиции							484 800,88		3 955 975,18
39	39	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см)	1000 м2	5,773	1	5,773					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- движение технологического оборудования;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						182,32	1,3225	1 391,98	44,77	62 318,94
		2 ЭМ						7 479,03	1,4375	62 066,13	13,24	821 755,56
		3 в т.ч. ОТМ						234,46	1,4375	1 945,71	44,77	87 109,44
		4 М						874,78		5 050,10	8,16	41 208,82
		ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	159,2617716						
		ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	156,4302594						
		Итого по расценке						8 536,13		68 508,21		925 283,32
		ФОТ								3 337,69		149 428,38
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147	147				4 906,40		219 659,72
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			3 801,63		170 198,92
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							77 216,24		1 315 141,96
40	40	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до 5 см	1000 м2	5,773	1	5,773					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- движение технологического оборудования;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						3,29	2,645	50,24	44,77	2 249,24
		2 ЭМ						254,89	2,875	4 230,50	13,24	56 011,82
		3 в т.ч. ОТМ						5,95	2,875	98,75	44,77	4 421,04
		4 М						2,94	2	33,95	8,16	277,03
		ЗТ	чел.-ч	0,35	2,645	5,3443548						
		ЗТм	чел.-ч	0,47	2,875	7,8007663						
		Итого по расценке						261,12		4 314,69		58 538,09
		ФОТ								148,99		6 670,28
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147	147				219,02		9 805,31
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			169,70		7 597,45
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							4 703,41		75 940,85
41	41	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	715,8	1	715,8	491,01		351 464,96	8,16	2 867 954,07
			Всего по позиции							351 464,96		2 867 954,07
42	42	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	3,149	1	3,149					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- движение технологического оборудования;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						590,51	1,3225	2 459,21	44,77	110 098,89
		2 ЭМ						73,02	1,4375	330,54	13,24	4 376,35
		3 в т.ч. ОТМ						8,70	1,4375	39,38	44,77	1 763,04
		4 М						3 690,05		11 619,97	8,16	94 818,96
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,3225	290,6857645						
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,4375	2,9423469						
		Итого по расценке						4 353,58		14 409,72		209 294,14
		ФОТ								2 498,59		111 861,87
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147	147				3 672,93		164 436,95
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			2 845,89		127 410,67
			Всего по позиции							20 928,54		501 141,76
43	43	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	315	1	315	63,12		19 882,80	8,16	162 243,65
			Всего по позиции							19 882,80		162 243,65
			Итого по разделу 2 Устройство асфальтобетонного покрытия (АОСР №131-23-ГП2-М-01;131-23-ГП2-М-02;131-23-ГП2-М-03;131-23-ГП2-М-04;131-23-ГП2-М-05;131-23-ГП2-М-0)							1 954 674,14		
Раздел 3. Резинокордовое покрытие из плит (АОСР №131-23-ГП2-переезд-01)												
44	44	ФЕР28-01-083-03	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 10	переезд	4	1	4					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						2 622,94	1,3225	13 875,35	44,77	621 199,42
		2 ЭМ						3 868,04	1,4375	22 241,23	13,24	294 473,89
		3 в т.ч. ОТм						405,86	1,4375	2 333,70	44,77	104 479,75
		4 М						12 962,79		51 851,16	8,16	423 105,47
		ЗТ	чел.-ч	313	1,3225	1655,77						
		ЗТм	чел.-ч	31,7	1,4375	182,275						
		Итого по расценке						19 453,77		87 967,74		1 338 778,78
		ФОТ								16 209,05		725 679,17
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Железные дороги	%	109		109			17 667,86		790 990,30
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			8 955,50		400 937,74
		Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							114 591,10		2 530 706,82
45	45	ТН №16 от 01.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКИ"	Комплект резинокордовых настилов для переезда автомобилей через ж/д пути, шириной по 10,37м, каждый, рельс Р-65, на деревянные шпалы, с комплектами узлов крепления, с БПР-4 (8 шт), БПР-3(16шт)	комплект	4	1	4	133 910,33	1,012	542 069,02	8,16	4 423 283,20
			Цена=5245000/4/1,2/8,16									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							542 069,02		4 423 283,20
46	46	ФССЦ-01.5.03.03-0049	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 350х700 мм, 1.4.1-1.4.6 (1.4.1-2 шт.; 1.4.2 2-2шт.; 1.4.3 2-2 шт.; 1.4.4 2-2шт.; 1.4.5 2-2 шт.; 1.4.6 2-2 шт.)	шт	12	1	12	111,45		1 337,40	8,16	10 913,18
			Всего по позиции							1 337,40		10 913,18
47	47	ФССЦ-01.5.03.03-0055	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, 1.3.1	шт	2	1	2	224,43		448,86	8,16	3 662,70
			Всего по позиции							448,86		3 662,70
48	48	ФССЦ-01.5.03.03-0053	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 900х900х900 мм, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт	8	1	8	164,86		1 318,88	8,16	10 762,06
			Всего по позиции							1 318,88		10 762,06
49	49	ФССЦ-01.5.03.03-0058	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5	шт	4	1	4	317,82		1 271,28	8,16	10 373,64
			Всего по позиции							1 271,28		10 373,64
50	50	ФССЦ-01.5.03.05-0012	Стойка (опора) металлическая для дорожного знака, диаметр 76 мм	шт	16	1	16	211,83		3 389,28	8,16	27 656,52
			Всего по позиции							3 389,28		27 656,52
51	51	ФССЦ-27.2.01.08-0002	Хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм	шт	48	1	48	33,71		1 618,08	8,16	13 203,53
			Всего по позиции							1 618,08		13 203,53
52	52	ФССЦ-05.1.05.16-0152	Фундаменты под тюбинг Ф-2, бетон В20, объем 1,0 м3, расход арматуры 28 кг/применит.	шт	16	1	16	851,41		13 622,56	8,16	111 160,09
			Всего по позиции							13 622,56		111 160,09
			Итого по разделу 3 Резинокордовое покрытие из плит (АОСР №131-23-ГП2-переезд-01)							679 666,46		
Раздел 4. Благоустройство												
Посев газона (АОСР №131-23-ГП2-М-08;131-23-ГП2-М-09)												
53	53	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	8,354	1	8,354					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						317,60	1,3225	3 508,90	44,77	157 093,45
		4 М						2 034,00		16 992,04	8,16	138 655,05
		ЗТ	чел.-ч	40	1,3225	441,9266						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					2 351,60		20 500,94		295 748,50
			ФОТ							3 508,90		157 093,45
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103		3 614,17		161 806,25
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2		2 147,45		96 141,19
			Всего по позиции							26 262,56		553 695,94
54	54	ФЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 10 см	100 м2	-8,354	1	-8,354					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:								
			табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;								
				- стесненные условия для складирования материалов;								
				- действующее технологическое оборудование;								
				- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ						43,43	1,3225	-479,82	-21 481,54
			4 М					678,00			-5 664,01	-46 218,32
			ЗТ	чел.-ч	5,47	1,3225	-60,4334626				8,16	
			Итого по расценке					721,43		-6 143,83		-67 699,86
			ФОТ							-479,82		-21 481,54
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103		-494,21		-22 125,99
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2		-293,65		-13 146,70
			Всего по позиции							-6 931,69		-102 972,55
55	55	ФЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	8,354	1	8,354					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:								
			табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;								
				- стесненные условия для складирования материалов;								
				- действующее технологическое оборудование;								
				- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ					44,42	1,3225	490,76	44,77	21 971,33
			2 ЭМ					301,40	1,4375	3 619,47	13,24	47 921,78
			3 в т.ч. ОТм					31,78	1,4375	381,64	44,77	17 086,02
			4 М					24,40		203,84	8,16	1 663,33
			ЗТ	чел.-ч	5,25	1,3225	58,0028663					
			ЗТм	чел.-ч	2,74	1,4375	32,9043175					
			Итого по расценке					370,22		4 314,07		71 556,44
			ФОТ							872,40		39 057,35
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103		898,57		40 229,07
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2		533,91		23 903,10
			Всего по позиции							5 746,55		135 688,61
56	56	ФССЦ-16.2.02.07-0061	Семена трав: костер	кг	8,11	1	8,11	58,20		472,00	8,16	3 851,52
			Всего по позиции							472,00		3 851,52
57	57	ФССЦ-16.2.02.07-0131	Семена трав: овсяница	кг	8,11	1	8,11	77,59		629,25	8,16	5 134,68
			Всего по позиции							629,25		5 134,68
58	58	ФССЦ-16.2.02.07-0031	Семена трав: ежа сборная	кг	8,11	1	8,11	58,76		476,54	8,16	3 888,57
			Всего по позиции							476,54		3 888,57
Укладка плитки тротуарной на переезде цеха 417 (АОСР №131-23-ГП2-М-07)												
59	59	ФЕР27-07-014-01	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением	100 м2	0,1827	1	0,1827					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:								
			табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;								
				- стесненные условия для складирования материалов;								
				- действующее технологическое оборудование;								
				- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ					1 081,00	1,3225	261,19	44,77	11 693,48
			2 ЭМ					916,93	1,4375	240,81	13,24	3 188,32
			3 в т.ч. ОТм					122,99	1,4375	32,30	44,77	1 446,07
			4 М					0,24		0,04	8,16	0,33
			ЗТ	чел.-ч	115	1,3225	27,7863863					
			ЗТм	чел.-ч	9,9	1,4375	2,6000494					
			Итого по расценке					1 998,17		502,04		14 882,13
			ФОТ							293,49		13 139,55
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113		331,64		14 847,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			192,09		8 599,84
			Всего по позиции							1 025,77		38 329,66
60	60	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Песок карьерный	м3	0,099	1	0,099	99,98	1,012	10,02	8,16	81,76
			Цена=979/1,2/8,16 Заготовительно-окладские расходы МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							10,02		81,76
61	61	ФССЦ- 04.3.02.13-0214	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)	т	0,99	1	0,99	568,28		562,60	8,16	4 590,82
			Всего по позиции							562,60		4 590,82
62	62	ФССЦ- 13.2.03.01-0001	Брусчатка	м2	18,64	1	18,64	284,80		5 308,67	8,16	43 318,75
			Всего по позиции							5 308,67		43 318,75
Устройство водоотводных лотков (АОСР №131-23-ГП2-М-03; №131-23-ГП2-М-09)												
63	63	ФЕР27-02-007-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	47,36	1	47,36					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						182,51	1,3225	11 431,26	44,77	511 777,51
		2 ЭМ						329,09	1,4375	22 404,45	13,24	296 634,92
		3 в т.ч. ОТм						38,84	1,4375	2 644,23	44,77	118 382,18
		4 М						830,15		39 315,90	8,16	320 817,74
		ЗТ	чел.-ч	22,56	1,3225	1413,014016						
		ЗТм	чел.-ч	2,98	1,4375	202,8784						
		Итого по расценке						1 341,75		73 151,61		1 129 230,17
		ФОТ								14 075,49		630 159,69
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/нр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			20 690,97		926 334,74
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/нр от 22.04.2022).	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			16 031,98		717 751,89
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							109 874,56		2 773 316,80
64	64	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б бетонный 47471	шт	506	1	506	771,24	1,04236	406 778,32	8,16	3 319 311,09
			Цена=7552,00/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх. ТР МАТ=1,03 к расх.									
			Всего по позиции							406 778,32		3 319 311,09
65	65	ФЕР08-02-007-03	Установка металлических решеток приямков	т	17,06	1	17,06					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						374,78	1,3225	8 455,73	44,77	378 563,03
		2 ЭМ						168,04	1,4375	4 120,97	13,24	54 561,64
		3 в т.ч. ОТм						28,46	1,4375	697,95	44,77	31 247,22
		4 М						771,22		13 157,01	8,16	107 361,20
		ЗТ	чел.-ч	42,3	1,3225	954,366255						
		ЗТм	чел.-ч	2,34	1,4375	57,385575						
		Итого по расценке						1 314,04		25 733,71		540 485,87
		ФОТ								9 153,68		409 810,25
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			10 069,05		450 791,28
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			5 368,63		240 353,71
			Всего по позиции							41 171,39		1 231 630,86
66	66	ТН №20 от 08.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Решетка водопрямная Drive РВ-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.Д 273043	шт	1012	1	1012	873,16	1,04236	921 068,82	8,16	7 515 921,57
			Цена=8550,00/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх. ТР МАТ=1,03 к расх.									
			Всего по позиции							921 068,82		7 515 921,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	67	ТН №12 от 28.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Болт М10х25 ГОСТ 7805-70	шт	2024	1	2024	4,49	1,04236	9 472,72	8,16	77 297,40
			Цена=44/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх. ТР МАТ=1,03 к расх.									
			Всего по позиции							9 472,72		77 297,40
68	68	ТН №12 от 28.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Гайка М 10 DIN 557 квадрат	шт	2024	1	2024	4,90	1,04236	10 337,71	8,16	84 355,71
			Цена=48/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх. ТР МАТ=1,03 к расх.									
			Всего по позиции							10 337,71		84 355,71
69	69	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,1648	1	0,1648					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - естественные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					663,75	1,3225	144,66	44,77	6 476,43
			ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	19,288398					
			Итого по расценке					663,75		144,66		6 476,43
			ФОТ							144,66		6 476,43
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от способом 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89		89			128,75		5 764,02
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр от способом 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	40	0,85	34			49,18		2 201,99
			Всего по позиции							322,59		14 442,44
70	70	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Песок карьерный	м3	18,128	1	18,128	99,98	1,012	1 834,19	8,16	14 966,99
			Цена=979/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							1 834,19		14 966,99
71	71	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,48	1	1,48	60,00	1,4375	127,65	13,24	1 690,09
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - естественные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							127,65		1 690,09
72	72	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/применит.	100 м3	1,6394	1	1,6394					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - естественные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					729,00	1,3225	1 580,55	44,77	70 761,22
			ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	210,7399518					
			Итого по расценке					729,00		1 580,55		70 761,22
			ФОТ							1 580,55		70 761,22
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от способом 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89		89			1 406,69		62 977,49
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр от способом 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	40	0,85	34			537,39		24 058,81
			Всего по позиции							3 524,63		157 797,52
73	73	ТН №24от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Щебень гравийный М600 5-20	м3	163,94	1	163,94	466,71	1,012	77 430,59	8,16	631 833,61
			Цена=4570/1,2/8,16 Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							77 430,59		631 833,61
74	74	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/ применит., обсыпка песком	1000 м3	0,07605	1	0,07605					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - естественные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					71,06	1,3225	7,15	44,77	320,11
			2 ЭМ					1 980,00	1,4375	216,46	13,24	2 865,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ					267,30	1,4375	29,22	44,77	1 308,18
			ЗТ	чел.-ч	9,11	1,3225	0,9162485					
			ЗТм	чел.-ч	19,8	1,4375	2,1645731					
			Итого по расценке					2 051,06		223,61		3 186,04
			ФОТ							36,37		1 628,29
			Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			33,46		1 498,03
			Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	46	0,85	39,1			14,22		636,66
			Всего по позиции							271,29		5 320,73
75	75	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Песок карьерный	м3	83,655	1	83,655	99,98	1,012	8 464,19	8,16	69 067,79
			Цена=979/1,2/8,16 Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							8 464,19		69 067,79
76	76	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2/применит., обсыпка щебнем	1000 м3	0,07605	1	0,07605					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 табл.2 п.3									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
			ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					89,70	1,3225	9,02	44,77	403,83
			2 ЭМ					2 500,00	1,4375	273,30	13,24	3 618,49
			3 в т.ч. ОТМ					337,50	1,4375	36,90	44,77	1 652,01
			ЗТ	чел.-ч	11,5	1,3225	1,1566254					
			ЗТм	чел.-ч	25	1,4375	2,7330469					
			Итого по расценке					2 589,70		282,32		4 022,32
			ФОТ							45,92		2 055,84
			Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			42,25		1 891,37
			Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	46	0,85	39,1			17,95		803,83
			Всего по позиции							342,52		6 717,52
77	77	ТН №24 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Щебень гравийный М600 5-20	м3	76,05	1	76,05	466,71	1,012	35 919,22	8,16	293 100,84
			Цена=4570/1,2/8,16 Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							35 919,22		293 100,84
Укрепление откосов георешеткой (АОСР №131-23-ГП2-М-09)												
78	78	ФЕР27-08-003-01	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением геосинтетических материалов: с последующей засыпкой грунтом/применит.	100 м2	2,3442	1	2,3442					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 табл.2 п.3									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
			ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					151,23	1,3225	468,84	44,77	20 989,97
			2 ЭМ					296,04	1,4375	997,59	13,24	13 208,09
			3 в т.ч. ОТМ					32,58	1,4375	109,79	44,77	4 915,30
			ЗТ	чел.-ч	15,72	1,3225	48,7352147					
			ЗТм	чел.-ч	2,73	1,4375	9,1995199					
			Итого по расценке					447,27		1 466,43		34 198,06
			ФОТ							578,63		25 905,27
			Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/нр от 02.09.2021)	%	147		147			850,59		38 080,75
			Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/нр от 22.04.2022), Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			659,06		29 506,10
			Всего по позиции							2 976,08		101 784,91
79	79	ФСЦЦ-01.7.15.01-0040	Анкер из арматурной стали А-I, для крепления геотехнических решеток, диаметр 12 мм, длина 900 мм	т	0,599	1	0,599	15 714,29		9 412,86	8,16	76 808,94
			Всего по позиции							9 412,86		76 808,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	80	ФССЦ-01.7.12.07-0134	Георешетка нетканая объемная пластиковая А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 150 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м) Всего по позиции	м2	257,86	1	257,86	53,42		13 774,88	8,16	112 403,02
81	81	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/применит. Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 1 ОТ 3Т Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м3	0,3516	1	0,3516			13 774,88		112 403,02
82	82	ТН №24 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Щебень гранитный фр. 20/40 Цена=4554/1,2/8,16 ЗГР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции Итого по разделу 4 Благоустройство	м3	35,16	1	35,16	465,07	1,012	16 548,08	8,16	135 032,33
Раздел 5. Устройство ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50												
Демонтажные работы (АОСР №131-23-ПГ2-ОГ-01)												
83	83	ФЕР07-01-054-02	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м/Демонтаж Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м	0,1	1	0,1					
84	84	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом/Демонтаж профлиста Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2	0,0792	1	0,0792			645,70		17 280,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										50,25		2 183,56
85	85	ФЕР09-08-001-03	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент/Демонтаж труб	100 шт	0,03	1	0,03					
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					375,75	0,92575	10,44	44,77	467,40
			2 ЭМ					732,40	1,00625	22,11	13,24	292,74
			3 в т.ч. ОТм					345,45	1,00625	10,43	44,77	466,95
			ЗТ	чел.-ч	44,05	0,92575	1,2233786					
			ЗТм	чел.-ч	29,78	1,00625	0,8989838					
			Итого по расценке					1 108,15		32,55		760,14
			ФОТ							20,87		934,35
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			19,41		868,95
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			11,00		492,40
Всего по позиции										62,96		2 121,49
86	86	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	8,95	1	8,95	3,28		29,36	13,24	388,73
Всего по позиции										29,36		388,73
87	87	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	3,53	1	3,53	162,38		573,20	8,16	4 677,31
Цена=1590/1,2/8,16												
Всего по позиции										573,20		4 677,31
Монтаж ограждения (АОСР №131-23-П2-ОГ-02)												
88	88	ФЕР07-01-054-02	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м	100 м	0,125	1	0,125					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					806,26	1,3225	133,28	44,77	5 966,95
			2 ЭМ					4 008,11	1,4375	720,21	13,24	9 535,58
			3 в т.ч. ОТм					474,70	1,4375	85,30	44,77	3 818,88
			4 М					62,50		7,81	8,16	63,73
			ЗТ	чел.-ч	91	1,3225	15,0434375					
			ЗТм	чел.-ч	35,62	1,4375	6,4004688					
			Итого по расценке					4 876,87		861,30		15 566,26
			ФОТ							218,58		9 785,83
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			240,44		10 764,41
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05			135,63		6 072,11
Всего по позиции										1 237,37		32 402,78
89	89	ФССЦ-05.1.05.15-0019	Фундаменты стального типа, бетон В15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кг/м3	м3	1,012	1	1,012	998,48		1 010,46	8,16	8 245,35
Всего по позиции										1 010,46		8 245,35
90	90	ФССЦ-05.1.07.13-0012	Панели оград ПО-2, бетон В15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг	шт	5	1	5	1 420,61		7 103,05	8,16	57 960,89
Всего по позиции										7 103,05		57 960,89
91	91	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3	0,2	1	0,2	665,00		133,00	8,16	1 085,28
Всего по позиции										133,00		1 085,28
Итого по разделу 5 Устройство ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50										10 845,35		
Раздел 6. Дорожные знаки (АОСР №131-23-П2-М-10; №131-23-П2-М-07)												
92	92	ФЕР27-09-008-01	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках	100 шт	0,04	1	0,04					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					2 729,60	1,3225	144,40	44,77	6 464,79
			2 ЭМ					2 371,97	1,4375	136,39	13,24	1 805,80
			3 в т.ч. ОТм					224,90	1,4375	12,93	44,77	578,88
			4 М					1 707,47		68,30	8,16	557,33
			ЗТ	чел.-ч	320	1,3225	16,928					
			ЗТм	чел.-ч	14,53	1,4375	0,835475					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					6 809,04		349,09		8 827,92
			ФОТ							157,33		7 043,67
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			231,28		10 354,19
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			179,20		8 022,74
			Всего по позиции							759,57		27 204,85
93	93	ФССЦ-01.5.03.05-0012	Стойка (опора) металлическая для дорожного знака, диаметр 76 мм	шт	4	1	4	211,83		847,32	8,16	6 914,13
			Всего по позиции							847,32		6 914,13
94	94	ФССЦ-27.2.01.08-0002	Хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм	шт	8	1	8	33,71		269,68	8,16	2 200,59
			Всего по позиции							269,68		2 200,59
95	95	ФССЦ-01.5.03.03-0058	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со светоотражающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5	шт	4	1	4	317,82		1 271,28	8,16	10 373,64
			Всего по позиции							1 271,28		10 373,64
96	96	ФССЦ-03.2.01.01-0003	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)	т	0,055	1	0,055	480,00		26,40	8,16	215,42
			Всего по позиции							26,40		215,42
97	97	ФЕР27-09-016-03	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,4 м	км	0,006	1	0,006					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						28,11	1,3225	0,22	44,77	9,85
		2 ЭМ						177,58	1,4375	1,53	13,24	20,26
		3 в т.ч. ОТм						25,59	1,4375	0,22	44,77	9,85
		4 М						32,52		0,20	8,16	1,63
		ЗТ	чел.-ч	3,66	1,3225	0,0290421						
		ЗТм	чел.-ч	2,04	1,4375	0,017595						
			Итого по расценке					236,21		1,95		31,74
			ФОТ							0,44		19,70
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			0,65		28,96
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			0,50		22,44
			Всего по позиции							3,10		83,14
98	98	ФССЦ-14.3.02.01-0007	Краска акриловая для дорожной разметки/применит.	т	0,0005	1	0,0005	31 830,42		15,92	8,16	129,91
			Всего по позиции							15,92		129,91
			Итого по разделу 6 Дорожные знаки (АОСР №131-23-ГП2-М-10; №131-23-ГП2-М-07)							3 193,27		
Раздел 7. Восстановление колодцев действующих инженерных сетей												
Демонтажные работы (АОСР №131-23-ГП2-Кл-2)												
99	99	ФЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков/колодцы №6	шт	1	1	1					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						17,86	1,15	20,54	44,77	919,58
		ЗТ	чел.-ч	2,27	1,15	2,6105						
			Итого по расценке					17,86		20,54		919,58
			ФОТ							20,54		919,58
		Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89			18,28		818,43
		Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44			9,04		404,62
			Всего по позиции							47,86		2 142,63
100	100	ФЕР23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах/Демонтаж	10 м3	0,166	1	0,166					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 257,92	0,92	192,11	44,77	8 600,76
		2 ЭМ						2 297,79	0,92	350,92	13,24	4 646,18
		3 в т.ч. ОТм						286,34	0,92	43,73	44,77	1 957,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					3 018,09	0	0,00	8,16	
			ЗТ	чел.-ч	138,69	0,92	21,1807368					
			ЗТм	чел.-ч	21,87	0,92	3,3399864					
			Итого по расценке					6 573,80		543,03		13 246,94
			ФОТ							235,84		10 558,55
			Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.18	%	117		117			275,93		12 353,50
			Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	74	0,85	62,9			148,34		6 641,33
			Всего по позиции							967,30		32 241,77
101	101	ФЕР23-03-001-05	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах /Демонтаж	10 м3	0,054	1	0,054					
			Приказ от 14.07.2022 № 571/нр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ					875,71	0,92	43,51	44,77	1 947,94
			2 ЭМ					1 531,19	0,92	76,07	13,24	1 007,17
			3 в т.ч. ОТм					202,72	0,92	10,07	44,77	450,83
			4 М					3 692,89	0	0,00	8,16	
			ЗТ	чел.-ч	96,55	0,92	4,796604					
			ЗТм	чел.-ч	15,89	0,92	0,7894152					
			Итого по расценке					6 099,79		119,58		2 955,11
			ФОТ							53,58		2 398,77
			Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.18	%	117		117			62,69		2 806,56
			Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	74	0,85	62,9			33,70		1 508,83
			Всего по позиции							215,97		7 270,50
102	102	ФЕР23-03-001-07	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах /Демонтаж	10 м3	0,107	1	0,107					
			Приказ от 14.07.2022 № 571/нр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ					731,22	0,92	71,98	44,77	3 222,54
			2 ЭМ					1 520,51	0,92	149,68	13,24	1 981,76
			3 в т.ч. ОТм					201,05	0,92	19,79	44,77	886,00
			4 М					3 939,59	0	0,00	8,16	
			ЗТ	чел.-ч	80,62	0,92	7,9362328					
			ЗТм	чел.-ч	15,75	0,92	1,55043					
			Итого по расценке					6 191,32		221,66		5 204,30
			ФОТ							91,77		4 108,54
			Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.18	%	117		117			107,37		4 806,99
			Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	%	74	0,85	62,9			57,72		2 584,27
			Всего по позиции							386,75		12 595,56
103	103	ФЕР23-01-007-01	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 400 мм/Демонтаж	100 м	0,08	1	0,08					
			Приказ от 14.07.2022 № 571/нр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ					756,21	0,69	41,74	44,77	1 868,70
			2 ЭМ					1 011,36	0,69	55,83	13,24	739,19
			3 в т.ч. ОТм					91,97	0,69	5,08	44,77	227,43
			4 М					1 135,14	0	0,00	8,16	
			ЗТ	чел.-ч	81,4	0,69	4,49328					
			ЗТм	чел.-ч	6,42	0,69	0,354384					
			Итого по расценке					2 902,71		97,57		2 607,89
			ФОТ							46,82		2 096,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			54,78		2 452,47
			СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			29,45		1 318,47
			Всего по позиции							181,80		6 378,83
104	104	ФЕР23-01-020-01 14.07.2022 № 571/нр п.83 табл.2 Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 табл.2 п.3	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ демонтаж Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м	0,1	1	0,1					
		1 ОТ						208,75	0,69	14,40	44,77	644,69
		2 ЭМ						7,91	0,69	0,55	13,24	7,28
		3 в т.ч. ОТм						1,12	0,69	0,08	44,77	3,58
		4 М						5,00	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	22,74	0,69	1,56906						
		ЗТм	чел.-ч	0,09	0,69	0,00621						
		Итого по расценке						221,66		14,95		651,97
		ФОТ								14,48		648,27
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			16,94		758,48
			СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			9,11		407,76
			Всего по позиции							41,00		1 818,21
Монтажные работы (АОСР №131-23-П12-Кл-2)												
105	105	ФЕР23-03-001-03 14.07.2022 № 571/нр п.83 табл.2 Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 табл.2 п.3	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	10 м3	0,084	1	0,084					
		1 ОТ						1 257,92	0,92	97,21	44,77	4 352,09
		2 ЭМ						2 297,79	0,92	177,57	13,24	2 351,03
		3 в т.ч. ОТм						286,34	0,92	22,13	44,77	990,76
		4 М						3 018,09	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	138,69	0,92	10,7179632						
		ЗТм	чел.-ч	21,87	0,92	1,6901136						
		Итого по расценке						6 573,80		274,78		6 703,12
		ФОТ								119,34		5 342,85
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			139,63		6 251,13
			СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			75,06		3 360,65
			Всего по позиции							489,47		16 314,90
106	106	ФССЦ-05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия ПП10-2, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг	шт	2	1	2	175,57		351,14	8,16	2 865,30
			Всего по позиции							351,14		2 865,30
107	107	ФССЦ-05.1.01.11-0044	Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг	шт	1	1	1	215,48		215,48	8,16	1 758,32
			Всего по позиции							215,48		1 758,32
108	108	ФССЦ-05.1.01.09-0052	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7.6, объем бетона 0,1м3	шт	2	1	2	234,87		469,74	8,16	3 833,08
			Всего по позиции							469,74		3 833,08
109	109	ФССЦ-05.1.01.09-0051	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг	шт	1	1	1	78,56		78,56	8,16	641,05
			Всего по позиции							78,56		641,05
110	110	ФССЦ-05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг	шт	1	1	1	31,43		31,43	8,16	256,47
			Всего по позиции							31,43		256,47
111	111	ФССЦ-05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг/применит. КО-7	шт	4	1	4	31,43		125,72	8,16	1 025,88
			Всего по позиции							125,72		1 025,88
112	112	ФЕР23-03-001-05 14.07.2022 № 571/нр п.83 табл.2	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	10 м3	0,054	1	0,054					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		1 ОТ						875,71	1,058	50,03	44,77	2 239,84
		2 ЭМ						1 531,19	1,15	95,09	13,24	1 258,99
		3 в т.ч. ОТм						202,72	1,15	12,59	44,77	563,65
		4 М						3 692,89	0	0,00	8,16	
		ЗТ		чел.-ч	96,55	1,058	5,5160946					
		ЗТм		чел.-ч	15,89	1,15	0,986769					
		Итого по расценке						6 099,79		145,12		3 498,83
		ФОТ								62,62		2 803,49
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			73,27		3 280,08
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			39,39		1 763,40
		Всего по позиции								257,78		8 542,31
113	113	ФССЦ-05.1.06.09-0002	Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг	шт	2	1	2	372,65		745,30	8,16	6 081,65
		Всего по позиции								745,30		6 081,65
114	114	ФЕР23-03-001-07	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах	10 м3	0,111	1	0,111					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ						731,22	1,058	85,87	44,77	3 844,40
		2 ЭМ						1 520,51	1,15	194,09	13,24	2 569,75
		3 в т.ч. ОТм						201,05	1,15	25,66	44,77	1 148,80
		4 М						3 939,59	0	0,00	8,16	
		ЗТ		чел.-ч	80,62	1,058	9,4678516					
		ЗТм		чел.-ч	15,75	1,15	2,0104875					
		Итого по расценке						6 191,32		279,96		6 414,15
		ФОТ								111,53		4 993,20
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			130,49		5 842,04
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			70,15		3 140,72
		Всего по позиции								480,60		15 396,91
115	115	ФССЦ-05.1.06.09-0004	Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг	шт	1	1	1	681,39		681,39	8,16	5 560,14
		Всего по позиции								681,39		5 560,14
116	116	ФССЦ-05.1.01.11-0046	Плита днища ПН20, бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг	шт	1	1	1	908,44		908,44	8,16	7 412,87
		Всего по позиции								908,44		7 412,87
117	117	ФССЦ-08.1.02.06-0031	Лук чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-В-1-60	шт	4	1	4	596,04		2 384,16	8,16	19 454,75
		Всего по позиции								2 384,16		19 454,75
118	118	ФЕР08-02-001-09	Кладка стен прямиков и каналов	м3	0,55	1	0,55					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ						49,44	1,3225	35,96	44,77	1 609,93
		2 ЭМ						31,10	1,4375	24,59	13,24	325,57
		3 в т.ч. ОТм						4,86	1,4375	3,84	44,77	171,92
		4 М						14,89		8,19	8,16	66,83
		ЗТ		чел.-ч	5,95	1,3225	4,3278813					
		ЗТм		чел.-ч	0,36	1,4375	0,284625					
		Итого по расценке						95,43		68,74		2 002,33
		ФОТ								39,80		1 781,85
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			43,78		1 960,04
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			23,34		1 045,06
		Всего по позиции								135,86		5 007,43
119	119	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,12155	1	0,12155	519,80		63,18	8,16	515,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										63,18		515,55
120	120	ФССЦ-06.1.01.05-0033	Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250х120х65 мм	1000 шт	0,22	1	0,22	979,10		215,40	8,16	1 757,66
Всего по позиции										215,40		1 757,66
121	121	ФЕР23-04-011-01	Установка люка / колоды №14,15,16,17,19 ранее демонтированные	шт	5	1	5					
Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов												
Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					11,32	1,3225	74,85	44,77	3 351,03
			2 ЭМ					3,94	1,4375	28,32	13,24	374,96
			3 в т.ч. ОТм					0,70	1,4375	5,03	44,77	225,19
			4 М					0,53		2,65	8,16	21,62
			ЗТ	чел.-ч	1,31	1,3225	8,662375					
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,4375	0,43125					
Итого по расценке										15,79		3 747,61
ФОТ												3 576,22
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			93,46		4 184,18
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			50,24		2 249,44
Всего по позиции										249,52		10 181,23
122	122	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,21	1	0,21					
Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов												
Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					201,61	1,3225	55,99	44,77	2 506,67
			2 ЭМ					71,64	1,4375	21,63	13,24	286,38
			3 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375	0,70	44,77	31,34
			4 М					62,75		13,18	8,16	107,55
			ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	5,88777					
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,060375					
Итого по расценке										336,00		2 900,60
ФОТ												2 538,01
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			62,36		2 791,81
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			33,25		1 488,54
Всего по позиции										186,41		7 180,95
123	123	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,59	1	-0,59	30,00	1,4375	-25,44	13,24	-336,83
Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов												
Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Всего по позиции										-25,44		-336,83
124	124	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	-0,59	1	-0,59	9,51		-19,93		-892,43
Приказ от 04.08.2020 № 421/нр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов												
Приказ от 07.07.2022 № 557/нр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					9,51	1,3225	-7,42	44,77	-332,19
			ФОТ							-7,42		-332,19
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-8,16		-365,41
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			-4,35		-194,83
Всего по позиции										-19,93		-892,43


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	125	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м ² / Технониколь №24	кг	106,925	1	106,925	10,33		1 104,54	8,16	9 013,05
			Всего по позиции							1 104,54		9 013,05
126	126	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0068	1	0,0068	11 885,47		80,82	8,16	659,49
			Всего по позиции							80,82		659,49
Прочие работы												
127	127	ФССЦлг-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	1 т груза	9,65	1	9,65	3,28		31,65	13,24	419,05
			Всего по позиции							31,65		419,05
128	128	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м ³	3,94	1	3,94	162,38		639,78	8,16	5 220,60
			Цена=1590/1,2/8,16									
			Всего по позиции							639,78		5 220,60
Итого по разделу 7 Восстановление колодцев действующих инженерных сетей										11 721,68		
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)										4 527 314,95		41 112 959,99
в том числе:												
Оплата труда рабочих										63 195,04		2 829 241,93
Эксплуатация машин										365 085,35		4 833 730,01
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										23 554,42		1 054 531,37
Материалы										4 099 034,56		33 449 988,05
в том числе:												
Материалы без учета дополнительной перевозки										4 098 667,23		33 445 124,60
Дополнительная перевозка										367,33		4 863,45
Строительные работы										4 713 555,76		49 450 959,76
Строительные работы										4 708 151,17		49 379 402,98
в том числе:												
оплата труда										63 195,04		2 829 241,93
эксплуатация машин и механизмов										360 048,09		4 767 036,68
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										23 554,42		1 054 531,37
материалы										4 098 667,23		33 445 124,60
накладные расходы										111 866,77		5 008 273,89
сметная прибыль										74 374,04		3 329 725,88
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										5 037,26		66 693,33
Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ										367,33		4 863,45
Итого ФОТ (справочно)										86 749,46		3 883 773,30
Итого накладные расходы (справочно)										111 866,77		5 008 273,89
Итого сметная прибыль (справочно)										74 374,04		3 329 725,88
Временные здания и сооружения 8,2%										386 511,57		4 054 978,70
Итого										5 100 067,33		53 505 938,46
Производство работ в зимнее время 2,4%										122 401,62		1 284 142,52
Итого										5 222 468,95		54 790 080,98
1,0514										268 434,90		2 816 210,16
Итого с учетом доп. работ и затрат										5 490 903,85		57 606 291,14
ВСЕГО по акту										5 490 903,85		57 606 291,14

Сдал: Генеральный директор ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

(Ю.Ф. Кеслер)

Принял: Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

(А.Б. Степнов)



НИКИШИН А.С.
12-ДЮВ-276
07.08.24