

Инвестор

Подрядчик

ООО «ШЕЛПРОК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

Субподрядчик

ООО "СТ И В 21"; 143080, Московская область, Г.О. ОДИНЦОВСКИЙ, ДП ЛЕСНОЙ ГОРОДОК, УЛ ШКОЛЬНАЯ, Д. 1, ПОМЕЩ. 906, ЭТАЖ 9

Стройка :

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4

Форма по ОКУД

Код
0322001

по ОКПО

58306175

по ОКПО

32091352

Вид деятельности
Договор подряда

по ОКДП

номер

МВМ/03-07-СП1

дата

28.07.2023

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.11.2023	28.07.2023	20.11.2023

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат,руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	х	28 620 833,33	28 620 833,33	28 620 833,33
1	СМР		28 620 833,33	28 620 833,33	28 620 833,33

Итого:

Налог на добавленную стоимость 20%:

Всего,с учетом налогов:

Зачет аванса

К оплате, с учетом авансового платежа

В т.ч. НДС 20%

28 620 833,33
5 724 166,67
34 345 000,00
17 000 000,00
17 345 000,00
2 890 833,33

Подрядчик



Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОК»

должность

М.П.

подпись

Е.А. Бусел

расшифровка подписи

Субподрядчик



Директор
ООО «СТ И В 21»

должность

М.П.

подпись

А.А.Степанов

расшифровка подписи

Инвестор	Форма по ОКУД		Код
Подрядчик:	по ОКПО		0322005
Субподрядчик	по ОКПО		58306175
Стройка	по ОКПО		32091352
Объект			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)			
номер			
дата			
Вид операции			
МВМ/03-07-СП1			
28.07.2023			

Номер документа	Дата составления	с	по	Отчетный период
1	20.11.2023	28.07.2023		20.11.2023

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За Ноябрь, 2023 г.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1.														
Валка деревьев														
1	4	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ) Цена=1590/1,2/8,16	м3	239,36	1	239,36	162,38		38 867,28	8,16	317 157,00		
Всего по позиции														
Демонтаж ограждений.														
2	9	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ) Цена=1590/1,2/8,16	м3	79,20	1	79,2	162,38		12 860,50	8,16	104 941,68		
Всего по позиции														
42 860,50														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Демонтаж навеса 12х8												
3	14	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ) Цена=1590/1,28,16	м3	67,20	1	67,2	162,38		10 911,94	8,16	89 041,43
Всего по позиции										10 911,94		89 041,43
Демонтаж навеса 24х4												
4	19	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ) Цена=1590/1,28,16	м3	41,28	1	41,28	162,38		6 703,05	8,16	54 696,89
Всего по позиции										6 703,05		54 696,89
Частичный демонтаж здания склада №75												
5	21	ФЕР46-06-009-01	Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)	100 м3 строительного объема, включая подвал	39,64223	1	39,64223					
Приказ от 04.08.2020 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. разборка отдельных конструктивных элементов здания п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. разборка отдельных конструктивных элементов здания п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом												
								280,13	1,15	12 770,72	44,77	571 745,13
								2 472,80	1,15	112 731,40	13,24	1 492 563,74
								417,51	1,15	19 033,68	44,77	852 137,85
								2 752,93		125 502,12		2 064 308,87
										31 804,40		1 423 882,98
							91			28 942,00		1 295 733,51
										16 538,29		740 419,15
Всего по позиции										170 982,41		4 100 461,53
6	22	ФЕР46-04-003-10	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300	м3	53,72	1	53,72					
Приказ от 04.08.2020 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 4 М												
								443,82	1,15	27 418,31	44,77	1 227 517,74
								1 200,08	1,15	74 138,54	13,24	981 594,27
								22,45		1 206,01	8,16	9 841,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т			3214.30934									
Итого по расценке												
ФОТ				1 666,35								
Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. разборка отдельных конструктивных элементов здания п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом												
				102 762,86								
				27 418,31								
				24 950,66								
Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. разборка отдельных конструктивных элементов здания п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом												
				14 257,52								
638 309,22												
Всего по позиции												
7	25	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ)	м3	1 876,05	1	1876,05	162,38		304 633,00	8,16	3 974 303,41
				Цена=1590/1,2/8,16								
Всего по позиции												
				304 633,00								
Снос здания механического обезвреживания осадков												
8	32	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ)	м3	990,69	1	990,69	162,38		160 868,24	8,16	1 312 684,84
				Цена=1590/1,2/8,16								
Всего по позиции												
				160 868,24								
Снос здания очистных сооружений 23х6												
9	33	ФЕР46-06-009-01	Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)	100 м3 строительн ого объема, включая подвал	7,48	1	7,48					
Приказ от 04.08.2020 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
				280,13								
				2 409,68								
				2472,80								
				417,51								
				282 48968								
				271,30708								
Итого по расценке												
				2 752,93								
ФОТ												
				6 001,10								
				5 461,00								
Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. разборка отдельных конструктивных элементов здания п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом												
				389 509,81								
				268 669,24								
				244 489,01								
Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. разборка отдельных конструктивных элементов здания п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом												
				3 120,57								
139 708,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
10	35	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0,069	1	0,069			32 262,28		773 706,82
Приказ от 04.08.2020 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 3Тм												
				чел.-ч	8,06	1,15	0,639561					
			Итого по расценке				479,33					503,52
			ФОТ							38,03		332,19
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1,1 механизированным способом	%	92					7,42		305,61
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1,1 механизированным способом	%	46					6,83		152,81
11	36	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"	Песок карьерный	м3	69	1	69	99,98	1,012	6 981,40	8,16	961,94
(Материалы для строительных работ) Цена=979/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расч.												
Всего по позиции												
12	37	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	413,26	1	413,26	3,28		1 355,49	13,24	56 968,22
Всего по позиции												
13	38	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	103,32	1	103,32	42,98	1,15	5 106,80	13,24	17 946,69
Приказ от 04.08.2020 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Всего по позиции												
14	39	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ) Цена=1590/1,2/8,16	м3	249,39	1	249,39	162,38		5 106,80	8,16	67 614,03
Всего по позиции												
Демонтаж ж/б резервуара												
15	40	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,067	1	0,067			40 495,95		330 446,95
Всего по позиции												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						101,40	1,15	7,81	44,77	349,65
		2 ЭМ						3 563,26	1,15	274,55	13,24	3 635,04
		3 в т.ч. ОТм						507,60	1,15	39,11	44,77	1 750,95
		4 М						4,34		0,29	8,16	2,37
		ЗТ		чел.-ч	13	1,15	1,00165					
		ЗТм		чел.-ч	37,6	1,15	2,89708					
		Итого по расценке						3 669,00		282,65		3 987,06
		ФОТ								46,92		2 100,60
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом		%	92		92			43,17		1 932,55
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом		%	46		46			21,58		966,28
16	41	ФЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков	шт	3	1	3			347,40		6 885,89
		Приказ от 04.08.2020 Производством работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ										
		ЗТ		чел.-ч	2,27	1,15	7,8315	17,86	1,15	61,62	44,77	2 758,73
		Итого по расценке						17,86		61,62		2 758,73
		ФОТ								61,62		2 758,73
		Приказ № 812/пр от НР Наружные инженерные сети: Демонтаж, разборка, 21.12.2020 Прил. очистка (ремонтно-строительные)		%	89		89			54,84		2 455,27
		п.100.1										
		Приказ № 774/пр от СП Наружные инженерные сети: Демонтаж, разборка, 11.12.2020 Прил. очистка (ремонтно-строительные)		%	44		44			27,11		1 213,84
17	42	ФЕР46-09-005-01	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара)	м3	76,8	1	76,8			143,57		6 427,84
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Приказ от 04.08.2020 Производством работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						7,76	0,92	548,29	44,77	24 546,94
		2 ЭМ						1 293,92	0,92	91 423,21	13,24	1 210 443,30
		3 в т.ч. ОТм						32,91	0,92	2 325,29	44,77	104 103,23
		4 М						21,02	0	0,00	8,16	
		ЗТ		чел.-ч	0,91	0,92	64,29696					
		ЗТм		чел.-ч	2,1	0,92	148,3776					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке ФОТ					1 322,70		91 971,50		1 234 990,24
			Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. разбора отдельных конструктивных элементов здания п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			2 873,58 2 614,96		128 650,17 117 071,65
			Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. разбора отдельных конструктивных элементов здания п.40.2 (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 494,26		66 898,09
18	43	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (п.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	1,08	1	1,08			96 080,72		1 418 959,98
			Приказ от 04.08.2020 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 3Тм			1,15	10,01052	479,33 93,50	1,15 1,15	595,33 116,13	13,24 44,77	7 882,17 5 199,14
			Итого по расценке ФОТ					479,33		595,33 116,13		7 882,17 5 199,14
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	92		92			106,84		4 783,21
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	46		46			53,42		2 391,60
19	44	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"		м3	1003	1	1003	99,98	1,012	101 483,30	8,16	15 056,98 828 103,73
			(Материалы для строительных работ) Цена=979/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
20	45	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	1,003	1	1,003			101 483,30		828 103,73
			Приказ от 04.08.2020 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М					101,40 3 563,26 507,60 4,34	1,15 1,15 1,15	116,96 4 110,04 585,49 4,35	44,77 13,24 44,77 8,16	5 236,30 54 416,93 26 212,39 35,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3Т									
			3Тм	чел.-ч	13	1,15	14,99485					
			Итого по расценке	чел.-ч	37,6	1,15	43,36972					
			ФОТ					3 669,00		4 231,35		59 688,73
			Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	92		92			702,45		31 448,69
			Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	46		46			646,25		28 932,79
										323,13		14 466,40
21	46	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	153,6	1	153,6	3,28		503,81	13,24	6 670,44
			Всего по позиции							5 200,73		103 087,92
22	47	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	38,4	1	38,4	42,98	1,15	1 898,00	13,24	25 129,52
			Приказ от 04.08.2020 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 421/лр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							1 898,00		25 129,52
23	48	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4.5 класса опасности (Материалы для строительных работ) Цена=1590/1,2/8,16	м3	76,80	1	76,8	162,38		12 470,78	8,16	101 761,56
			Всего по позиции							12 470,78		101 761,56
Итого по разделу 1 :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 1							1 152 931,55		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							1 054 265,71		11 781 550,44
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							43 333,39		1 940 035,86
			Эксплуатация машин							313 446,23		4 150 028,09
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							25 698,54		1 150 523,62
			Материалы							697 486,09		5 691 486,49
			Строительные работы							1 152 931,55		16 198 820,57
			Строительные работы							1 144 067,45		16 081 459,89
			в том числе:									
			оплата труда							43 333,39		1 940 035,86
			эксплуатация машин и механизмов							304 582,13		4 032 667,41
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							25 698,54		1 150 523,62
			материалы							697 486,09		5 691 486,49
			накладные расходы							62 826,55		2 812 744,74
			сметная прибыль							35 839,29		1 604 525,39
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							8 864,10		117 360,68
			Итого ФОТ (справочно)							69 031,93		3 090 559,48
			Итого накладные расходы (справочно)							62 826,55		2 812 744,74
			Итого сметная прибыль (справочно)							35 839,29		1 604 525,39
			Временные здания и сооружения 8,2%							94 540,39		1 328 303,29
			Итого							1 247 471,94		17 527 123,86
			Производство работ в зимнее время 2,4%							29 939,33		420 650,97
			Итого							1 277 411,27		17 947 774,83
			ВСЕГО по акту							65 658,94		922 516,37
			Понижающий договорной коэффициент-0,87*0,95							1 343 070,21		18 870 291,20
			ВСЕГО по акту							1 110 047,53		15 596 295,68
			ВСЕГО по акту							1 110 047,53		15 596 295,68

Сдал: Директор ООО "СТ И В 21" _____ (А.А. Степанов)

Принял: Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОКК» _____ (Е.А. Бусел)



Инвестор	Форма по ОКПД		Код
Подрядчик	по ОКПО		0322005
Субподрядчик	по ОКПО		58306175
Стройка	по ОКПО		32091352
Объект			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	МВМ/03.07-СП1
		дата	28.07.2023
		Вид операции	

(организация, адрес, телефон, факс)	
ООО «ШЕЛПРОК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54	
(организация, адрес, телефон, факс)	
ООО "СТ И В 21", 143080, Московская область, Г.О. ОДИНЦОВСКИЙ, ДП ЛЕСНОЙ ГОРОДОК, УЛ ШКОЛЬНАЯ, Д. 1, ПОМЕЩ. 906, ЭТАЖ 9	
(организация, адрес, телефон, факс)	
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4	
(наименование, адрес)	
Смета № 01-01-02. Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства	
(наименование)	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	20.11.2023	с 28.07.2023 по 20.11.2023

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За Ноябрь, 2023 г.

Номер по порядку	Позиция по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы		Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Корпус 121. Демонтажные работы.													
Демонтаж кровли													
1	1	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов / 8 слоев	100 м2	15,4872	1	15,4872						
		1 ОТ						112,16		1 737,04	44,77		77 767,28
		2 ЭМ						41,43		641,63	13,24		8 495,18
		3Т		чел.-ч	14,38		222,705936						
		Итого по расценке						153,59		2 378,67			86 262,46
		ФОТ								1 737,04			77 767,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных п.40.2 конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91			1 580,71		70 768,22
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных п.40.2 конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			903,26		40 438,99
2	2	ФССЦлп-01-01-01-018	Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг	1 т груза	16,85	1	16,85	21,74		4 862,84		197 469,67
		(Погрузо-разгрузочные работы)								366,32	13,24	4 850,08
3	3	ФССЦлп-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,21	1	4,21	42,98		180,95	13,24	2 395,78
4	4	ФЕР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	15,4872	1	15,4872			180,95		2 395,78
		Приказ от 04.09.2019 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
		№ 519/пр табл.2 п.1	1 ОТ					209,95	0,8	2 601,23	44,77	116 457,07
			2 ЭМ					189,93	0,8	2 353,19	13,24	31 156,24
			3 в т.ч. ОТм					21,86	0,8	270,84	44,77	12 125,51
			4 М					36,67	0	0,00	8,16	
			ЗТ	чел.-ч	24,3	0,8	301,071168					
			ЗТм	чел.-ч	1,94	0,8	24,0361344					
		Итого по расценке					436,55			4 954,42		147 613,31
		ФОТ								2 872,07		128 582,58
		Приказ № 812/пр от НР Кровли		%	109		109			3 130,56		140 155,01
		21.12.2020 Прил. п.12										
		Приказ № 774/пр от СП Кровли		%	57		57			1 637,08		73 292,07
		11.12.2020 Прил. п.12										
5	5	ФЕР12-01-017-02	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2	15,4872	1	15,4872			9 722,06		361 060,39
		Приказ от 04.09.2019 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
		№ 519/пр табл.2 п.1	до 50мм ПЗ=35; ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)									
			1 ОТ					8,64	28	3 746,66	44,77	167 737,97
			2 ЭМ					2,66	28	1 153,49	13,24	15 272,21
			3 в т.ч. ОТм					0,34	28	147,44	44,77	6 600,89
			ЗТ	чел.-ч	1	28	433,6416					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12									
			Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12									
6	6	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	111,5	1	111,5	3,28		365,72	13,24	4 842,13
7	7	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	27,88	1	27,88	42,98		1 198,28	13,24	15 865,23
8	8	ФЕР12-01-014-02	Демонтаж утепления покрытий: керамзитом	м3	154,87	1	154,87			1 198,28		15 865,23
			Приказ от 04.09.2019 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 № 519/пр табл.2 п.1									
			1 ОТ									
			2 ЭМ									
			3 в т.ч. ОТм									
			ЗТ									
			ЗТм									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12									
			Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12									
9	9	ФССЦпр-01-01-01-038	Погрузка при автомобильных перевозках заполнителей искусственных легких (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.)	1 т груза	61,95	1	61,95	6,43		398,34	13,24	5 274,02
			(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))									
10	10	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ) Цена=1590/1,2/8,16	м3	294,26	1	294,26	162,38		47 781,94	8,16	389 900,63
			Всего по позиции							47 781,94		389 900,63
11	11	ФЕР07-05-011-08	Установка панелей ребристых площадью: свыше 5 до 10 м2.Демонтаж.	100 шт	1,68	1	1,68					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.1 п.2									
			Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 124,68	0,92	1 738,31	44,77	77 824,14
			2 ЭМ					2 095,80	0,92	3 239,27	13,24	42 887,93
			3 в т.ч. ОТм					321,13	0,92	496,34	44,77	22 221,14
			4 М					446,59	0	0,00	8,16	
			ЗТ	чел.-ч	124	0,92	191,6544					
			ЗТм	чел.-ч	23,9	0,92	36,93984					
			Итого по расценке				3 667,07					
			ФОТ							4 977,58		120 712,07
			Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные							2 234,65		100 045,28
			21.12.2020 Прил. п.7.1 конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	116		116			2 592,19		116 052,52
			Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные									
			11.12.2020 Прил. п.7.1 конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	80		80			1 787,72		80 036,22
			промышленных предприятий									
			Всего по позиции							9 357,49		316 800,81
12	12	ФССЦпр-01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза	252	1	252	10,71		2 698,92	13,24	35 733,70
			Всего по позиции									
13	13	ФССЦпр-03-02-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км (Перевозка грузов автотранспортом)	1 т груза	252	1	252	8,79		2 215,08	13,62	30 169,39
			Всего по позиции									
14	14	ФССЦпр-01-01-02-003	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза	252	1	252	10,71		2 215,08	13,24	30 169,39
			Всего по позиции									
15	15	ФЕР07-05-011-05	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2	100 шт	0,16	1	0,16			2 698,92		35 733,70
			Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.1 п.2									
			Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 616,46	0,92	237,94	44,77	10 652,57
			2 ЭМ					1 481,81	0,92	218,12	13,24	2 887,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
3Т												
3Тм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные												
21.12.2020 Прил. п.7.1 конструкции жилых, общественных и												
административно-бытовых зданий												
промышленных предприятий												
Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные												
11.12.2020 Прил. п.7.1 конструкции жилых, общественных и												
административно-бытовых зданий												
промышленных предприятий												
Всего по позиции												
16	16	ФССЦпр-01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках	1 т груза	20,6	1	20,6	10,71	0,92	31,85	44,77	13
изделий из сборного железобетона, бетона,												
керамзитобетона массой до 3 т												
(Погрузо-разгрузочные работы)												
Всего по позиции												
17	17	ФССЦпр-03-02-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями	1 т груза	20,6	1	20,6	8,79	0	0,00	8,16	13
бортовыми грузоподъемностью до 5 т на												
расстояние до 1 км												
(Перевозка грузов автотранспортом)												
Всего по позиции												
18	18	ФССЦпр-01-01-02-003	Разгрузка при автомобильных перевозках	1 т груза	20,6	1	20,6	10,71	0,92	31,85	44,77	13
изделий из сборного железобетона, бетона,												
керамзитобетона массой до 3 т												
(Погрузо-разгрузочные работы)												
Всего по позиции												
19	19	ФССЦпр-01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках	1 т груза	272,6	1	272,6	10,71	0,92	31,85	44,77	13
изделий из сборного железобетона, бетона,												
керамзитобетона массой до 3 т												
(Погрузо-разгрузочные работы)												
Всего по позиции												
20	20	Цена поставщика	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса	м3	112,49	1	112,49	162,38	0,92	31,85	44,77	13
ООО "Террус"												
(Материалы для строительных работ)												
Цена=1590/1,2/8,16												
Всего по позиции												
Демонтаж ферм и подкрановых балок												
21	21	ФЕР07-01-022-16	Установка в одноэтажных зданиях	100 шт	0,13	1	0,13					
стропильных ферм при длине плит												
покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой												
до 10 т и высоте зданий до 25 м / Демонтаж												
Всего по позиции												
Приказ от 04.09.2019 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8												
№ 519/пр табл.2 п.1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						14 294,00	0,92	1 709,56	44,77	76 537,00
		2 ЭМ						34 575,98	0,92	4 135,29	13,24	54 751,24
		3 в т.ч. ОТМ						3 810,97	0,92	455,79	44,77	20 405,72
		4 М						36 937,43	0	0,00	8,16	
		ЗТ		чел.-ч	1400	0,92	167,44					
		ЗТМ		чел.-ч	282,72	0,92	33,813312					
		Итого по расценке						85 807,41		5 844,85		131 288,24
		ФОТ								2 165,35		96 942,72
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные		%	110		110			2 381,89		106 636,99
		21.12.2020 Прил. п.7 конструкции и работы в строительстве		%	73		73			1 580,71		70 768,19
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные										
		11.12.2020 Прил. п.7 конструкции и работы в строительстве										
22	22	ФЕР07-01-019-10	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м / демонтаж	100 шт	0,22	1	0,22			9 807,45		308 693,42
		Приказ от 04.09.2019	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		№ 519/пр табл.2 п.1										
		Приказ от 04.08.2020	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		№ 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						9 067,04	0,92	1 835,17	44,77	82 160,56
		2 ЭМ						19 148,19	0,92	3 875,59	13,24	51 312,81
		3 в т.ч. ОТМ						2 016,24	0,92	408,09	44,77	18 270,19
		4 М						21 380,35	0	0,00	8,16	
		ЗТ		чел.-ч	929	0,92	188,0296					
		ЗТМ		чел.-ч	149,6	0,92	30,27904					
		Итого по расценке						49 595,58		5 710,76		133 473,37
		ФОТ								2 243,26		100 430,75
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные		%	110		110			2 467,59		110 473,83
		21.12.2020 Прил. п.7 конструкции и работы в строительстве		%	73		73			1 637,58		73 314,45
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные										
		11.12.2020 Прил. п.7 конструкции и работы в строительстве										
23	23	ФССЦпг-01-01-005	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т (Погрузочно-разгрузочные работы)	1 т груза	204,36	1	204,36	10,15		2 074,25	13,24	27 463,07
		Итого по позиции								317 261,65		
24	24	ФССЦпг-03-02-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км	1 т груза	204,36	1	204,36	8,79		1 796,32	13,62	24 465,88
		Итого по позиции								2 074,25		27 463,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Перевозка грузов автотранспортом)												
Всего по позиции												
25	25	ФССЦлп-01-01-02-005	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т (Погрузочно-разгрузочные работы)	1 т груза	204,36	1	204,36	10,15		1 796,32		24 465,86
Всего по позиции												
26	26	ФССЦлп-01-01-01-005	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т (Погрузочно-разгрузочные работы)	1 т груза	204,36	1	204,36	10,15		2 074,25		27 463,07
Всего по позиции												
27	27	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) Цена=1590/1,2/8,16	м3	44,72	1	44,72	162,38		2 074,25	8,16	27 463,07
Всего по позиции												
Демонтаж м/к												
28	28	ФЕР09-01-001-02	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т / Демонтаж Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	т	11,999	1	11,999					
Приказ от 04.09.2019 № 519/лр табл.2 п.4												
Приказ от 04.08.2020 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
№ 421/лр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов;												
- действующего технологического оборудования;												
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
3Т												
3Тм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические конструкции												
21.12.2020 Прил. п.9												
Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические конструкции												
11.12.2020 Прил. п.9												
Всего по позиции												
29	29	ФЕР09-03-029-01	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,9	1	1,9			9 707,90		290 860,73
Приказ от 04.09.2019 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7												
№ 519/лр табл.2 п.4												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						271,66	0,805	415,50	44,77	18 601,94
		2 ЭМ						671,33	0,805	1 026,80	13,24	13 594,83
		3 в т.ч. ОТм						78,48	0,805	120,04	44,77	5 374,19
		4 М						88,49	0	0,00	8,16	
		3Т		чел.-ч	28,9	0,805	44,20255					
		3Тм		чел.-ч	5,83	0,805	8,916985					
		Итого по расценке					1 031,48					32 196,77
		ФОТ								1 442,30		23 976,13
		Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции		%	93					535,54		22 297,80
		21.12.2020 Прил. п.9		%	62					498,05		14 865,20
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции		%	62					332,03		
		11.12.2020 Прил. п.9										
30	30	ФССЦпр-01-01-01-015	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза	10,913	1	10,913	22,33		243,69	13,24	69 359,77
		Всего по позиции										3 226,46
31	31	ФССЦпр-01-01-01-016	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т (Погрузочно-разгрузочные работы)	1 т груза	2,767	1	2,767	10,45		28,92	13,24	382,90
		Всего по позиции										
32	32	ФССЦпр-03-03-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км (Перевозка грузов автотранспортом)	1 т груза	13,899	1	13,899	8,79		122,17	13,62	382,90
		Всего по позиции										1 663,96
33	33	ФССЦпр-01-01-02-015	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т (Погрузочно-разгрузочные работы)	1 т груза	10,913	1	10,913	22,33		243,69	13,24	3 226,46
		Всего по позиции										
34	34	ФССЦпр-01-01-02-016	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т (Погрузочно-разгрузочные работы)	1 т груза	2,767	1	2,767	10,45		28,92	13,24	382,90
		Всего по позиции										
Демонтаж монолитных участков												
35	35	ФЕР46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	м3	21,06	1	21,06					
		Приказ от 04.08.2020 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					89,39	1,15	2 164,94	44,77	96 924,36
			2 ЭМ					160,52	1,15	3 887,63	13,24	51 472,22
			4 М					22,45		472,80	8,16	3 858,05
			3Т	чел.-ч	10,48	1,15	253,81512					
			Итого по расценке					272,36		6 525,37		152 254,63
			ФОТ							2 164,94		96 924,36
			Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и 21.12.2020 Прил. п.7 сооружений: разборка отдельных п.40.2 конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 970,10		88 201,17
			Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и 11.12.2020 Прил. сооружений: разборка отдельных п.40.2 конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 125,77		50 400,67
			Всего по позиции							9 621,24		290 856,47
36	36	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	52,65	1	52,65	42,98		2 262,90	13,24	29 960,80
			Всего по позиции							2 262,90		29 960,80
37	37	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) Цена=1590/1,2/8,16	м3	21,06	1	21,06	162,38		3 419,72	8,16	27 904,92
			Всего по позиции							3 419,72		27 904,92
Демонтаж ж/б колонн												
38	38	ФЕР07-01-011-06	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 8 т / Демонтаж	100 шт	0,26	1	0,26					
		Приказ от 04.09.2019 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
		№ 519/пр табл.2 п.1										
		Приказ от 04.08.2020 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		№ 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
		табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов;										
		- действующего технологического оборудования;										
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						9 215,68	0,92	2 204,39	44,77	98 690,54
		2 ЭМ						21 178,85	0,92	5 065,98	13,24	67 073,58
		3 в т.ч. ОТм						2 372,02	0,92	567,39	44,77	25 402,05
		4 М						399,04	0	0,00	8,16	
		3Т	чел.-ч	992	237,2864	0,92						
		3Тм	чел.-ч	175,73	42,034616	0,92						
		Итого по расценке						30 793,57		7 270,37		165 764,12
		ФОТ								2 771,78		124 092,59
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные 21.12.2020 Прил. п.7 конструкции и работы в строительстве	%	110			110			3 048,96		136 501,85
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные 11.12.2020 Прил. п.7 конструкции и работы в строительстве	%	73			73			2 023,40		90 587,59
		Всего по позиции								12 342,73		392 853,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	ФЕР07-01-011-05	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 6 т / Демонтаж	100 шт	0,02	1	0,02					
Приказ от 04.09.2019 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 № 519/пр табл.2 п.1 Приказ от 04.08.2020 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					8 295,97	0,92	152,65	44,77	6 834,14
			2 ЭМ					15 566,20	0,92	286,42	13,24	3 792,20
			3 в т.ч. ОТм					2 094,61	0,92	38,54	44,77	1 725,44
			4 М					374,10	0	0,00	8,16	
			ЗТ	чел.-ч	893	0,92	16,4312					
			ЗТм	чел.-ч	155,18	0,92	2,855312					
			Итого по расценке					24 236,27		439,07		10 626,34
			ФОТ							191,19		8 559,58
			Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные 21.12.2020 Прил. п.7 конструкции и работы в строительстве	%	110		110			210,31		9 415,54
			Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные 11.12.2020 Прил. п.7 конструкции и работы в строительстве	%	73		73			139,57		6 248,49
40	40	ФЕР06-03-008-01	Всего по позиции							788,95		26 290,37
Канатная алмазная резка монолитных железобетонных конструкций Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					62,24	1,15	629,87		629,87
			2 ЭМ					588,09	1,15	5 951,47	13,24	78 797,46
			3 в т.ч. ОТм					0,01	1,15	0,10		0,10
			4 М					2,41		21,21	13,24	280,82
			ЗТ	чел.-ч	6,47	1,15	65,4764					
			Итого по расценке					652,74		6 602,55		79 708,15
			ФОТ							629,97		629,97
			Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	102		102			642,57		642,57
			Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	58		58			365,38		365,38
			Всего по позиции							7 610,50		80 716,10
41	41	ФССЦ-01.7.17.04-0002	Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м	8,8	1	8,8	1 094,48		9 631,42	8,16	78 592,39
42	42	ФССЦпр-01-01-005	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т	1 т груза	204	1	204	10,15		2 070,60	13,24	27 414,74
			Всего по позиции							9 631,42		78 592,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(Погрузочно-разгрузочные работы)												
Всего по позиции												
43	43	ФССЦлпг-03-02-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км (Перевозка грузов автотранспортом)	1 т груза	204	1	204	8,79		2 070,60		27 414,74
										1 793,16	13,62	24 422,84
Всего по позиции												
44	44	ФССЦлпг-01-01-02-005	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т (Погрузочно-разгрузочные работы)	1 т груза	204	1	204	10,15		1 793,16		24 422,84
										2 070,60	13,24	27 414,74
Всего по позиции												
45	45	ФССЦлпг-01-01-01-005	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т (Погрузочно-разгрузочные работы)	1 т груза	204	1	204	10,15		2 070,60		27 414,74
										2 070,60	13,24	27 414,74
Всего по позиции												
46	46	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4.5 класса опасности (Материалы для строительных работ) Цена=1590/1,2/8,16	м3	82,64	1	82,64	162,38		13 419,08	8,16	109 499,69
Всего по позиции												
										13 419,08		109 499,69
Демонтаж оконных проемов, ворот.												
47	47	ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	1,12	1	1,12					
		Приказ от 04.08.2020 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 421/лр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						1 225,96	1,15	1 579,04	44,77	70 693,62
		2 ЗМ						241,95	1,15	311,63	13,24	4 125,98
		3 в т.ч. ОТМ						104,49	1,15	134,58	44,77	6 025,15
		3Т		чел.-ч	151,54	1,15	195,18352					
		3Тм		чел.-ч	7,74	1,15	9,96912					
		Итого по расценке						1 467,91				
		ФОТ								1 890,67		74 819,60
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 713,62		76 718,77
										1 559,39		69 814,08
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			891,08		39 893,76
Всего по позиции												
										4 341,14		184 527,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	ФССЦпг-01-01-01-045	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза	2,67	1	2,67	17,95		47,93	13,24	634,59
49	49	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ) Цена=1590/1,2/8,16	м3	4,45	1	4,45	162,38		47,93		634,59
50	50	ФЕР09-04-011-01	Демонтаж каркасов ворот быстропролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ	т	1,76	1	1,76			722,59		5 896,33
								416,48	0,805	590,07	44,77	26 417,43
								2 416,02	0,805	3 423,02	13,24	45 320,78
								123,85	0,805	175,47	44,77	7 855,79
								490,24	0	0,00	8,16	
				чел.-ч	41,4	0,805	58,65552					
				чел.-ч	8,87	0,805	12,567016					
								3 322,74		4 013,09		71 738,21
			Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9	%	93		93			765,54		34 273,22
			Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9	%	62		62			711,95		31 874,09
51	51	ФССЦпг-01-01-01-015	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза	1,76	1	1,76	22,33		39,30	13,24	124 861,70
52	52	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км	1 т груза	1,76	1	1,76	2,91		5,12	13,62	520,33
53	53	ФССЦпг-01-01-02-015	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза	1,76	1	1,76	22,33		39,30	13,24	69,73
54	54	ФЕР07-04-005-01	Демонтаж сборных ж/б панелей	100 м2	8,6814	1	8,6814			39,30		520,33
			Демонтаж стеновых панелей: наружных									
			Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;	табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов;									
			- действующего технологического оборудования;									
			- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						541,97	0,92	4 328,65	44,77	193 793,66
		2 ЭМ						7 592,11	0,92	60 637,33	13,24	802 838,25
		3 в т.ч. ОТм						209,87	0,92	1 676,21	44,77	75 043,92
		4 М						378,31	0	0,00	8,16	
		ЗТ		чел.-ч	62,01	0,92	495,2669249					
		ЗТм		чел.-ч	12,18	0,92	97,2802958					
		Итого по расценке						8 512,39		64 965,98		996 631,91
		ФОТ								6 004,86		268 837,58
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные 21.12.2020 Прил. п.7 конструкции и работы в строительстве		%	110		110			6 605,35		295 721,34
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные 11.12.2020 Прил. п.7 конструкции и работы в строительстве		%	73		73			4 383,55		196 251,43
		Всего по позиции								75 954,88		1 488 604,68
55	55	ФССЦпг-01-01-004	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т	1 т груза	437,5	1	437,5	10,40		4 550,00	13,24	60 242,00
		Всего по позиции	(Погрузочно-разгрузочные работы)							4 550,00		60 242,00
56	56	ФССЦпг-03-02-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км (Перевозка грузов автотранспортом)	1 т груза	437,5	1	437,5	8,79		3 845,63	13,62	52 377,48
		Всего по позиции								3 845,63		52 377,48
57	57	ФССЦпг-01-01-02-004	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т	1 т груза	437,5	1	437,5	10,40		4 550,00	13,24	60 242,00
		Всего по позиции	(Погрузочно-разгрузочные работы)							4 550,00		60 242,00
58	58	ФССЦпг-01-01-01-004	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т	1 т груза	437,5	1	437,5	10,40		4 550,00	13,24	60 242,00
		Всего по позиции	(Погрузочно-разгрузочные работы)							4 550,00		60 242,00
59	59	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) Цена=1590/1,2/8,16	м3	208,35	1	208,35	162,38		33 831,87	8,16	276 068,06
		Всего по позиции								33 831,87		276 068,06
		Демонтаж кирпичных стен										
60	60	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	179,99	1	179,99					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 Т										
		Итого по расценке		чел.-ч	7,1	1,15	1469,61835					
		ФОТ						122,56		25 368,51		746 451,70
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных п.40.2 конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91			13 021,65	44,77	582 979,27
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных п.40.2 конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			11 849,70	13,24	530 511,14
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных п.40.2 конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			6 771,26		303 149,22
		Всего по позиции								43 989,47		1 580 112,06
61	61	ФССЦпр-01-01-01-043 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	265,46	1		265,46	3,28		870,71	13,24	11 528,20
		Всего по позиции								870,71		11 528,20
62	62	ФССЦпр-01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	66,36	1		66,36	42,98		2 852,15	13,24	37 762,47
		Всего по позиции								2 852,15		37 762,47
63	63	Цена поставщика ООО "Террус"	м3	179,99	1		179,99	162,38		29 226,78	8,16	238 490,52
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом) Цена=1590/1,2/8,16										
		Всего по позиции								29 226,78		238 490,52
Демонтаж оконных и дверных блоков												
64	64	ФЕР09-04-009-01	Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м / демонтаж	т	0,25	1	0,25					
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М										
		Итого по расценке		чел.-ч	92,35	0,805	18,5854375	942,89	0,805	189,76	44,77	8 495,56
		ФОТ		чел.-ч	5,97	0,805	1,2014625	1 036,99	0,805	208,69	13,24	2 763,06
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных п.40.2 конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом						85,27	0,805	17,16	44,77	768,25
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; разборка отдельных п.40.2 конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом						1 080,74	0	0,00	8,16	
		Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					3 060,62				
			ФОТ							398,45		11 258,62
		Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции		%	93		93			206,92		9 263,81
		21.12.2020 Прил. п.9								192,44		8 615,34
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции		%	62		62			128,29		5 743,56
		11.12.2020 Прил. п.9										
			Всего по позиции							719,18		25 617,52
65	65	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	26	1	26					
		Приказ от 04.09.2019	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		№ 519/пр табл.2 п.4										
		Приказ от 04.08.2020	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		№ 421/пр прил. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
		табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов;										
		- действующего технологического оборудования;										
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						23,81	0,805	498,34	44,77	22 310,68
		2 ЭМ						14,41	0,805	301,60	13,24	3 993,18
		3 в т.ч. ОТм						1,97	0,805	41,23	44,77	1 845,87
		4 М						25,72	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,805		50,232					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,805		3,5581					
		Итого по расценке						63,94		799,94		26 303,86
		ФОТ								539,57		24 156,55
		Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции		%	93		93			501,80		22 465,59
		21.12.2020 Прил. п.9										
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции		%	62		62			334,53		14 977,06
		11.12.2020 Прил. п.9										
			Всего по позиции							1 636,27		63 746,51
66	66	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытый кровель: из листового стали	100 м2	1,9	1	1,9					
		Приказ от 04.08.2020	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		№ 421/пр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
		табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов;										
		- действующего технологического оборудования;										
		- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						66,92	1,15	146,22	44,77	6 546,27
		2 ЭМ						12,52	1,15	27,36	13,24	362,25
		ЗТ	чел.-ч	8,58	1,15		18,7473					
		Итого по расценке						79,44		173,58		6 908,52
		ФОТ								146,22		6 546,27
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и		%	91		91			133,06		5 957,11
		21.12.2020 Прил. сооружений: разборка отдельных										
		п.40.2 конструктивных элементов здания (сооружения),										
		а также зданий (сооружений) в целом										
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и		%	52		52			76,03		3 404,06
		11.12.2020 Прил. сооружений: разборка отдельных										
		п.40.2 конструктивных элементов здания (сооружения),										
		а также зданий (сооружений) в целом										
			Всего по позиции							382,67		16 269,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	67	ФССЦпг-01-01-01-015	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (Погрузо-разгрузочные работы)	1 т груза	4,1	1	4,1	22,33		91,55	13,24	1 212,12
Всего по позиции												
68	68	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км	1 т груза	4,1	1	4,1	2,91		11,93	13,62	162,49
Всего по позиции												
Подтвердить проектом, порописать в проекте марку бетона (150,200,250...)												
69	69	ФЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	3,54	1	3,54					162,49
Приказ от 04.08.2020 Производств работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 421/пр прил. 10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					92,08	1,15	374,86	44,77	16 782,48
			2 ЭМ					287,60	1,15	1 170,82	13,24	15 501,66
			3 в т.ч. ОТм					37,57	1,15	152,95	44,77	6 847,57
			ЗТ	чел.-ч	11,7	1,15	47,6307					
			ЗТм	чел.-ч	2,96	1,15	12,05016					
Итого по расценке												
			ФОТ					379,68		1 545,68		32 284,14
			Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			527,81		23 630,05
			21.12.2020 Прип. п.102							538,37		24 102,65
			Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			285,02		12 760,23
			11.12.2020 Прип. п.102									
Всего по позиции												
70	71	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	708	1	708	3,28		2 322,24	13,24	69 147,02
Всего по позиции												
71	72	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	177	1	177	42,98		7 607,46	13,24	30 746,46
Всего по позиции												
72	73	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ)	м3	354	1	354	162,38		57 482,52	8,16	100 722,77
Цена=1590/1,2/8,16												
Всего по позиции												
Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под колонны и стены здания												
73	74	ФЕР46-09-005-01	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора	м3	150,676	1	150,676			57 482,52		469 057,36


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 421/лр прил.10 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл.1 п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и 21.12.2020 Прил. сооружений: разборка отдельных п.40.2 конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и 11.12.2020 Прил. сооружений: разборка отдельных п.40.2 конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом												
74	75	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Всего по позиции	1 т груза	303,425	1	303,425	3,28		995,23	13,24	3 505 714,25
75	76	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Всего по позиции	1 т груза	75,342	1	75,342	42,98		3 238,20	13,24	42 873,77
76	77	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ) Цена=1590/1,2/8,16 Всего по позиции	м3	150,676	1	150,676	162,38		24 466,77	8,16	199 648,84
Итого по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы.:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
705 814,32												
45 640,42												
364 677,64												
11 312,83												
295 496,26												
796 885,78												
730 063,33												
45 640,42												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			эксплуатация машин и механизмов							342 766,75		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							11 312,83		
			материалы							250 584,70		
			накладные расходы							56 981,72		
			сметная прибыль							34 089,74		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							66 822,45		
			в том числе:									
			эксплуатация машин и механизмов							21 910,89		
			материалы							44 911,56		
			Итого ФОТ (справочно)							56 953,25		
			Итого накладные расходы (справочно)							56 981,72		
			Итого сметная прибыль (справочно)							34 089,74		
			Итого по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы.							796 885,78		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							705 814,32		9 494 559,07
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							45 640,42		2 015 752,19
			Эксплуатация машин							364 677,64		4 828 338,46
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							11 312,83		506 471,02
			Материалы							295 496,26		2 650 468,42
			Строительные работы							796 885,78		13 527 709,46
			в том числе:							730 063,33		12 869 100,88
			оплата труда							45 640,42		2 015 752,19
			эксплуатация машин и механизмов							342 766,75		4 538 231,78
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							11 312,83		506 471,02
			материалы							250 584,70		2 281 966,52
			накладные расходы							56 981,72		2 522 945,51
			сметная прибыль							34 089,74		1 510 204,88
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							66 822,45		658 608,58
			в том числе:									
			эксплуатация машин и механизмов							21 910,89		290 106,68
			материалы							44 911,56		368 501,90
			Итого ФОТ (справочно)							56 953,25		2 522 223,21
			Итого накладные расходы (справочно)							56 981,72		2 522 945,51
			Итого сметная прибыль (справочно)							34 089,74		1 510 204,88
			Временные здания и сооружения 8,2%							65 344,63		1 109 272,18
			Итого							862 230,41		14 636 981,64
			Производство работ в зимнее время 2,4%							20 693,53		351 287,56
			Итого							882 923,94		14 988 269,20
			1,0514							45 382,29		770 397,05
			ВСЕГО по акту							928 306,23		15 758 666,25
			Понижающий договорной коэффициент-0,87*0,95							767 245,10		13 024 537,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО по акту										767 245,10		13 024 537,65

Сдал: Директор ООО "СТИВ 21"


(А.А.Степанов)



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОК»

(Е.А. Бусел)



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

