

Форма по ОКУД по ОКПО	Код	0322001
	по ОКПО	58306175
по ОКПО	по ОКПО	03064503
по ОКПО	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	МВМ/03-07-СП2
	дата	31.07.2023
Вид операции		

Инвестор:

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик:

ООО "ШЕЛПРОКК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел. 8 800-101-24-13

(организация, адрес, телефон, факс)

Субподрядчик:

ООО "ТЕХРЕСУРС" 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д. 4, строение 99, оф. 35

(организация, адрес, телефон, факс)

Объект

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4

(наименование, адрес)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.11.2023	01.11.2023	20.11.2023

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:		3 333 333,11	3 333 333,11	3 333 333,11
1	СМР		3 333 333,11	3 333 333,11	3 333 333,11
	Итого				3 333 333,11
	НДС-20%				666 666,62
	Всего с НДС				3 999 999,73
	Зачет аванса				3 999 999,73
	Итого к оплате				0,00



Подрядчик

М.П.

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

(должность)

(подпись)

Бусел Е.А.
(расшифровка подписи)



Субподрядчик

М.П.

Генеральный директор
ООО «ТЕХРЕСУРС»

(должность)

(подпись)

Аверкин А.В.
(расшифровка подписи)

Инвестор		Форма по ОККУД	Код	0322005
Подрядчик:	ООО «ШЕЛПРОКС»; 117535, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54	по ОКПО		
Субподрядчик	ООО «ТЕХРЕСУРС» 801900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, д.4, строение 99, оф.35	по ОКПО	58308175	
Стройка	ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлиненным транспортным ц. 417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колосова 4	по ОКПО	03064503	
Объект	Смета № 02-01-01 Верхнее строение пути	Вид деятельности по ОКДП	номер	МВМ/03-07-СП2
		Договор подряда (контракт)	дата	31.07.2023
		Вид операции		
		Номер документа	Дата составления	Отчетный период
		1	20.11.2023	01.11.2023
				20.11.2023

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За Ноябрь, 2023 г.

Номер	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Сооружение земляного полотна											
1	1	ФЕР01-01-013-13	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов 1	1000 м³	4,37	1	4,37				
Прил.1.12 Разработка грунта экскаваторами в котлованах при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2 п.3.37 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - развешивание сети транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15											
		1 ОТ					82,68	1,587	573,40	44,77	25 671,12
		2 ЭМ					2 918,84	1,725	22 002,95	13,24	291 319,06
		3 в т.ч. ОТм					415,80	1,725	3 134,40	44,77	140 327,09
		4 М					3,25		14,20	8,18	115,67
		ЗТ	чел.-ч	10,8	1,587	73,513014					
		ЗТм	чел.-ч	30,8	1,725	232,1781					
		Итого по расценке					3 004,77		22 590,55		317 106,05
		ФОТ							3 707,80		165 968,21
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые	%	92		92			3 411,18		152 718,35
		812/пр от механизированным способом									
		21.12.2020									
		Прил. п.1.1									
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые	%	46	0,85	39,1			1 449,75		64 905,50
		774/пр от механизированным способом									
		11.12.2020									
		Прил. п.1.1									
		Приказ № 774/пр от									
		11.12.2020 п.16									
Всего по позиции										27 451,48	534 728,70
2	2	ФЕР01-02-067-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м³	2,27	1	2,27				
Прил.1.12 Разработка вручную, закладка дна и стенок с вывальной грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; Т3=1,2 п.3.187 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - развешивание сети транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15											
		1 ОТ					920,40	1,587	3 315,73	44,77	148 445,23
		ЗТ	чел.-ч	118	1,587	425,09382					
		Итого по расценке					920,40		3 315,73		148 445,23
		ФОТ							3 315,73		148 445,23
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	89		89			2 951,00		132 116,25
		812/пр от способом									
		21.12.2020									
		Прил. п.1.2									
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	40	0,85	34			1 127,35		50 471,36
		774/пр от способом									
		11.12.2020									
		Прил. п.1.2									
		Приказ № 774/пр от									
		11.12.2020 п.16									
Всего по позиции										7 384,08	331 032,65
3	3	ФЕР01-02-080-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м³	2,27	1	2,27				
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - развешивание сети транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15											
		1 ОТ					401,70	1,3225	1 205,93	44,77	53 989,49
		ЗТ	чел.-ч	53,66	1,3225	180,791137					

				Итого по расценке			401,70		1 205,93		53 989,49
				ФОТ					1 205,93		53 989,49
				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	1 073,28		48 050,85
				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	410,02		18 356,43
				Всего по позиции					2 889,23		120 390,57
4	4	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 1 км	1 т груза	158,93	1	158,93	2,91	468,87	13,82	6 219,85
				Всего по позиции					468,87		6 219,85
5	8	ФЕР01-01-038-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2	3,64	1	3,64				
				Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов							
				04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
				421/пр п.586							
				Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:							
				07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;							
				557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов;							
				табл 2 п.3 - действующее технологическое оборудование;							
				- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
				2 ЗМ				18,19	1,4375	95,18	1 280,18
				3 в т.ч. ОТМ				3,11	1,4375	16,27	728,41
				ЗТМ	чел.-ч	0,23	1,4375	1,203475			
				Итого по расценке				18,19		95,18	1 280,18
				ФОТ						16,27	728,41
				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92	14,97		670,14
				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	48	0,85	39,1	6,38	284,81
				Всего по позиции					116,51		2 215,13
6	7	ФЕР01-01-111-01	Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1	1000 м2	0,91	1	0,91				
				Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов							
				04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
				421/пр п.586							
				Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:							
				07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;							
				557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов;							
				табл 2 п.3 - действующее технологическое оборудование;							
				- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
				1 ОТ							
				ЗТ	чел.-ч	86,5	1,3225	104,1005875	737,85	1,3225	39 754,86
				Итого по расценке					737,85		39 754,86
				ФОТ						887,98	39 754,86
				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92	867,98		36 574,47
				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	48	0,85	347,20	15 544,15	
				Всего по позиции					2 052,12		91 873,46
7	8	ФЕР01-01-109-01	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2	1000 м2	1,88	1	1,88				
				Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов							
				04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
				421/пр п.586							
				Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:							
				07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;							
				557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов;							
				табл 2 п.3 - действующее технологическое оборудование;							
				- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
				1 ОТ				41,57	1,3225	102,28	4 578,18
				2 ЗМ				1 302,55	1,4375	3 482,89	48 110,82
				3 в т.ч. ОТМ				152,55	1,4375	407,88	18 280,79
				ЗТ	чел.-ч	5,33	1,3225	13,1110005			
				ЗТМ	чел.-ч	11,3	1,4375	30,213375			
				Итого по расценке				1 344,12		3 584,95	50 689,00
				ФОТ						510,14	22 838,97
				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92	469,33		21 011,85
				Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	48	0,85	198,46		8 930,04
				Всего по позиции					4 253,74		80 630,88
8	9	ФЕР01-01-111-01	Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1	1000 м2	0,47	1	0,47				
				Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов							
				04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
				421/пр п.586							
				Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:							
				07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;							
				557/пр прил 8 - стесненные условия для складирования материалов;							
				табл 2 п.3 - действующее технологическое оборудование;							
				- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
				1 ОТ				737,85	1,3225	458,63	20 532,87
				ЗТ	чел.-ч	86,5	1,3225	53,7862375			
				Итого по расценке				737,85		458,63	20 532,87
				ФОТ						458,63	20 532,87
				Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92	421,94		18 860,24

		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	48	0,85	39,1	179,32	8 028,35
Всего по позиции							1 058,89	47 481,46
9	10	ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3	5,9814	1	5,9814		
		1 ОТ				115,49	1,3225	913,57
		2 ЗМ				3 262,79	1,4375	28 054,32
		3 в т.ч. ОТм				171,22	1,4375	1 472,19
		4 М				12,20		72,97
		ЗТ	нал-ч	14,4	1,3225	113,9097816		
		ЗТМ	нал-ч	13,88	1,4375	119,3438835		
		Итого по расценкам ФОТ				3 360,48		29 040,86
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147				2 385,76
		Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9	2 717,38	106 810,48
		Итого по позиции						412 935,17
10	11	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет" Цена=879/1,2/8,16 МАТ=1,012 к расх.	м3	657,954	1	657,954	98,98	1,012
		Всего по позиции						35 265,31
		Итого по позиции						691 803,72
10	11	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет" Цена=879/1,2/8,16 МАТ=1,012 к расх.	м3	657,954	1	657,954	98,98	1,012
		Всего по позиции						35 265,31
		Итого по позиции						691 803,72
11	12	ФЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3	4,533	1	4,533		
		1 ОТ				173,23	1,3225	1 038,50
		2 ЗМ				5 268,76	1,4375	34 332,23
		3 в т.ч. ОТм				287,67	1,4375	1 744,19
		4 М				17,08		77,42
		ЗТ	нал-ч	21,8	1,3225	126,489678		
		ЗТМ	нал-ч	20,8	1,4375	134,2334825		
		Итого по расценкам ФОТ				5 459,07		35 448,15
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147				2 782,69
		Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9	3 169,48	124 581,04
		Итого по позиции						501 684,13
12	13	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет" Цена=4829/1,2/8,16 МАТ=1,012 к расх.	м3	571,33	1	571,33	493,18	1,012
		Всего по позиции						42 708,18
		Итого по позиции						826 716,06
12	13	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет" Цена=4829/1,2/8,16 МАТ=1,012 к расх.	м3	571,33	1	571,33	493,18	1,012
		Всего по позиции						42 708,18
		Итого по позиции						826 716,06
		Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна :						285 138,19
		Итого прямые затраты (справочно)						448 794,45

