

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Генеральный подрядчик	Организация адрес телефон факс ООО «БИГЕОСТРОЙ» 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59, т.7 (495) 915-24-71	по ОКПО	0322005
Подрядчик	Организация адрес телефон факс ООО «ШЕЛПРОК» 117535, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54	по ОКПО	16673706
Стройка	Организация адрес телефон факс ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колоцкова 4	по ОКПО	58306175
Объект	наименование адрес Смета № 02-03-01 изм. 1, Архитектурно-строительные решения. Часть 1 АС1	Вид деятельности по ОКДП	
	наименование	номер	МВМ/03-07-П_ДС№8 от 01.06.2024г
		дата	28.07.2023
	Договор подряда (контракт)	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
20	20.08.2024	21.03.2024	20.08.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СИД), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Фундаменты ФМ-1												
Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов												
1	1	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,003	1	0,003					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
№ 55/лр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
п.3 - стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15												
1 ОТ								1 494,14	1,3225	5,93	44,77	265,49
2 ЭМ								4 292,73	1,4375	18,51	13,24	245,07
3 в т.ч. ОТм								464,37	1,4375	2,00	44,77	89,54
ЗТ				чел.-ч	179,8	1,3225	0,7133565					
ЗТм				чел.-ч	45,63	1,4375	0,1967794					
Итого по расценке								5 786,87		24,44		510,56
ФОТ										7,93		355,03
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)										11,66		521,89
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										9,03		404,38
Всего по позиции										45,13		1 436,83
2	2	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,019	1	0,019					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
№ 55/лр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
п.3 - стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15												
1 ОТ								163,12	1,3225	2,59	44,77	115,95
2 ЭМ								407,65	1,4375	11,13	13,24	147,36
3 в т.ч. ОТм								50,30	1,4375	1,37	44,77	61,33
ЗТ				чел.-ч	13,22	1,3225	0,3321856					
ЗТм				чел.-ч	3,79	1,4375	0,1035144					
Итого по расценке								510,77		13,72		263,31
ФОТ										3,96		177,28
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)										5,82		260,60
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										4,51		201,92
Всего по позиции										24,05		725,83
Прочие работы												
3	3	ФССЦлр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	3,19	1	3,19	3,28		10,46	13,24	138,49
Всего по позиции										10,46		138,49
4	4	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Цена=1560/1,2/8,16	м3	2,19	1	2,19	162,38		355,61	8,16	2 901,78
Всего по позиции										355,61		2 901,78
Земляное полотно для устройства котлована (АОСР №131-23-АС1-ФМ1-01; №131-23-АС1-ФМ1-08; №131-23-АС1-ФМ1-07; №131-23-АС1-ФМ1-14)												
5	5	ФЕР01-01-013-32	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,02687	1	0,02687					
Прил. 1 п.12 п.3.37 Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к расх., ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2												
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
№ 55/лр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
п.3 - стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15												
1 ОТ								80,65	1,587	3,44	44,77	154,01
2 ЭМ								4 139,95	1,725	191,89	13,24	2 540,62
3 в т.ч. ОТм								394,34	1,725	18,28	44,77	818,40
4 М								13,01		0,35	8,16	2,86
ЗТ				чел.-ч	10,34	1,587	0,4409254					
ЗТм				чел.-ч	29,21	1,725	1,3539054					
Итого по расценке								4 233,61		195,68		2 697,49
ФОТ										21,72		972,41
Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом										19,98		894,62
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом										8,49		380,21
Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										224,15		3 972,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,0082	1	0,0082					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15									
		1 ОТ						1 201,20	1,3225	13,03	44,77	583,35
		ЗТ	чел.-ч	154	1,3225	1,670053						
		Итого по расценке						1 201,20		13,03		583,35
		ФОТ								13,03		583,35
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89				11,60		519,18
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			4,43		158,34
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								29,06		1 300,87
7	7	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,1978	1	0,1978					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15									
		1 ОТ						729,00	1,3225	190,70	44,77	8 537,64
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	25,4265966						
		Итого по расценке						729,00		190,70		8 537,64
		ФОТ								190,70		8 537,64
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89				169,72		7 598,50
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			64,84		2 902,80
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								425,26		19 038,94
8	8	Цена Поставщика ООО "Тенностава"	Песок карьерный	м3	21,758	1	21,758	99,98	1,012	2 201,47	8,16	17 964,00
		Цена=979/1,2/8,16										
		ЗСР МАТ=1,012 к расх.										
		Всего по позиции								2 201,47		17 964,00
9	9	ФСЗМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,78	1	1,78	60,00	1,4375	153,53	13,24	2 032,74
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15									
		Всего по позиции								153,53		2 032,74
Прочие работы												
10	10	ФЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из шпатель и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3	0,0082	1	0,0082					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15									
		1 ОТ						463,50	1,3225	5,03	44,77	225,19
		ЗТ	чел.-ч	61,8	1,3225	0,6701901						
		Итого по расценке						463,50		5,03		225,19
		ФОТ								5,03		225,19
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89				4,48		200,42
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			1,71		76,56
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								11,22		502,17
11	11	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	27,69	1	27,69	162,38		4 496,30	8,16	36 689,81
		Цена=1560/1,2/8,16										
		Всего по позиции								4 496,30		36 689,81
Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3 (АОСР №131-23-АС1-ФМ1-02; №131-23-АС1-ФМ1-03; №131-23-АС1-ФМ1-04; №131-23-АС1-ФМ1-05; №131-23-АС1-ФМ1-06)												
12	12	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0145	1	0,0145					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15									
		1 ОТ						1 053,00	1,3225	20,19	44,77	903,91
		2 ЭМ						1 566,06	1,4375	32,64	13,24	432,15
		3 в т.ч. ОМ						244,39	1,4375	5,09	44,77	227,88
		4 М						909,27		13,18	8,16	107,55
		ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	2,5887938						
		ЗТМ	чел.-ч	18,12	1,4375	0,3776888						
		Итого по расценке						3 528,33		66,01		1 443,61
		ФОТ								25,28		1 131,79
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102				25,79		1 154,43
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			12,46		557,97
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								104,26		3 156,01
13	13	ФСЦЛ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	1,479	1	1,479	560,00		828,24	8,16	6 758,44
		Всего по позиции								828,24		6 758,44
14	14	ФЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3	0,0552	1	0,0552					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15									
		1 ОТ						5 408,02	1,3225	394,80	44,77	17 675,20
		2 ЭМ						2 828,36	1,4375	224,43	13,24	2 971,45
		3 в т.ч. ОМ						431,06	1,4375	34,20	44,77	1 531,13
		4 М						4 148,05		228,97	8,16	1 868,40
		ЗТ	чел.-ч	634	1,3225	46,283268						
		ЗТМ	чел.-ч	32,12	1,4375	2,548722						
		Итого по расценке						12 384,43		848,20		22 515,05
		ФОТ								429,00		19 206,33
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102				437,58		19 500,46
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			211,50		9 468,72
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								1 497,28		51 574,23
15	15	ФСЦЛ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т	0,025	1	0,025	6 213,48		155,34	8,16	1 267,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							155,34		1 267,57
16	16	ФССЦ-08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,104	1	0,104	5 584,58		580,80	8,16	4 739,33
			Всего по позиции							580,80		4 739,33
17	17	ФССЦ-08.4.03.03-0006	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т	0,061	1	0,061	5 488,69		334,81	8,16	2 732,05
			Всего по позиции							334,81		2 732,05
18	18	ФЕР06-02-001-08	Дополнительные затраты на устройство: 100 м3 0,0552 1 0,0552									
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к № 421/лр п.586 расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		№ 557/лр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						1 645,00	1,3225	120,09	44,77	5 376,43
		2 ЭМ						555,52	1,4375	44,08	13,24	563,62
		3 в т.ч. ОТМ						66,06	1,4375	5,24	44,77	234,59
		4 М						1 179,88		65,13	8,16	531,46
		ЗТ	чел.-ч	175	1,3225	12,77535						
		ЗТМ	чел.-ч	5,03	1,4375	0,3691305						
		Итого по расценке						3 380,40		229,30		6 491,51
		ФОТ								125,33		5 611,02
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			127,84		5 723,24
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			61,79		2 766,23
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.10										
		Всего по позиции								418,93		14 980,98
19	19	ФЕР06-02-001-07	Дополнительные затраты на устройство: 100 м3 0,055 1 0,055									
		копелев для анкеров болтов										
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к № 421/лр п.586 расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		№ 557/лр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						527,04	1,3225	38,34	44,77	1 716,48
		2 ЭМ						24,96	1,4375	1,97	13,24	26,08
		3 в т.ч. ОТМ						2,89	1,4375	0,23	44,77	10,30
		4 М						300,95		16,55	8,16	135,05
		ЗТ	чел.-ч	61	1,3225	4,4369875						
		ЗТМ	чел.-ч	0,28	1,4375	0,0221375						
		Итого по расценке						852,95		56,86		1 877,61
		ФОТ								38,57		1 726,78
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			39,34		1 761,32
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			19,02		851,30
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.10										
		Всего по позиции								115,22		4 490,23
20	20	ФССЦ-04.3.02.04-0154	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В25 (М350), П3, F150, W6	м3	5,603	1	5,603	745,24		4 175,58	8,16	34 072,73
			Всего по позиции							4 175,58		34 072,73
21	21	ФЕР06-03-004-03	Установка анкеров болтов: при бетонировании со связкой из арматуры	т	0,117	1	0,117					
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к № 421/лр п.586 расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		№ 557/лр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						1 070,26	1,3225	165,60	44,77	7 413,91
		2 ЭМ						55,86	1,4375	9,39	13,24	124,32
		3 в т.ч. ОТМ						6,22	1,4375	1,05	44,77	47,01
		4 М						10 682,99		1 249,91	8,16	10 199,27
		ЗТ	чел.-ч	118	1,3225	18,258435						
		ЗТМ	чел.-ч	0,5	1,4375	0,0840938						
		Итого по расценке						11 809,11		1 424,90		17 737,50
		ФОТ								166,65		7 460,92
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			169,98		7 610,14
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			82,16		3 678,23
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.10										
		Всего по позиции								1 677,04		29 025,87
22	22	ФССЦ-08.4.01.01-0022	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней	т	-0,117	1	-0,117	10 100,00		-1 181,70	8,16	-9 642,67
			Всего по позиции							-1 181,70		-9 642,67
23	23	ФССЦ-01.7.15.03-0001	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,081	1	0,081	19 803,65		1 604,10	8,16	13 089,46
			Всего по позиции							1 604,10		13 089,46
24	24	ФССЦ-08.3.08.03-0011	Сталь угловая	т	0,036	1	0,036	5 763,00		207,47	8,16	1 692,96
			Всего по позиции							207,47		1 692,96
25	25	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковой обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности битумной кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,27	1	0,27					
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к № 421/лр п.586 расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		№ 557/лр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						201,61	1,3225	71,99	44,77	3 222,99
		2 ЭМ						71,64	1,4375	27,81	13,24	368,20
		3 в т.ч. ОТМ						2,32	1,4375	0,90	44,77	40,29
		4 М						62,75		16,94	8,16	138,23
		ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	7,56999						
		ЗТМ	чел.-ч	0,2	1,4375	0,077625						
		Итого по расценке						336,00		116,74		3 729,42
		ФОТ								72,89		3 263,28
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			80,18		3 589,61
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			42,75		1 913,91
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.10										
		Всего по позиции								239,67		9 232,94
26	26	ФССМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,757	1	-0,757	30,00	1,4375	-32,65	13,24	-432,29
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к № 421/лр п.586 расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		№ 557/лр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15										
		Всего по позиции								-32,65		-432,29
27	27	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-0,757	1	-0,757	9,51		-25,57		-1 145,01
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к № 421/лр п.586 расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		№ 557/лр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ ФОТ						9.51	1.3225	-9.52	44.77	-426.21
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-9.52		-426.21
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0.85	58.65			-10.47		-468.83
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								-5.58		-749.97
		Всего по позиции								-25.57		-1 145.01
28	28	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее бетона 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м ² / Техника №24	кг	134,1	1	134,1	10,33		1 385,25	8,16	11 303,64
		Всего по позиции								1 385,25		11 303,64
29	29	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0086	1	0,0086	11 885,47		102,22	8,16	834,12
		Всего по позиции								102,22		834,12
Фундамент ФМ-1 №4 (АОСР №131-23-AC1-ФМ1-09; №131-23-AC1-ФМ1-10; №131-23-AC1-ФМ1-11; №131-23-AC1-ФМ1-13)												
30	30	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м ³	0,0048	1	0,0048					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25.									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 053,00	1 3225	6,68	44,77	299,06
		2 ЗМ						1 566,06	1 4375	10,81	13,24	143,12
		3 в т.ч. ОТМ						244,39	1 4375	1,69	44,77	75,66
		4 М						909,27		4,36	8,16	35,58
		ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	0,85698						
		ЗТМ	чел.-ч	18,12	1,4375	0,125028						
		Итого по расценке						3 528,33		21,85		477,76
		ФОТ								8,37		374,72
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			8,54		382,21
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			4,13		184,74
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								34,52		1 044,71
31	31	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м ³	0,49	1	0,49	560,00		274,40	8,16	2 239,10
		Всего по позиции								274,40		2 239,10
32	32	ФЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м ³	100 м ³	0,018	1	0,018					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25.									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						5 408,02	1 3225	128,74	44,77	5 763,69
		2 ЗМ						2 828,36	1 4375	73,18	13,24	968,90
		3 в т.ч. ОТМ						431,06	1 4375	11,16	11,77	189,19
		4 М						4 148,05		74,66	8,16	609,23
		ЗТ	чел.-ч	634	1,3225	15,09237						
		ЗТМ	чел.-ч	32,12	1,4375	0,831105						
		Итого по расценке						12 384,43		276,58		7 341,82
		ФОТ								136,89		6 262,88
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			142,69		6 388,14
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			68,97		3 087,60
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								488,24		16 817,56
33	33	ФССЦ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т	0,008	1	0,008	6 213,48		49,71	8,16	405,63
		Всего по позиции								49,71		405,63
34	34	ФССЦ-08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,035	1	0,035	5 584,58		195,46	8,16	1 594,95
		Всего по позиции								195,46		1 594,95
35	35	ФССЦ-08.4.03.03-0006	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т	0,02	1	0,02	5 488,69		109,77	8,16	895,72
		Всего по позиции								109,77		895,72
36	36	ФЕР06-02-001-08	Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов	100 м ³	0,018	1	0,018					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25.									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 645,00	1 3225	39,16	44,77	1 753,19
		2 ЗМ						555,52	1 4375	14,37	13,24	190,26
		3 в т.ч. ОТМ						66,06	1 4375	1,71	44,77	76,56
		4 М						1 179,88		21,24	8,16	173,32
		ЗТ	чел.-ч	175	1,3225	4,165875						
		ЗТМ	чел.-ч	5,03	1,4375	0,1301513						
		Итого по расценке						3 380,40		74,77		2 116,77
		ФОТ								40,87		1 829,75
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			41,69		1 866,35
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			20,15		902,07
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								136,61		4 885,19
37	37	ФЕР06-02-001-07	Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов	100 м ³	0,018	1	0,018					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25.									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						527,04	1 3225	12,55	44,77	581,86
		2 ЗМ						24,96	1 4375	0,65	13,24	8,61
		3 в т.ч. ОТМ						2,89	1 4375	0,07	44,77	3,13
		4 М						300,95		5,42	8,16	44,23
		ЗТ	чел.-ч	61	1,3225	1,452105						
		ЗТМ	чел.-ч	0,28	1,4375	0,007245						
		Итого по расценке						852,95		18,62		614,70
		ФОТ								12,62		564,99
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			12,87		576,29
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			6,22		278,54
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								37,71		1 469,53
38	38	ФССЦ-04.3.02.04-0154	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В25 (М350), ПЗ, F150, W6	м ³	1,827	1	1,827	745,24		1 361,55	8,16	11 110,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							1 361,55		11 110,25
39	39	ФЕР06-03-004-03	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,039	1	0,039					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 070,26	1,3225	55,20	44,77	2 471,30
			2 ЗМ					55,86	1,4375	3,13	13,24	41,44
			3 в т.ч. ОТМ					6,22	1,4375	0,35	44,77	15,67
			4 М					10 682,99		416,64	8,16	3 399,78
			ЗТ	чел.-ч	118	1,3225	6 086,145					
			ЗТм	чел.-ч	0,5	1,4375	0,0280313					
			Итого по расценке					11 009,11		474,97		5 912,53
			ФОТ							55,55		2 486,97
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			56,66		2 536,71
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			27,39		1 226,08
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							559,02		9 675,31
40	40	ФССЦ-08.4.01.01-0022	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней	т	-0,039	1	-0,039	10 100,00		-393,90	8,16	-3 214,22
			Всего по позиции							-393,90		-3 214,22
41	41	ФССЦ-01.7.15.03-0001	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,027	1	0,027	19 803,65		534,70	8,16	4 363,15
			Всего по позиции							534,70		4 363,15
42	42	ФССЦ-08.3.08.03-0011	Сталь угловая	т	0,012	1	0,012	5 763,00		69,16	8,16	564,35
			Всего по позиции							69,16		564,35
43	43	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности битовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,09	1	0,09					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					201,61	1,3225	24,00	44,77	1 074,48
			2 ЗМ					71,64	1,4375	9,27	13,24	122,73
			3 в т.ч. ОТМ					2,32	1,4375	0,30	44,77	13,43
			4 М					62,75		5,65	8,16	46,10
			ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	2 523,33					
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,025875					
			Итого по расценке					336,00		38,92		1 243,31
			ФОТ							24,30		1 087,91
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			26,73		1 196,70
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			14,25		638,06
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							79,90		3 078,07
44	44	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,252	1	-0,252	30,00	1,4375	-10,87	13,24	-143,92
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							-10,87		-143,92
45	45	ТС-1-3-8	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-0,252	1	-0,252	9,51		-8,52		-381,27
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					9,51	1,3225	-3,17	44,77	-141,92
			ФОТ							-3,17		-141,92
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-3,49		-156,11
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			-1,86		-83,24
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							-8,52		-381,27
46	46	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее бетона 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24	кг	44,8	1	44,8	10,33		462,78	8,16	3 776,28
			Всего по позиции							462,78		3 776,28
47	47	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0029	1	0,0029	11 885,47		34,47	8,16	281,28
			Всего по позиции							34,47		281,28
			Итого по разделу 1 Фундаменты ФМ-1							24 177,24		
Раздел 2. Фундаменты ФМ-2												
Земляные работы (АОСР №131-23-АС1-ФМ2-05)												
48	48	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,034	1	0,034					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					729,00	1,3225	32,78	44,77	1 467,56
			ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	4 370,598					
			Итого по расценке					729,00		32,78		1 467,56
			ФОТ							32,78		1 467,56
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			29,17		1 306,13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			11,15		458,97
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							73,10		3 272,66
49	49	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	3,74	1	3,74	99,98	1,012	378,41	8,16	3 087,83
			Цена=979/1,2/8,16									
			ЗСР МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							378,41		3 087,83
50	50	ФСЭМ-91.08.09-001	Вибролиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,31	1	0,31	60,00	1,4375	26,74	13,24	354,04
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Всего по позиции										26,74		354,04	
Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3, №4 (АОСР №131-23-АС1-ФМ2-01; №131-23-АС1-ФМ2-03; №131-23-АС1-ФМ2-02; №131-23-АС1-ФМ2-04)													
51	51	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,018	1	0,018						
Приказ от 04.06.2020 № 421/пр п.586 расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
			1 ОТ					1 053,00	1,3225		25,07	44,77	1 122,38
			2 ЗМ					1 566,06	1,4375		40,52	13,24	536,48
			3 в т.ч. ОТМ					244,39	1,4375		6,32	44,77	282,95
			4 М					909,27			16,37	8,16	133,58
			ЗТ	чел.-ч	135		1,3225	3,213675					
			ЗТМ	чел.-ч	18,12		1,4375	0,466855					
			Итого по расценке					3 528,33			81,96		1 792,44
			ФОТ								31,39		1 405,33
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			32,02		1 433,44
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			15,48		692,83
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										129,46		3 918,71	
52	52	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	1,836	1	1,836	560,00		1 028,16	8,16	8 389,79	
Всего по позиции										1 028,16		8 389,79	
53	53	ФЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов (БСТ) на забойных опорах под железобетонные сваи до 3 м	100 м3	0,036	1	0,036						
Приказ от 04.06.2020 № 421/пр п.586 расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
			1 ОТ					5 408,02	1,3225		257,48	44,77	11 527,38
			2 ЗМ					2 828,36	1,4375		146,37	13,24	1 937,94
			3 в т.ч. ОТМ					431,06	1,4375		22,31	44,77	998,82
			4 М					4 148,05			149,33	8,16	1 218,53
			ЗТ	чел.-ч	634		1,3225	30,18474					
			ЗТМ	чел.-ч	32,12		1,4375	1,66221					
			Итого по расценке					12 384,43			553,18		14 683,85
			ФОТ								279,79		12 526,20
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			285,39		12 776,72
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			137,94		6 175,42
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										976,51		33 635,99	
54	54	ФССЦ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т	0,06827	1	0,06827	6 213,48		424,19	8,16	3 461,39	
Всего по позиции										424,19		3 461,39	
55	55	ФССЦ-08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,248	1	0,248	5 584,58		1 384,98	8,16	11 301,44	
Всего по позиции										1 384,98		11 301,44	
56	56	ФССЦ-04.3.02.04-0154	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В25 (М350), ПЗ, F150, W6	м3	3,654	1	3,654	745,24		2 723,11	8,16	22 220,58	
Всего по позиции										2 723,11		22 220,58	
57	57	ФЕР06-02-001-07	Дополнительные затраты на устройство: колодезь для анкеров болтов	100 м3	0,036	1	0,036						
Приказ от 04.06.2020 № 421/пр п.586 расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
			1 ОТ					527,04	1,3225		25,09	44,77	1 123,28
			2 ЗМ					24,96	1,4375		1,29	13,24	17,08
			3 в т.ч. ОТМ					2,89	1,4375		0,15	44,77	6,72
			4 М					300,95			10,83	8,16	88,37
			ЗТ	чел.-ч	61		1,3225	2,90421					
			ЗТМ	чел.-ч	0,28		1,4375	0,01449					
			Итого по расценке					852,95			37,21		1 228,73
			ФОТ								25,24		1 130,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			25,74		1 152,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			12,44		557,09
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										75,39		2 938,42	
58	58	ФЕР06-03-004-04	Установка анкеров болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,257	1	0,257						
Приказ от 04.06.2020 № 421/пр п.586 расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
			1 ОТ					300,22	1,3225		102,04	44,77	4 568,33
			2 ЗМ					70,54	1,4375		26,06	13,24	345,03
			3 в т.ч. ОТМ					7,78	1,4375		2,87	44,77	128,49
			4 М					10 124,09			2 601,89	8,16	21 231,42
			ЗТ	чел.-ч	33,1		1,3225	11,2501108					
			ЗТМ	чел.-ч	0,61		1,4375	0,2253569					
			Итого по расценке					10 494,85			2 729,99		26 144,78
			ФОТ								104,91		4 696,82
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			107,01		4 790,76
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			51,72		2 315,53
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										2 888,72		33 251,07	
59	59	ФССЦ-08.4.01.01-0022	Детали анкеры с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней	т	-0,257	1	-0,257	10 100,00	0,026694	-69,29	8,16	-565,41	
Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЗМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898) Надбавка на ВВ 1,5%+3% МАТ=0,03 к расх. Всего по позиции													
										-69,29		-565,41	
60	60	ФЕР09-01-002-04	Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки); элементов обрамления проемов/ прим. деп. пластина	т	0,257	1	0,257						
Приказ от 04.06.2020 № 421/пр п.586 расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
			1 ОТ					1 799,85	1,3225		611,74	44,77	27 387,60
			2 ЗМ					231,77	1,4375		85,62	13,24	1 133,61
			3 в т.ч. ОТМ					27,58	1,4375		10,19	44,77	456,21
			ЗТ	чел.-ч	198,44		1,3225	67,4462833					
			ЗТМ	чел.-ч	2,06		1,4375	0,7610413					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					2 031.62		697.36		28 521.21
			ФОТ							621.93		27 843.81
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			578.39		25 894.74
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0.85	52.7			327.76		14 673.69
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							1 603.51		69 089.64
61	61	ФССЦ-07.2.07.12-0011	Элементы конструктивных зданий и сооружений с преобразованием шпунтовых профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.257	1	0.257	11 255.00		2 892.54	8.16	23 603.13
			Всего по позиции							2 892.54		23 603.13
62	62	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности битумной кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.23	1	0.23					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - развезенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					201.61	1,3225	61.32	44.77	2 745.30
			2 ЭМ					71.64	1,4375	23.69	13.24	313.66
			3 в т.ч. ОТм					2.32	1,4375	0.77	44.77	34.47
			4 М					62.75		14.43	8.16	117.75
			ЗТ	чел.-ч	21.2	1,3225	6.44851					
			ЗТм	чел.-ч	0.2	1,4375	0.006125					
			Итого по расценке					330.00		99.44		3 170.71
			ФОТ							62.09		2 779.77
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			68.30		3 057.75
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0.85	58.65			36.42		1 630.34
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							204.16		7 864.80
63	63	ФЭСМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0.645	1	-0.645	30.00	1,4375	-27.82	13.24	-368.34
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - развезенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							-27.82		-368.34
64	64	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.9)	чел.-ч	-0.645	1	-0.645	9.51		-21.79		-975.42
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - развезенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					9.51	1,3225	-8.11	44.77	-363.08
			ФОТ							-8.11		-363.08
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-8.92		-399.39
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0.85	58.65			-4.76		-212.95
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							-21.79		-975.42
65	65	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Техноколь №24	кг	114	1	114	10.33		1 177.62	8.16	9 609.38
			Всего по позиции							1 177.62		9 609.38
66	66	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0.0073	1	0.0073	11 885.47		86.76	8.16	707.96
			Всего по позиции							86.76		707.96
67	67	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовка ГФ-021	100 м2	0.0425	1	0.0425					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - развезенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					56.55	1,3225	3.18	44.77	142.37
			2 ЭМ					9.22	1,4375	0.56	13.24	7.41
			3 в т.ч. ОТм					0.22	1,4375	0.01	44.77	0.45
			4 М					152.04		6.46	8.16	52.71
			ЗТ	чел.-ч	5.31	1,3225	0.2984552					
			ЗТм	чел.-ч	0.02	1,4375	0.0012219					
			Итого по расценке					217.81		10.20		202.49
			ФОТ							3.19		142.82
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			3.00		134.25
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0.85	43.35			1.38		61.91
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							14.58		398.65
68	68	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх. ТЗ=2, ТЗМ=2)	100 м2	0.0425	1	0.0425					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - развезенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					19.32	2,645	2.17	44.77	97.15
			2 ЭМ					6.01	2,875	0.73	13.24	9.67
			3 в т.ч. ОТм					0.22	2,875	0.03	44.77	1.34
			4 М					138.16	2	11.74	8.16	95.80
			ЗТ	чел.-ч	2.13	2,645	0.2394386					
			ЗТм	чел.-ч	0.02	2,875	0.0024438					
			Итого по расценке					163.49		14.64		202.62
			ФОТ							2.20		98.49
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			2.07		92.58
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0.85	43.35			0.95		42.70
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							17.66		337.90
			Итого по разделу 2 Фундаменты ФМ-2							15 986.70		
Раздел 3. Металлоконструкции												
Демонтаж опоры ОП1 №1 (АОСР №131-23-АС1-Ф-01)												
69	69	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж	т	0.45	1	0.45					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх. ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх. ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					419,94	0,92575	174,94	44,77	7 832,06
			2 ЭМ					158,01	1,00625	71,55	13,24	947,32
			3 в т.ч. ОТМ					3,35	1,00625	1,52	44,77	68,05
			4 М					175,39	0	0,00	8,16	
			ЗТ	чел.-ч	46,3	0,92575	19,2880013					
			ЗТМ	чел.-ч	0,27	1,00625	0,1222594					
			Итого по расценке					753,34		246,49		8 779,38
			ФОТ							176,46		7 900,11
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93			164,11		7 347,10
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7		92,99		4 163,36
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							503,59		20 289,84
Перенос существующей опоры ОП1 №2 на временное место установки (АОСР №131-23-АС1-Ф-01)												
70	70	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж	т	0,45	1	0,45					
			Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					419,94	0,92575	174,94	44,77	7 832,06
			2 ЭМ					158,01	1,00625	71,55	13,24	947,32
			3 в т.ч. ОТМ					3,35	1,00625	1,52	44,77	68,05
			4 М					175,39	0	0,00	8,16	
			ЗТ	чел.-ч	46,3	0,92575	19,2880013					
			ЗТМ	чел.-ч	0,27	1,00625	0,1222594					
			Итого по расценке					753,34		246,49		8 779,38
			ФОТ							176,46		7 900,11
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93			164,11		7 347,10
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7		92,99		4 163,36
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							503,59		20 289,84
71	71	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т.	т	0,45	1	0,45					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					419,94	1,3225	249,92	44,77	11 188,92
			2 ЭМ					158,01	1,4375	102,21	13,24	1 353,26
			3 в т.ч. ОТМ					3,35	1,4375	2,17	44,77	97,15
			4 М					175,39		78,93	8,16	644,07
			ЗТ	чел.-ч	46,3	1,3225	27,5542875					
			ЗТМ	чел.-ч	0,27	1,4375	0,1746563					
			Итого по расценке					753,34		431,06		13 186,25
			ФОТ							252,09		11 266,07
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93			234,44		10 466,05
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7		132,85		5 947,76
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							798,35		29 630,06
Демонтаж опоры ОП1 №2 (АОСР №131-23-АС1-Ф-01)												
72	72	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж	т	0,45	1	0,45					
			Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					419,94	0,92575	174,94	44,77	7 832,06
			2 ЭМ					158,01	1,00625	71,55	13,24	947,32
			3 в т.ч. ОТМ					3,35	1,00625	1,52	44,77	68,05
			4 М					175,39	0	0,00	8,16	
			ЗТ	чел.-ч	46,3	0,92575	19,2880013					
			ЗТМ	чел.-ч	0,27	1,00625	0,1222594					
			Итого по расценке					753,34		246,49		8 779,38
			ФОТ							176,46		7 900,11
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93			164,11		7 347,10
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7		92,99		4 163,36
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							503,59		20 289,84
Прочие работы												
73	73	ФССЦпр-01-01-01-015	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,9	1	0,9	22,33		20,10	13,24	266,12
			Всего по позиции							20,10		266,12
74	74	ФССЦпр-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобильно-самосвалом грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	0,9	1	0,9	2,91		2,62	13,62	35,68
			Всего по позиции							2,62		35,68
Монтажные работы (АОСР №131-23-АС1-Ф-01)												
75	75	ФЕР09-03-012-01	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т	т	0,223	1	0,223					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					206,31	1,3225	60,84	44,77	2 723,81
			2 ЭМ					548,89	1,4375	175,95	13,24	2 329,58
			3 в т.ч. ОТМ					63,88	1,4375	20,48	44,77	916,89
			4 М					93,03		20,75	8,16	169,32
			ЗТ	чел.-ч	23	1,3225	6,7831025					
			ЗТМ	чел.-ч	4,82	1,4375	1,5451113					
			Итого по расценке					848,23		267,54		5 222,71
			ФОТ							81,32		3 640,70
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93			75,63		3 385,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			42,86		1 918,65		
Всего по позиции										376,03		10 637,11		
76	76	ФССЦ-47.2.07.04-0003	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т	т	0,223	1	0,223	10 990,00		2 450,77	8,16	19 998,28		
Всего по позиции										2 450,77		19 998,28		
77	77	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к. № 421/пр п.586 расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 оборудования от коррозии Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13. оборудования от коррозии Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2	0,1257	1	0,1257							
										56,55	1,45475	10,34	44,77	462,92
										9,22	1,4375	1,67	13,24	22,11
										0,22	1,4375	0,04	44,77	1,79
										152,04		19,11	8,16	155,94
										чел.-ч	5,31	1,45475	0,9706976	
										чел.-ч	0,02	1,4375	0,0036139	
Итого по расценке										217,81		31,12		640,97
ФОТ												10,38		464,71
												9,76		436,83
												4,50		201,45
Всего по позиции										45,38				1 279,25
78	78	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх. ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к. № 421/пр п.586 расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 оборудования от коррозии Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13. оборудования от коррозии Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2	0,1257	1	0,1257							
										19,32	2,9095	7,07	44,77	316,52
										6,01	2,875	2,17	13,24	28,73
										0,22	2,875	0,08	44,77	3,58
										138,16	2	34,73	8,16	283,40
										чел.-ч	2,13	2,9095	0,7789924	
										чел.-ч	0,02	2,875	0,0072278	
Итого по расценке										163,49		43,97		628,65
ФОТ												7,15		320,10
												6,72		300,89
												3,10		138,76
Всего по позиции										53,79				1 068,30
Ферма Ф1 (L=19 м.) (АОСР №131-23-АС1-Ф-02)														
79	79	ФЕР09-03-012-01	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к. № 421/пр п.586 расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 Строительные металлические конструкции Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9. СП Строительные металлические конструкции Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	т	0,963	1	0,963							
										206,31	1,3225	262,75	44,77	11 763,32
										548,89	1,4375	759,84	13,24	10 060,28
										63,88	1,4375	88,43	44,77	3 959,01
										93,03		89,59	8,16	731,05
										чел.-ч	23	1,3225	29,2920525	
										чел.-ч	4,82	1,4375	6,6723663	
Итого по расценке										848,23		1 112,18		22 554,65
ФОТ												351,18		15 722,33
												326,60		14 621,77
												185,07		8 285,67
Всего по позиции										1 623,85				45 462,09
80	80	ФССЦ-47.2.07.04-0004	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т	т	0,963	1	0,963	10 480,00		10 092,24	8,16	82 352,68		
Всего по позиции										10 092,24				82 352,68
81	81	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к. № 421/пр п.586 расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 оборудования от коррозии Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13. оборудования от коррозии Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2	0,558	1	0,558							
										56,55	1,45475	45,90	44,77	2 054,94
										9,22	1,4375	7,40	13,24	97,98
										0,22	1,4375	0,18	44,77	8,06
										152,04		84,84	8,16	692,29
										чел.-ч	5,31	1,45475	4,3103952	
										чел.-ч	0,02	1,4375	0,0160425	
Итого по расценке										217,81		138,14		2 845,21
ФОТ												46,08		2 063,00
												43,32		1 939,22
												19,98		894,31
Всего по позиции										201,44				5 678,74
82	82	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх. ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к. № 421/пр п.586 расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 оборудования от коррозии	100 м2	0,558	1	0,558							
										19,32	2,9095	31,37	44,77	1 404,43
										6,01	2,875	9,64	13,24	127,63
										0,22	2,875	0,35	44,77	15,67
										138,16	2	154,19	8,16	1 258,19
										чел.-ч	2,13	2,9095	3,4580571	
										чел.-ч	0,02	2,875	0,032065	
Итого по расценке										163,49		166,20		2 760,25
ФОТ												31,72		1 420,10
												29,82		1 334,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			13,75		615,61
Всего по позиции										238,77		4 740,75
Ферма Ф2 (L=14,2 м.) (АОСР №131-23-АС1-Ф-03)												
83	83	ФЕР09-03-012-01	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т	т	0,711	1	0,711					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил. 8 табл. 2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ							206,31	1,3225	193,99	44,77
		2 ЗМ							548,69	1,4375	561,00	13,24
		3 в т ч. ОТм							63,88	1,4375	65,29	44,77
		4 М							93,03		66,14	8,16
		ЗТ	чел.-ч	23	1,3225	21,6268425						
		ЗТм	чел.-ч	4,82	1,4375	4,5263413						
Итого по расценке										848,23		
ФОТ											821,13	16 652,27
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				259,28	11 607,96
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				241,13	10 755,40
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									136,64	6 117,39
Всего по позиции										1 198,90		33 565,06
84	84	ФССЦ-07.2.07.04-0004	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т	т	0,711	1	0,711	10 480,00				
Всего по позиции										7 451,28	8,16	60 802,44
Всего по позиции										7 451,28		60 802,44
85	85	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ФФ-021	100 м2	0,411	1	0,411					
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил. 8 табл. 2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ							56,55	1,45475	33,81	44,77
		2 ЗМ							9,22	1,4375	5,45	13,24
		3 в т ч. ОТм							0,22	1,4375	0,13	44,77
		4 М							152,04		62,49	8,16
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,45475	3,1748609						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,018163						
Итого по расценке										217,81	101,75	2 095,75
ФОТ											33,94	1 519,49
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				31,90	1 428,32
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				14,71	658,70
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										148,36		4 182,77
86	86	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя	100 м2	0,411	1	0,411					
За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх. ЗПМ=2; МАТ=2 к расх. ТЗ=2; ТЗМ=2) ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил. 8 табл. 2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ							19,32	2,9095	23,10	44,77
		2 ЗМ							6,01	2,875	7,10	13,24
		3 в т ч. ОТм							0,22	2,875	0,26	44,77
		4 М							138,16	2	113,57	8,16
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2,9095	2,5470036						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,0236325						
Итого по расценке										163,49	143,77	2 054,92
ФОТ											23,36	1 045,83
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				21,56	983,08
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				10,13	453,37
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										175,86		3 491,37
Опора ОП-1 (АОСР №131-23-АС1-ОП1-01)												
87	87	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т	т	2,234	1	2,234					
Прил. 9 п.3.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил. 8 табл. 2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ							419,94	1,45475	1 364,77	44,77
		2 ЗМ							158,01	1,4375	507,43	13,24
		3 в т ч. ОТм							3,35	1,4375	10,76	44,77
		4 М							175,39		391,82	8,16
		ЗТ	чел.-ч	46,3	1,45475	150,4709025						
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,4375	0,8670713						
Итого по расценке										753,34	2 264,02	71 016,37
ФОТ											1 375,53	61 582,48
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				1 279,24	57 271,71
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				724,90	32 453,97
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										4 268,16		160 742,05
88	88	ФССЦ-07.2.07.12-0033	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т	т	2,234	1	2,234	9 929,80				
Всего по позиции										22 183,17	8,16	181 014,67
Всего по позиции										22 183,17		181 014,67
89	89	ФЕР06-03-002-01	Устройство подливки толщиной 20 мм (толщина слоя 80мм)	100 м2	0,025	1	0,025					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил. 8 табл. 2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ							376,74	1,3225	12,46	44,77
		2 ЗМ							13,74	1,4375	0,49	13,24
		3 в т ч. ОТм							1,66	1,4375	0,06	44,77
		4 М							176,20		4,41	8,16
		ЗТ	чел.-ч	42	1,3225	1,388625						
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,4375	0,0046719						
Итого по расценке										566,68	17,36	600,31
ФОТ											12,52	560,52
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102				12,77	571,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			6,17		276,34		
Всего по позиции										16,10		1 448,18		
90	90	ФЕР06-03-002-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01 80-20-60/10 ПЗ=6 (ОЗП=6, ЗМ=6 к расх., ЗПМ=6, МАТ=6 к расх., ТЗ=6, ТЗМ=6) Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к № 421/пр п.586 расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов № 557/пр прил.8 табл.2 - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2	0,025	1	0,025			107,64 6,28 0,77 44,54	7,935 8,625 8,625 6	21,35 1,35 0,17 6,68 8,16	955,84 17,87 7,61 54,51	
Итого по расценке										158,46		29,38	1 028,22	
ФОТ												21,52	963,45	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6												21,95	982,72	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6												10,61	474,08	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16														
Всего по позиции										61,94		2 485,92		
91	91	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,204	1	0,204	519,80		106,04	8,16	865,29		
Всего по позиции										106,04		865,29		
92	92	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к № 421/пр п.586 расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов № 557/пр прил.8 табл.2 - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2	0,3704	1	0,3704			56,55 9,22 0,22 152,04	1,45475 1,4375 1,4375 2,8612372	30,47 4,91 0,12 56,32 8,16	44,77 13,24 44,77 8,16	1 364,14 65,01 5,37 459,57
Итого по расценке										217,81		91,70	1 888,72	
ФОТ												30,59	1 369,51	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13												28,75	1 287,34	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13												13,26	593,68	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16														
Всего по позиции										133,71		3 769,74		
93	93	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2) ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к № 421/пр п.586 расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов № 557/пр прил.8 табл.2 - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2	0,3704	1	0,3704			19,32 6,01 0,22 138,16	2,9065 2,875 2,875 2	20,82 6,40 0,23 102,35 8,16	44,77 13,24 44,77 8,16	932,11 84,74 10,30 835,18
Итого по расценке										163,49		129,57	1 852,03	
ФОТ												21,05	942,41	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13												19,79	885,87	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13												9,13	408,53	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16														
Всего по позиции										158,49		3 146,43		
Итого по разделу 3 Металлоконструкции										53 336,32				
Раздел 4. Установка водоотводных лотков на площадке трансформатора														
Водоотводной лоток														
94	94	ФЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 тприм. лоток вес 430 кг Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к № 421/пр п.586 расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов № 557/пр прил.8 табл.2 - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ При812-007 1-1 При774-007 1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 шт	0,12	1	0,12			416,02 1 798,71 253,04 623,76	1,3225 1,4375 1,4375 2	66,02 310,28 43,05 74,85 8,16	44,77 13,24 44,77 8,16	2 955,72 4 108,11 1 954,21 610,78
Итого по расценке										2 838,49		451,15	7 674,61	
ФОТ												109,67	4 909,93	
При812-007 1-1												127,22	5 695,52	
При774-007 1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												74,58	3 338,75	
Всего по позиции										652,95		16 708,88		
95	95	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.1)	Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-M-Y24 бетонный с уклоном 4760.8M/24 Цена=36933,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	шт	1	1	1	3 771,75	1,04236	3 931,52	8,16	32 081,20		
Всего по позиции										3 931,52		32 081,20		
96	96	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.2)	Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-M-Y27 бетонный с уклоном 4760.8M/27 Цена=36933,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	шт	1	1	1	3 771,75	1,04236	3 931,52	8,16	32 081,20		
Всего по позиции										3 931,52		32 081,20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					171,40		3,09	8,16	25,21
			ЗТ	чел.-ч	86,5	1,3225	2,0648523					
			ЗТм	чел.-ч	0,31	1,4375	0,0080435					
			Итого по расценке					994,07		77,85		867,51
			ФОТ							18,39		823,32
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			17,10		765,69
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			9,69		433,89
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							49,64		2 063,09
110	110	ФССЦ-08.1.05.02-0057	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм	т	0,01805	1	0,01805	6 712,55		121,16	8,16	988,67
			Всего по позиции							121,16		988,67
111	111	ФЕР22-01-011-07	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм	км	0,00956	1	0,00956					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					4 564,35	1,3225	57,71	44,77	2 583,68
			2 ЗМ					13 467,39	1,4375	185,49	13,24	2 465,89
			3 в т.ч. ОТм					1 553,62	1,4375	21,35	44,77	955,84
			4 М					3 145,89		30,07	8,16	245,37
			ЗТ	чел.-ч	441	1,3225	5,5756071					
			ЗТм	чел.-ч	118,87	1,4375	1,633571					
			Итого по расценке					21 207,63		213,21		5 284,04
			ФОТ							79,06		3 539,52
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			92,50		4 141,24
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			49,73		2 226,36
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							415,50		11 652,54
112	112	ФССЦ-23.5.02.02-0096	Трубы стальные электросварные, прямошовные со сшивкой фаской из стали марок БСт2пс-БСт4пс и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	9,6556	1	9,6556	376,60		3 636,30	8,16	29 672,21
			Всего по позиции							3 636,30		29 672,21
Пескопоковка ПП1												
113	113	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,001	1	0,001					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 053,00	1,3225	1,39	44,77	62,23
			2 ЗМ					1 566,06	1,4375	2,25	13,24	29,79
			3 в т.ч. ОТм					244,39	1,4375	0,35	44,77	15,67
			4 М					909,27		0,91	8,16	7,43
			ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	0,1785375					
			ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	0,0260475					
			Итого по расценке					3 528,33		4,55		99,45
			ФОТ							1,74		77,90
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			1,77		79,46
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			0,86		38,40
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							7,18		217,31
114	114	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	0,102	1	0,102	560,00		57,12	8,16	466,10
			Всего по позиции							57,12		466,10
115	115	ФЕР06-13-001-03	Устройство стен и плоских днщ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений	100 м3	0,0035	1	0,0035					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					11 740,60	1,3225	54,34	44,77	2 432,80
			2 ЗМ					13 693,92	1,4375	68,90	13,24	912,24
			3 в т.ч. ОТм					1 884,46	1,4375	9,48	44,77	424,42
			4 М					6 821,32		23,87	8,16	194,78
			ЗТ	чел.-ч	1249	1,3225	5,7813088					
			ЗТм	чел.-ч	140,18	1,4375	0,7052806					
			Итого по расценке					32 255,84		147,11		3 539,82
			ФОТ							63,82		2 857,22
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			65,10		2 914,36
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			31,46		1 408,61
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							243,67		7 862,79
116	116	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	0,355	1	0,355	725,69		257,62	8,16	2 102,18
			Всего по позиции							257,62		2 102,18
117	117	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	0,355	1	0,355	725,69	0,026694	6,88	8,16	56,14
			Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 ОЗП=0,8898 ЗМ=0,8898 к расх. ЗПМ=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. ТЗ=0,8898 ТЗМ=0,8898									
			Надбавка на В8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх.									
			Всего по позиции							6,88		56,14
118	118	ФЕР06-03-004-08	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,203	1	0,203					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					408,85	1,3225	109,76	44,77	4 913,96
			2 ЗМ					425,84	1,4375	124,27	13,24	1 645,33
			3 в т.ч. ОТм					51,59	1,4375	15,05	44,77	673,79
			4 М					72,21		14,66	8,16	119,63
			ЗТ	чел.-ч	42,5	1,3225	11,4098688					
			ЗТм	чел.-ч	4,16	1,4375	1,21394					
			Итого по расценке					906,90		248,69		6 678,92
			ФОТ							124,81		5 587,75
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			127,31		5 699,51
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			61,53		2 754,76
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							437,53		15 133,19
119	119	ФССЦ-23.1.02.04-0007	Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт	1	1	1	1 326,65		1 326,65	8,16	10 825,46
			Всего по позиции							1 326,65		10 825,46
Итого по разделу 4 Установка водоотводных лотков на площадке трансформатора												78 564,20

Страница 14