

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие работы											
3	ФССЦпг-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительных емкостью ковша до 0,5 м3 (Объем=0,31*1,8+1,88*1,4	1 т груза	3,19	1	3,19	3,28		10,46	13,24	138,49
		Всего по позиции							10,46		138,49
4	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Объем=0,31+1,88 Цена=1590/1,2/8,16	м3	2,19	1	2,19	162,38		355,61	8,16	2 901,78
		Всего по позиции							355,61		2 901,78
Земляное полотно для устройства котлована (АОСР №131-23-АС1-ФМ1-01; №131-23-АС1-ФМ1-08; №131-23-АС1-ФМ1-07; №131-23-АС1-ФМ1-14)											
5	ФЕР01-01-013-32	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 Объем=26,87 / 1000 Прил 1 12 п.3 37 Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м3	0,02687	1	0,02687					
		1 ОТ					80,65	1,587	3,44	44,77	154,01
		2 ЭМ					4 139,95	1,725	191,89	13,24	2 540,62
		3 в т.ч. ОТм					394,34	1,725	18,28	44,77	818,40
		4 М					13,01		0,35	8,16	2,86
		ЗТ	чел.-ч	10,34	1,587	0,4409254					
		ЗТм	чел.-ч	29,21	1,725	1,3539054					
		Итого по расценке					4 233,61		195,68		2 697,49
		ФОТ							21,72		972,41
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			19,98		894,62
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			8,49		380,21
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							224,15		3 972,32
6	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=0,82 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3	0,0082	1	0,0082					
		1 ОТ					1 201,20	1,3225	13,03	44,77	583,35
		ЗТ	чел.-ч	154	1,3225	1,670053					
		Итого по расценке					1 201,20		13,03		583,35
		ФОТ							13,03		583,35
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			11,60		519,18
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			4,43		198,34
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							29,06		1 300,87
7	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Объем=19,78 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3	0,1978	1	0,1978					
		1 ОТ					729,00	1,3225	190,70	44,77	8 537,64
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	25,4265966					
		Итого по расценке					729,00		190,70		8 537,64
		ФОТ							190,70		8 537,64
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			169,72		7 598,50
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			64,84		2 902,80
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							425,26		19 038,94
8	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный Объем=19,78*1,1 Цена=979/1,2/8,16 ЗСР МАТ=1,012 к расх.	м3	21,758	1	21,758	99,98	1,012	2 201,47	8,16	17 964,00
		Всего по позиции							2 201,47		17 964,00
9	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания Объем=9/100*19,78 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	маш.-ч	1,78	1	1,78	60,00	1,4375	153,53	13,24	2 032,74
		Всего по позиции							153,53		2 032,74
Прочие работы											
10	ФЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 Объем=0,82 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м3	0,0082	1	0,0082					
		1 ОТ					463,50	1,3225	5,03	44,77	225,19
		ЗТ	чел.-ч	61,8	1,3225	0,6701901					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					463,50		5,03		225,19
		ФОТ							5,03		225,19
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			4,48		200,42
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			1,71		76,56
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							11,22		502,17
11	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Объем=26,87+0,82 Цена=1590/1,2/8,16	м3	27,69	1	27,69	162,38		4 496,30	8,16	36 689,81
		Всего по позиции							4 496,30		36 689,81
Устройство фундаментов ФМ-1											
Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3 (АОСР №131-23-АС1-ФМ1-02; №131-23-АС1-ФМ1-03; №131-23-АС1-ФМ1-04; №131-23-АС1-ФМ1-05; №131-23-АС1-ФМ1-06)											
12	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=1,45 / 100	100 м3	0,0145	1	0,0145					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 053,00	1,3225		20,19	903,91
	2 ЗМ						1 500,00	1,4375		32,04	432,15
	3 в т.ч. ОТм						244,39	1,4375		5,09	227,88
	4 М						909,27			13,18	107,55
	ЗТ	чел.-ч	135	1,3225		2,5887938					
	ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375		0,3776888					
	Итого по расценке						3 528,33		66,01		1 443,61
	ФОТ								25,28		1 131,79
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			25,79		1 154,43
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			12,46		557,97
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							104,26		3 156,01
13	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	1,479	1	1,479	560,00		828,24	8,16	6 758,44
		Всего по позиции							828,24		6 758,44
14	ФЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 Объем=5,52 / 100	100 м3	0,0552	1	0,0552					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						5 408,02	1,3225		394,80	17 675,20
	2 ЗМ						2 828,36	1,4375		224,43	2 971,45
	3 в т.ч. ОТм						431,06	1,4375		34,20	1 531,13
	4 М						4 148,05			228,97	1 868,40
	ЗТ	чел.-ч	634	1,3225		46,283268					
	ЗТм	чел.-ч	32,12	1,4375		2,548722					
	Итого по расценке						12 384,43		848,20		22 515,05
	ФОТ								429,00		19 206,33
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			437,58		19 590,46
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			211,50		9 468,72
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							1 497,28		51 574,23
15	ФССЦ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм Объем=(14,29+10,32)/1000	т	0,025	1	0,025	6 213,48		155,34	8,16	1 267,57
		Всего по позиции							155,34		1 267,57
16	ФССЦ-08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм Объем=(51,9+51,9)/1000	т	0,104	1	0,104	5 584,58		580,80	8,16	4 739,33
		Всего по позиции							580,80		4 739,33
17	ФССЦ-08.4.03.03-0006	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм Объем=60,58/1000	т	0,061	1	0,061	5 488,69		334,81	8,16	2 732,05
		Всего по позиции							334,81		2 732,05
18	ФЕР06-02-001-08	Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов Объем=5,52 / 100	100 м3	0,0552	1	0,0552					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 645,00	1,3225		120,09	5 376,43
	2 ЗМ						555,52	1,4375		44,08	583,62
	3 в т.ч. ОТм						66,06	1,4375		5,24	234,59
	4 М						1 179,88			65,13	531,46
	ЗТ	чел.-ч	175	1,3225		12,77535					
	ЗТм	чел.-ч	5,03	1,4375		0,3991305					
	Итого по расценке						3 380,40		229,30		6 491,51
	ФОТ								125,33		5 611,02
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			127,84		5 723,24
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			61,79		2 766,23
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							418,93		14 980,98
19	ФЕР06-02-001-07	Дополнительные затраты на устройство: колодез для анкерных болтов Объем=5,52 / 100	100 м3	0,055	1	0,055					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ				527,04	1,3225	38,34	44,77	1 716,48
			2 ЭМ				24,96	1,4375	1,97	13,24	26,08
			3 в т.ч. ОТм				2,89	1,4375	0,23	44,77	10,30
			4 М				300,95		16,55	8,16	135,05
			ЗТ	чел.-ч	61	1,3225	4,4369875				
			ЗТм	чел.-ч	0,28	1,4375	0,0221375				
			Итого по расценке				852,95		56,86		1 877,61
			ФОТ						38,57		1 726,78
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		39,34		1 761,32
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3	19,02		851,30
			№ 774/пр от 11.12.2020 п.16								
			Всего по позиции						115,22		4 490,23
20	ФССЦ-04.3.02.04-0154	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В25 (М350), ПЗ, F150, W6	м3	5,603	1	5,603	745,24		4 175,58	8,16	34 072,73
		Всего по позиции							4 175,58		34 072,73
21	ФЕР06-03-004-03	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры Объем=117,48/1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	т	0,117	1	0,117					
			1 ОТ				1 070,26	1,3225	165,60	44,77	7 413,91
			2 ЭМ				55,86	1,4375	9,39	13,24	124,32
			3 в т.ч. ОТм				6,22	1,4375	1,05	44,77	47,01
			4 М				10 682,99		1 249,91	8,16	10 199,27
			ЗТ	чел.-ч	118	1,3225	18,258435				
			ЗТм	чел.-ч	0,5	1,4375	0,0840938				
			Итого по расценке				11 809,11		1 424,90		17 737,50
			ФОТ						166,65		7 460,92
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		169,98		7 610,14
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3	82,16		3 678,23
			№ 774/пр от 11.12.2020 п.16								
			Всего по позиции						1 677,04		29 025,87
22	ФССЦ-08.4.01.01-0022	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней	т	-0,117	1	-0,117	10 100,00		-1 181,70	8,16	-9 642,67
		Всего по позиции							-1 181,70		-9 642,67
23	ФССЦ-01.7.15.03-0001	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами Объем=81,24/1000	т	0,081	1	0,081	19 803,65		1 604,10	8,16	13 089,46
		Всего по позиции							1 604,10		13 089,46
24	ФССЦ-08.3.08.03-0011	Сталь угловая Объем=(18,12+18,12)/1000	т	0,036	1	0,036	5 763,00		207,47	8,16	1 692,96
		Всего по позиции							207,47		1 692,96
25	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону Объем=26,88 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,27	1	0,27					
			1 ОТ				201,61	1,3225	71,99	44,77	3 222,99
			2 ЭМ				71,64	1,4375	27,81	13,24	368,20
			3 в т.ч. ОТм				2,32	1,4375	0,90	44,77	40,29
			4 М				62,75		16,94	8,16	138,23
			ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	7,56999				
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,077625				
			Итого по расценке				336,00		116,74		3 729,42
			ФОТ						72,89		3 263,28
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110		80,18		3 589,61
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65	42,75		1 913,91
			№ 774/пр от 11.12.2020 п.16								
			Всего по позиции						239,67		9 232,94
26	ФЭСМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,757	1	-0,757	30,00	1,4375	-32,65	13,24	-432,29
		Всего по позиции							-32,65		-432,29
27	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	чел.-ч	-0,757	1	-0,757	9,51		-25,57		-1 145,01
			1 ОТ				9,51	1,3225	-9,52	44,77	-426,21
			ФОТ						-9,52		-426,21
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110		-10,47		-468,83
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65	-5,58		-249,97
			№ 774/пр от 11.12.2020 п.16								
			Всего по позиции						-25,57		-1 145,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технонколь №24 Объем=2,5*26,82*2	кг	134,1	1	134,1	10,33		1 385,25	8,16	11 303,64
		Всего по позиции							1 385,25		11 303,64
29	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь» Объем=0,32/1000*26,82	т	0,0086	1	0,0086	11 885,47		102,22	8,16	834,12
		Всего по позиции							102,22		834,12
Фундамент ФМ-1 №4 (АОСР №131-23-АС1-ФМ1-09; №131-23-АС1-ФМ1-10; №131-23-АС1-ФМ1-11; №131-23-АС1-ФМ1-13)											
30	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=0,48 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15	100 м3	0,0048	1	0,0048					
		1 ОТ					1 053,00	1,3225	6,08	44,77	299,06
		2 ЗМ					1 566,06	1,4375	10,81	13,24	143,12
		3 в т.ч. ОТм					244,39	1,4375	1,69	44,77	75,66
		4 М					909,27		4,36	8,16	35,58
		ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	0,85698					
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	0,125028					
		Итого по расценке					3 528,33		21,85		477,76
		ФОТ							8,37		374,72
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			8,54		382,21
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			4,13		184,74
		Всего по позиции							34,52		1 044,71
31	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	0,49	1	0,49	560,00		274,40	8,16	2 239,10
		Всего по позиции							274,40		2 239,10
32	ФЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 Объем=1,84 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15	100 м3	0,018	1	0,018					
		1 ОТ					5 408,02	1,3225	128,74	44,77	5 763,69
		2 ЗМ					2 828,36	1,4375	73,18	13,24	968,90
		3 в т.ч. ОТм					431,06	1,4375	11,15	44,77	499,19
		4 М					4 148,05		74,66	8,16	609,23
		ЗТ	чел.-ч	634	1,3225	15,09237					
		ЗТм	чел.-ч	32,12	1,4375	0,831105					
		Итого по расценке					12 384,43		276,58		7 341,82
		ФОТ							139,89		6 262,88
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			142,69		6 388,14
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			68,97		3 087,60
		Всего по позиции							488,24		16 817,56
33	ФССЦ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм Объем=(4,76+3,44)/1000	т	0,008	1	0,008	6 213,48		49,71	8,16	405,63
		Всего по позиции							49,71		405,63
34	ФССЦ-08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм Объем=(17,3+17,3)/1000	т	0,035	1	0,035	5 584,58		195,46	8,16	1 594,95
		Всего по позиции							195,46		1 594,95
35	ФССЦ-08.4.03.03-0006	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм Объем=20,19/1000	т	0,02	1	0,02	5 488,69		109,77	8,16	895,72
		Всего по позиции							109,77		895,72
36	ФЕР06-02-001-08	Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов Объем=1,84 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15	100 м3	0,018	1	0,018					
		1 ОТ					1 645,00	1,3225	39,16	44,77	1 753,19
		2 ЗМ					555,52	1,4375	14,37	13,24	190,26
		3 в т.ч. ОТм					66,06	1,4375	1,71	44,77	76,56
		4 М					1 179,88		21,24	8,16	173,32
		ЗТ	чел.-ч	175	1,3225	4,165875					
		ЗТм	чел.-ч	5,03	1,4375	0,1301513					
		Итого по расценке					3 380,40		74,77		2 116,77
		ФОТ							40,87		1 829,75
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			41,69		1 866,35
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			20,15		902,07
		Всего по позиции							136,61		4 885,19
37	ФЕР06-02-001-07	Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкеров болтов Объем=1,84 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25	100 м3	0,018	1	0,018					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						527,04	1,3225	12,55	44,77	561,86
	2 ЭМ						24,96	1,4375	0,65	13,24	8,61
	3 в т.ч. ОТМ						2,89	1,4375	0,07	44,77	3,13
	4 М						300,95		5,42	8,16	44,23
	ЗТ	чел.-ч	61	1,3225	1,452105						
	ЗТМ	чел.-ч	0,28	1,4375	0,007245						
	Итого по расценке						852,95		18,62		614,70
	ФОТ								12,62		564,99
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			12,87		576,29
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			6,22		278,54
	Всего по позиции								37,71		1 469,53
38	ФССЦ-04.3.02.04-0154	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В25 (М350), ПЗ, F150, W6	м3	1,827	1	1,827	745,24		1 361,55	8,16	11 110,25
	Всего по позиции								1 361,55		11 110,25
39	ФЕР06-03-004-03	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры Объем=39,16/1000	т	0,039	1	0,039					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 070,26	1,3225	55,20	44,77	2 471,30
	2 ЭМ						55,86	1,4375	3,13	13,24	41,44
	3 в т.ч. ОТМ						6,22	1,4375	0,35	44,77	15,67
	4 М						10 682,99		416,64	8,16	3 399,78
	ЗТ	чел.-ч	118	1,3225	6,086145						
	ЗТМ	чел.-ч	0,5	1,4375	0,0280313						
	Итого по расценке						11 809,11		474,97		5 912,52
	ФОТ								55,55		2 486,97
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			56,66		2 536,71
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			27,39		1 226,08
	Всего по позиции								559,02		9 675,31
40	ФССЦ-08.4.01.01-0022	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней	т	-0,039	1	-0,039	10 100,00		-393,90	8,16	-3 214,22
	Всего по позиции								-393,90		-3 214,22
41	ФССЦ-01.7.15.03-0001	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами Объем=27,08/1000	т	0,027	1	0,027	19 803,65		534,70	8,16	4 363,15
	Всего по позиции								534,70		4 363,15
42	ФССЦ-08.3.08.03-0011	Сталь угловая Объем=(6,04+6,04)/1000	т	0,012	1	0,012	5 763,00		69,16	8,16	564,35
	Всего по позиции								69,16		564,35
43	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Объем=8,96 / 100	100 м2	0,09	1	0,09					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						201,61	1,3225	24,00	44,77	1 074,48
	2 ЭМ						71,64	1,4375	9,27	13,24	122,73
	3 в т.ч. ОТМ						2,32	1,4375	0,30	44,77	13,43
	4 М						62,75		5,65	8,16	46,10
	ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	2,52333						
	ЗТМ	чел.-ч	0,2	1,4375	0,025875						
	Итого по расценке						336,00		38,92		1 243,31
	ФОТ								24,30		1 087,91
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			26,73		1 196,70
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			14,25		638,06
	Всего по позиции								79,90		3 078,07
44	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,252	1	-0,252	30,00	1,4375	-10,87	13,24	-143,92
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Всего по позиции								-10,87		-143,92
45	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-0,252	1	-0,252	9,51		-8,52		-381,27
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						9,51	1,3225	-3,17	44,77	-141,92
	ФОТ								-3,17		-141,92
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-3,49		-156,11
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			-1,86		-83,24
	Всего по позиции								-8,52		-381,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
46	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / ТехноНИколь №24 Объем=2,5*8,96*2 Всего по позиции	кг	44,8	1	44,8	10,33		462,78	8,16	3 776,28		
47	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь» Объем=0,32/1000*8,96 Всего по позиции	т	0,0029	1	0,0029	11 885,47		34,47	8,16	281,28		
Итого по разделу 1 Фундаменты ФМ-1									24 177,24		322 896,04		
Раздел 2. Фундаменты ФМ-2													
Земляные работы (АОСР №131-23-АС1-ФМ2-05)													
48	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Объем=3,4 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 3Т Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м3	0,034	1	0,034							
									729,00	1,3225	32,78	44,77	1 467,56
									729,00		32,78		1 467,56
											32,78		1 467,56
											29,17		1 306,13
											11,15		498,97
											73,10		3 272,66
49	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный Объем=3,4*1,1 Цена=979/1,2/8,16 ЗСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	м3	3,74	1	3,74	99,98	1,012	378,41	8,16	3 087,83		
											378,41		3 087,83
50	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания Объем=9/100*3,4 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Всего по позиции	маш.-ч	0,31	1	0,31	60,00	1,4375	26,74	13,24	354,04		
											26,74		354,04
Устройство фундаментов ФМ-2													
Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3, №4 (АОСР №131-23-АС1-ФМ2-01; №131-23-АС1-ФМ2-03; №131-23-АС1-ФМ2-02; №131-23-АС1-ФМ2-04)													
51	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=(0,45*4) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве Всего по позиции	100 м3	0,018	1	0,018							
									1 053,00	1,3225	25,07	44,77	1 122,38
									1 566,06	1,4375	40,52	13,24	536,48
									244,39	1,4375	6,32	44,77	282,95
									909,27		16,37	8,16	133,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	ФССЦ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм Объем=(62.33+5.94)/1000	т	0,06827	1	0,06827	6 213,48		424,19	8,16	3 461,39
Всего по позиции									424,19		3 461,39
55	ФССЦ-08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм Объем=(125.66+122.4)/1000	т	0,248	1	0,248	5 584,58		1 384,98	8,16	11 301,44
Всего по позиции									1 384,98		11 301,44
56	ФССЦ-04.3.02.04-0154	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В25 (М350), ПЗ, F150, W6	м3	3,654	1	3,654	745,24		2 723,11	8,16	22 220,58
Всего по позиции									2 723,11		22 220,58
57	ФЕР06-02-001-07	Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов Объем=(0.9*4) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15	100 м3	0,036	1	0,036					
							527.04	1.3225	25.09	44.77	1 123.28
1 ОТ											
2 ЭМ							24.96	1.4375	1.29	13.24	17.08
3 в т.ч. ОТм							2.89	1.4375	0.15	44.77	6.72
4 М							300.95		10.83	8.16	88.37
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке							852.95		37.21		1 228.73
ФОТ									25.24		1 130.00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве									25.74		1 152.60
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве									12.44		557.09
Всего по позиции									75,39		2 938,42
58	ФЕР06-03-004-04	Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции Объем=(85.84+90.4+44.32+22.32+13.68)/1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15	т	0,257	1	0,257					
							300.22	1.3225	102.04	44.77	4 568.33
1 ОТ							70.54	1.4375	26.06	13.24	345.03
2 ЭМ							7.78	1.4375	2.87	44.77	128.49
3 в т.ч. ОТм							10 124.09		2 601.89	8.16	21 231.42
4 М											
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке							10 494.85		2 729.99		26 144.78
ФОТ									104.91		4 696.82
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве									107.01		4 790.76
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве									51.72		2 315.53
Всего по позиции									2 888,72		33 251,07
59	ФССЦ-08.4.01.01-0022 Надбавка на W8	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней Перевод в оптовые цены 645.75/725.69=0.8898 ПЗ=0.8898 (ОЗП=0.8898; ЭМ=0.8898 к расч.; ЗПМ=0.8898; МАТ=0.8898 к расч.; ТЗ=0.8898; ТЗМ=0.8898) Надбавка на W8 1.5*2=3% МАТ=0.03 к расч.	т	-0,257	1	-0,257	10 100,00	0,026694	-69,29	8,16	-565,41
Всего по позиции									-69,29		-565,41
60	ФЕР09-01-002-04	Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов/ прим. доп.пластина Объем=(85.84+90.4+44.32+22.32+13.68)/1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15	т	0,257	1	0,257					
							1 799.85	1.3225	611.74	44.77	27 387.60
1 ОТ							231.77	1.4375	85.62	13.24	1 133.61
2 ЭМ							27.58	1.4375	10.19	44.77	456.21
3 в т.ч. ОТм											
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке							2 031.62		697.36		28 521.21
ФОТ									621.93		27 843.81
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 НР Строительные металлические конструкции									578.39		25 894.74
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Строительные металлические конструкции									327.76		14 673.69
Всего по позиции									1 603,51		69 089,64
61	ФССЦ-07.2.07.12-0011	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,257	1	0,257	11 255,00		2 892,54	8,16	23 603,13
Всего по позиции									2 892,54		23 603,13
62	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Объем=22.8 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15	100 м2	0,23	1	0,23					
							201.61	1.3225	61.32	44.77	2 745.30
1 ОТ							71.64	1.4375	23.69	13.24	313.66
2 ЭМ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375		0,77	44,77	34,47
		4 М					62,75			14,43	8,16	117,75
		ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	6,44851						
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,066125						
		Итого по расценке					336,00			99,44		3 176,71
		ФОТ								62,09		2 779,77
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				68,30		3 057,75
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				36,42		1 630,34
		Всего по позиции								204,16		7 864,80
63	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,645	1	-0,645	30,00	1,4375		-27,82	13,24	-368,34
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Всего по позиции								-27,82		-368,34
64	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-0,645	1	-0,645	9,51			-21,79		-975,42
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					9,51	1,3225		-8,11	44,77	-363,08
		ФОТ								-8,11		-363,08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				-8,92		-399,39
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				-4,76		-212,95
		Всего по позиции								-21,79		-975,42
65	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Техноколь №24	кг	114	1	114	10,33			1 177,62	8,16	9 609,38
		Объем=2,5*22,8*2										
		Всего по позиции								1 177,62		9 609,38
66	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0073	1	0,0073	11 885,47			86,76	8,16	707,96
		Объем=0,32/1000*22,8										
		Всего по позиции								86,76		707,96
67	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0425	1	0,0425						
		Объем=4,25 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					56,55	1,3225		3,18	44,77	142,37
		2 ЭМ					9,22	1,4375		0,56	13,24	7,41
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,4375		0,01	44,77	0,45
		4 М					152,04			6,46	8,16	52,71
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225	0,2984552						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0012219						
		Итого по расценке					217,81			10,20		202,49
		ФОТ								3,19		142,82
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				3,00		134,25
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				1,38		61,91
		Всего по позиции								14,58		398,65
68	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,0425	1	0,0425						
		Объем=4,25 / 100										
		За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					19,32	2,645		2,17	44,77	97,15
		2 ЭМ					6,01	2,875		0,73	13,24	9,67
		3 в т.ч. ОТм					0,22	2,875		0,03	44,77	1,34
		4 М					138,16	2		11,74	8,16	95,80
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2,645	0,2394386						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,0024438						
		Итого по расценке					163,49			14,64		202,62
		ФОТ								2,20		98,49
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				2,07		92,58
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				0,95		42,70
		Всего по позиции								17,66		337,90
Итого по разделу 2 Фундаменты ФМ-2									15 986,70	235 534,21		
Раздел 3. Металлоконструкции												
Ферма Ф1 (L=4,7 м.)												
Демонтаж опоры ОП1 №1 (АОСР №131-23-АС1-Ф-01)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж	т	0,45	1	0,45					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					419,94	0,92575	174,94	44,77	7 832,06
		2 ЭМ					158,01	1,00625	71,55	13,24	947,32
		3 в т.ч. ОТм					3,35	1,00625	1,52	44,77	68,05
		4 М					175,39	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	46,3	0,92575	19,2880013					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,00625	0,1222594					
		Итого по расценке					753,34		246,49		8 779,38
		ФОТ							176,46		7 900,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			164,11		7 347,10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			92,99		4 163,36
		Всего по позиции							503,59		20 289,84
Перенос существующей опоры ОП1 №2 на временное место установки (АООП №131-23-АО1-Ф-01)											
70	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж	т	0,45	1	0,45					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					419,94	0,92575	174,94	44,77	7 832,06
		2 ЭМ					158,01	1,00625	71,55	13,24	947,32
		3 в т.ч. ОТм					3,35	1,00625	1,52	44,77	68,05
		4 М					175,39	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	46,3	0,92575	19,2880013					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,00625	0,1222594					
		Итого по расценке					753,34		246,49		8 779,38
		ФОТ							176,46		7 900,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			164,11		7 347,10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			92,99		4 163,36
		Всего по позиции							503,59		20 289,84
71	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т.	т	0,45	1	0,45					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					419,94	1,3225	249,92	44,77	11 188,92
		2 ЭМ					158,01	1,4375	102,21	13,24	1 353,26
		3 в т.ч. ОТм					3,35	1,4375	2,17	44,77	97,15
		4 М					175,39		78,93	8,16	644,07
		ЗТ	чел.-ч	46,3	1,3225	27,5542875					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,4375	0,1746563					
		Итого по расценке					753,34		431,06		13 186,25
		ФОТ							252,09		11 286,07
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			234,44		10 496,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			132,85		5 947,76
		Всего по позиции							798,35		29 630,06
Демонтаж опоры ОП1 №2 (АОСР №131-23-АС1-Ф-01)											
72	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж	т	0,45	1	0,45					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					419,94	0,92575	174,94	44,77	7 832,06
		2 ЭМ					158,01	1,00625	71,55	13,24	947,32
		3 в т.ч. ОТм					3,35	1,00625	1,52	44,77	68,05
		4 М					175,39	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	46,3	0,92575	19,2880013					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,00625	0,1222594					
		Итого по расценке					753,34		246,49		8 779,38
		ФОТ							176,46		7 900,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			164,11		7 347,10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			92,99		4 163,36
		Всего по позиции							503,59		20 289,84
Прочие работы											
73	ФССЦпр-01-01-01-015	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,9	1	0,9	22,33		20,10	13,24	266,12
		Всего по позиции							20,10		266,12
74	ФССЦпр-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	0,9	1	0,9	2,91		2,62	13,62	35,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										2,62	35,68
Монтажные работы (АОСР №131-23-АС1-Ф-01)											
75	ФЕР09-03-012-01	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т Объем=222,87/1000	т	0,223	1	0,223					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						206,31	1,3225	60,84	44,77	2 723,81
2	ЭМ						548,89	1,4375	175,95	13,24	2 329,58
3	в т.ч. ОТм						63,88	1,4375	20,48	44,77	916,89
4	М						93,03		20,75	8,16	169,32
	ЗТ	чел.-ч	23	1,3225	6,7831025						
	ЗТм	чел.-ч	4,82	1,4375	1,5451113						
Итого по расценке										848,23	5 222,71
ФОТ										81,32	3 640,70
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 НР Строительные металлические конструкции										75,63	3 385,85
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Строительные металлические конструкции										42,86	1 918,65
Всего по позиции										376,03	10 527,21
76	ФССЦ-07.2.07.04-0003	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т	т	0,223	1	0,223	10 990,00		2 450,77	8,16	19 998,28
Всего по позиции										2 450,77	19 998,28
77	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 Объем=12,57 / 100	100 м2	0,1257	1	0,1257					
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						56,55	1,45475	10,34	44,77	462,92
2	ЭМ						9,22	1,4375	1,67	13,24	22,11
3	в т.ч. ОТм						0,22	1,4375	0,04	44,77	1,79
4	М						152,04		19,11	8,16	155,94
	ЗТ	чел.-ч	5,31	1,45475	0,9709976						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0036139						
Итого по расценке										217,81	640,97
ФОТ										10,38	464,71
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										9,76	436,83
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										4,50	201,45
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции										45,38	1 279,25
78	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя Объем=12,57 / 100	100 м2	0,1257	1	0,1257					
За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)											
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						19,32	2,9095	7,07	44,77	316,52
2	ЭМ						6,01	2,875	2,17	13,24	28,73
3	в т.ч. ОТм						0,22	2,875	0,08	44,77	3,58
4	М						138,16	2	34,73	8,16	283,40
	ЗТ	чел.-ч	2,13	2,9095	0,7789624						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,0072278						
Итого по расценке										163,49	628,65
ФОТ										7,15	320,10
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										6,72	300,89
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										3,10	138,76
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции										53,79	1 068,30
Ферма Ф1 (L=19 м.) (АОСР №131-23-АС1-Ф-02)											
79	ФЕР09-03-012-01	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т Объем=962,91/1000	т	0,963	1	0,963					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						206,31	1,3225	262,75	44,77	11 763,32
2	ЭМ						548,89	1,4375	759,84	13,24	10 060,28
3	в т.ч. ОТм						63,88	1,4375	88,43	44,77	3 959,01
4	М						93,03		89,59	8,16	731,05
	ЗТ	чел.-ч	23	1,3225	29,2920525						
	ЗТм	чел.-ч	4,82	1,4375	6,6723863						
Итого по расценке										848,23	22 554,65
ФОТ										1 112,18	15 722,33
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 НР Строительные металлические конструкции										351,18	14 621,77
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Строительные металлические конструкции										326,60	8 285,67
Всего по позиции										1 623,85	45 462,09
80	ФССЦ-07.2.07.04-0004	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т	т	0,963	1	0,963	10 480,00		10 092,24	8,16	82 352,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всего по позиции	10 092,24									82 352,68
81	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=55,84 / 100 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,558	1	0,558						
	1 ОТ							56,55	1,45475	45,90	44,77	2 054,94
	2 ЭМ							9,22	1,4375	7,40	13,24	97,98
	3 в т.ч. ОТм							0,22	1,4375	0,18	44,77	8,06
	4 М							152,04		84,84	8,16	692,29
	ЗТ		чел.-ч	5,31	1,45475	4,3103952						
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0160425						
	Итого по расценке						217,81			138,14		2 845,21
	ФОТ									46,08		2 063,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				43,32		1 939,22
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				19,98		894,31
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции	201,44									5 678,74
82	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя Объем=55,84 / 100 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,558	1	0,558						
	1 ОТ							19,32	2,9095	31,37	44,77	1 404,43
	2 ЭМ							6,01	2,875	9,64	13,24	127,63
	3 в т.ч. ОТм							0,22	2,875	0,35	44,77	15,67
	4 М							138,16	2	154,19	8,16	1 258,19
	ЗТ		чел.-ч	2,13	2,9095	3,4580571						
	ЗТм		чел.-ч	0,02	2,875	0,032085						
	Итого по расценке						163,49			195,20		2 790,25
	ФОТ									31,72		1 420,10
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				29,82		1 334,89
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				13,75		615,61
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции	238,77									4 740,75
Ферма Ф2 (L=14,2 м.) (АОСР №131-23-АС1-Ф-03)												
83	ФЕР09-03-012-01	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т Объем=710,53/1000 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	т	0,711	1	0,711						
	1 ОТ							206,31	1,3225	193,99	44,77	8 684,93
	2 ЭМ							548,89	1,4375	561,00	13,24	7 427,64
	3 в т.ч. ОТм							63,88	1,4375	65,29	44,77	2 923,03
	4 М							93,03		66,14	8,16	539,70
	ЗТ		чел.-ч	23	1,3225	21,6268425						
	ЗТм		чел.-ч	4,82	1,4375	4,9263413						
	Итого по расценке						848,23			821,13		16 652,27
	ФОТ									259,28		11 607,96
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				241,13		10 795,40
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				136,64		6 117,39
		Всего по позиции	1 198,90									33 565,06
84	ФССЦ-07.2.07.04-0004	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т Всего по позиции	т	0,711	1	0,711	10 480,00			7 451,28	8,16	60 802,44
		Всего по позиции	7 451,28									60 802,44
85	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=41,05 / 100 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,411	1	0,411						
	1 ОТ							56,55	1,45475	33,81	44,77	1 513,67
	2 ЭМ							9,22	1,4375	5,45	13,24	72,16
	3 в т.ч. ОТм							0,22	1,4375	0,13	44,77	5,82
	4 М							152,04		62,49	8,16	509,92
	ЗТ		чел.-ч	5,31	1,45475	3,1748609						
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0118163						
	Итого по расценке						217,81			101,75		2 095,75
	ФОТ									33,94		1 519,49
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94				31,90		1 428,32
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				14,71		658,70
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции	148,36									4 182,77
86	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя	100 м2	0,411	1	0,411						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Объем=41,05 / 100 За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2, МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ОП п.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						19,32	2,9095		23,10	44,77	1 034,19
	2 ЭМ						6,01	2,875		7,10	13,24	94,00
	3 в т.ч. ОТм						0,22	2,875		0,26	44,77	11,64
	4 М						138,16	2		113,57	8,16	926,73
	ЗТ	чел.-ч	2,13	2,9095	2,5470636							
	ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,0236325							
	Итого по расценке						163,49			143,77		2 054,92
	ФОТ									23,36		1 045,83
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	94					21,96		983,08
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			10,13			453,37
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции								175,86			3 491,37
Опора Of-I (АОСР №131-23-АС I-Of-I-01)												
87	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т Объем=2234,32/1000 Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	т	2,234	1	2,234						
	1 ОТ						419,94	1,45475		1 364,77	44,77	61 100,75
	2 ЭМ						158,01	1,4375		507,43	13,24	6 718,37
	3 в т.ч. ОТм						3,35	1,4375		10,76	44,77	481,73
	4 М						175,39			391,82	8,16	3 197,25
	ЗТ	чел.-ч	46,3	1,45475	150,4709025							
	ЗТм	чел.-ч	0,27	1,4375	0,8670713							
	Итого по расценке						753,34			2 264,02		71 016,37
	ФОТ									1 375,53		61 582,48
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93					1 279,24		57 271,71
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			724,90			32 453,97
	Всего по позиции								4 268,16			160 742,05
88	ФССЦ-07.2.07.12-0033	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т Всего по позиции	т	2,234	1	2,234	9 929,80			22 183,17	8,16	181 014,67
	Всего по позиции								22 183,17			181 014,67
89	ФЕР06-03-002-01	Устройство подливки толщиной 20 мм (толщина слоя 80мм) Объем=(0,625*4) / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,025	1	0,025						
	1 ОТ						376,74	1,3225		12,46	44,77	557,83
	2 ЭМ						13,74	1,4375		0,49	13,24	6,49
	3 в т.ч. ОТм						1,66	1,4375		0,06	44,77	2,69
	4 М						176,20			4,41	8,16	35,99
	ЗТ	чел.-ч	42	1,3225	1,388625							
	ЗТм	чел.-ч	0,13	1,4375	0,0046719							
	Итого по расценке						566,68			17,36		600,31
	ФОТ									12,52		560,52
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102					12,77		571,73
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			6,17			276,34
	Всего по позиции								36,30			1 448,38
90	ФЕР06-03-002-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01 Объем=(0,625*4) / 100 80-20=60/10 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,025	1	0,025						
	1 ОТ						107,64	7,935		21,35	44,77	955,84
	2 ЭМ						6,28	8,625		1,35	13,24	17,87
	3 в т.ч. ОТм						0,77	8,625		0,17	44,77	7,61
	4 М						44,54	6		6,68	8,16	54,51
	ЗТ	чел.-ч	12	7,935	2,3805							
	ЗТм	чел.-ч	0,06	8,625	0,0129375							
	Итого по расценке						158,46			29,38		1 028,22
	ФОТ									21,52		963,45
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102					21,95		982,72
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			10,61			474,98
	Всего по позиции								61,94			2 485,92
91	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 Объем=0,051*0,153	м3	0,204	1	0,204	519,80			106,04	8,16	865,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										106,04	865,29
92	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=37,04 / 100	100 м2	0,3704	1	0,3704					
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ							56,55	1,45475	30,47	44,77
	2 ЭМ							9,22	1,4375	4,91	13,24
	3 в т.ч. ОТм							0,22	1,4375	0,12	44,77
	4 М							152,04		56,32	8,16
	ЗТ	чел.-ч	5,31	1,45475	2,8612372						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,010649						
	Итого по расценке						217,81			91,70	1 888,72
	ФОТ									30,59	1 369,51
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	94					28,75	1 287,34
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				13,26	593,68
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										111,71	1 769,74
93	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Объем=37,04 / 100	100 м2	0,3704	1	0,3704					
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ							19,32	2,9095	20,82	44,77
	2 ЭМ							6,01	2,875	6,40	13,24
	3 в т.ч. ОТм							0,22	2,875	0,23	44,77
	4 М							138,16	2	102,35	8,16
	ЗТ	чел.-ч	2,13	2,9095	2,2954558						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,021298						
	Итого по расценке						163,49			129,57	1 852,03
	ФОТ									21,05	942,41
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	94					19,79	885,87
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				9,13	408,53
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										158,49	3 146,43
Итого по разделу 3 Металлоконструкции										53 336,32	717 422,80
Раздел 4. Установка водоотводных лотков на площадке трансформатора											
Водоотводной лоток											
94	ФЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т/прим. лоток вес 430 кг Объем=12 / 100	100 шт	0,12	1	0,12					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ							416,02	1,3225	66,02	44,77
	2 ЭМ							1 798,71	1,4375	310,28	13,24
	3 в т.ч. ОТм							253,04	1,4375	43,65	44,77
	4 М							623,76		74,85	8,16
	ЗТ	чел.-ч	47,6	1,3225	7,55412						
	ЗТм	чел.-ч	19,24	1,4375	3,3189						
	Итого по расценке						2 838,49			451,15	7 674,61
	ФОТ									109,67	4 909,93
	Пр/812-007 1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	116					127,22	5 695,52
	Пр/774-007 1. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68				74,58	3 338,75
Всего по позиции										652,95	16 708,88
95	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.1)	Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У24 бетонный с уклоном 4760.8М/24 Цена=36933,00/1,2/8.16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх.	шт	1	1	1	3 771,75	1,04236	3 931,52	8,16	32 081,20
Всего по позиции										3 931,52	32 081,20
96	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.2)	Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У27 бетонный с уклоном 4760.8М/27 Цена=36933,00/1,2/8.16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх.	шт	1	1	1	3 771,75	1,04236	3 931,52	8,16	32 081,20
Всего по позиции										3 931,52	32 081,20
97	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.3)	Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У28 бетонный с уклоном 4760.8М/28 Цена=36933,00/1,2/8.16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх.	шт	1	1	1	3 771,75	1,04236	3 931,52	8,16	32 081,20
Всего по позиции										3 931,52	32 081,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
98	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.4)	Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81- Б-М-У29 бетонный с уклоном 4760.8М/29 Цена=36933,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	шт	1	1	1	3 771,75	1,04236	3 931,52	8,16	32 081,20	
99	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.5)	Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81- Б-М-У33 бетонный с уклоном 4760.8М/33 Цена=36171,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	шт	1	1	1	3 693,93	1,04236	3 850,40	8,16	31 419,26	
100	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.6)	Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81- Б-М-У34 бетонный с уклоном 4760.8М/34 Цена=36171,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	шт	1	1	1	3 693,93	1,04236	3 850,40	8,16	31 419,26	
101	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.7)	Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81- Б-М-У35 бетонный с уклоном 4760.8М/35 Цена=36171,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	шт	1	1	1	3 693,93	1,04236	3 850,40	8,16	31 419,26	
102	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.8)	Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81- Б-М-У39 бетонный с уклоном 4760.8М/39 Цена=36171,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	шт	1	1	1	3 693,93	1,04236	3 850,40	8,16	31 419,26	
103	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.9)	Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81- Б-М-У40 бетонный с уклоном 4760.8М/40 Цена=36171,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	шт	1	1	1	3 693,93	1,04236	3 850,40	8,16	31 419,26	
104	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.10)	Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81- Б-М-У41 бетонный с уклоном 4760.8М/41 Цена=35411,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	шт	1	1	1	3 616,32	1,04236	3 769,51	8,16	30 759,20	
105	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.11)	Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81- Б-М-У45 бетонный с уклоном 4760.8М/45 Цена=35411,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	шт	1	1	1	3 616,32	1,04236	3 769,51	8,16	30 759,20	
106	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.12)	Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81- Б-М-У46 бетонный с уклоном 4760.8М/46 Цена=35411,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	шт	1	1	1	3 616,32	1,04236	3 769,51	8,16	30 759,20	
107	ФЕР08-02-007-03 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Установка металлических решеток прямиков Объем=24*15/1000 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР Конструкции из кирпича и блоков СП Конструкции из кирпича и блоков Всего по позиции	т	0,36	1	0,36						
							374,78	1,3225	178,43	44,77	7 988,31	
							168,04	1,4375	86,96	13,24	1 151,35	
							28,46	1,4375	14,73	44,77	659,46	
							771,22		277,64	8,16	2 265,54	
			чел.-ч	42,3	1,3225	20,13903						
			чел.-ч	2,34	1,4375	1,21095						
							1 314,04		543,03		11 405,20	
									193,16		8 647,77	
									212,48		9 512,55	
									113,29		5 071,92	
									868,80		25 989,67	
108	ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.13)	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, кл. Е 273051 Цена=9471,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	шт	24	1	24	967,22	1,04236	24 196,59	8,16	197 444,17	
109	ФЕР09-03-040-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Монтаж защитных ограждений оборудования Объем=(9,81+8,24)/1000 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	т	0,01805	1	0,01805			24 196,59		197 444,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					766.39	1,3225		18,29	44,77	818.84
		2 ЭМ					56.83	1,4375		1,47	13,24	19,46
		3 в т.ч. ОТм					3.82	1,4375		0,10	44,77	4,48
		4 М					171.40			3,09	8,16	25,21
		ЗТ	чел.-ч	86.5	1,3225	2,0648523						
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,4375	0,0080435						
		Итого по расценке					994.62			22,85		863.51
		ФОТ								18,39		823.32
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				17,10		765.69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				9,69		433.89
		Всего по позиции								49,64		2 063,09
110	ФССЦ-08.3.05.02-0057	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм Объем=(9,81+8,24)/1000	т	0,01805	1	0,01805	6 712,55			121,16	8,16	988,67
		Всего по позиции								121,16		988,67
111	ФЕР22-01-011-07	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 260 мм Объем=(2,49*2+2,29*2)/1000	км	0,00956	1	0,00956						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					4 564.35	1,3225		57,71	44,77	2 583.68
		2 ЭМ					13 497.39	1,4375		185,49	13,24	2 455.89
		3 в т.ч. ОТм					1 553.62	1,4375		21,35	44,77	955.84
		4 М					3 145,89			30,07	8,16	245,37
		ЗТ	чел.-ч	441	1,3225	5,5756071						
		ЗТм	чел.-ч	118,87	1,4375	1,633571						
		Итого по расценке					21 207,63			273,27		5 284,94
		ФОТ								79,06		3 539,52
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				92,50		4 141,24
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9				49,73		2 226,36
		Всего по позиции								415,50		11 652,54
112	ФССЦ-23.5.02.02-0096	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м	9,6556	1	9,6556	376,60			3 636,30	8,16	29 672,21
		Всего по позиции								3 636,30		29 672,21
Песколовка ПЛ1												
113	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=0,1 / 100	100 м3	0,001	1	0,001						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					1 053.00	1,3225		1,39	44,77	62,23
		2 ЭМ					1 566.06	1,4375		2,25	13,24	29,79
		3 в т.ч. ОТм					244.39	1,4375		0,35	44,77	15,67
		4 М					909.27			0,91	8,16	7,43
		ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	0,1785375						
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	0,0260475						
		Итого по расценке					3 528,33			4,55		99,45
		ФОТ								1,74		77,90
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102				1,77		79,46
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3				0,86		38,40
		Всего по позиции								7,18		217,31
114	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	0,102	1	0,102	560,00			57,12	8,16	466,10
		Всего по позиции								57,12		466,10
115	ФЕР06-13-001-03	Устройство стен и плоских днщ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений Объем=0,35 / 100	100 м3	0,0035	1	0,0035						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					11 740,60	1,3225		54,34	44,77	2 432,80
		2 ЭМ					13 693,92	1,4375		68,90	13,24	912,24
		3 в т.ч. ОТм					1 884,46	1,4375		9,48	44,77	424,42
		4 М					6 821,32			23,87	8,16	194,78
		ЗТ	чел.-ч	1249	1,3225	5,7813088						
		ЗТм	чел.-ч	140,18	1,4375	0,7052806						
		Итого по расценке					32 255,84			147,11		3 539,82
		ФОТ								63,82		2 857,22
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102				65,10		2 914,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3				31,46		1 408,61
		Всего по позиции								243,67		7 862,79
116	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	0,355	1	0,355	725,69			257,62	8,16	2 102,18
		Всего по позиции								257,62		2 102,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W8	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898) Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх.	м3	0,355	1	0,355	725,69	0,026694	6,88	8,16	56,14
		Всего по позиции							6,88		56,14
118	ФЕР06-03-004-08	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона Объем=20,3/100	т	0,203	1	0,203					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - стесненные условия для складирования материалов; - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					408,85	1,3225	109,76	44,77	4 913,96
		2 ЭМ					425,84	1,4375	124,27	13,24	1 645,33
		3 в т.ч. ОТм					51,59	1,4375	15,05	44,77	673,79
		4 М					72,21		14,66	8,16	119,63
		ЗТ	чел.-ч	42,5	1,3225	11,4098688					
		ЗТм	чел.-ч	4,16	1,4375	1,21394					
		Итого по расценке					906,90		248,69		6 678,92
		ФОТ							124,81		5 587,75
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			127,31		5 699,51
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	50	0,05	49,3			01,53		2 754,76
		Всего по позиции							437,53		15 133,19
119	ФССЦ-23.1.02.04-0007	Сальник набиной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт	1	1	1	1 326,65		1 326,65	8,16	10 825,46
		Всего по позиции							1 326,65		10 825,46

Итого по разделу 4 Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера

78 564,20

698 881,10

Раздел 5. Устройство площадки трансбордера

120	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=900,21 / 1000	1000 м2	0,90021	1	0,90021					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - стесненные условия для складирования материалов; - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					182,32	1,3225	217,06	44,77	9 717,78
		2 ЭМ					7 479,03	1,4375	9 678,25	13,24	128 140,03
		3 в т.ч. ОТм					234,46	1,4375	303,40	44,77	13 583,22
		4 М					874,78		787,49	8,16	6 425,92
		ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	24,8344083					
		ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	24,3928778					
		Итого по расценке					8 536,13		10 682,80		144 283,73
		ФОТ							520,46		23 301,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			765,08		34 252,47
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			592,80		26 539,84
		Всего по позиции							12 040,68		205 076,04
121	ФССЦ-04.2.01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II Объем=2,35*900,21*0,04	т	84,62	1	84,62	483,02		40 873,15	8,16	333 524,90
		Всего по позиции							40 873,15		333 524,90
122	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=32 / 100	100 м	0,32	1	0,32					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - стесненные условия для складирования материалов; - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					590,51	1,3225	249,90	44,77	11 188,02
		2 ЭМ					73,02	1,4375	33,59	13,24	444,73
		3 в т.ч. ОТм					8,70	1,4375	4,00	44,77	179,08
		4 М					3 690,05		1 180,82	8,16	9 635,49
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,3225	29,53936					
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,4375	0,299					
		Итого по расценке					4 353,58		1 464,31		21 268,24
		ФОТ							253,90		11 367,10
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			373,23		16 709,64
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			289,19		12 947,13
		Всего по позиции							2 126,73		50 925,01
123	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100,30,15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	32	1	32	63,12		2 019,84	8,16	16 481,89
		Всего по позиции							2 019,84		16 481,89

Итого по разделу 5 Устройство площадки трансбордера

57 060,40

606 007,84

Итого по смете:

Итого прямые затраты (справочно)

217 889,00

2 077 714,24

в том числе:

Оплата труда рабочих

6 244,81

279 580,11

Эксплуатация машин

13 976,61

185 050,27

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

731,70

32 758,22

Материалы

197 664,96

1 613 048,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Материалы без учета дополнительной перевозки							197 644,86		1 612 782,06
		Дополнительная перевозка							20,10		266,12
		Перевозка							2,62		35,68
		Строительные работы							229 124,86		2 580 741,99
		Строительные работы							229 091,68		2 580 301,70
		в том числе:									
		оплата труда							6 244,81		279 580,11
		эксплуатация машин и механизмов							13 966,15		184 911,78
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							731,70		32 758,22
		материалы							197 644,86		1 612 782,06
		накладные расходы							7 159,26		320 518,86
		сметная прибыль							4 076,60		182 508,89
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							10,46		138,49
		Перевозка							2,62		35,68
		Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ							20,10		266,12
		Итого ФОТ (справочно)							6 976,51		312 338,33
		Итого накладные расходы (справочно)							7 159,26		320 518,86
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 076,60		182 508,89
		Временные здания и сооружения 8,2%							18 788,74		211 620,84
		Итого							247 913,10		2 792 362,83
		Производство работ в зимнее время 2,4%							5 949,91		67 016,71
		Итого							253 863,01		2 859 379,54
		Договорной коэффициент-1,0514*0,83									2 495 271,87
		ВСЕГО по смете									2 495 271,87
		НДС 20%									499 054,37
		ВСЕГО по смете с НДС									2 994 326,24

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.