

Инвестор:

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик:

ООО "ШЕЛПРОК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел. 8 800-101-24-13

(организация, адрес, телефон, факс)

Субподрядчик:

ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76

(организация, адрес, телефон, факс)

Объект

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4

(наименование, адрес)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	58306175
по ОКПО	
по ОКПО	12604128
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	20.08.2024	21.03.2024	20.08.2024

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:		71 989 900,99	47 448 964,44	43 768 589,61
1	СМР		71 989 900,99	47 448 964,44	43 768 589,61
	Итого				43 768 589,61
	НДС-20%				8 753 717,92
	Всего с НДС				52 522 307,53
	Зачет аванса				40 985 426,34
	Итого к оплате				11 536 881,19



Подрядчик
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОК»
М.П.

(должность)

(подпись)

Бусел Е.А.
(расшифровка подписи)



Субподрядчик
Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»
М.П.

(должность)

(подпись)

Воденников А.В.
(расшифровка подписи)

Инвестор

Подрядчик:

Субподрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «ШЕЛЛРОКК», 117535, г Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76

(организация, адрес, телефон, факс)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4

(наименование, адрес)

Смета № 07-01-02 изм.1.Генеральный план: ГП2

(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

58306175

12604128

МВМ/03-07-СПЗ

04.08.2023

Номер документа

Дата составления

с

по

5-1

20.08.2024

21.03.2024

20.08.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-ГП2-Д-01)												
1	1	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка	100 м	1,3792	1	1,3792					
Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								178,84	1,15	283,65	44,77	12 699,01
2 ЭМ								1 228,57	1,15	1 948,61	13,24	25 799,60
3 в т.ч. ОТм								51,94	1,15	82,38	44,77	3 688,15
4 М								418,42		577,08	8,16	4 708,97
ЗТ				чел.-ч	21,89	1,15	34,7192912					
ЗТм				чел.-ч	4,52	1,15	7,1690816					
Итого по расценке								1 825,83		2 809,34		43 207,58
ФОТ										366,03		16 387,16
Приказ № 812/пр от 21.12.2020				%	147		147			538,06		24 089,13
Приказ № 636/пр от 02.09.2021												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020				%	134	0,85	113,9			416,91		18 064,98
Приказ № 317/пр от 22.04.2022												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										3 764,31		85 961,69
2	2	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вяжкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,014	1	-0,014	1 690,00		-23,66	8,16	-193,07
Всего по позиции										-23,66		-193,07
3	3	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,097	1	-0,097	1 500,00		-145,50	8,16	-1 187,28
Всего по позиции										-145,50		-1 187,28
4	4	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-13,792	1	-13,792	16,80		-231,71	8,16	-1 890,75
Всего по позиции										-231,71		-1 890,75
5	5	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-2,758	1	-2,758	59,99		-165,45	8,16	-1 350,07
Всего по позиции										-165,45		-1 350,07
6	6	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,952	1	-0,952	30,00	1,15	-32,84	13,24	-434,80
Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Всего по позиции										-32,84		-434,80
7	7	ФСЭМ-91.08.11-011	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	-5,155	1	-5,155	175,25		-1 522,93		-27 234,81
Приказ от 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
2 ЭМ								175,25	1,4375	-1 298,66	13,24	-17 194,28
3 в т.ч. ОТм								11,60	1,4375	-85,96	44,77	-3 848,43
ФОТ										-85,96		-3 848,43
Приказ № 812/пр от 21.12.2020				%	147		147			-126,36		-5 657,19
Приказ № 636/пр от 02.09.2021												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020				%	134	0,85	113,9			-97,91		-4 383,36
Приказ № 317/пр от 22.04.2022												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										-1 522,93		-27 234,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.5)	чел.-ч	-7,63	1	-7,63	8,17		-297,53		-13 320,24
Приказ от 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ ФОТ												
Приказ № НР Автомобильные дороги										8,17	1,3225	-3 690,84
812/пр от 21.12.2020												-3 690,84
Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)												-5 425,53
Приказ № СП Автомобильные дороги												
774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										-297,53		-13 320,24
9	9	ФЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	2,967	1	2,967					
Приказ от 07.07.2022 № - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ												
										437,36	1,15	66 809,82
										605,38	1,15	27 348,41
										64,38	1,15	9 834,63
				чел.-ч	52,63	1,15	179,5761915					
				чел.-ч	6,4	1,15	21,83712					
										1 042,74	3 557,88	94 158,23
											1 711,96	76 644,45
Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)											1 746,20	78 177,34
Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)											924,46	41 388,00
Всего по позиции										6 228,54		213 723,57
10	10	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	3,47	1	3,47					
Приказ от 07.07.2022 № - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ												
										1 494,14	1,15	266 935,30
										4 292,73	1,15	226 803,05
										464,37	1,15	82 961,94
				чел.-ч	179,8	1,15	717,4919					
				чел.-ч	45,63	1,15	182,086515					
										5 786,87	23 092,51	493 738,35
											7 815,44	349 867,24
										11 488,70		514 348,94
Приказ № НР Автомобильные дороги												
812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)												
Приказ № СП Автомобильные дороги												
774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										43 483,00		1 406 620,25
11	11	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	5,479	1	5,479					
Приказ от 07.07.2022 № - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ												
										103,12	1,15	29 088,86
										407,65	1,15	34 007,47
										50,30	1,15	14 188,96
				чел.-ч	13,22	1,15	83,297237					
				чел.-ч	3,79	1,15	23,8802215					
										510,77	3 218,28	63 096,33
											966,67	43 277,82
											1 421,00	63 618,40
Приказ № НР Автомобильные дороги												
812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)												
Приказ № СП Автомобильные дороги												
774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										5 740,32		176 008,17
12	12	ФЕР27-12-010-04	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2	100 м3	0,2038	1	0,2038					
Приказ от 07.07.2022 № - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ												
										315,26	1,15	3 308,06
										2 731,49	1,15	8 475,98
										372,40	1,15	3 008,42
				чел.-ч	38,26	1,15	8,9669962					
				чел.-ч	29,58	1,15	6,9326646					
										3 046,75	714,07	11 784,04
											161,19	7 216,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Автомобильные дороги	%	147		147			236,95		10 608,23
			СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			183,60		8 219,57
Всего по позиции										1 134,62		30 611,84
13	13	ФЕР29-02-027-01	Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя: до 0,5 м	м3	84,51	1	84,51					
		1 ОТ						8,84		747,07	44,77	33 446,32
		2 ЭМ						466,84		41 967,95	13,24	555 920,46
		3 в т.ч. ОТм						51,03		4 312,55	44,77	193 072,86
		4 М						4,30		363,39	8,16	2 965,26
		ЗТ		чел.-ч	0,94		79,4394					
		ЗТм		чел.-ч	3,78		319,4478					
		Итого по расценке						509,98		43 098,41		592 332,04
		ФОТ								5 059,62		226 519,18
		Пр/812-023.2-1	НР Тоннели и метрополитены, открытый способ работ	%	126		126			6 375,12		285 414,17
		Пр/774-023.2	СП Тоннели и метрополитены, открытый способ работ	%	60	0,85	51			2 580,41		115 524,78
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										52 053,94		993 270,99
14	14	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных/применит. Разборка откосов	100 м3	0,1791	1	0,1791					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 494,14	1,15	307,74	44,77	13 777,52
		2 ЭМ						4 292,73	1,15	884,15	13,24	11 706,15
		3 в т.ч. ОТм						464,37	1,15	95,64	44,77	4 281,80
		ЗТ		чел.-ч	179,8	1,15	37,032507					
		ЗТм		чел.-ч	45,63	1,15	9,398183					
		Итого по расценке						5 786,87		1 191,89		25 483,67
		ФОТ								403,38		18 059,32
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Автомобильные дороги	%	147		147			592,97		26 547,20
			СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			459,45		20 569,57
Всего по позиции										2 244,31		72 600,44
Прочие работы												
15	15	ФССЦпг-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1517,15	1	1517,15	3,28		4 976,25	13,24	65 885,55
Всего по позиции										4 976,25		65 885,55
Земляные работы (АОСР №131-23-ГП2-Д-01)												
16	17	ФЕР01-01-013-32	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,319	1	0,319					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						80,65	1,3225	34,02	44,77	1 523,08
		2 ЭМ						4 139,95	1,4375	1 898,43	13,24	25 135,21
		3 в т.ч. ОТм						394,34	1,4375	180,83	44,77	8 095,76
		4 М						13,01		4,15	8,16	33,86
		ЗТ		чел.-ч	10,34	1,3225	4,3622134					
		ЗТм		чел.-ч	29,21	1,4375	13,3946106					
		Итого по расценке						4 233,61		1 936,60		26 692,15
		ФОТ								214,85		9 618,84
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			197,66		8 849,33
			СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			84,01		3 760,97
Всего по позиции										2 218,27		39 302,45
17	18	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,562	1	0,562					
		Прил.1.12 п.3.187	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 201,20	1,587	1 071,34	44,77	47 963,89
		ЗТ		чел.-ч	154	1,587	137,351676					
		Итого по расценке						1 201,20		1 071,34		47 963,89
		ФОТ								1 071,34		47 963,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			953,49		42 687,86
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			364,26		16 307,72
			Всего по позиции							2 389,09		106 959,47
18	19	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,0738	1	0,0738					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ							729,00	1,3225	71,15	3 185,39
		ЗТ		чел.-ч	97,2	1,3225	9,4867686					
		Итого по расценке							729,00		71,15	3 185,39
		ФОТ									71,15	3 185,39
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89				63,32	2 835,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			24,19		1 083,03
			Всего по позиции							158,66		7 103,42
19	20	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,66	1	0,66	60,00	1,4375	56,93	13,24	753,75
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							56,93		753,75
Прочие работы												
20	21	ФССЦп-01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	92,76	1	92,76	3,96		367,33	13,24	4 863,45
			Всего по позиции							367,33		4 863,45
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы							122 395,95		
Раздел 2. Устройство асфальтобетонного покрытия (АОСР №131-23-ГП2-М-01;131-23-ГП2-М-02;131-23-ГП2-М-03;131-23-ГП2-М-04;131-23-ГП2-М-05;131-23-ГП2-М-0)												
21	23	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослоек из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	4,37662	1	4,37662					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ							219,94	1,3225	1 273,03	56 993,55
		2 ЭМ							557,59	1,4375	3 508,02	46 446,18
		3 в т.ч. ОТм							51,27	1,4375	322,56	14 441,01
		4 М							0,78		3,41	27,83
		ЗТ		чел.-ч	27,7	1,3225	160,3298146					
		ЗТм		чел.-ч	3,84	1,4375	24,1589424					
		Итого по расценке							778,31		4 784,46	103 467,56
		ФОТ									1 595,59	71 434,56
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Автомобильные дороги	%	147		147				2 345,52	105 008,80
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 817,38		81 363,96
			Всего по позиции							8 947,36		289 840,32
22	24	ФССЦ-01.7.12.05-0059	Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2	м2	4814,282	1	4814,282	11,16		53 727,39	8,16	438 415,50
			Всего по позиции							53 727,39		438 415,50
23	25	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	7,6467	1	7,6467					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ							115,49	1,3225	1 167,92	52 287,78
		2 ЭМ							3 262,79	1,4375	35 865,02	474 852,86
		3 в т.ч. ОТм							171,22	1,4375	1 882,07	84 260,27
		4 М							12,20		93,29	761,25
		ЗТ		чел.-ч	14,4	1,3225	145,6237548					
		ЗТм		чел.-ч	13,88	1,4375	152,5707818					
		Итого по расценке							3 390,48		37 126,23	527 901,89
		ФОТ									3 049,99	136 548,05
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4 483,49		200 725,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			3 473,94		155 528,23
			Всего по позиции							45 083,66		884 155,75
24	26	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	841,137	1	841,137	99,98	1,012	85 106,04	8,16	694 465,29
			Цена=979/1,2/8,16 Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							85 106,04		694 465,29
25	27	ФЕР27-04-007-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кг/см2); нижнего слоя двухслойных	1000 м2	4,3617	1	4,3617					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		1 ОТ						233,66	1,3225	1 347,83	44,77	60 342,35
		2 ЭМ						4 162,99	1,4375	26 101,71	13,24	345 586,64
		3 в т.ч. ОТм						263,42	1,4375	1 651,63	44,77	73 943,48
		4 М						18 684,20		81 494,88	8,16	664 998,22
		ЗТ	чел.-ч	28,6	1,3225		164,97476					
		ЗТм	чел.-ч	23,14	1,4375		145,0864984					
		Итого по расценке						23 080,85		108 944,42		1 070 927,21
		ФОТ								2 999,46		134 285,83
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4 409,21		197 400,17
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			3 416,38		152 951,56
			Всего по позиции							116 770,01		1 421 278,94
26	28	ФССЦ-02.2.05.04-1812	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-824,361	1	-824,361	98,60		-81 281,99	8,16	-663 261,04
			Всего по позиции							-81 281,99		-663 261,04
27	29	ООО "ОНИКС" Информац.ис-мо от 27.04.24 г. п.5	Щебень известняковый М600 25-65	м3	753,39	1	753,39	418,71	1,012	319 237,35	8,16	2 604 976,78
			Цена=4100/1,2/8,16 Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							319 237,35		2 604 976,78
28	30	ФЕР27-04-007-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кг/см2); верхнего слоя двухслойных	1000 м2	5,83953	1	5,83953					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		1 ОТ						269,61	1,3225	2 082,14	44,77	93 217,41
		2 ЭМ						6 597,56	1,4375	55 382,06	13,24	733 258,47
		3 в т.ч. ОТм						399,38	1,4375	3 352,53	44,77	150 092,77
		4 М						20 487,60		119 637,95	8,16	976 245,67
		ЗТ	чел.-ч	33	1,3225		254,851688					
		ЗТм	чел.-ч	35,13	1,4375		294,8926153					
		Итого по расценке						27 354,77		177 102,15		1 802 721,55
		ФОТ								5 434,67		243 310,18
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			7 989,96		357 665,96
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			6 190,09		277 130,30
			Всего по позиции							191 281,20		2 437 517,81
29	31	ФССЦ-02.2.05.04-1692	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2	м3	-87,593	1	-87,593	118,60		-10 388,53	8,16	-84 770,40
			Всего по позиции							-10 388,53		-84 770,40
30	32	ФССЦ-02.2.05.04-1812	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-1103,671	1	-1103,671	98,60		-108 821,96	8,16	-887 987,19
			Всего по позиции							-108 821,96		-887 987,19
31	33	ФЕР27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03/ до 8 см 15-8=7 ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)	1000 м2	-5,83953	1	-5,83953					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		2 ЭМ						468,89	10,0625	-27 552,10	13,24	-364 789,80
		3 в т.ч. ОТм						27,84	10,0625	-1 635,89	44,77	-73 238,80
		4 М						1 242,36	7	-50 783,59	8,16	-414 364,09
		ЗТм	чел.-ч	2,51	10,0625		-147,4862793					
		Итого по расценке						1 711,25		-78 335,69		-779 183,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							-1 635,89		-73 238,80
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-2 404,76		-107 661,04
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-1 863,28		-83 418,99
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							-82 603,73		-970 263,92
32	34	ФССЦ-02.2.05.04-1812	Щебень, М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-515,05	1	-515,05	98,60		-50 783,93	8,16	-414 396,87
			Всего по позиции							-50 783,93		-414 396,87
33	35	ООО "ОНИКС" Информационно от 27.04.24 г. п.7	Щебень, гравийный М600 5-20	м3	882,932	1	882,932	466,71	1,012	417 018,07	8,16	3 402 867,45
			Цена=4570/1,2/8,16									
			Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							417 018,07		3 402 867,45
34	36	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7см)	1000 м2	5,84	1	5,84					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					182,32	1,3225	1 408,13	44,77	63 041,98
			2 ЭМ					7 479,03	1,4375	62 786,46	13,24	831 292,73
			3 в т.ч. ОТм					234,46	1,4375	1 968,29	44,77	88 120,34
			4 М					874,78		5 108,72	8,16	41 687,16
			ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	161,110124					
			ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	158,24575					
			Итого по расценке					8 536,13		69 303,31		936 021,87
			ФОТ							3 376,42		151 162,32
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020	%	147		147			4 963,34		222 208,61
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	134	0,85	113,9			3 845,74		172 173,88
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							78 112,39		1 330 404,36
35	37	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до 7 см	1000 м2	5,84	1	5,84					
			7-4=3/0,5=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					3,29	7,935	152,46	44,77	6 825,63
			2 ЭМ					254,89	8,625	12 838,81	13,24	169 985,84
			3 в т.ч. ОТм					5,95	8,625	299,70	44,77	13 417,57
			4 М					2,94	6	103,02	8,16	840,64
			ЗТ	чел.-ч	0,35	7,935	16,21914					
			ЗТм	чел.-ч	0,47	8,625	23,6739					
			Итого по расценке					261,12		13 094,29		177 652,11
			ФОТ							452,16		20 243,20
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020	%	147		147			664,68		29 757,50
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	134	0,85	113,9			515,01		23 057,00
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							14 273,98		230 466,61
36	129	Цена поставщика	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т	1013,74	1	1013,74	679,13	1,012	696 722,78	8,16	5 685 257,88
			Цена=6650/1,2/8,16									
			Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							696 722,78		5 685 257,88
37	39	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см)	1000 м2	5,773	1	5,773					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					102,32	1,3225	1 301,98	44,77	62 318,94
			2 ЭМ					7 479,03	1,4375	62 066,13	13,24	821 755,56
			3 в т.ч. ОТм					234,46	1,4375	1 945,71	44,77	87 109,44
			4 М					874,78		5 050,10	8,16	41 208,82
			ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	159,2617716					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	156,4302594					
			Итого по расценке					8 536,13		68 508,21		925 283,32
			ФОТ							3 337,69		149 428,38
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147			4 906,40		219 659,72
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9		3 801,63		170 198,92
			Всего по позиции							77 216,24		1 315 141,96
38	40	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до 5 см Т3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; Т3М=2)	1000 м2	5,773	1	5,773					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15								
			1 ОТ					3,29	2,645	50,24	44,77	2 249,24
			2 ЭМ					254,89	2,875	4 230,50	13,24	56 011,82
			3 в т.ч. ОТм					5,95	2,875	98,75	44,77	4 421,04
			4 М					2,94	2	33,95	8,16	277,03
			ЗТ	чел.-ч	0,35		2,645	5,3443548				
			ЗТм	чел.-ч	0,47		2,875	7,8007663				
			Итого по расценке					261,12		4 314,69		58 538,09
			ФОТ							148,99		6 670,28
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147			219,02		9 805,31
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9		169,70		7 597,45
			Всего по позиции							4 703,41		75 940,85
39	130	Цена поставщика	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II Цена=6900,51/1,2/8,16	т	715,8	1	715,8	704,71	1,012	510 484,60	8,16	4 165 554,34
			Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							510 484,60		4 165 554,34
40	42	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых каменных бетонных: при других видах покрытий	100 м	3,149	1	3,149					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15								
			1 ОТ					590,51	1,3225	2 459,21	44,77	110 098,83
			2 ЭМ					73,02	1,4375	330,54	13,24	4 376,35
			3 в т.ч. ОТм					8,70	1,4375	39,38	44,77	1 763,04
			4 М					3 690,05		11 619,97	8,16	94 818,96
			ЗТ	чел.-ч	69,8		1,3225	290,6857645				
			ЗТм	чел.-ч	0,65		1,4375	2,9423469				
			Итого по расценке					4 353,58		14 409,72		209 294,14
			ФОТ							2 498,59		111 861,87
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147			3 672,93		164 436,95
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9		2 845,89		127 410,67
			Всего по позиции							20 928,54		501 141,76
41	43	ФССЦ-06.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	315	1	315	63,12		19 882,80	8,16	162 243,65
			Всего по позиции							19 882,80		162 243,65
			Итого по разделу 2 Устройство асфальтобетонного покрытия (АОСР №131-23-ГП2-М-01;131-23-ГП2-М-02;131-23-ГП2-М-03;131-23-ГП2-М-04;131-23-ГП2-М-05;131-23-ГП2-М-0)							2 325 615,68		
Раздел 3. Резинокордовое покрытие из плит (АОСР №131-23-ГП2-переезд-01)												
42	44	ФЕР28-01-083-03	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 10	переезд	4	1	4					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15								
			1 ОТ					2 622,94	1,3225	13 875,35	44,77	621 199,42
			2 ЭМ					3 868,04	1,4375	22 241,23	13,24	294 473,89
			3 в т.ч. ОТм					405,86	1,4375	2 333,70	44,77	104 479,75
			4 М					12 962,79		51 851,16	8,16	423 105,47
			ЗТ	чел.-ч	313		1,3225	1655,77				
			ЗТм	чел.-ч	31,7		1,4375	182,275				
			Итого по расценке					19 453,77		87 967,74		1 338 778,78
			ФОТ							16 209,05		725 679,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Железные дороги	%	109		109			17 667,86		790 990,30
			СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			8 955,50		400 937,74
			Всего по позиции							114 591,10		2 530 706,82
43	45	Давальческий материал	Комплект резинокордовых настилов для переезда автомобилей через ж/д пути, шириной по 10,37м, каждый, рельс Р-65, на деревянные шпалы, с комплектами узлов крепления, с БПР-4 (8 шт), БПР-3(16шт)	комплект	4	1	4		1,012		8,16	
			Всего по позиции							0,00		0,00
44	46	ФССЦ-01.5.03.03-0049	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 350х700 мм, 1.4.1-1.4.6 (1.4.1-2 шт.; 1.4.2 2- 2шт.; 1.4.3 2- 2 шт.; 1.4.4 2- 2шт.; 1.4.5 2- 2 шт.; 1.4.6 2- 2 шт.)	шт	12	1	12	111,45		1 337,40	8,16	10 913,18
			Всего по позиции							1 337,40		10 913,18
45	47	ФССЦ-01.5.03.03-0055	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, 1.3.1	шт	2	1	2	224,43		448,86	8,16	3 662,70
			Всего по позиции							448,86		3 662,70
46	48	ФССЦ-01.5.03.03-0053	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 900х900х900 мм, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт	8	1	8	164,86		1 318,88	8,16	10 762,06
			Всего по позиции							1 318,88		10 762,06
47	49	ФССЦ-01.5.03.03-0058	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5	шт	4	1	4	317,82		1 271,28	8,16	10 373,64
			Всего по позиции							1 271,28		10 373,64
48	50	ФССЦ-01.5.03.05-0012	Стойка (опора) металлическая для дорожного знака, диаметр 76 мм	шт	16	1	16	211,83		3 389,28	8,16	27 656,52
			Всего по позиции							3 389,28		27 656,52
49	51	ФССЦ-27.2.01.08-0002	Хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм	шт	48	1	48	33,71		1 618,08	8,16	13 203,53
			Всего по позиции							1 618,08		13 203,53
50	52	ФССЦ-05.1.05.16-0152	Фундаменты под тюбинг Ф-2, бетон В20, объем 1,0 м3, расход арматуры 28 кг/применит.	шт	16	1	16	851,41		13 622,56	8,16	111 160,09
			Всего по позиции							13 622,56		111 160,09
			Итого по разделу 3 Резинокордовое покрытие из плит (АОСР №131-23-П12-переезд-01)							137 597,44		
Раздел 4. Благоустройство												
Посев газона (АОСР №131-23-П12-М-08;131-23-П12-М-09)												
51	53	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см; вручную	100 м2	8,354	1	8,354					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						317,60	1,3225	3 508,90	44,77	157 063,45
		4 М						2 034,00		16 992,04	8,16	138 655,05
		ЗТ		чел.-ч	40	1,3225	441,9266					
		Итого по расценке						2 351,60		20 500,94		265 748,50
		ФОТ								3 508,90		157 063,45
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			3 614,17		161 806,25
			СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			2 147,45		96 141,19
			Всего по позиции							26 262,56		553 695,94
52	54	ФЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 10 см	100 м2	-8,354	1	-8,354					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						43,43	1,3225	-479,82	44,77	-21 481,54
		4 М						678,00		-5 664,01	8,16	-46 218,32
		ЗТ		чел.-ч	5,47	1,3225	-60,4334626					
		Итого по расценке						721,43		-6 143,83		-67 699,86
		ФОТ								-479,82		-21 481,54
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			-494,21		-22 125,99
			СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			-293,65		-13 146,70
			Всего по позиции							-6 931,69		-102 972,55
53	55	ФЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	8,354	1	8,354					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						44,42	1,3225	490,76	44,77	21 971,33
		2 ЭМ						301,40	1,4375	3 619,47	13,24	47 921,78
		3 в т.ч. ОТм						31,78	1,4375	381,64	44,77	17 086,02
		4 М						24,40		203,84	8,16	1 663,33
		ЗТ		чел.-ч	5,25	1,3225	58,0028663					
		ЗТм		чел.-ч	2,74	1,4375	32,9043175					
		Итого по расценке						370,22		4 314,07		71 556,44
		ФОТ								872,40		39 057,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			898,57		40 229,07
			СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			533,91		23 903,10
			Всего по позиции							5 746,55		135 688,61
54	56	ФССЦ-16.2.02.07-0061	Семена трав: козлатер	кг	8,11	1	8,11	58,20		472,00	8,16	3 851,52
			Всего по позиции							472,00		3 851,52
55	57	ФССЦ-16.2.02.07-0131	Семена трав: овсяница	кг	8,11	1	8,11	77,59		629,25	8,16	5 134,68
			Всего по позиции							629,25		5 134,68
56	58	ФССЦ-16.2.02.07-0031	Семена трав: ежа сборная	кг	8,11	1	8,11	58,76		476,54	8,16	3 888,57
			Всего по позиции							476,54		3 888,57
Укладка плитки тротуарной на переезде цеха 417 (АОСР №131-23-ГП2-М-07)												
57	59	ФЕР27-07-014-01	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением	100 м2	0,1827	1	0,1827					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стенные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 081,00	1,3225	261,19	44,77	11 693,48
			2 ЗМ					916,93	1,4375	240,81	13,24	3 188,32
			3 в т.ч. ОТм					122,99	1,4375	32,30	44,77	1 446,07
			4 М					0,24		0,04	8,16	0,33
			ЗТ	чел.-ч	115	1,3225	27,7863863					
			ЗТм	чел.-ч	9,9	1,4375	2,6000494					
			Итого по расценке					1 998,17		502,04		14 882,13
			ФОТ							293,49		13 139,55
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			331,64		14 847,69
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			192,09		8 569,84
			Всего по позиции							1 025,77		38 329,66
58	60	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	0,099	1	0,099	99,98	1,012	10,02	8,16	81,76
			Цена=979/1,2/8,16 Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							10,02		81,76
59	61	ФССЦ-04.3.02.13-0214	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)	т	0,99	1	0,99	568,28		562,60	8,16	4 590,82
			Всего по позиции							562,60		4 590,82
60	62	ФССЦ-13.2.03.01-0001	Брусчатка	м2	18,64	1	18,64	284,80		5 308,67	8,16	43 318,75
			Всего по позиции							5 308,67		43 318,75
Устройство водоотводных лотков (АОСР №131-23-ГП2-М-03; №131-23-ГП2-М-09)												
61	63	ФЕР27-02-007-01	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	47,36	1	47,36					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стенные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					182,51	1,3225	11 431,26	44,77	511 777,51
			2 ЗМ					329,09	1,4375	22 404,45	13,24	296 634,92
			3 в т.ч. ОТм					38,84	1,4375	2 644,23	44,77	118 382,18
			4 М					830,15		39 315,90	8,16	320 817,74
			ЗТ	чел.-ч	22,56	1,3225	1413,014016					
			ЗТм	чел.-ч	2,98	1,4375	202,8784					
			Итого по расценке					1 341,75		73 151,61		1 129 230,17
			ФОТ							14 075,49		630 159,69
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			20 690,97		926 334,74
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			16 031,98		717 751,89
			Всего по позиции							109 874,56		2 773 316,80
62	64	Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк"	Лоток водоотводный BetoMax Drive LB-30.36.26-Б Бетонный 47471	шт	506	1	506	771,24	1,04236	406 778,32	8,16	3 319 311,09
			Цена=7552,00/1,2/8,16 ЗГСП МАТ=1,012 к расх. ТР МАТ=1,03 к расх.									
			Всего по позиции							406 778,32		3 319 311,09
63	65	ФЕР08-02-007-03	Установка металлических решеток прямиков	т	17,06	1	17,06					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стенные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					374,78	1,3225	8 455,73	44,77	378 563,03
			2 ЗМ					168,04	1,4375	4 120,97	13,24	54 561,64
			3 в т.ч. ОТм					28,46	1,4375	697,95	44,77	31 247,22
			4 М					771,22		13 157,01	8,16	107 361,20
			ЗТ	чел.-ч	42,3	1,3225	954,366255					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	2,34	1,4375	57,385575					
			Итого по расценке					1 314,04		25 733,71		540 485,87
			ФОТ							9 153,68		409 810,25
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			10 069,05		450 791,28
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			5 368,63		240 353,71
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							41 171,39		1 231 630,86
64	66	Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк"	Решетка водоприемная Drive PB-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.D 273043	шт	1012	1	1012	873,16	1,04236	921 068,82	8,16	7 515 921,57
			Цена=8550,00/1,2/8,16									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
			ТР МАТ=1,03 к расх.									
			Всего по позиции							921 068,82		7 515 921,57
65	67	Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк"	Болт М10х25 ГОСТ 7805-70	шт	2024	1	2024	4,49	1,04236	9 472,72	8,16	77 297,40
			Цена=44/1,2/8,16									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
			ТР МАТ=1,03 к расх.									
			Всего по позиции							9 472,72		77 297,40
66	68	Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк"	Гайка М 10 DIN 557 квадрат	шт	2024	1	2024	4,90	1,04236	10 337,71	8,16	84 355,71
			Цена=48/1,2/8,16									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
			ТР МАТ=1,03 к расх.									
			Всего по позиции							10 337,71		84 355,71
67	69	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,1648	1	0,1648					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					663,75	1,3225	144,66	44,77	6 476,43
		1 ОТ										
		ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	19,288398						
			Итого по расценке					663,75		144,66		6 476,43
			ФОТ							144,66		6 476,43
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			128,75		5 764,02
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			49,18		2 201,99
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							322,59		14 442,44
68	70	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	18,128	1	18,128	99,98	1,012	1 834,19	8,16	14 966,99
			Цена=979/1,2/8,16									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							1 834,19		14 966,99
69	71	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,48	1	1,48	60,00	1,4375	127,65	13,24	1 690,09
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							127,65		1 690,09
70	72	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/применит.	100 м3	1,6394	1	1,6394					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					729,00	1,3225	1 580,55	44,77	70 761,22
		1 ОТ										
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	210,7399518						
			Итого по расценке					729,00		1 580,55		70 761,22
			ФОТ							1 580,55		70 761,22
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			1 406,69		62 977,49
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			537,39		24 058,81
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							3 524,63		157 797,52
71	73	ООО "ОНИКС" Информац.пис ьмо от 27.04.24 г. п.7	Щебень гравийный М600 5-20	м3	163,94	1	163,94	466,71	1,012	77 430,59	8,16	631 833,61
			Цена=4570/1,2/8,16									
			Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							77 430,59		631 833,61
72	74	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/ применит., обсыпка песком	1000 м3	0,07605	1	0,07605					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - движущее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
			1 ОТ					71,06	1,3225		7,15	44,77	320,11
			2 ЭМ					1 980,00	1,4375		216,46	13,24	2 865,93
			3 в т.ч. ОТм					267,30	1,4375		29,22	44,77	1 308,18
			ЗТ	чел.-ч	9,11	1,3225	0,9162485						
			ЗТм	чел.-ч	19,8	1,4375	2,1645731						
			Итого по расценке					2 051,06			223,61		3 186,04
			ФОТ								36,37		1 628,29
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92				33,46		1 498,03
		Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1				14,22		636,66
		Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
			Всего по позиции								271,29		5 320,73
73	75	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	83,655	1	83,655	99,98	1,012		8 464,19	8,16	69 067,79
			Цена=979/1,2/8,16										
			Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.										
			Всего по позиции								8 464,19		69 067,79
74	76	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2/применит., обсыпка щебнем	1000 м3	0,07605	1	0,07605						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - движущее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ					89,70	1,3225		9,02	44,77	403,83
			2 ЭМ					2 500,00	1,4375		273,30	13,24	3 618,49
			3 в т.ч. ОТм					337,50	1,4375		36,90	44,77	1 652,01
			ЗТ	чел.-ч	11,5	1,3225	1,1566254						
			ЗТм	чел.-ч	25	1,4375	2,7330469						
			Итого по расценке					2 589,70			282,32		4 022,32
			ФОТ								45,92		2 055,84
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92				42,25		1 891,37
		Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1				17,95		803,83
		Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
			Всего по позиции								342,52		6 717,52
75	77	ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.7	Щебень гравийный М600 5-20	м3	76,05	1	76,05	466,71	1,012		35 919,22	8,16	293 100,84
			Цена=4570/1,2/8,16										
			Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.										
			Всего по позиции								35 919,22		293 100,84
Укрепление откосов георешеткой (АОСР №131-23-ГП2-М-09)													
76	78	ФЕР27-08-003-01	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением геосинтетических материалов: с последующей засыпкой грунтом/применит.	100 м2	2,3442	1	2,3442						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - движущее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ					151,23	1,3225		468,84	44,77	20 989,97
			2 ЭМ					296,04	1,4375		997,59	13,24	13 208,09
			3 в т.ч. ОТм					32,58	1,4375		109,79	44,77	4 915,30
			ЗТ	чел.-ч	15,72	1,3225	48,7352147						
			ЗТм	чел.-ч	2,73	1,4375	9,1995199						
			Итого по расценке					447,27			1 466,43		34 198,06
			ФОТ								578,63		25 905,27
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147				850,59		38 080,75
		Прил. п.2.1 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				659,06		29 506,10
		Прил. п.2.1 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
			Всего по позиции								2 976,08		101 784,91
77	79	ФССЦ-01.7.15.01-0040	Анкер из арматурной стали А-4, для крепления геотехнических решеток, диаметр 12 мм, длина 900 мм	т	0,599	1	0,599	15 714,29			9 412,86	8,16	76 808,94
			Всего по позиции								9 412,86		76 808,94
78	80	ФССЦ-01.7.12.07-0134	Георешетка нетканая объемная пластиковая А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 150 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м)	м2	257,86	1	257,86	53,42			13 774,88	8,16	112 403,02
			Всего по позиции								13 774,88		112 403,02
79	81	ФЕР01-02-001-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/применит.	100 м3	0,3516	1	0,3516						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - движущее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					729,00	1,3225		44,77	15 176,13
			ЗТ	чел.-ч	97,2	1,3225	45,1971252					
			Итого по расценке					729,00		338,98		15 176,13
			ФОТ							338,98		15 176,13
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89			301,69		13 506,76
			Прил. п.1.2	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85		115,25		5 159,88
			Прил. п.1.2.	Приказ № 774/пр от 11.12.2020								
			Всего по позиции							755,92		33 842,77
80	82	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень, гранитный фр. 20/40	м3	35,16	1	35,16	465,07	1,012	16 548,08	8,16	135 032,33
			Цена=4554/1,2/8,16									
			ЗГРР МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							16 548,08		135 032,33
			Итого по разделу 4 Благоустройство							1 703 970,48		
Раздел 5. Устройство ограждения вдоль ММЗ ПЖЗ1 ПК5+50												
Демонтажные работы (АОСР №131-23-ГП2-ОГ-01)												
81	83	ФЕР07-01-054-02	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м/Демонтаж	100 м	0,1	1	0,1					
			Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ					806,26	0,92	74,18	44,77	3 321,04
			2 ЗМ					4 008,11	0,92	368,75	13,24	4 882,25
			3 в т.ч. ОТМ					474,70	0,92	43,67	44,77	1 955,11
			4 М					62,50	0	0,00	8,16	
			ЗТ	чел.-ч	91	0,92	8,372					
			ЗТМ	чел.-ч	35,62	0,92	3,27704					
			Итого по расценке					4 876,87		442,93		8 203,29
			ФОТ							117,85		5 276,15
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110	110			129,64		5 803,77
			Прил. п.7	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85		73,13		3 273,85
			Прил. п.7.	Приказ № 774/пр от 11.12.2020								
			Всего по позиции							645,70		17 280,91
82	84	ФЕР09-05-001-01	Облицовка ворот стальным профилированным листом/Демонтаж профлиста	100 м2	0,0792	1	0,0792					
			Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7								
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ					264,91	0,92575	19,42	44,77	869,43
			2 ЗМ					26,33	1,00625	2,10	13,24	27,80
			3 в т.ч. ОТМ					3,82	1,00625	0,30	44,77	13,43
			4 М					13,36	0	0,00	8,16	
			ЗТ	чел.-ч	29,9	0,92575	2,1922501					
			ЗТМ	чел.-ч	0,31	1,00625	0,0247055					
			Итого по расценке					304,60		21,52		897,23
			ФОТ							19,72		882,86
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93			18,34		821,06
			Прил. п.9	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85		10,39		465,27
			Прил. п.9.	Приказ № 774/пр от 11.12.2020								
			Всего по позиции							50,25		2 183,56
83	85	ФЕР09-08-001-03	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент/Демонтаж труб	100 шт	0,03	1	0,03					
			Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7								
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ					375,75	0,92575	10,44	44,77	467,40
			2 ЗМ					732,40	1,00625	22,11	13,24	292,74
			3 в т.ч. ОТМ					345,45	1,00625	10,43	44,77	466,95
			ЗТ	чел.-ч	44,05	0,92575	1,2233786					
			ЗТМ	чел.-ч	29,78	1,00625	0,8989838					
			Итого по расценке					1 108,15		32,55		760,14
			ФОТ							20,87		934,35
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93			19,41		868,95
			Прил. п.9	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85		11,00		497,40
			Прил. п.9.	Приказ № 774/пр от 11.12.2020								
			Всего по позиции							62,96		2 121,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	86	ФССЦп-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Всего по позиции	1 т груза	8,95	1	8,95	3,28		29,36	13,24	388,73
										29,36		388,73
Монтаж ограждения (АОСР №131-23-ГП2-ОГ-02)												
85	88	ФЕР07-01-054-02	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м	100 м	0,125	1	0,125					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					806,26	1,3225	133,28	44,77	5 966,95
			2 ЭМ					4 008,11	1,4375	720,21	13,24	9 535,58
			3 в т.ч. ОТм					474,70	1,4375	85,30	44,77	3 818,88
			4 М					62,50		7,81	8,16	63,73
			ЗТ	чел.-ч	91	1,3225	15,0434375					
			ЗТм	чел.-ч	35,62	1,4375	6,4004688					
Итого по расценке										4 876,87		15 566,26
ФОТ												9 785,83
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	Приказ № 812/пр от 21.12.2020		%	110	110			218,58		10 764,41
		Прил. п.7	Приказ № 774/пр от 11.12.2020		%	73	0,85	62,05		135,63		6 072,11
Всего по позиции										1 237,37		32 402,78
86	89	ФССЦ-05.1.05.15-0019	Фундаменты стаканного типа, бетон В15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кг/м3 Всего по позиции	м3	1,012	1	1,012	998,48		1 010,46	8,16	8 245,35
										1 010,46		8 245,35
87	90	ФССЦ-05.1.07.13-0012	Панели оград ПО-2, бетон В15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг Всего по позиции	шт	5	1	5	1 420,61		7 103,05	8,16	57 960,89
										7 103,05		57 960,89
88	91	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) Всего по позиции	м3	0,2	1	0,2	665,00		133,00	8,16	1 085,28
										133,00		1 085,28
Итого по разделу 5 Устройство ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50										10 272,15		
Раздел 6. Дорожные знаки (АОСР №131-23-ГП2-М-10; №131-23-ГП2-М-07)												
89	92	ФЕР27-09-008-01	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических столбах	100 шт	0,04	1	0,04					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					2 729,60	1,3225	144,40	44,77	6 464,79
			2 ЭМ					2 371,97	1,4375	136,39	13,24	1 805,80
			3 в т.ч. ОТм					224,90	1,4375	12,93	44,77	578,88
			4 М					1 707,47		68,30	8,16	557,33
			ЗТ	чел.-ч	320	1,3225	16,928					
			ЗТм	чел.-ч	14,53	1,4375	0,835475					
Итого по расценке										6 809,04		8 827,92
ФОТ												7 043,67
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	Приказ № 812/пр от 21.12.2020		%	147	147			231,28		10 354,19
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	Приказ № 774/пр от 11.12.2020		%	134	0,85	113,9		179,20		8 022,74
Всего по позиции										759,57		27 204,85
90	93	ФССЦ-01.5.03.05-0012	Стойка (опора) металлическая для дорожного знака, диаметр 76 мм Всего по позиции	шт	4	1	4	211,83		847,32	8,16	6 914,13
										847,32		6 914,13
91	94	ФССЦ-27.2.01.08-0002	Хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм Всего по позиции	шт	8	1	8	33,71		269,68	8,16	2 200,59
										269,68		2 200,59
92	95	ФССЦ-01.5.03.03-0058	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5 Всего по позиции	шт	4	1	4	317,82		1 271,28	8,16	10 373,64
										1 271,28		10 373,64
93	96	ФССЦ-03.2.01.01-0003	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) Всего по позиции	т	0,055	1	0,055	480,00		26,40	8,16	215,42
										26,40		215,42
94	97	ФЕР27-09-016-03	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,4 м	км	0,006	1	0,006					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					28,11	1,3225	0,22	44,77	9,85
			2 ЭМ					177,58	1,4375	1,53	13,24	20,26
			3 в т.ч. ОТм					25,59	1,4375	0,22	44,77	9,85
			4 М					32,52		0,20	8,16	1,63
			ЗТ	чел.-ч	3,66	1,3225	0,0290421					
			ЗТм	чел.-ч	2,04	1,4375	0,017595					
Итого по расценке										238,21		31,74
ФОТ												19,70
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	Приказ № 812/пр от 21.12.2020		%	147	147			0,65		28,96
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			0,50		22,44
		Всего по позиции								3,10		83,14
95	98	ФССЦ-14.3.02.01-0007	Краска акриловая для дорожной разметки/применит.	т	0,0005	1	0,0005	31 830,42		15,92	8,16	129,91
		Всего по позиции								15,92		129,91
		Итого по разделу 6 Дорожные знаки (АОСР №131-23-ГП2-М-10; №131-23-ГП2-М-07)								3 193,27		
Раздел 7. Восстановление колодцев действующих инженерных сетей												
Демонтажные работы (АОСР №131-23-ГП2-Кл-2)												
96	99	ФЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков/колодцы №6	шт	1	1	1					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						17,86	1,15	20,54	44,77	919,58
		ЗТ	чел.-ч	2,27	1,15	2,6105						
		Итого по расценке						17,86		20,54		919,58
		ФОТ								20,54		919,58
		Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети, демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89			18,28		818,43
		Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети, демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44			9,04		404,62
		Всего по позиции								47,86		2 142,63
97	100	ФЕР23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах/Демонтаж	10 м3	0,166	1	0,166					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 - табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 257,92	0,92	192,11	44,77	8 600,76
		2 ЭМ						2 297,79	0,92	350,92	13,24	4 646,18
		3 в т.ч. ОТм						286,34	0,92	43,73	44,77	1 957,79
		4 М						3 018,09	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	138,69	0,92	21,1807368						
		ЗТм	чел.-ч	21,87	0,92	3,339864						
		Итого по расценке						6 573,80		543,03		13 246,94
		ФОТ								235,84		10 558,55
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			275,93		12 353,50
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			148,34		6 641,33
		Всего по позиции								967,30		32 241,77
98	101	ФЕР23-03-001-05	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах /Демонтаж	10 м3	0,054	1	0,054					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 - табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						875,71	0,92	43,51	44,77	1 947,94
		2 ЭМ						1 531,19	0,92	76,07	13,24	1 007,17
		3 в т.ч. ОТм						202,72	0,92	10,07	44,77	450,83
		4 М						3 692,89	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	96,55	0,92	4,796604						
		ЗТм	чел.-ч	15,89	0,92	0,7894152						
		Итого по расценке						6 099,79		119,58		2 955,11
		ФОТ								53,58		2 398,77
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			62,69		2 806,56
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			33,70		1 508,83
		Всего по позиции								215,97		7 270,50
99	102	ФЕР23-03-001-07	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах /Демонтаж	10 м3	0,107	1	0,107					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 - табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						731,22	0,92	71,98	44,77	3 222,54
		2 ЭМ						1 520,51	0,92	149,68	13,24	1 981,76
		3 в т.ч. ОТм						201,05	0,92	19,79	44,77	886,00
		4 М						3 939,59	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	80,62	0,92	7,9362328						
		ЗТм	чел.-ч	15,75	0,92	1,55043						
		Итого по расценке						6 191,32		221,66		5 204,30
		ФОТ								91,77		4 108,54
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			107,37		4 806,99
		Прил. п.18										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			57,72		2 584,27
Всего по позиции										386,75		12 595,56
100	103	ФЕР23-01-007-01	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 400 мм/Демонтаж	100 м	0,08	1	0,08					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						756,21	0,69	41,74	44,77	1 868,70
		2 ЭМ						1 011,36	0,69	55,83	13,24	739,19
		3 в т.ч. ОТм						91,97	0,69	5,08	44,77	227,43
		4 М						1 135,14	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	81,4	0,69		4,49328					
		ЗТм	чел.-ч	6,42	0,69		0,354384					
		Итого по расценке						2 902,71		97,57		2 607,89
		ФОТ								46,82		2 096,13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			54,78		2 452,47
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			29,45		1 318,47
Всего по позиции										181,80		6 378,83
101	104	ФЕР23-01-020-01	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ демонтаж	100 м	0,1	1	0,1					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						208,75	0,69	14,40	44,77	644,69
		2 ЭМ						7,91	0,69	0,55	13,24	7,28
		3 в т.ч. ОТм						1,12	0,69	0,08	44,77	3,58
		4 М						5,00	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	22,74	0,69		1,56906					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	0,69		0,00621					
		Итого по расценке						221,66		14,95		651,97
		ФОТ								14,48		648,27
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			16,94		758,48
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			9,11		407,76
Всего по позиции										41,00		1 818,21
Монтажные работы (АОСР №131-23-ГП2-Кл-2)												
102	105	ФЕР23-03-001-03	Устройство крупных сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	10 м3	0,084	1	0,084					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 257,92	0,92	97,21	44,77	4 352,09
		2 ЭМ						2 297,79	0,92	177,57	13,24	2 351,03
		3 в т.ч. ОТм						286,34	0,92	22,13	44,77	990,76
		4 М						3 018,09	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	138,69	0,92		10,7179632					
		ЗТм	чел.-ч	21,87	0,92		1,6901136					
		Итого по расценке						6 573,80		274,78		6 703,12
		ФОТ								119,34		5 342,85
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			139,63		6 251,13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			75,06		3 360,65
Всего по позиции										489,47		16 314,90
103	106	ФССЦ-05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия ПП10-2, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг	шт	2	1	2	175,57		351,14	8,16	2 865,30
Всего по позиции										351,14		2 865,30
104	107	ФССЦ-05.1.01.11-0044	Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг	шт	1	1	1	215,48		215,48	8,16	1 758,32
Всего по позиции										215,48		1 758,32
105	108	ФССЦ-05.1.01.09-0052	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7.6, объем бетона 0,1м3	шт	2	1	2	234,87		469,74	8,16	3 833,08
Всего по позиции										469,74		3 833,08
106	109	ФССЦ-05.1.01.09-0051	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг	шт	1	1	1	78,56		78,56	8,16	641,05
Всего по позиции										78,56		641,05
107	110	ФССЦ-05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг	шт	1	1	1	31,43		31,43	8,16	256,47
Всего по позиции										31,43		256,47
108	111	ФССЦ-05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг/применит. КО-7	шт	4	1	4	31,43		125,72	8,16	1 025,88
Всего по позиции										125,72		1 025,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	112	ФЕР23-03-001-05	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах	10 м3	0,054	1	0,054					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование;									
		табл.2 п.3	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						875,71	1,058	50,03	44,77	2 239,84
		2 ЭМ						1 531,19	1,15	95,09	13,24	1 258,99
		3 в т.ч. ОТм						202,72	1,15	12,59	44,77	563,65
		4 М						3 692,89	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	96,55	1,058	5,5160946						
		ЗТм	чел.-ч	15,89	1,15	0,986769						
		Итого по расценке						6 099,79		145,12		3 468,83
		ФОТ								62,62		2 803,49
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			73,27		3 280,08
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			39,39		1 763,40
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								257,78		8 542,31
110	113	ФССЦ-05.1.06.09-0002	Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг	шт	2	1	2	372,65		745,30	8,16	6 081,65
		Всего по позиции								745,30		6 081,65
111	114	ФЕР23-03-001-07	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах	10 м3	0,111	1	0,111					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование;									
		табл.2 п.3	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						731,22	1,058	85,87	44,77	3 844,40
		2 ЭМ						1 520,51	1,15	194,09	13,24	2 569,75
		3 в т.ч. ОТм						201,05	1,15	25,66	44,77	1 148,80
		4 М						3 939,59	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	80,62	1,058	9,4678516						
		ЗТм	чел.-ч	15,75	1,15	2,0104875						
		Итого по расценке						6 191,32		279,96		6 414,15
		ФОТ								111,53		4 993,20
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			130,49		5 842,04
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			70,15		3 140,72
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								480,60		15 396,91
112	115	ФССЦ-05.1.06.09-0004	Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг	шт	1	1	1	681,39		681,39	8,16	5 560,14
		Всего по позиции								681,39		5 560,14
113	116	ФССЦ-05.1.01.11-0046	Плита днаца ПН20, бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг	шт	1	1	1	908,44		908,44	8,16	7 412,87
		Всего по позиции								908,44		7 412,87
114	117	ФССЦ-08.1.02.06-0031	Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка I(C250)-В-1-50	шт	4	1	4	596,04		2 384,16	8,16	19 454,75
		Всего по позиции								2 384,16		19 454,75
115	118	ФЕР08-02-001-09	Кладка стен примыков и каналов	м3	0,55	1	0,55					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование;									
		табл.2 п.3	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						49,44	1,3225	35,96	44,77	1 609,93
		2 ЭМ						31,10	1,4375	24,59	13,24	325,57
		3 в т.ч. ОТм						4,86	1,4375	3,84	44,77	171,92
		4 М						14,89		8,19	8,16	66,83
		ЗТ	чел.-ч	5,95	1,3225	4,3278813						
		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,4375	0,284625						
		Итого по расценке						95,43		68,74		2 002,33
		ФОТ								39,80		1 781,85
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			43,78		1 980,04
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			23,34		1 045,06
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								135,86		5 007,43
116	119	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,12155	1	0,12155	519,80		63,18	8,16	515,55
		Всего по позиции								63,18		515,55
117	120	ФССЦ-06.1.01.05-0033	Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250х120х65 мм	1000 шт	0,22	1	0,22	979,10		215,40	8,16	1 757,66
		Всего по позиции								215,40		1 757,66
118	121	ФЕР23-04-011-01	Установка люка / колодцы №14,15,16,17,19 ранее демонтированные	шт	5	1	5					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование;									
		табл.2 п.3	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					11,32	1,3225			3 351,03
			2 ЭМ					3,94	1,4375	28,32	13,24	374,96
			3 в т.ч. ОТм					0,70	1,4375	5,03	44,77	225,19
			4 М					0,53		2,65	8,16	21,62
			ЗТ	чел.-ч	1,31	1,3225	8,662375					
			ЗТм	чел.-ч	0,06	1,4375	0,43125					
			Итого по расценке					15,79		105,82		3 747,61
			ФОТ							79,88		3 576,22
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	%	117		117			93,46		4 184,18
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	%	74	0,85	62,9			50,24		2 249,44
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							249,52		10 181,23
119	122	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,21	1	0,21					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8									
			табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					201,61	1,3225	55,99	44,77	2 506,67
			2 ЭМ					71,64	1,4375	21,63	13,24	286,38
			3 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375	0,70	44,77	31,34
			4 М					62,75		13,18	8,16	107,55
			ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	5,88777					
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,060375					
			Итого по расценке					336,00		90,80		2 900,60
			ФОТ							56,69		2 538,01
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	110		110			62,36		2 791,81
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65			33,25		1 488,54
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							186,41		7 180,95
120	123	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,59	1	-0,59	30,00	1,4375	-25,44	13,24	-336,83
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8									
			табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							-25,44		-336,83
121	124	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3.9)	чел.-ч	-0,59	1	-0,59	9,51		-19,93		-892,43
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8									
			табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					9,51	1,3225	-7,42	44,77	-332,19
			ФОТ							-7,42		-332,19
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	%	110		110			-8,16		-365,41
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	%	69	0,85	58,65			-4,35		-194,83
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							-19,93		-892,43
122	125	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Техноколь №24	кг	106,925	1	106,925	10,33		1 104,54	8,16	9 013,05
			Всего по позиции							1 104,54		9 013,05
123	126	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0068	1	0,0068	11 885,47		80,82	8,16	659,49
			Всего по позиции							80,82		659,49
Прочие работы												
124	127	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	9,65	1	9,65	3,28		31,65	13,24	419,05
			Всего по позиции							31,65		419,05
Итого по разделу 7 Восстановление колодцев действующих инженерных сетей											11 081,90	
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)											4 127 886,06	37 853 620,26
в том числе:												
Оплата труда рабочих											63 195,04	2 829 241,93
Эксплуатация машин											365 085,35	4 833 730,01
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы											23 554,42	1 054 531,37
в том числе:												
Материалы без учета дополнительной перевозки											3 699 605,67	30 190 648,32
Дополнительная перевозка												
Строительные работы											3 699 238,34	30 185 784,87
Строительные работы											367,33	4 863,45
в том числе:												
оплата труда											4 314 126,87	46 191 620,03
эксплуатация машин и механизмов											4 308 722,28	46 120 063,25
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы											63 195,04	2 829 241,93
накладные расходы											360 048,09	4 767 036,68
											23 554,42	1 054 531,37
											3 699 238,34	30 185 784,87
											111 866,77	5 008 273,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль							74 374.04		3 329 725.88
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							5 037.26		66 693.33
			Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ							367.33		4 863.45
			Итого ФОТ (справочно)							86 749.46		3 883 773.30
			Итого накладные расходы (справочно)							111 866.77		5 008 273.89
			Итого сметная прибыль (справочно)							74 374.04		3 329 725.88
			Временные здания и сооружения 8.2%							353 758.40		3 787 712.84
			Итого							4 667 885.27		49 979 332.87
			Производство работ в зимнее время 2.4%							112 029.25		1 199 503.99
			Итого							4 779 914.52		51 178 836.86
			1,0514							245 687.61		2 630 592.21
			Итого с учетом доп. работ и затрат							5 025 602.13		53 809 429.07
			ВСЕГО по акту							5 025 602.13		53 809 429.07
			Договорной коэффициент 0.85-0.98							4 087 824.77		43 768 589.61

Сдал: Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»



(Воденников А.В.)

Принял: Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОКК»



(Е.А. Бусеп)