

Инвестор

Подрядчик:

Субподрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «ШЕЛПРОК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременовское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76

(организация, адрес, телефон, факс)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4

(наименование, адрес)

Смета № 04-01-02 изм. 1, Переустройство кабельных линий. ЗС2

(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

58306175

12604128

МВМ/03-07-СП4

04.08.2023

Номер документа

Дата составления

с

по

1-6

20.08.2024

21.03.2024

20.08.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (г.2-г.11)												
Разборка дорожных покрытий												
1	1	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка	100 м	1,6214	1	1,6214					
Приказ от Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					178,84	1,15	333,47	44,77	14 929,45
			2 ЭМ					1 228,57	1,15	2 290,80	13,24	30 330,19
			3 в т.ч. ОТм					51,94	1,15	96,85	44,77	4 335,97
			4 М					418,42		678,43	8,16	5 535,99
			ЗТ	чел.-ч	21,89	1,15	40,8163129					
			ЗТм	чел.-ч	4,52	1,15	8,4280372					
			Итого по расценке					1 825,83		3 302,70		50 795,63
			ФОТ							430,32		19 265,42
			Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			632,57		28 320,17
			Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			490,13		21 943,31
			Всего по позиции							4 425,40		101 059,11
2	2	ФСЭМ-91.08.11-011	Заливки швов на базе автомобиля	маш.-ч	-6,06	1	-6,06	175,25		-1 432,23		-25 612,80
Приказ от Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			2 ЭМ					175,25	1,15	-1 221,32	13,24	-16 170,28
			3 в т.ч. ОТм					11,60	1,15	-80,84	44,77	-3 619,21
			ФОТ							-80,84		-3 619,21
			Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			-118,83		-5 320,24
			Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			-92,08		-4 122,28
			Всего по позиции							-1 432,23		-25 612,80
3	3	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-1,119	1	-1,119	30,00	1,15	-38,61	13,24	-511,20
Приказ от Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			Всего по позиции							-38,61		-511,20
4	4	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	-7,179	1	-7,179	8,17		-243,43		-10 898,24
Приказ от Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					8,17	1,15	-67,45	44,77	-3 019,74
			ФОТ							-67,45		-3 019,74
			Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			-99,15		-4 436,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-76,83		-3 439,48
			Всего по позиции							-243,43		-10 898,24
5	5	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вяжущие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,016214	1	-0,016214	1 690,00		-27,40	8,16	-223,58
			Всего по позиции							-27,40		-223,58
6	6	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,113498	1	-0,113498	1 500,00		-170,25	8,16	-1 389,24
			Всего по позиции							-170,25		-1 389,24
7	7	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-16,214	1	-16,214	16,80		-272,40	8,16	-2 222,78
			Всего по позиции							-272,40		-2 222,78
8	8	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-3,2428	1	-3,2428	59,99		-194,54	8,16	-1 587,45
			Всего по позиции							-194,54		-1 587,45
9	9	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,092	1	0,092					
		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						1 494,14	1,15	158,08	44,77	7 077,24
		2 ЭМ						4 292,73	1,15	454,17	13,24	6 013,21
		3 в т.ч. ОТм						464,37	1,15	49,13	44,77	2 199,55
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	19,02284						
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	4,827654						
		Итого по расценке						5 786,87		612,25		13 090,45
		ФОТ								207,21		9 276,79
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Автомобильные дороги	%	147		147			304,60		13 638,88
			СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			236,01		10 566,26
			Всего по позиции							1 152,86		37 293,59
10	10	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,097	1	0,097					
		Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						103,12	1,15	11,50	44,77	514,86
		2 ЭМ						407,65	1,15	45,47	13,24	602,02
		3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15	5,61	44,77	251,16
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	1,474691						
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,4227745						
		Итого по расценке						510,77		56,97		1 116,88
		ФОТ								17,11		766,02
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Автомобильные дороги	%	147		147			25,15		1 126,05
			СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			19,49		872,50
			Всего по позиции							101,61		3 115,43
11	11	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	30,25	1	30,25	3,28		99,22	13,24	1 313,67
			Всего по позиции							99,22		1 313,67
Земляные работы												
12	13	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунтами грунтов. 1	100 м3	0,394	1	0,394					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						920,40	1,3225	479,59	44,77	21 471,24
		ЗТ	чел.-ч	118	1,3225	61,48567						
		Итого по расценке						920,40		479,59		21 471,24
		ФОТ								479,59		21 471,24
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			426,84		19 109,40
			СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			163,06		7 300,22
			Всего по позиции							1 069,49		47 880,86
13	14	ФЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	0,8107	1	0,8107					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						49,82	1,15	46,45	44,77	2 079,57
		2 ЭМ						256,27	1,15	238,92	13,24	3 163,30
		3 в т.ч. ОТм						45,24	1,15	42,18	44,77	1 888,40
		4 М						1,00		0,81	8,16	6,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	5,3	1,15	4,9412165					
			ЗТм	чел.-ч	3,9	1,15	3,6359895					
			Итого по расценке					307,09		286,18		5 249,48
			ФОТ							88,63		3 967,97
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			85,97		3 848,93
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			45,20		2 023,66
			Всего по позиции							417,35		11 122,07
14	15	ФЕРм08-02-142-02	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м	0,8107	1	0,8107					
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					18,71	1,15	17,44	44,77	780,79
			2 ЭМ					5,26	1,15	4,90	13,24	64,88
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,15	0,87	44,77	38,95
			4 М					0,37		0,30	8,16	2,45
			ЗТ	чел.-ч	1,99	1,15	1,855287					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,15	0,0745844					
			Итого по расценке					24,34		22,64		848,12
			ФОТ							18,31		819,74
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			17,76		795,15
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,34		418,07
			Всего по позиции							49,74		2 061,34
15	16	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	4,86	1	4,86	99,98	1,012	491,73	8,16	4 012,52
			Цена=979/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расч.									
			Всего по позиции							491,73		4 012,52
Обсыпка песком, обратная засыпка и утилизация лишнего грунта												
16	17	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,163	1	0,163					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					663,75	1,3225	143,08	44,77	6 405,69
			ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	19,0777238					
			Итого по расценке					663,75		143,08		6 405,69
			ФОТ							143,08		6 405,69
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020	%	89		89			127,34		5 701,06
			Прил. п.1.2									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	40	0,85	34			48,65		2 177,93
			Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							319,07		14 284,68
17	18	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	17,919	1	17,919	99,98	1,012	1 813,04	8,16	14 794,41
			Цена=979/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расч.									
			Всего по позиции							1 813,04		14 794,41
18	21	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,47	1	1,47	60,00	1,15	101,43	13,24	1 342,93
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							101,43		1 342,93
19	23	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 / грунтом	100 м3	0,36	1	0,36					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					663,75	1,3225	316,01	44,77	14 147,77
			ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	42,13485					
			Итого по расценке					663,75		316,01		14 147,77
			ФОТ							316,01		14 147,77
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020	%	89		89			281,25		12 591,52
			Прил. п.1.2									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	40	0,85	34			107,44		4 810,24
			Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							704,70		31 549,53
20	26	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	3,24	1	3,24	60,00	1,15	223,56	13,24	2 959,93
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							223,56		2 959,93
21	28	ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / лишний грунт	100 м3	0,034	1	0,034					
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					401,70	1,15	15,71	44,77	703,34
			ЗТ	чел.-ч	53,56	1,15	2,094196					
			Итого по расценке					401,70		15,71		703,34
			ФОТ							15,71		703,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			13,98		625,97
				%	40	0,85	34			5,34		239,14
			Всего по позиции							35,03		1 568,45
Устройство футляра												
22	30	ФЕРм08-02-410-03	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 63 мм/применит. Устройство футляра	100 м	0,08	1	0,08					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ							143,63	1,15	13,21	591,41
		2 ЭМ							32,60	1,15	3,00	39,72
		3 в т.ч. ОТм							4,52	1,15	0,42	18,80
		4 М							71,71		5,74	46,84
		ЗТ	чел.-ч	15,28	1,15	1,40576						
		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,15	0,03312						
		Итого по расценке						247,94		21,95		677,97
		ФОТ								13,63		610,21
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			13,22		591,90
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,95		311,21
		Всего по позиции								42,12		1 581,08
23	31	ФССЦ-24.3.03.12-0001	Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями многослойные ПЗ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,6 мм	м	8	1	8	110,00		880,00	8,16	7 180,80
		Всего по позиции								880,00		7 180,80
Прокладка труб в траншее												
24	32	ФЕРм08-02-231-05	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм/применит.	100 м	0,3017	1	0,3017					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ							49,46	1,15	17,16	768,25
		2 ЭМ							3,94	1,15	1,37	18,14
		3 в т.ч. ОТм							0,70	1,15	0,24	10,74
		4 М							0,99		0,30	2,45
		ЗТ	чел.-ч	6,44	1,15	2,2343902						
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15	0,0208173						
		Итого по расценке						54,39		18,83		788,84
		ФОТ								17,40		778,99
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			16,88		755,62
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,87		397,28
		Всего по позиции								44,58		1 941,74
25	33	ФЕРм08-02-231-10	За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05	100 м	0,3017	1	0,3017					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ							35,06	1,15	12,16	544,40
		2 ЭМ							3,94	1,15	1,37	18,14
		3 в т.ч. ОТм							0,70	1,15	0,24	10,74
		4 М							0,70		0,21	1,71
		ЗТ	чел.-ч	4,53	1,15	1,5717062						
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15	0,0208173						
		Итого по расценке						39,70		13,74		564,25
		ФОТ								12,40		555,14
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			12,03		538,49
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,32		283,12
		Всего по позиции								32,09		1 385,86
26	34	ФССЦ-24.3.03.13-0094	Трубы полиэтиленовые ПЗ63, SDR17,6, диаметр 160 мм	м	60,36	1	60,36	184,87		11 158,75	8,16	91 055,40
		Всего по позиции								11 158,75		91 055,40
27	35	ФССЦ-24.3.03.05-1010	Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 200 мм/применит. 160 мм	шт	10	1	10	13,65		136,50	8,16	1 113,84
		Всего по позиции								136,50		1 113,84
28	36	ФЕРм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	шт	4	1	4					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ							3,57	1,15	16,42	735,12
		4 М							15,07		60,28	491,88
		ЗТ	чел.-ч	0,38	1,15	1,748						
		Итого по расценке						18,64		76,70		1 227,00
		ФОТ								16,42		735,12
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			15,93		713,07
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,37		374,91
		Всего по позиции								101,00		2 314,98
29	37	ФССЦ-01.7.07.29-0221	Состав уплотнительный	кг	-2,88	1	-2,88	16,70		-48,10	8,16	-392,50
		Всего по позиции								-48,10		-392,50
30	38	ФССЦ-14.2.02.12-0801	Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл)	шт	1	1	1	357,60		357,60	8,16	2 918,02
		Всего по позиции								357,60		2 918,02
Затягивание кабеля в футляр												
31	39	ФЕРм08-02-148-03	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг/вес 2,4кг/м	100 м	0,08	1	0,08					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ							174,46	1,15	16,05	718,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					54,07	1,15			65,80
			3 в т.ч. ОТм					5,02	1,15	0,46	44,77	20,59
			4 М					38,65		3,09	8,16	25,21
			ЗТ	чел.-ч	18,56	1,15	1,70752					
			ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	0,0368					
			Итого по расценке					267,18		24,11		809,57
			ФОТ							16,51		739,15
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			16,01		716,98
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,42		376,97
			Всего по позиции							48,54		1 903,52
32	41	ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.5)	Кабель АВБШв 4х95 мс-1	м	8,16	1	8,16	90,38	1,04236	768,74	8,16	6 272,92
			Цена=885/1,2/8,16									
			Транспортные МАТ=1,03 к расх.									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							768,74		6 272,92
Кабель в трубах в траншее												
33	42	ФЕРм08-02-148-03	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м	0,6034	1	0,6034					
			Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование: - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					174,46	1,15	121,06	44,77	5 419,86
			2 ЭМ					54,07	1,15	37,52	13,24	496,76
			3 в т.ч. ОТм					5,02	1,15	3,48	44,77	155,80
			4 М					38,65		23,32	8,16	190,29
			ЗТ	чел.-ч	18,56	1,15	12,8789696					
			ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	0,277564					
			Итого по расценке					267,18		181,90		6 106,91
			ФОТ							124,54		5 575,66
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			120,80		5 408,39
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			63,52		2 843,59
			Всего по позиции							366,22		14 358,89
34	44	ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.5)	Кабель АВБШв 4х95 мс-1	м	61,547	1	61,547	90,38	1,04236	5 798,25	8,16	47 313,72
			Цена=885/1,2/8,16									
			Транспортные МАТ=1,03 к расх.									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							5 798,25		47 313,72
Прокладка кабеля по стене (на высоту 5 м)												
35	45	ФЕРм08-02-148-04	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м	0,447	1	0,447					
			Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование: - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					175,22	1,15	90,07	44,77	4 032,43
			2 ЭМ					871,86	1,15	448,18	13,24	5 933,90
			3 в т.ч. ОТм					82,38	1,15	42,35	44,77	1 866,01
			4 М					61,76		27,61	8,16	225,90
			ЗТ	чел.-ч	18,64	1,15	9,581892					
			ЗТм	чел.-ч	6,13	1,15	3,1511265					
			Итого по расценке					1 108,84		565,86		10 191,63
			ФОТ							132,42		5 928,44
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			128,45		5 750,59
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			67,53		3 023,50
			Всего по позиции							761,84		18 965,72
36	47	ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.5)	Кабель АВБШв 4х95 мс-1	м	45,594	1	45,594	90,38	1,04236	4 295,34	8,16	35 049,97
			Цена=885/1,2/8,16									
			Транспортные МАТ=1,03 к расх.									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							4 295,34		35 049,97
Прокладка кабеля по металлоконструкциям (на высоте 5 м)												
37	48	ФЕРм08-02-147-03	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м	0,16	1	0,16					
			ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование: - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					140,62	1,2075	27,17	44,77	1 216,40
			2 ЭМ					50,85	1,15	9,36	13,24	123,93
			3 в т.ч. ОТм					5,02	1,15	0,92	44,77	41,19
			4 М					28,52		4,56	8,16	37,21
			ЗТ	чел.-ч	14,96	1,2075	2,860272					
			ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	0,0736					
			Итого по расценке					219,99		41,09		1 377,54
			ФОТ							28,09		1 257,59
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			27,25		1 219,86
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14,33		641,37
			Всего по позиции							82,67		3 238,77
38	50	ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.5)	Кабель АВБШв 4х95 мс-1	м	16,32	1	16,32	90,38	1,04236	1 537,48	8,16	12 545,84
			Цена=885/1,2/8,16									
			Транспортные МАТ=1,03 к расх.									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							1 537,48		12 545,84
Прокладка кабелей в траншее												
39	51	ФЕРм08-02-141-03	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг	100 м	1,0028	1	1,0028					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					106,78	1,15	123,14	44,77	5 512,98
			2 ЭМ					181,03	1,15	208,77	13,24	2 764,11
			3 в т.ч. ОТм					23,59	1,15	27,20	44,77	1 217,74
			4 М					73,05		73,25	8,16	597,72
			ЗТ	чел.-ч	11,36	1,15	13,1005792					
			ЗТм	чел.-ч	1,88	1,15	2,1680536					
			Итого по расценке					360,86		405,16		8 874,81
			ФОТ							150,34		6 730,72
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			145,83		6 528,80
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			76,67		3 432,67
			Всего по позиции							627,66		18 836,28
40	53	ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.5)	Кабель АВВШв 4х95 мс-1	м	102,286	1	102,286	90,38	1,04236	9 636,21	8,16	78 631,47
			Цена=885/1,2/8,16									
			Транспортные МАТ=1,03 к расх.									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							9 636,21		78 631,47
41	54	ФЕРм08-02-143-05	Покрывание кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной	100 м	1,02	1	1,02					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					3,85	1,15	4,52	44,77	202,36
			2 ЭМ					1,31	1,15	1,54	13,24	20,39
			3 в т.ч. ОТм					0,23	1,15	0,27	44,77	12,09
			4 М					0,08		0,08	8,16	0,65
			ЗТ	чел.-ч	0,48	1,15	0,56304					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,02346					
			Итого по расценке					5,24		6,14		223,40
			ФОТ							4,79		214,45
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,65		208,02
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,44		109,37
			Всего по позиции							13,23		540,79
42	55	ФССЦ-01.7.06.08-0012	Лента сигнальная полистиленовая ЛСЗ-300, длина 100 м, ширина 300 мм	шт	1,02	1	1,02	376,94		384,48	8,16	3 137,36
			Всего по позиции							384,48		3 137,36
43	56	ФЕРм08-02-163-02	Заделка концов с термоусаживающимися полистиленовыми перчатками для 3-5- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2	шт	4	1	4					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					12,97	1,15	59,66	44,77	2 670,98
			4 М					4,10		16,40	8,16	133,82
			ЗТ	чел.-ч	1,38	1,15	6,348					
			Итого по расценке					17,07		76,06		2 804,80
			ФОТ							59,66		2 670,98
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			57,87		2 590,85
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			30,43		1 362,20
			Всего по позиции							164,36		6 757,85
44	57	ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.6)	Кабельная концевая муфта 4ПКТп(б)-1-70/120 (Б)	шт	4	1	4	219,26	1,04236	914,19	8,16	7 459,79
			Цена=2147/1,2/8,16									
			Транспортные МАТ=1,03 к расх.									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							914,19		7 459,79
Пробивка отверстий под футляр												
45	58	ФЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	0,04	1	0,04					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					124,39	1,15	5,72	44,77	256,08
			2 ЭМ					194,52	1,15	8,95	13,24	118,50
			ЗТ	чел.-ч	13,08	1,15	0,60168					
			Итого по расценке					318,91		14,67		374,58
			ФОТ							5,72		256,08
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			5,89		263,76
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			3,37		151,09
			Всего по позиции							23,03		789,43
46	59	ФЕР46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,004	1	0,004					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					611,44	1,15	2,81	44,77	125,80
			2 ЭМ					28,65	1,15	0,13	13,24	1,72
			3 в т.ч. ОТм					4,99	1,15	0,02	44,77	0,90
			4 М					882,39		3,53	8,16	28,80
			ЗТ	чел.-ч	75,58	1,15	0,347668					
			ЗТм	чел.-ч	0,43	1,15	0,001978					
			Итого по расценке					1 522,48		6,47		156,32
			ФОТ							2,83		126,70
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			2,91		130,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций; возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			1,67		74,75
			Всего по позиции							11,05		361,57
47	60	ФССС-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,00416	1	0,00416	519,80		2,16	8,16	17,63
			Всего по позиции							2,16		17,63
Итого по разделу 1 Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11)										46 766,26		
Раздел 2. Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В												
Земляные работы траншея L=20.14м + L=2,51м												
48	61	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	0,1631	1	0,1631					
Приказ от 04.08.2020 № 557/пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15												
		1 ОТ						920,40	1,3225	198,53	44,77	8 888,19
		ЗТ		чел.-ч	118		1,3225	25,4525705				
		Итого по расценке						920,40		198,53		8 888,19
		ФОТ								198,53		8 888,19
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			176,69		7 910,49
		Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			67,50		3 021,98
		Приказ № 11.12.2020										
		Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							442,72		19 820,66
49	62	ФЕРМ08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	0,1359	1	0,1359					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15												
		1 ОТ						49,82	1,15	7,79	44,77	348,76
		2 ЗМ						256,27	1,15	40,05	13,24	530,26
		3 в т.ч. ОТм						45,24	1,15	7,07	44,77	316,52
		4 М						1,00		0,14	8,16	1,14
		ЗТ		чел.-ч	5,3	1,15	0,8283105					
		ЗТм		чел.-ч	3,9	1,15	0,6095115					
		Итого по расценке						307,09		47,98		880,16
		ФОТ								14,86		665,28
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14,41		645,32
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,58		339,29
			Всего по позиции							69,97		1 864,77
50	63	ФЕРМ08-02-142-02	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м	0,2928	1	0,2928					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15												
		1 ОТ						18,71	1,15	6,30	44,77	282,05
		2 ЗМ						5,26	1,15	1,77	13,24	23,43
		3 в т.ч. ОТм						0,93	1,15	0,31	44,77	13,88
		4 М						0,37		0,11	8,16	0,90
		ЗТ		чел.-ч	1,99	1,15	0,6700728					
		ЗТм		чел.-ч	0,08	1,15	0,0269376					
		Итого по расценке						24,34		8,18		306,38
		ФОТ								6,61		295,93
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,41		287,05
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,37		150,92
			Всего по позиции							17,96		744,35
51	64	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	1,36	1	1,36	99,98	1,012	137,60	8,16	1 122,82
Цена=979/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции												
										137,60		1 122,82
Обсыпка песком, обратная засыпка и утилизация лишнего грунта												
52	65	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,038	1	0,038					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15												
		1 ОТ						663,75	1,3225	33,36	44,77	1 493,53
		ЗТ		чел.-ч	88,5		1,3225	4,4475675				
		Итого по расценке						663,75		33,36		1 493,53
		ФОТ								33,36		1 493,53
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			29,69		1 329,24
		Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			11,34		507,80
		Приказ № 11.12.2020										
		Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							74,39		3 330,57
53	66	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	4,191	1	4,191	99,98	1,012	424,04	8,16	3 460,17
Цена=979/1,2/8,16 ОГОР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции												
										424,04		3 460,17
54	69	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,34	1	0,34	60,00	1,15	23,46	13,24	310,61
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										23,46		310,61
55	71	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: I	100 м3	0,107	1	0,107					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								663,75	1,3225	93,93	44,77	4 205,25
ЗТ												
Итого по расценке								663,75		93,93		4 205,25
ФОТ										93,93		4 205,25
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2										83,60		3 742,67
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										31,94		1 429,79
Всего по позиции										209,47		9 377,71
56	74	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,97	1	0,97	60,00	1,15	66,93	13,24	886,15
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Всего по позиции										66,93		886,15
57	76	ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: I	100 м3	0,0557	1	0,0557					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								401,70	1,15	25,73		25,73
ЗТ												
Итого по расценке								401,70		25,73		25,73
ФОТ										25,73		25,73
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2										22,90		22,90
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										8,75		8,75
Всего по позиции										57,38		57,38
Устройство 3 трубы в траншее 28А-28 (две для существующего кабеля, одна резерв)												
58	78	ФЕРм08-02-231-05	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм	100 м	0,1149	1	0,1149					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								49,46	1,15	6,54	44,77	292,80
2 ЭМ								3,04	1,15	0,52	13,24	8,88
3 в т.ч. ОТм								0,70	1,15	0,09	44,77	4,03
4 М								0,99		0,11	8,16	0,90
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке								54,39		7,17		300,58
ФОТ										6,63		296,83
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах										6,43		287,93
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах										3,38		151,38
Всего по позиции										16,98		739,89
59	79	ФЕРм08-02-231-10	За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05 / (одна труба резерв)	100 м	0,2298	1	0,2298					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								35,06	1,15	9,27	44,77	415,02
2 ЭМ								3,94	1,15	1,04	13,24	13,77
3 в т.ч. ОТм								0,70	1,15	0,18	44,77	8,06
4 М								0,70		0,16	8,16	1,31
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке								39,70		10,47		430,10
ФОТ										9,45		423,08
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах										9,17		410,39
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах										4,82		215,77
Всего по позиции										24,46		1 056,26
60	80	ФССЦ-24.3.03.04-0013	Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим. SN12	м	35,16	1	35,16	41,58		1 461,95	8,16	11 929,51
Всего по позиции										1 461,95		11 929,51
61	81	ФССЦ-24.3.03.05-1008	Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм	шт	6	1	6	5,93		35,58	8,16	290,33
Всего по позиции										35,58		290,33
Устройство 4 трубы в траншее т.4-28А												
62	82	ФЕРм08-02-231-05	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм	100 м	0,021	1	0,021					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								49,46	1,15	1,19	44,77	53,28
2 ЭМ								3,94	1,15	0,10	13,24	1,32
3 в т.ч. ОТм								0,70	1,15	0,02	44,77	0,90
4 М								0,99		0,02	8,16	0,16
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке								54,39		1,31		54,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			ФОТ							1,21		54,18	
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,17		52,55	
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,62		27,63	
		Всего по позиции									3,10		134,94
63	83	ФЕРм08-02-231-10	За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05	100 м	6,3	1	6,3						
		Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1	ОТ					35,06	1,15	254,01	44,77	11 372,03	
		2	ЭМ					3,94	1,15	28,55	13,24	378,00	
		3	в т.ч. ОТм					0,70	1,15	5,07	44,77	226,98	
		4	М					0,70		4,41	8,16	35,99	
		ЗТ	чел.-ч	4,53	1,15	32,81985							
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15	0,4347							
		Итого по расценке									39,70	286,97	11 786,02
		ФОТ										259,08	11 599,01
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			251,31		11 251,04	
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			132,13		5 915,50	
		Всего по позиции									670,41		28 952,56
64	84	ФССЦ-24.3.03.04-0013	Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим. SN12	м	8,568	1	8,568	41,58		356,26	8,16	2 907,08	
		Всего по позиции									356,26		2 907,08
65	85	ФССЦ-24.3.03.05-1008	Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм	шт	1	1	1	5,93		5,93	8,16	48,39	
		Всего по позиции									5,93		48,39
Прокладка лотка													
66	86	ФЕРм08-04-750-02	Лотки лестничного типа на болтовых соединениях	т	0,027	1	0,027						
		Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1	ОТ					1 885,26	1,15	58,54	44,77	2 620,84	
		2	ЭМ					54,51	1,15	1,69	13,24	22,38	
		3	в т.ч. ОТм					7,36	1,15	0,23	44,77	10,30	
		4	М					236,81		6,39	8,16	52,14	
		ЗТ	чел.-ч	198,24	1,15	6,155352							
		ЗТм	чел.-ч	0,58	1,15	0,018009							
		Итого по расценке									2 176,58	66,62	2 695,36
		ФОТ										58,77	2 631,14
		Пр/812-049.1-1	НР Электротехнические установки на атомных электростанциях	%	126		126			74,05		3 315,24	
		Пр/774-049.1	СП Электротехнические установки на атомных электростанциях	%	68		68			39,96		1 789,18	
		Всего по позиции									180,63		7 799,78
67	87	ООО "НПТ", счет № Сч10119 от 06.02.2024 (п.2)	ЛЛ(1,5) 200*50 (2м) лоток лестничный св.	шт	6	1	6	119,89	1,04236	749,81	8,16	6 118,45	
		Цена=1173,92/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх.											
		Всего по позиции									749,81		6 118,45
Прокладка кабеля по конструкциям на высоте 6м с применением автовышки													
68	88	ФЕРм08-02-147-12	кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м	2,2366	1	2,2366						
		ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1	ОТ					195,52	1,2075	528,04	44,77	23 640,35	
		2	ЭМ					56,70	1,15	145,84	13,24	1 930,92	
		3	в т.ч. ОТм					5,02	1,15	12,91	44,77	577,98	
		4	М					35,96		80,43	8,16	656,31	
		ЗТ	чел.-ч	20,8	1,2075	56,1744456							
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	1,028836							
		Итого по расценке									288,18	754,31	26 227,58
		ФОТ										540,95	24 218,33
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			524,12		23 491,18	
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			275,88		12 351,35	
		Всего по позиции									1 554,91		62 070,71
69	89	ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.1)	АВБШнг(А)-LS 3х70мс-6	м	228,13	1	228,13	55,76	1,04236	13 259,37	8,16	108 196,46	
		Цена=546/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх.											
		Всего по позиции									13 259,37		108 196,46
70	90	ФСЭМ-91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	28,09	1	28,09	82,22		3 136,94		64 366,70	
		Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		2	ЭМ					82,22	1,15	2 655,99	15,72	41 752,16	
		3	в т.ч. ОТм					10,06	1,15	324,97	47,02	15 280,09	
		ФОТ									324,97		15 280,09
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			315,22		14 821,69	
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			165,73		7 792,85	
		Всего по позиции									3 136,94		64 366,70
Прокладка кабеля в траншее т.4-28А в трубе													
71	91	ФЕРм08-02-148-03	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м	0,1189	1	0,1189						
		Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1	ОТ					174,46	1,15	23,85	44,77	1 067,76	
		2	ЭМ					54,07	1,15	7,39	13,24	97,84	
		3	в т.ч. ОТм					5,02	1,15	0,69	44,77	30,89	
		4	М					38,65		4,60	8,16	37,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЭТ	чел.-ч	18,56	1,15	2,5378016					
			ЭТм	чел.-ч	0,4	1,15	0,054694					
			Итого по расценке					267,18		35,84		1 203,14
			ФОТ							24,54		1 098,65
		При/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			23,80		1 065,69
		При/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			12,52		560,31
			Всего по позиции							72,16		2 829,14
72	92	ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.1)	АВБШнг(A)-LS 3x70мс-6	м	11,885	1	11,885	55,76	1,04236	690,78	8,16	5 636,76
			Цена=546/1,2/8,16									
			Транспортные МАТ=1,03 к расч.									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расч.									
			Всего по позиции							690,78		5 636,76
Прокладка кабеля в траншее 28Б-28В												
73	93	ФЕРм08-02-141-03	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м: до 3 кг	100 м	0,068	1	0,068					
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					106,78	1,15	8,35	44,77	373,83
			2 ЭМ					181,03	1,15	14,16	13,24	187,48
			3 в т.ч. ОТм					23,59	1,15	1,84	44,77	82,38
			4 М					73,05		4,97	8,16	40,56
			ЭТ	чел.-ч	11,36	1,15	0,888352					
			ЭТм	чел.-ч	1,88	1,15	0,147016					
			Итого по расценке					360,86		27,48		601,87
			ФОТ							10,19		456,21
		При/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,88		442,52
		При/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,20		232,67
			Всего по позиции							42,56		1 277,06
74	94	ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.1)	АВБШнг(A)-LS 3x70мс-6	м	6,842	1	6,842	55,76	1,04236	397,67	8,16	3 244,99
			Цена=546/1,2/8,16									
			Транспортные МАТ=1,03 к расч.									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расч.									
			Всего по позиции							397,67		3 244,99
Лента сигнальная												
75	95	ФЕРм08-02-143-05	Покрывтe кабеля, пропoложенного в траншее: лентой сигнальной	100 м	0,2265	1	0,2265					
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					3,85	1,15	1,00	44,77	44,77
			2 ЭМ					1,31	1,15	0,34	13,24	4,50
			3 в т.ч. ОТм					0,23	1,15	0,06	44,77	2,69
			4 М					0,08		0,02	8,16	0,16
			ЭТ	чел.-ч	0,48	1,15	0,125028					
			ЭТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,0052095					
			Итого по расценке					5,24		1,36		49,43
			ФОТ							1,06		47,46
		При/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,03		46,04
		При/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,54		24,20
			Всего по позиции							2,93		119,67
76	96	ФССЦ-01.7.06.08-0013	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЗ-750, длина 100 м, ширина 750 мм / прим. шириной 600мм	шт	0,2265	1	0,2265	1 142,82		258,85	8,16	2 112,22
			Всего по позиции							258,85		2 112,22
Муфты												
77	97	ФЕРм08-02-167-07	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2	шт	4	1	4					
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					61,48	1,15	282,81	44,77	12 661,40
			2 ЭМ					1,81	1,15	8,33	13,24	110,29
			3 в т.ч. ОТм					0,26	1,15	1,20	44,77	53,72
			4 М					20,37		81,48	8,16	664,88
			ЭТ	чел.-ч	6,54	1,15	30,084					
			ЭТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,092					
			Итого по расценке					83,66		377,62		13 436,57
			ФОТ							284,01		12 715,12
		При/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			275,49		12 333,67
		При/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			144,85		6 484,71
			Всего по позиции							792,96		32 254,95
78	98	ЗАО "МПО Электромонтаж", счет-договор № 34458895 от 12.09.2023 (п.1)	Муфта ЗСТп-10-70/120 соединит. термоусаж. (10кВ, бум.из-я.броня) (КВТ Калуга)	шт	4	1	4	980,10	1,04236	4 086,47	8,16	33 345,60
			Цена=7997,65/8,16									
			Транспортные МАТ=1,03 к расч.									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расч.									
			Всего по позиции							4 086,47		33 345,60
			Итого по разделу 2 Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В							29 324,63		
Раздел 3. Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8												
Разборка дорожных покрытий												
79	99	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка	100 м	0,6896	1	0,6896					
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					178,84	1,15	141,83	44,77	6 349,73
			2 ЭМ					1 228,57	1,15	974,31	13,24	12 899,86
			3 в т.ч. ОТм					51,94	1,15	41,19	44,77	1 844,08
			4 М					418,42		288,54	8,16	2 354,49
			ЭТ	чел.-ч	21,89	1,15	17,3596456					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	4,52	1,15	3,5845408					
			Итого по расценке					1 825,83		1 404,68		21 604,08
			ФОТ							183,02		8 193,81
			Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			269,04		12 044,90
			Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			208,46		9 332,75
			Всего по позиции							1 882,18		42 981,73
80	100	ФСЭМ-91.08.11-011	Заливки швов на базе автомобиля	маш.-ч	-2,577	1	-2,577	175,25		-609,06		-10 892,08
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			2 ЭМ					175,25	1,15	-519,36	13,24	-6 876,33
			3 в т.ч. ОТм					11,60	1,15	-34,38	44,77	-1 539,19
			ФОТ							-34,38		-1 539,19
			Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			-50,54		-2 262,61
			Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			-39,16		-1 753,14
			Всего по позиции							-609,06		-10 892,08
81	101	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,476	1	-0,476	30,00	1,15	-16,42	13,24	-217,40
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							-16,42		-217,40
82	102	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	-3,053	1	-3,053	8,17		-103,51		-4 633,96
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					8,17	1,15	-28,68	44,77	-1 284,00
			ФОТ							-28,68		-1 284,00
			Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			-42,16		-1 887,48
			Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			-32,67		-1 462,48
			Всего по позиции							-103,51		-4 633,96
83	103	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,0069	1	-0,0069	1 690,00		-11,66	8,16	-95,15
			Всего по позиции							-11,66		-95,15
84	104	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,0483	1	-0,0483	1 500,00		-72,45	8,16	-591,19
			Всего по позиции							-72,45		-591,19
85	105	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шпунт полиуретановый	10 м	6,896	1	6,896	16,80		116,86	8,16	046,34
			Всего по позиции							-115,85		-945,34
86	106	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-1,3792	1	-1,3792	59,99		-82,74	8,16	-675,16
			Всего по позиции							-82,74		-675,16
87	107	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,099	1	0,099					
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 494,14	1,15	170,11	44,77	7 615,82
			2 ЭМ					4 292,73	1,15	488,73	13,24	6 470,79
			3 в т.ч. ОТм					464,37	1,15	52,87	44,77	2 366,99
			ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	20,47023					
			ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	5,1949755					
			Итого по расценке					6 786,87		658,04		14 000,01
			ФОТ							222,98		9 982,81
			Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			327,78		14 674,73
			Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			253,97		11 370,42
			Всего по позиции							1 240,59		40 131,76
88	108	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,165	1	0,165					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/лр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					103,12	1,15	19,57	44,77	876,15
			2 ЭМ					407,65	1,15	77,35	13,24	1 024,11
			3 в т.ч. ОТм					50,30	1,15	9,54	44,77	427,11
			ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	2,508495					
			ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,7191525					
			Итого по расценке					510,77		96,92		1 900,26
			ФОТ							29,11		1 303,26
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020	%	147		147			42,79		1 915,79
			Прил. п.21 (в ред. лр. № 636/лр от 02.09.2021)									
			Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			33,16		1 484,41
			Прил. п.21 (в ред. лр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							172,87		5 300,46
89	109	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	40,8	1	40,8	3,28		133,82	13,24	1 771,78
			Всего по позиции							133,82		1 771,78
Разработка грунта												
90	111	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,0408	1	0,0408					
			Прил.1.12 п.3.66									
			Приказ от 04.08.2020 № 812/лр от 21.12.2020									
			Прил. п.1.1									
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			16,54		740,29
			Прил. п.1.1, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							312,90		6 008,08
91	112	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,01218	1	0,01218					
			Приказ от 04.08.2020 № 812/лр от 21.12.2020									
			Прил. п.1.1									
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			2,87		128,66
			Прил. п.1.1, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							54,84		1 075,38
92	113	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 / доработка	100 м3	0,0108	1	0,0108					
			Приказ от 04.08.2020 № 812/лр от 21.12.2020									
			Прил. п.1.2									
			Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/лр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					920,40	1,587	15,78	44,77	706,47
			ЗТ	чел.-ч	118	1,587	2,0224728					
			Итого по расценке					920,40		15,78		706,47
			ФОТ							15,78		706,47
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020	%	89		89			14,04		628,76
			Прил. п.1.2									
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			5,37		240,20
			Прил. п.1.2, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							35,19		1 575,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	114	ФЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	0,426	1	0,426					
Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						49,82	1,15	24,41	44,77	1 092,84
		2 ЭМ						256,27	1,15	125,55	13,24	1 662,28
		3 в т.ч. ОТм						45,24	1,15	22,16	44,77	992,10
		4 М						1,00		0,43	8,16	3,51
		ЗТ		чел.-ч	5,3	1,15	2,59647					
		ЗТм		чел.-ч	3,9	1,15	1,91061					
		Итого по расценке						307,09		150,39		2 758,63
		ФОТ								46,57		2 084,94
		Пр/812-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			45,17		2 022,39
		Пр/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			23,75		1 063,32
		Всего по позиции									219,31	5 844,34
94	115	ФЕРм08-02-142-02	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м	0,43	1	0,43					
Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						18,71	1,15	9,25	44,77	414,12
		2 ЭМ						5,26	1,15	2,60	13,24	34,42
		3 в т.ч. ОТм						0,93	1,15	0,46	44,77	20,59
		4 М						0,37		0,16	8,16	1,31
		ЗТ		чел.-ч	1,99	1,15	0,984055					
		ЗТм		чел.-ч	0,08	1,15	0,03956					
		Итого по расценке						24,34		12,01		449,85
		ФОТ								9,71		434,71
		Пр/812-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,42		421,67
		Пр/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,95		221,70
		Всего по позиции									26,38	1 093,22
95	116	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	6,12	1	6,12	99,98	1,012	619,22	8,16	5 052,84
			Цена=979/1,2/8,16									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции									619,22	5 052,84
Обсыпка песком, обратная засыпка												
96	117	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,154	1	0,154					
Приказ от 04.08.2020 № - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № - Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						663,75	1,3225	135,18	44,77	6 052,01
		ЗТ		чел.-ч	88,5	1,3225	18,0243525					
		Итого по расценке						663,75		135,18		6 052,01
		ФОТ								135,18		6 052,01
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			120,31		5 386,29
		Прил. п.1.2										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			45,96		2 057,68
		Прил. п.1.2.										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020										
		Всего по позиции									301,45	13 495,98
97	118	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	16,94	1	16,94	99,98	1,012	1 713,99	8,16	13 986,16
			Цена=979/1,2/8,16									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции									1 713,99	13 986,16
98	121	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,386	1	1,386	60,00	1,15	95,63	13,24	1 266,14
Приказ от 07.07.2022 № - Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		Всего по позиции									95,63	1 266,14
99	123	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1/песком	100 м3	0,19	1	0,19					
Приказ от 04.08.2020 № - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № - Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						663,75	1,3225	166,78	44,77	7 466,74
		ЗТ		чел.-ч	88,5	1,3225	22,2378375					
		Итого по расценке						663,75		166,78		7 466,74
		ФОТ								166,78		7 466,74
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			148,43		6 645,40
		Прил. п.1.2										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			56,71		2 538,69
		Прил. п.1.2.										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020										
		Всего по позиции									371,92	16 650,83
100	124	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	20,9	1	20,9	99,98	1,012	2 114,66	8,16	17 255,63
			Цена=979/1,2/8,16									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции									2 114,66	17 255,63
101	127	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,71	1	1,71	60,00	1,15	117,99	13,24	1 562,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							117,99		1 562,19
102	129	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/щебнем	100 м3	0,247	1	0,247					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						729,00	1,3225	238,13	44,77	10 661,08
		ЗТ		чел.-ч	97,2	1,3225	31,751109					
		Итого по расценке						729,00		238,13		10 661,08
		ФОТ								238,13		10 661,08
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			211,94		9 488,36
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			80,96		3 624,77
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020										
		Всего по позиции								531,03		23 774,21
103	130	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	м3	24,7	1	24,7	325,21		8 032,69	8,16	65 546,75
			Цена=3184,5/1,2/8,16									
			Всего по позиции							8 032,69		65 546,75
104	133	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	2,223	1	2,223	60,00	1,15	153,39	13,24	2 030,88
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции								153,39		2 030,88
105	135	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 / грунтом	100 м3	0,122	1	0,122					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						663,75	1,3225	107,09	44,77	4 794,42
		ЗТ		чел.-ч	88,5	1,3225	14,2790325					
		Итого по расценке						663,75		107,09		4 794,42
		ФОТ								107,09		4 794,42
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			95,31		4 267,03
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			36,41		1 630,10
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020										
		Всего по позиции								238,81		10 691,55
106	138	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,1	1	1,1	60,00	1,15	75,90	13,24	1 004,92
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции								75,90		1 004,92
107	140	ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / лишний грунт от разработки вручную	100 м3	0,0108	1	0,0108					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						401,70	1,3225	5,74	44,77	256,98
		ЗТ		чел.-ч	53,56	1,3225	0,7649975					
		Итого по расценке						401,70		5,74		256,98
		ФОТ								5,74		256,98
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			5,11		228,71
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			1,95		87,37
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020										
		Всего по позиции								12,80		573,06
Прокладка трубы в траншее												
108	142	ФЕРи08-02-231-05	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм	100 м	0,267	1	0,267					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						49,46	1,15	15,19	44,77	680,06
		2 ЭМ						3,94	1,15	1,21	13,24	16,02
		3 в т.ч. ОТм						0,70	1,15	0,21	44,77	9,40
		4 М						0,99		0,26	8,16	2,12
		ЗТ		чел.-ч	6,44	1,15	1,911402					
		ЗТм		чел.-ч	0,06	1,15	0,018423					
		Итого по расценке						54,39		16,66		658,20
		ФОТ								15,40		689,46
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14,94		668,78
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,85		351,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										39,45		1 718,60
109	143	ФЕРм08-02-231-10 За каждую последующую трубу добавлять: расцене 08-02-231-05 Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м	2,935	1	2,935						
		1 ОТ						35,06	1,15	118,34	44,77	5 298,08
		2 ЗМ						3,94	1,15	13,30	13,24	176,09
		3 в т.ч. ОТм						0,70	1,15	2,36	44,77	105,66
		4 М						0,70		2,05	8,16	16,73
		ЗТ	чел.-ч	4,53	1,15	15,2898825						
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15	0,202515						
		Итого по расценке						39,70		133,69		5 490,90
		ФОТ								120,70		5 403,74
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				117,08		5 241,63
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				61,56		2 755,91
Всего по позиции										312,33		13 488,44
110	144	ФССЦ-24.3.03.04-0013 Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим. SN12	м	320,16	1	320,16	41,58			13 312,25	8,16	108 627,96
Всего по позиции										13 312,25		108 627,96
111	145	ФССЦ-24.3.03.05-1008 Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм	шт	53	1	53	5,93			314,29	8,16	2 564,61
Всего по позиции										314,29		2 564,61
112	146	ФЕРм08-02-155-01 Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/применит. Заделка концов труб пеной огнесащитной Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	шт	24	1	24						
		1 ОТ						3,57	1,15	98,53	44,77	4 411,19
		4 М						15,07		361,68	8,16	2 951,31
		ЗТ	чел.-ч	0,38	1,15	10,488						
		Итого по расценке						18,64		460,21		7 362,50
		ФОТ								98,53		4 411,19
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				95,57		4 278,85
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				50,25		2 249,71
Всего по позиции										608,03		13 891,06
113	147	ФССЦ-01.7.07.29-0221 Состав уплотнительный	кг	-17,28	1	-17,28	16,70			-288,58	8,16	-2 354,81
Всего по позиции										-288,58		-2 354,81
114	148	ФССЦ-14.2.02.12-0801 Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл)	шт	2	1	2	357,60			715,20	8,16	5 836,03
Всего по позиции										715,20		5 836,03
Кабеленесущие конструкции												
115	149	ФЕРм08-04-750-02 Лотки лестничного типа на болтовых соединениях Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	т	0,088	1	0,088						
		1 ОТ						1 885,26	1,15	190,79	44,77	8 541,67
		2 ЗМ						54,51	1,15	5,52	13,24	73,08
		3 в т.ч. ОТм						7,36	1,15	0,74	44,77	33,13
		4 М						236,81		20,84	8,16	170,05
		ЗТ	чел.-ч	198,24	1,15	20,061888						
		ЗТм	чел.-ч	0,58	1,15	0,058696						
		Итого по расценке						2 176,58		217,15		8 784,80
		ФОТ								191,53		8 574,80
		Пр/812-049.1-1 НР Электротехнические установки на атомных электростанциях	%	126		126				241,33		10 804,25
		Пр/774-049.1 СП Электротехнические установки на атомных электростанциях	%	68		68				130,24		5 830,86
Всего по позиции										588,72		25 419,91
116	150	ООО "НПТ", счет № С-101119 от 06.02.2024 (п.1) ЛЛ(1,5) 400*50 (2м) лоток лестничный св. Цена=1472,52/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх.	шт	16	1	16	150,38	1,04236		2 508,00	8,16	20 465,28
Всего по позиции										2 508,00		20 465,28
117	151	ООО "НПТ", счет № С-101119 от 06.02.2024 (п.3) КЛЛ(1,2) 800 (2м) крышка лестничного лотка Цена=2173,09/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх.	шт	2	1	2	221,93	1,04236		462,66	8,16	3 775,31
Всего по позиции										462,66		3 775,31
Прокладка кабеля в траншее в трубе												
118	152	ФЕРм08-02-148-04 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг / вес 4,3кг/м Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м	1,8057	1	1,8057						
		1 ОТ						216,58	1,15	449,74	44,77	20 134,86
		2 ЗМ						76,32	1,15	158,48	13,24	2 098,28
		3 в т.ч. ОТм						5,02	1,15	10,42	44,77	466,50
		4 М						39,49		71,31	8,16	581,89
		ЗТ	чел.-ч	23,04	1,15	47,8438272						
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	0,830622						
		Итого по расценке						332,39		679,53		22 815,03
		ФОТ								460,16		20 601,36
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				446,36		19 983,32
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				234,68		10 506,69
Всего по позиции										1 360,57		53 305,04
119	164	ООО "ДМД Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.3) Кабель АСБл 10 3х70 Цена=1175/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх.	м	184,18	1	184,18	120,00	1,04236		23 037,82	8,16	187 988,61
Всего по позиции										23 037,82		187 988,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	155	ФЕРм08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг / вес 3,177кг/м	100 м	0,6134	1	0,6134					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15												
		1 ОТ						216,58	1,15	152,78	44,77	6 839,96
		2 ЭМ						76,32	1,15	53,84	13,24	712,84
		3 в т.ч. ОТм						5,02	1,15	3,54	44,77	158,49
		4 М						39,49		24,22	8,16	197,64
		ЗТ	чел.-ч	23,04	1,15		16,2526464					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15		0,282164					
		Итого по расценке ФОТ						332,39		230,84		7 750,44
		При/812-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			156,32		6 998,45
		При/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			151,63		6 788,50
		При/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах							79,72		3 569,21
		Всего по позиции								462,19		18 108,15
121	156	ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.4)	Кабель АВБШв 3х95-6	м	62,57	1	62,57	77,92	1,04236	5 081,98	8,16	41 468,96
Цена=763/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГР МАТ=1,012 к расх.												
		Всего по позиции								5 081,98		41 468,96
122	157	ФЕРм08-02-143-05	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной	100 м	0,4444	1	0,4444					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15												
		1 ОТ						3,85	1,15	1,97	44,77	88,20
		2 ЭМ						1,31	1,15	0,67	13,24	8,87
		3 в т.ч. ОТм						0,23	1,15	0,12	44,77	5,37
		4 М						0,08		0,04	8,16	0,33
		ЗТ	чел.-ч	0,48	1,15		0,2453088					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15		0,0102212					
		Итого по расценке ФОТ						5,24		2,68		97,40
		При/812-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,09		93,57
		При/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,03		90,76
		При/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах							1,07		47,72
		Всего по позиции								5,78		235,88
123	158	ФССЦ-01.7.06.08-0012	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм	шт	0,444	1	0,444	376,94		167,36	8,16	1 365,66
		Всего по позиции								167,36		1 365,66
124	159	ФЕРм08-02-167-07	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 / применит.	шт	16	1	16					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15												
		1 ОТ						61,48	1,15	1 131,23	44,77	50 645,17
		2 ЭМ						1,81	1,15	33,30	13,24	440,89
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,15	4,78	44,77	214,00
		4 М						20,37		325,92	8,16	2 659,51
		ЗТ	чел.-ч	6,54	1,15		120,336					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15		0,368					
		Итого по расценке ФОТ						83,66		1 490,45		53 745,57
		При/812-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 136,01		50 859,17
		При/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1 101,93		49 333,39
		При/774-049.3 СП	Электротехнические установки на других объектах							579,37		25 938,18
		Всего по позиции								3 171,75		129 017,14
125	160	ЗАО "МПО Электромонтаж", счет-договор № 34458895 от 12.09.2023 (п.1)	Муфта ЗСТп-10-70/120 соединит. термоусаж. (10кВ, бум.из-я,броня) (КВТ Калуга)	шт	16	1	16	980,10	1,04236	16 345,87	8,16	133 382,30
Цена=7997,65/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГР МАТ=1,012 к расх.												
		Всего по позиции								16 345,87		133 382,30
		Итого по разделу 3 Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8								85 649,62		
Раздел 4. Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)												
Разборка дорожных покрытий (АОСР №31-23-ЭС2-доп.1-1)												
126	161	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка	100 м	1,2074	1	1,2074					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; Т3М=1,15												
		1 ОТ						178,84	1,15	248,32	44,77	11 117,29
		2 ЭМ						1 228,57	1,15	1 705,88	13,24	22 585,85
		3 в т.ч. ОТм						51,94	1,15	72,12	44,77	3 228,81
		4 М						418,42		505,20	8,16	4 122,43
		ЗТ	чел.-ч	21,89	1,15		30,3944839					
		ЗТм	чел.-ч	4,52	1,15		6,2760652					
		Итого по расценке ФОТ						1 825,83		2 459,40		37 825,57
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			320,44		14 346,10
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)								471,05		21 088,77
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			364,98		16 340,21
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								3 295,43		76 254,55
127	162	ФСЭМ-91.08.11-011	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	4,513	1	4,513	175,25		-1 066,60		-19 073,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 - табл. 2 п. 3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЗМ						175,25	1,15	-909,54	13,24	-12 042,31
		3 в т.ч. ОТм						11,60	1,15	-60,20	44,77	-2 695,15
		ФОТ								-60,20		-2 695,15
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	%	147		147			-88,49		-3 961,87
		Прил. п. 21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	134	0,85	113,9			-68,57		-3 069,78
		Прил. п. 21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16									
		Всего по позиции								-1 066,60		-19 073,96
128	163	ФССМ-91.08.04.021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,833	1	-0,833	30,00	1,15	-28,74	13,24	-380,52
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 - табл. 2 п. 3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции								-28,74		-380,52
129	164	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	-5,346	1	-5,346	8,17		-181,28		-8 115,92
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 - табл. 2 п. 3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						8,17	1,15	-50,23	44,77	-2 248,80
		ФОТ								-50,23		-2 248,80
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	%	147		147			-73,84		-3 305,74
		Прил. п. 21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	134	0,85	113,9			-57,21		-2 561,38
		Прил. п. 21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16									
		Всего по позиции								-181,28		-8 115,92
130	165	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,012	1	-0,012	1 690,00		-20,28	8,16	-165,48
		Всего по позиции								-20,28		-165,48
131	166	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,085	1	-0,085	1 500,00		-127,50	8,16	-1 040,40
		Всего по позиции								-127,50		-1 040,40
132	167	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-12,074	1	-12,074	16,80		-202,84	8,16	-1 655,17
		Всего по позиции								-202,84		-1 655,17
133	168	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-2,415	1	-2,415	59,99		-144,88	8,16	-1 182,22
		Всего по позиции								-144,88		-1 182,22
134	169	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,08	1	0,08					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 - табл. 2 п. 3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 494,14	1,15	137,46	44,77	6 154,08
		2 ЗМ						4 292,73	1,15	394,93	13,24	5 228,87
		3 в т.ч. ОТм						464,37	1,15	42,72	44,77	1 912,57
		ЗТ		чел.-ч	179,8	1,15	16 5416					
		ЗТм		чел.-ч	45,63	1,15	4 19796					
		Итого по расценке						5 786,87		532,39		11 382,95
		ФОТ								180,18		8 066,65
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	%	147		147			764,86		11 857,98
		Прил. п. 21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	134	0,85	113,9			205,23		9 187,91
		Прил. п. 21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п. 16									
		Всего по позиции								1 002,48		32 428,84
135	170	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,127	1	0,127					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 - табл. 2 п. 3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						103,12	1,15	15,06	44,77	674,24
		2 ЗМ						407,65	1,15	59,54	13,24	788,31
		3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15	7,35	44,77	329,06
		ЗТ		чел.-ч	13,22	1,15	1 930781					
		ЗТм		чел.-ч	3,79	1,15	0,5535295					
		Итого по расценке						510,77		74,60		1 462,55
		ФОТ								22,41		1 003,30
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	%	147		147			32,94		1 474,85
		Прил. п. 21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			25,52		1 142,76
			Всего по позиции							133,06		4 080,16
136	171	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	32,21	1	32,21	3,28		105,65	13,24	1 398,81
			Всего по позиции							105,65		1 398,81
Земляные работы												
137	173	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,06405	1	0,06405					
		Приказ от 04.08.2020 № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					101,40	1,3225	8,59	44,77	384,57
			2 ЭМ					3 563,26	1,4375	328,08	13,24	4 343,78
			3 в т.ч. ОТм					507,60	1,4375	46,74	44,77	2 092,55
			4 М					4,34		0,28	8,16	2,28
			ЗТ	чел.-ч	13	1,3225	1,1011796					
			ЗТм	чел.-ч	37,6	1,4375	3,4619025					
			Итого по расценке					3 669,00		336,95		4 730,63
			ФОТ							55,33		2 477,12
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	92		92			50,90		2 278,95
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	46	0,85	39,1			21,63		968,55
			Всего по позиции							409,48		7 978,13
138	174	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 / доработка	100 м3	0,013	1	0,013					
		Прил. п.1.2 Приказ от 04.08.2020 № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
			Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ							920,40	1,587	850,18
			ЗТ	чел.-ч	118	1,587	2,434458					
			Итого по расценке					920,40		18,99	44,77	850,18
			ФОТ							18,99		850,18
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	89		89			16,60		756,66
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	40	0,85	34			6,46		289,06
			Всего по позиции							42,35		1 895,90
139	175	ФЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	0,7882	1	0,7882					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					49,82	1,15	45,16	44,77	2 021,81
			2 ЭМ					256,27	1,15	232,29	13,24	3 075,52
			3 в т.ч. ОТм					45,24	1,15	41,01	44,77	1 836,02
			4 М					1,00		0,79	8,16	6,45
			ЗТ	чел.-ч	5,3	1,15	4,804079					
			ЗТм	чел.-ч	3,9	1,15	3,535077					
			Итого по расценке					307,09		278,24		5 103,78
			ФОТ							86,17		3 857,83
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			83,58		3 742,10
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			43,95		1 967,49
			Всего по позиции							405,77		10 813,37
140	176	ФЕРм08-02-142-02	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м	1,5764	1	1,5764					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					18,71	1,15	33,92	44,77	1 518,60
			2 ЭМ					5,26	1,15	9,54	13,24	126,31
			3 в т.ч. ОТм					0,93	1,15	1,69	44,77	75,66
			4 М					0,37		0,58	8,16	4,73
			ЗТ	чел.-ч	1,99	1,15	3,6075914					
			ЗТм	чел.-ч	0,08	1,15	0,1450288					
			Итого по расценке					24,34		44,04		1 649,64
			ФОТ							35,61		1 594,26
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			34,54		1 546,43
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			18,16		813,07
			Всего по позиции							96,74		4 009,14
141	177	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	5,52	1	5,52	99,98	1,012	558,51	8,16	4 557,44
			Цена=979/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							558,51		4 557,44
Обсыпка песком, обратная засыпка												
142	178	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,783	1	0,783					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							4,69		209,97
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,55		203,67
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,39		107,08
			Всего по позиции							12,01		523,14
150	190	ФЕРм08-02-231-10	За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05	100 м	0,1624	1	0,1624					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						35,06	1,15	6,55	44,77	293,24
		2 ЭМ						3,94	1,15	0,74	13,24	9,80
		3 в т.ч. ОТм						0,70	1,15	0,13	44,77	5,82
		4 М						0,70		0,11	8,16	0,90
		ЗТ	чел.-ч	4,53	1,15		0,8460228					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,15		0,0112056					
		Итого по расценке						39,70		7,40		303,94
		ФОТ								6,68		299,06
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,48		290,09
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,41		152,52
			Всего по позиции							17,29		746,55
151	191	ФССЦ-24.3.03.13-0094	Трубы полиэтиленовые ПЭ33, SDR17,6, диаметр 160 мм	м	24,36	1	24,36	184,87		4 503,43	8,16	36 747,99
			Всего по позиции							4 503,43		36 747,99
152	192	ФССЦ-24.3.03.05-1010	Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 200 мм/применит. 160 мм	шт	4	1	4	13,65		54,60	8,16	445,54
			Всего по позиции							54,60		445,54
Прокладка кабеля в траншее в трубе												
153	193	ФЕРм08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг / вес 3,976кг/м	100 м	2,0967	1	2,0967					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						216,58	1,15	522,22	44,77	23 379,79
		2 ЭМ						76,32	1,15	184,02	13,24	2 436,42
		3 в т.ч. ОТм						5,02	1,15	12,10	44,77	541,72
		4 М						39,49		82,80	8,16	675,65
		ЗТ	чел.-ч	23,04	1,15		55,5541632					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15		0,964482					
		Итого по расценке						332,39		789,04		26 491,86
		ФОТ								534,32		23 921,51
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			518,29		23 203,86
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			272,50		12 199,97
			Всего по позиции							1 579,83		61 895,69
154	195	ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.2)	Кабель АСБл-6 3х95 Цена=1295/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	м	213,86	1	213,86	132,25	1,04236	29 481,05	8,16	240 565,37
			Всего по позиции							29 481,05		240 565,37
Прокладка кабеля в траншее												
155	196	ФЕРм08-02-141-04	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг / вес 3,976кг/м	100 м	0,2679	1	0,2679					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						163,94	1,15	50,51	44,77	2 261,33
		2 ЭМ						270,03	1,15	83,19	13,24	1 101,44
		3 в т.ч. ОТм						33,13	1,15	10,21	44,77	457,10
		4 М						74,19		19,88	8,16	162,22
		ЗТ	чел.-ч	17,44	1,15		5,3730024					
		ЗТм	чел.-ч	2,64	1,15		0,8133444					
		Итого по расценке						508,16		153,58		3 524,99
		ФОТ								60,72		2 718,43
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			58,90		2 874,88
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			30,97		1 386,40
			Всего по позиции							243,45		7 548,27
156	198	ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.2)	Кабель АСБл-6 3х95 Цена=1295/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	м	27,33	1	27,33	132,25	1,04236	3 767,50	8,16	30 742,80
			Всего по позиции							3 767,50		30 742,80
157	199	ФЕРм08-02-167-07	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2	шт	6	1	6					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						61,48	1,15	424,21	44,77	18 991,88
		2 ЭМ						1,81	1,15	12,49	13,24	165,37
		3 в т.ч. ОТм						0,26	1,15	1,79	44,77	80,14
		4 М						20,37		122,22	8,16	997,32
		ЗТ	чел.-ч	6,54	1,15		45,126					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15		0,138					
		Итого по расценке						83,66		558,92		20 154,57
		ФОТ								426,00		19 072,02
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			413,22		18 499,86
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			217,26		9 726,73
			Всего по позиции							1 189,40		48 381,16
158	200	ЗАО "МПО Электромонтаж", счет-договор № 34458895 от 12.09.2023 (п.1)	Муфта ЗСП-10-70/120 соединит. термоусаж. (10кВ, бум.из-я,броня) (КВТ Калуга) Цена=7997,65/8,16	шт	6	1	6	980,10	1,04236	6 129,70	8,16	50 018,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗГСП МАТ=1,012 к расх. Транспортные МАТ=1,03 к расх.									
			Всего по позиции							6 129,70		50 018,35
159	201	ФЕРм08-02-200-01	Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля	шт	9	1	9					
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					5,35	1,15	55,37	44,77	2 478,91
			4 М					0,94		8,46	8,16	69,03
			ЗТ	чел.-ч	0,59	1,15	6,1065					
			Итого по расценке					6,29		63,83		2 547,94
			ФОТ							55,37		2 478,91
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			53,71		2 404,54
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			28,24		1 264,24
			Всего по позиции							145,78		6 216,72
160	202	ФССЦ-24.3.05.06-0041	Манжета термоусаживаемая/применит. Уплотнитель кабельных проходов УКПТ 175/55 м УКПТ 130/38	шт	9	1	9	38,00		342,00	8,16	2 790,72
			Всего по позиции							342,00		2 790,72
161	203	ФЕРм08-02-143-05	Покрывтие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной	100 м	0,1786	1	0,1786					
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					3,85	1,15	0,79	44,77	35,37
			2 ЭМ					1,31	1,15	0,27	13,24	3,57
			3 в т.ч. ОТм					0,23	1,15	0,05	44,77	2,24
			4 М					0,08		0,01	8,16	0,08
			ЗТ	чел.-ч	0,48	1,15	0,0985872					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,0041078					
			Итого по расценке					5,24		1,07		39,02
			ФОТ							0,84		37,61
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,81		36,48
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,43		19,18
			Всего по позиции							2,31		94,68
162	204	ФССЦ-01.7.06.08-0012	Лента сигнальная полистиленовая ЛСЗ-300, длина 100 м, ширина 300 мм	шт	0,179	1	0,179	376,94		67,47	8,16	550,56
			Всего по позиции							67,47		550,56
			Итого по разделу 4 Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)							71 147,87		
Раздел 5. Защита кабельных линий на участке ПК07+10 (ж/д пути 33, 35,37, 39)												
Разборка дорожных покрытий												
163	205	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,041	1	0,041					
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 494,14	1,15	70,45	44,77	3 154,05
			2 ЭМ					4 262,73	1,15	202,40	13,24	2 679,78
			3 в т.ч. ОТм					464,37	1,15	21,90	44,77	980,46
			ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	8,47757					
			ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	2,1514545					
			Итого по расценке					5 786,87		272,85		5 833,83
			ФОТ							92,35		4 134,51
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	147		147			135,75		6 077,73
			СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			105,19		4 709,21
			Всего по позиции							513,79		16 620,77
164	206	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,064	1	0,064					
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					103,12	1,15	7,59	44,77	339,80
			2 ЭМ					407,65	1,15	30,00	13,24	397,20
			3 в т.ч. ОТм					50,30	1,15	3,70	44,77	165,65
			ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	0,972992					
			ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,278944					
			Итого по расценке					510,77		37,59		737,00
			ФОТ							11,29		505,45
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	147		147			16,60		743,01
			СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			12,86		575,71
			Всего по позиции							67,05		2 055,72
165	207	ФССЦпр-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках грунтов с грузоподъемными механизмами экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	16,3	1	16,3	3,28		53,46	13,24	707,81
			Всего по позиции							53,46		707,81
Земляные работы												
166	209	ФЕР01-01-013-13	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,0131	1	0,0131					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
172	217	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	2,34	1	2,34	60,00	1,15	161,46	13,24	2 137,73
Приказ от 07.07.2022 № - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										161,46		2 137,73
Всего по позиции										161,46		2 137,73
Прочие работы												
173	219	ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / погрузка от разработки вручную	100 м3	0,0562	1	0,0562					
Приказ от 07.07.2022 № - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								401,70	1,15	25,96		25,96
ЗТ				чел.-ч	53,56	1,15	3,4615828					
Итого по расценке								401,70		25,96		25,96
ФОТ										25,96		25,96
Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 812/пр от 21.12.2020				%	89		89			23,10		23,10
Прил. п.1.2												
Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 774/пр от 11.12.2020				%	40	0,85	34			8,83		8,83
Прил. п.1.2												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										57,89		57,89
Прокладка трубопровода												
174	221	ФЕРм08-02-231-05	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм	100 м	0,211	1	0,211					
Приказ от 07.07.2022 № - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								49,46	1,15	12,00	44,77	537,24
2 ЭМ								3,94	1,15	0,96	13,24	12,71
3 в т.ч. ОТм								0,70	1,15	0,17	44,77	7,61
4 М								0,99		0,21	8,16	1,71
ЗТ				чел.-ч	6,44	1,15	1,562666					
ЗТм				чел.-ч	0,06	1,15	0,014559					
Итого по расценке								54,39		13,17		551,66
ФОТ										12,17		544,85
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах				%	97		97			11,80		528,50
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах				%	51		51			6,21		277,87
Всего по позиции										31,18		1 358,03
175	222	ФЕРм08-02-231-10	За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05	100 м	0,422	1	0,422					
Приказ от 07.07.2022 № - производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								35,06	1,15	17,01	44,77	761,54
2 ЭМ								3,94	1,15	1,91	13,24	25,29
3 в т.ч. ОТм								0,70	1,15	0,34	44,77	15,22
4 М								0,70		0,30	8,16	2,45
ЗТ				чел.-ч	4,53	1,15	2,198409					
ЗТм				чел.-ч	0,06	1,15	0,029118					
Итого по расценке								39,70		19,22		789,28
ФОТ										17,35		776,76
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах				%	97		97			16,83		753,46
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах				%	51		51			8,85		396,15
Всего по позиции										44,90		1 938,89
176	223	ФССЦ-24.3.03.04-0013	Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм	м	63,3	1	63,3	41,58		2 632,01	8,16	21 477,20
Всего по позиции										2 632,01		21 477,20
Итого по разделу 5 Защита кабельных линий на участке ПК07+10 (ж/д пути 33, 35,37, 39)										7 625,81		
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)										223 882,73		2 232 806,33
в том числе:												
Оплата труда рабочих										9 750,05		421 033,56
Эксплуатация машин										11 390,40		157 395,68
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										913,65		41 635,28
Материалы										202 742,28		1 654 377,09
Строительные работы										73 634,47		1 057 376,06
Строительные работы										73 242,32		1 052 183,99
в том числе:												
оплата труда										4 548,32		188 152,09
эксплуатация машин и механизмов										6 203,93		82 140,00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										326,54		14 619,20
материалы										54 541,22		445 056,39
накладные расходы										5 160,47		217 261,30
сметная прибыль										2 788,38		119 574,21
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										392,15		5 192,07
Монтажные работы										166 879,72		1 902 068,88
в том числе:												
оплата труда										5 201,73		232 881,47
эксплуатация машин и механизмов										4 794,32		70 063,61
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										587,11		27 016,08
материалы										148 201,06		1 209 320,70
накладные расходы										5 687,75		255 350,37
сметная прибыль										2 994,86		134 452,73
Итого										240 514,19		2 959 444,94
Итого ФОТ (справочно)										10 663,70		462 668,84
Итого накладные расходы (справочно)										10 848,22		472 611,67
Итого сметная прибыль (справочно)										5 783,24		254 026,94
Временные здания и сооружения 8,2%										19 722,16		242 674,49
Итого										260 236,35		3 202 119,43
Производство работ в зимнее время 2,4%										6 245,67		76 850,87
Итого										266 482,02		3 278 970,30
1.0514										13 697,18		168 536,07
Итого с учетом доп. работ и затрат										280 179,20		3 447 509,37



4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО по акту							280 179,20		3 447 509,37
Договорный коэффициент 0,83*0,98							227 897,76		2 804 204,12

Иванов Геннадий Викторович
Генеральный директор
ООО «Электронетика»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Воденников А.В.)

Пронин Геннадий Викторович
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Е.А. Бусеп)