

Инвестор

Подрядчик

Субподрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «ШЕЛПРОКК», 117535, г Москва, вн тер г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв 54

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76

(организация, адрес, телефон, факс)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул Колонцова 4

(наименование, адрес)

Смета № 06-04-01 изм.1. Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления.

(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

58306175

12604128

МВМ/03-07-СП5

04.08.2023

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

2-7

20.08.2024

21.03.2024

20.08.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СМБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
Демонтажные работы (АОСР №131-23-ГСН-01)												
1	1	ФЕР24-02-041-05	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 150 мм / Демонтаж	100 м	3,7115	1	3,7115					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						388,79	0,69	995,67	44,77	44 576,15
		2 ЭМ						3 293,02	0,69	8 433,21	13,24	111 655,70
		3 в т.ч. ОТм						291,74	0,69	747,13	44,77	33 449,01
		4 М						1 443,40	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	41,85	0,69		107,1751298					
		ЗТм	чел.-ч	20,73	0,69		53,0881826					
		Итого по расценке						5 125,21		9 428,88		156 231,85
		ФОТ								1 742,80		78 025,16
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			2 039,08		91 289,44
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			1 096,22		49 077,83
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								12 564,18		296 599,12
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы								12 564,18		
Раздел 2. Земляные работы для устройства траншей (АОСР №131-23-ГСН-02; 131-23-ГСН-03; 131-23-ГСН-05; 131-23-ГСН-06;)												
2	2	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2.	100 м3	0,4	1	0,4					
		Прил. 1.12 п.3.187	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованы и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.606	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 201,20	1,587	762,52	44,77	34 138,02
		ЗТ	чел.-ч	154	1,587		97,7592					
		Итого по расценке						1 201,20		762,52		34 138,02
		ФОТ								762,52		34 138,02
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			678,64		30 382,84
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			259,26		11 606,93
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								1 700,42		76 127,79
3	3	ФЕР01-01-009-14	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	1000 м3	1,62812	1	1,62812					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ						2 550,00	1,4375	5 968,08	13,24	79 017,38
		3 в т.ч. ОТм						344,25	1,4375	805,69	44,77	36 070,74
		ЗТм	чел.-ч	25,5	1,4375		59,6807738					
		Итого по расценке						2 550,00		5 968,08		79 017,38
		ФОТ								805,69		36 070,74
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			741,23		33 185,08
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			315,02		14 103,66
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								7 024,33		126 306,12
4	4	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,24387	1	0,24387					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						101,40	1,3225	32,70	44,77	1 463,98
		2 ЭМ						3 563,26	1,4375	1 249,15	13,24	16 538,75
		3 в т.ч. ОТм						507,60	1,4375	177,95	44,77	7 966,82
		4 М						4,34		1,06	8,16	8,65

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	13	1,3225	4,192735					
			ЗТм	чел.-ч	37,6	1,4375	13,181735					
			Итого по расценке					3 669,00		1 282,91		18 011,38
			ФОТ							210,65		9 430,80
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			193,80		8 676,34
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом	%	46	0,85	39,1			82,36		3 687,44
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							1 559,07		30 375,16
5	5	ФЕР01-02-057-02	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,579	1	0,579					
			Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выходящей грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					1 201,20	1,587	1 103,75	44,77	49 414,89
			1 ОТ		154	1,587	141,506442					
			Итого по расценке					1 201,20		1 103,75		49 414,89
			ФОТ							1 103,75		49 414,89
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			982,34		43 979,25
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			375,28		16 801,06
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							2 461,37		110 195,20
6	6	ФЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	2,87	1	2,87					
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					83,33	1,3225	316,29	44,77	14 160,30
			1 ОТ					28,80	1,4375	118,82	13,24	1 573,18
			2 ЗМ					3,22	1,4375	13,28	44,77	594,55
			3 в т.ч. ОТм									
			ЗТ	чел.-ч	10,2	1,3225	38,714865					
			ЗТм	чел.-ч	0,32	1,4375	1,3202					
			Итого по расценке					112,13		435,11		15 733,48
			ФОТ							329,57		14 754,85
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			385,60		17 263,17
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			207,30		9 280,80
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							1 028,01		42 277,46
7	7	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	31,56	1	31,56	99,98	1,012	3 193,23	8,16	26 056,76
			Цена=979/1,2/8,16									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расч.									
			Всего по позиции							3 193,23		26 056,76
8	8	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	2,0471	1	2,0471					
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					663,75	1,3225	1 796,96	44,77	80 449,90
			1 ОТ	чел.-ч	88,5	1,3225	239,5951429					
			Итого по расценке					663,75		1 796,96		80 449,90
			ФОТ							1 796,96		80 449,90
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			1 599,29		71 600,41
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			610,97		27 352,97
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							4 007,22		179 403,28
9	9	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	225,181	1	225,181	99,98	1,012	22 783,76	8,16	185 915,48
			Цена=979/1,2/8,16									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расч.									
			Всего по позиции							22 783,76		185 915,48
10	10	ФСЗМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	18,42	1	18,42	60,00		1 105,20	13,24	14 632,85
			Всего по позиции							1 105,20		14 632,85
11	11	ФЕР01-01-009-13	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1 /обратная засыпка	1000 м3	1,691	1	1,691					
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					2 100,00	1,4375	5 104,71	13,24	67 586,36
			2 ЗМ					283,50	1,4375	689,14	44,77	30 852,80
			3 в т.ч. ОТм									
			ЗТм	чел.-ч	21	1,4375	51,0470625					
			Итого по расценке					2 100,00		5 104,71		67 586,36
			ФОТ							689,14		30 852,80
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			634,01		28 384,58
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом	%	46	0,85	39,1			269,45		12 063,44
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							6 008,17		108 034,38
12	12	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	16,909	1	16,909					
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					106,88	1,3225	2 390,07	44,77	107 003,43
			1 ОТ					241,58	1,4375	5 872,01	13,24	77 745,41
			2 ЗМ					26,36	1,4375	640,72	44,77	28 685,03
			3 в т.ч. ОТм									
			ЗТ	чел.-ч	12,53	1,3225	280,1977708					
			ЗТм	чел.-ч	2,62	1,4375	63,6835213					
			Итого по расценке					348,46		8 262,08		184 748,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ФОТ								3 030,79		135 688,46
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	92			92			2 788,33		124 833,38
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		0,85	39,1			1 185,04		53 054,19
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										12 236,45		362 636,41
13	13	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунто: 2	100 м3	0,3516		1	0,3516				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15						729,00	1,3225	338,98	44,77
		1 ОТ										15 176,13
		ЗТ		чел.-ч	97,2		1,3225	45,1971252				
		Итого по расценке							729,00		338,98	15 176,13
		ФОТ								338,98		15 176,13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом	%	89			89			301,69		13 506,76
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	40		0,85	34			115,25		5 159,88
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										755,92		33 842,77
14	14	ФСЭМ-91.08.09-001	Выборолпыты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	3,16		1	3,16	60,00		189,60	13,24
		Всего по позиции								189,60		2 510,30
Прочие работы												
15	15	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	353,61		1	353,61	3,28		1 159,84	13,24
		Всего по позиции								1 159,84		15 356,28
Итого по разделу 2 Земляные работы для устройства траншей (АОСР №131-23-ГСН-02; 131-23-ГСН-03; 131-23-ГСН-05; 131-23-ГСН-06;)										104 811,20		
Раздел 3. Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-ГСН-04; 131-23-ГСН-05; 131-23-ГСН-07)												
17	17	ФЕР22-01-021-08	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм	км	0,05975		1	0,05975				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ							3 230,44	1,3225	255,27	44,77
		2 ЭМ							7 695,28	1,4375	660,95	13,24
		3 в т.ч. ОТм							939,86	1,4375	80,73	44,77
		4 М							219,33		13,10	8,16
		ЗТ		чел.-ч	351,9		1,3225	27,8069181				
		ЗТм		чел.-ч	70,19		1,4375	6,028663				
		Итого по расценке							11 145,05		929,32	20 286,32
		ФОТ								336,00		15 042,72
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	117			117			393,12		17 599,98
		Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации,	%	74		0,85	62,9			211,34		9 461,87
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										1 533,78		47 348,17
18	18	ФССЦ-24.3.03.13-0016	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11 номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м	60,3475		1	60,3475	1 474,25		88 967,30	8,16
		Всего по позиции								88 967,30		725 973,17
19	19	ФЕР22-05-005-02	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм	100 м труб, уложенной в футляр	0,5975		1	0,5975				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ							731,31	1,3225	577,88	44,77
		2 ЭМ							78,42	1,4375	67,36	13,24
		3 в т.ч. ОТм							0,54	1,4375	0,46	44,77
		4 М							606,88		362,61	8,16
		ЗТ		чел.-ч	76,02		1,3225	60,0705289				
		ЗТм		чел.-ч	0,04		1,4375	0,0343563				
		Итого по расценке							1 416,61		1 007,85	29 722,44
		ФОТ								578,34		25 892,28
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	117			117			676,66		30 293,97
		Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации,	%	74		0,85	62,9			363,78		16 286,24
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										2 048,29		76 302,65
20	20	ФЕР24-02-004-04	Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм	шт	4		1	4				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ							1,54	1,3225	8,16	44,77
		2 ЭМ							5,06	1,4375	29,10	13,24
		ЗТ		чел.-ч	0,16		1,3225	0,8464				
		Итого по расценке							6,60		37,25	750,16
		ФОТ								8,15		364,88
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	117			117			9,54		426,91
		Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации,	%	74		0,85	62,9			5,13		229,51
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										51,92		1 406,58
21	21	ФССЦ-23.1.02.03-0003	Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм	шт	18		1	18	4,62		83,16	8,16
		Всего по позиции								83,16		678,59
22	22	ФЕР24-02-034-02	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: свыше 110 до 225 мм	100 м	3,6968		1	3,6968				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ							20,20	1,3225	98,76	44,77
		2 ЭМ							118,42	1,4375	629,30	13,24
		3 в т.ч. ОТм							10,66	1,4375	56,65	44,77


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	2,28	1,3225	11,146961					
			ЗТм	чел.-ч	0,74	1,4375	3,932471					
			Итого по расценке					138,62		728,06		12 753,42
			ФОТ							155,41		6 957,71
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	117			181,83		8 140,52
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9		97,75		4 376,40
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							1 007,64		25 270,34
23	23	ФССЦ-24.3.03.11-0030	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м	377,07	1	377,07	404,40		162 487,11	8,16	1 244 294,82
			Всего по позиции							162 487,11		1 244 294,82
24	24	ФЕР24-02-002-04	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм	соединение	36	1	36					
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:								
			2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов:									
			- действующее технологическое оборудование;					8,08	1,3225	384,69	44,77	17 222,57
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					2,19	1,4375	113,33	13,24	1 500,49
			2 ЭМ					2,35		84,60	8,16	690,34
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	0,87	1,3225	41,4207					
			Итого по расценке					12,62		582,62		19 413,40
			ФОТ							384,69		17 222,57
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	117			450,09		20 150,41
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9		241,97		10 833,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							1 274,68		50 396,81
25	25	ФССЦ-24.3.05.07-0515	Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм	шт	36	1	36	388,44		13 983,84	8,16	114 108,13
			Всего по позиции							13 983,84		114 108,13
26	26	ФЕР22-05-004-12	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 100 до 200 мм	футляр	2	1	2					
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:								
			2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов:									
			- действующее технологическое оборудование;					14,77	1,3225	39,07	44,77	1 749,16
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15					16,67	1,4375	47,93	13,24	634,59
			1 ОТ					102,67		205,34	8,16	1 675,57
			2 ЭМ									
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	1,69	1,3225	4,47005					
			Итого по расценке					134,11		292,34		4 059,32
			ФОТ							39,07		1 749,16
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	117			45,71		2 046,52
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9		24,58		1 100,22
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							362,63		7 206,06
27	27	ФССЦ-01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные БН-90/10	т	-0,01604	1	-0,01604	1 383,10		-22,18	8,16	-180,99
			Всего по позиции							-22,18		-180,99
28	28	ФССЦ-03.2.01.05-0006	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М500 ШПЦ (ЦЕМ III 42,5)	т	0,0572	1	0,0572	392,00		22,42	8,16	182,95
			Всего по позиции							22,42		182,95
29	29	ФЕР24-02-007-04	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопровode из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 160 до 225 мм	соединение	2	1	2					
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:								
			2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов:									
			- действующее технологическое оборудование;					26,91	1,3225	71,18	44,77	3 186,73
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15					1,10	1,4375	3,16	13,24	41,84
			1 ОТ					2,72		5,44	8,16	44,39
			2 ЭМ									
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	2,6	1,3225	6,877			30,73		3 272,96
			Итого по расценке							79,78		3 186,73
			ФОТ							71,18		3 186,73
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	117			83,28		3 728,47
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9		44,77		2 004,45
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							207,83		9 005,88
30	30	ФССЦ-24.3.05.13-0071	Седелька поворотная 360° электросварная без ответной нижней части, ПЭ100, SDR11, диаметр 315х63 мм/применит.	шт	2	1	2	864,37		1 728,74	8,16	14 106,52
			Всего по позиции							1 728,74		14 106,52
31	31	ФЕР24-02-010-02	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопровode, диаметр газопровода: свыше 32 до 63 мм	шт	2	1	2					
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	ЭМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25								
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:								
			2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов:									
			- действующее технологическое оборудование;					5,26	1,3225	13,91	44,77	622,75
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15					2,81	1,4375	8,08	13,24	106,98
			1 ОТ					1,79		3,58	8,16	29,21
			2 ЭМ									
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	0,53	1,3225	1,40185			9,86		758,94
			Итого по расценке							25,57		622,75
			ФОТ							13,91		728,62
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	117			16,27		728,62
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9		8,75		391,71
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							50,59		1 879,27
32	32	ФССЦ-23.8.04.08-0011	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 32х32 мм	шт	2	1	2	212,00		424,00	8,16	3 459,84
			Всего по позиции							424,00		3 459,84
33	33	ФССЦ-24.3.05.07-0512	Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 32 мм	шт	2	1	2	68,75		137,50	8,16	1 122,00
			Всего по позиции							137,50		1 122,00
34	34	ФЕР24-02-081-01	Устройство контрольной трубки на кожуе перехода газопровода	установка	2	1	2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ					14,48	1,3225		38,30	44,77	1 714,69
			2 ЗМ					47,29	1,4375		135,96	13,24	1 800,11
			3 в т.ч. ОТм					6,05	1,4375		17,39	44,77	778,55
			4 М					24,16			48,32	8,16	394,29
			ЗТ	чел.-ч	1,54		1,3225	4,0733					
			ЗТм	чел.-ч	0,48		1,4375	1,38					
			Итого по расценке					85,93			222,58		3 909,09
			ФОТ								55,69		2 493,24
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				65,16		2 917,09
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9				35,03		1 568,25
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
			Всего по позиции								322,77		8 394,43
35	35	ФССЦ-05.1.06.09-0015	Плиты перекрытия доборная ПТ 75.120.12-3, бетон В15, объем 0,11 м3, расход арматуры 2,5 кг/применит. ПТ 75.60.8-15	шт	2	1	2	188,24			376,48	8,16	3 072,08
			Всего по позиции								376,48		3 072,08
36	36	ФССЦ-18.5.08.04-0001	Ковер	шт	2	1	2	20,00			40,00	8,16	326,40
			Всего по позиции								40,00		326,40
37	37	ФССЦ-18.5.08.13-0003	Трубка контрольная	компл	2	1	2	95,00			190,00	8,16	1 550,40
			Всего по позиции								190,00		1 550,40
38	38	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,793	1	0,793						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ					37,73	1,3225		39,57	44,77	1 771,55
			2 ЗМ					34,56	1,4375		39,40	13,24	521,66
			3 в т.ч. ОТм					5,40	1,4375		6,16	44,77	275,78
			4 М					1,60			1,27	8,16	10,36
			ЗТ	чел.-ч	4,54		1,3225	4,761291					
			ЗТм	чел.-ч	0,4		1,4375	0,455975					
			Итого по расценке					73,89			80,24		2 303,57
			ФОТ								45,73		2 047,33
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				50,30		2 252,06
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				26,82		1 200,76
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
			Всего по позиции								167,36		5 756,39
39	39	ФССЦ-06.1.01.05-0094	Кирпич керамический полнотелый углощенный, размер 250x120x88 мм, марка 75	1000 шт	0,30134	1	0,30134	1 219,03			367,34	8,16	2 997,49
			Всего по позиции								367,34		2 997,49
40	40	ФССЦ-04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	0,19032	1	0,19032	559,23			106,43	8,16	868,47
			Всего по позиции								106,43		868,47
41	41	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,024	1	0,024						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ					6,75	1,3225		0,21	44,77	9,40
			2 ЗМ					8,29	1,4375		0,29	13,24	3,84
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,4375		0,03	44,77	1,34
			4 М					0,37			0,01	8,16	0,08
			ЗТ	чел.-ч	0,85		1,3225	0,026979					
			ЗТм	чел.-ч	0,07		1,4375	0,002415					
			Итого по расценке					16,41			0,51		13,32
			ФОТ								0,24		10,74
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110				0,26		11,81
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				0,14		6,30
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
			Всего по позиции								0,91		31,43
42	42	Цена Поставщика ООО "Геопоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 5/20	м3	0,0276	1	0,0276	310,61	1,012		8,68	8,16	70,83
			Цена=3041,5/1,2/8,16 ЗСР МАТ=1,012 к раск.										
			Всего по позиции								8,68		70,83
43	43	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,0067	1	0,0067						
			1 ОТ					282,66			1,89	44,77	84,62
			2 ЗМ					43,61			0,29	13,24	3,84
			3 в т.ч. ОТм					17,15			0,11	44,77	4,92
			4 М					8,54			0,06	8,16	0,49
			ЗТ	чел.-ч	35,6		0,23852						
			ЗТм	чел.-ч	1,27		0,008509						
			Итого по расценке					334,81			2,24		88,95
			ФОТ								2,00		80,64
		Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112				2,24		100,28
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25				1,11		49,47
			Всего по позиции								5,59		238,70
44	44	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Толщина слоя 60мм, с учетом коэф. на уклон ((60+40)/2-20)/5=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 м2	0,0067	1	0,0067						
			1 ОТ					3,49	6		0,14	44,77	6,27
			2 ЗМ					7,56	6		0,30	13,24	3,97
			3 в т.ч. ОТм					2,84	6		0,11	44,77	4,92
			ЗТ	чел.-ч	0,44	6	0,017688						
			ЗТм	чел.-ч	0,21	6	0,008442						
			Итого по расценке					11,05			0,44		10,24
			ФОТ								0,25		11,19
		Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112				0,28		12,53
		Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25				0,14		6,18
			Всего по позиции								0,86		28,95
45	45	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3	0,034	1	0,034	424,88			14,45	8,16	117,91
			Всего по позиции								14,45		117,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	ФЕР15-02-017-02	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная	100 м2	0,0122	1	0,0122					
		1 ОТ						721,92		8,81	44,77	394,42
		2 ЭМ						98,43		1,20	13,24	15,89
		3 в т.ч. ОТМ						56,78		0,69	44,77	30,89
		4 М						1 114,53		13,60	8,16	110,98
		ЗТ	чел.-ч	76,8			0,93696					
		ЗТм	чел.-ч	5,94			0,072468					
		Итого по расценке						1 934,88		23,61		521,29
		ФОТ								9,50		425,31
		При/812-015-0-1 НР Отделочные работы	%	100			100			9,50		425,31
		При/774-015.0. Приказ СП Отделочные работы	%	49		0,85	41,65			3,96		177,14
		№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								37,07		1 123,74
47	47	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,02	1	0,02					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					201,61	1,3225	5,33	44,77	238,62
		1 ОТ										
		2 ЭМ						71,64	1,4375	2,06	13,24	27,27
		3 в т.ч. ОТМ						2,32	1,4375	0,07	44,77	3,13
		4 М						62,75		1,26	8,16	10,28
		ЗТ	чел.-ч	21,2		1,3225	0,56074					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		1,4375	0,00575					
		Итого по расценке						336,00		8,65		276,17
		ФОТ								5,40		241,75
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			5,94		265,93
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		0,85	58,65		3,17		141,79
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								17,76		683,89
48	48	ФСЭМ-91.08-04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,056	1	-0,056	30,00	1,4375	-2,42	13,24	-32,04
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции								-2,42		-32,04
49	49	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-0,056	1	-0,056	9,51		-1,88		-84,19
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					9,51	1,3225	-0,70	44,77	-31,34
		1 ОТ								-0,70		-31,34
		ФОТ								-0,77		-34,47
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-0,41		-18,38
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		0,85	58,65				
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								-1,88		-84,19
50	50	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Техниколь №24	кг	0,003	1	0,003	10,33		0,03	8,16	0,24
		Всего по позиции								0,03		0,24
51	51	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,001	1	0,001	11 885,47		11,89	8,16	97,02
		Всего по позиции								11,89		97,02
52	52	ФЕР22-01-015-02	Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм	100 м	0,02	1	0,02					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					457,05	1,3225	12,09	44,77	541,27
		1 ОТ						1 664,41	1,4375	47,85	13,24	633,53
		2 ЭМ						140,95	1,4375	4,05	44,77	181,32
		3 в т.ч. ОТМ						113,36		2,27	8,16	18,52
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	47,51		1,3225	1,2566395					
		ЗТм	чел.-ч	9,79		1,4375	0,2814625					
		Итого по расценке						2 234,82		62,21		1 193,32
		ФОТ								16,14		722,59
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			18,88		845,43
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		0,85	62,9		10,15		454,51
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								91,24		2 493,26
53	53	ФССЦ-23.5.01.08-0015	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м	2,02	1	2,02	542,30		1 095,45	8,16	8 938,87
		Всего по позиции								1 095,45		8 938,87
54	54	ФЕР22-05-005-02	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0,02	1	0,02					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					731,31	1,3225	19,34	44,77	865,85
		1 ОТ						78,42	1,4375	2,25	13,24	29,79
		2 ЭМ						0,54	1,4375	0,02	44,77	0,90
		3 в т.ч. ОТМ						606,88		12,14	8,16	99,06
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	76,02		1,3225	2 010,729					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		1,4375	0,00115					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					1 416,61		33,73		994,70
			ФОТ							19,36		866,75
			Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			22,65		1 014,10
			Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			12,18		545,19
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							68,56		2 553,99
55	55	ФЕР24-02-061-03	Устройство окольного ввода из полиэтиленовых труб в здание на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 110 до 160 мм	10 шт	0,1	1	0,1					
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					2 716,08	1,3225	359,32	44,77	16 086,76
			2 ЭМ					831,81	1,4375	119,57	13,24	1 583,11
			3 в т.ч. ОТм					20,65	1,4375	2,97	44,77	132,97
			4 М					5 991,62		599,16	8,16	4 889,15
			ЗТ	чел.-ч	258,76	1,3225	34,22101					
			ЗТм	чел.-ч	1,78	1,4375	0,255875					
			Итого по расценке					9 540,41		1 078,05		22 559,02
			ФОТ							362,29		16 219,73
			Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			423,88		18 977,08
			Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			227,88		10 202,21
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							1 729,81		51 738,31
56	56	ФССЦ-18.1.09.07-0188	Кран шаровой, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт	1	1	1	5 422,19		5 422,19	8,16	44 245,07
			Всего по позиции							5 422,19		44 245,07
57	57	ФССЦ-24.3.05.08-0228	Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм	шт	1	1	1	1 315,40		1 315,40	8,16	10 733,66
			Всего по позиции							1 315,40		10 733,66
58	58	ФССЦ-23.5.02.02-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	4,3	1	4,3	151,87		653,04	8,16	5 328,81
			Всего по позиции							653,04		5 328,81
59	59	ФССЦ-23.8.04.06-0083	Отвод крутоогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	шт	2	1	2	135,33		270,66	8,16	2 208,59
			Всего по позиции							270,66		2 208,59
60	60	ФССЦ-23.5.02.02-0099	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м	2,5	1	2,5	284,40		711,00	8,16	5 801,76
			Всего по позиции							711,00		5 801,76
61	61	ФЕР24-02-005-12	Установка отвода с трубным концом на газопроводе из полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр газопровода: свыше 160 до 225 мм	шт	5	1	5					
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					18,02	1,3225	119,16	44,77	5 334,79
			2 ЭМ					10,87	1,4375	78,13	13,24	1 034,44
			4 М					7,04		35,20	8,16	287,23
			ЗТ	чел.-ч	1,94	1,3225	12,82825					
			Итого по расценке					35,93		232,49		6 656,46
			ФОТ							119,16		5 334,79
			Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			139,42		6 241,70
			Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			74,95		3 355,58
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							446,86		16 253,74
62	62	ФССЦ-24.3.05.08-0228	Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм	шт	3	1	3	1 315,40		3 946,20	8,16	32 200,99
			Всего по позиции							3 946,20		32 200,99
63	63	ФССЦ-24.3.05.10-0013	Переход полиэтиленовый, удлиненный, SDR 11, диаметр 160х110 мм	шт	2	1	2	104,56		209,12	8,16	1 706,42
			Всего по позиции							209,12		1 706,42
64	64	ФЕРм08-02-143-05	(Прим.) Покрытие трубы, проложенного в траншее: лентой сигнальной	100 м	3,0993	1	3,0993					
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					3,85	1,15	13,72	44,77	614,24
			2 ЭМ					1,31	1,15	4,67	13,24	61,83
			3 в т.ч. ОТм					0,23	1,15	0,82	44,77	36,71
			4 М					0,08		0,25	8,16	2,04
			ЗТ	чел.-ч	0,48	1,15	1,7108136					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,0712839					
			Итого по расценке					5,24		18,64		678,11
			ФОТ							14,54		650,95
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14,10		631,42
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,42		331,98
			Всего по позиции							40,16		1 641,51
65	65	ФССЦ-01.7.06.08-0007	Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200	100 м	3,0993	1	3,0993	26,00		80,58	8,16	657,53
			Всего по позиции							80,58		657,53
66	66	ФЕР24-02-091-05	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода: 150 мм/применит.	10 шт	0,2	1	0,2					
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч., ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					372,99	1,3225	98,66	44,77	4 417,01
			2 ЭМ					253,34	1,4375	72,84	13,24	964,40
			4 М					1 891,91		378,38	8,16	3 087,58
			ЗТ	чел.-ч	37,6	1,3225	9,9452					
			Итого по расценке					2 518,24		549,88		8 468,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							98,66		4 417,01
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			115,43		5 167,90
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			62,06		2 778,30
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							727,37		16 415,19
			Итого по разделу 3 Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-ГСН-04; 131-23-ГСН-05; 131-23-ГСН-07)							282 810,21		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							381 138,99		3 631 407,10
			в том числе:									
			оплата труда рабочих							9 901,69		443 298,66
			эксплуатация машин							31 262,22		413 911,79
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							3 244,17		145 241,47
			материалы							339 975,08		2 774 196,65
			Строительные работы							400 064,85		4 481 823,76
			Строительные работы							398 905,01		4 466 467,48
			в том числе:									
			оплата труда							9 887,97		442 684,42
			эксплуатация машин и механизмов							30 097,71		398 493,68
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							3 243,35		145 204,76
			материалы							339 894,25		2 773 537,08
			накладные расходы							13 053,68		584 413,40
			сметная прибыль							5 971,40		267 338,90
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 159,84		15 356,28
			Монтажные работы							120,74		2 299,04
			в том числе:									
			оплата труда							13,72		614,24
			эксплуатация машин и механизмов							4,67		61,83
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							0,82		36,71
			материалы							80,83		659,57
			накладные расходы							14,10		631,42
			сметная прибыль							7,42		331,98
			Итого							400 185,59		4 484 122,80
			Итого ФОТ (справочно)							13 145,86		588 540,13
			Итого накладные расходы (справочно)							13 067,78		585 044,82
			Итого сметная прибыль (справочно)							5 978,82		267 670,88
			Временные здания и сооружения 8,2%							32 815,22		367 698,07
			Итого							433 000,81		4 851 820,87
			Производство работ в зимнее время 2,4%							10 392,02		116 443,70
			Итого							443 392,83		4 968 264,57
			Итого							22 790,39		255 368,80
			Итого с учетом доп. работ и затрат							466 183,22		5 223 633,37
			ВСЕГО по акту							466 183,22		5 223 633,37
			Договорной коэффициент 0,83*0,98							379 193,43		4 248 903,38



Подпись: Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОКК»



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Водеников А. В.)

(Е. А. Бусеп)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]