

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД

ООО «ИЛ Северный город»
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская д. 17
стр. 1 помещение 30Н
8(812) 4585975
тел. +7 (921) 7737393 e-mail: info@sev-go.spb.ru
ИНН 7811645926/КПП 781101001
www.sev-go.spb.ru



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ №RU. АСК. ИЛ. 1208 от 05.10.2023

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный город"

Протокол №134/ВиК от 03.09.2025
визуального и измерительного контроля

3 сентября 2025 г.

Вид контроля: Визуальный, измерительный
Объект контроля: Сварное соединение пластины
Контроль выполнен
в соответствии с: ГОСТ Р ИСО 17637-2024
шифры НД, наименование методик
Оценка качества : СП 70.13330.2012, ГОСТ 5264-80
шифры НД

Организация - заказчик: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата контроля: 01.09.2025

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком



Испытательное оборудование и средства измерения, используемые при испытаниях:

№ п/п	Наименование СИ и ИО	Заводской номер, инвентарный номер	№ свидетельства о поверке, сертификата о калибровке, протокола аттестации	Действует до
1	Комплект ВиК	№А602	№0310/R	10.11.2026 г.

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"
Должность

[Подпись]
Подпись

Карнов А.А.
ФИО

Квалификационное удостоверение:

№0037-02-14123 Действительно до 10 марта 2028 г.

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории



Результаты испытаний:

№ п/п	Ф.И.О. Сварщика	Расположение объекта контроля	Толщина элементов, мм	Длина сварных швов, мм	Выявленные дефекты	Заключение
1	2	3	4	5	6	7
1	-	Пластина t=20мм Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	20	270	НДНО*	Годен

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность



Подпись

Карпов А.А.

ФИО

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию

Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

ООО «ИЛ Северный город»
лаборатория испытания
прочности