

Исх. № 1384 от 09.10.2024 г.

Руководителю проекта
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»
К.А. Шевчуку

Уважаемый Кирилл Алексеевич!

ООО «Проминжиниринг» оказывает функций Технического заказчика по объектам строительства и реконструкции на территории АО «Метровагонмаш» по адресу: МО, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.

По результату проверки исполнительной документации раздела ЭН по объекту Цех №8 выявлены следующие замечания:

1. На Исполнительной схеме №1 выделить цветом прокладку кабелей в гофротрубе. В примечании прописать кабель ППГнг-НГ 3х1,5 мм, способ прокладки от ответвительной коробки до светильника. На схему добавить условные обозначения.
2. Исполнительной схеме дать номер согласно реестра.
3. В исполнительной схеме в примечании не правильно указано электропитание светильников от ЯУО.
4. В объемы в ИД добавить дюбель-гвоздь – 272 шт.
5. В ведомости смонтированного оборудования указать весь используемый материал.
6. В реестре примененных материалов К АОСР №1-ЭН позицию №5 убрать, прописать в позициях №6-№9. Отредактировать номера позиций.
7. В Акте проверки осветительной сети на правильность монтажа не верно указано количество светильников питающихся от ЯУО1 и ЯУО2. Не правильно указаны № групп. Заполнить подписантов.
8. В Акте проверки осветительной сети на правильность зажигания не верно указано количество светильников, питающихся от ЯУО1 и ЯУО2. Не правильно указаны № групп. Заполнить подписантов.
9. В Акте технической готовности электромонтажных работ заполнить подписантов.
10. Заполнить в ведомостях подписантов.
11. В ИД приложить отчеты электролаборатории на испытания кабельной продукции.

12. Отсутствует АОСР на Устройство проходов через стены и перегородки сетей электроснабжения и электроосвещения

В составе исполнительной документации не предоставлены:

- общий журнал работ (заверенная копия страниц, подтверждающая выполнение данных работ);
- журнал входного контроля (заверенная копия страниц, подтверждающая проведение входного контроля качества поступающих на объект материалов);

Просим проработать комплект предоставленных документов с учетом вышеизложенных замечаний.

Руководитель проекта



С.А. Колдашов

Исп. Фочкин Е.А.
8-985-997-30-50