



Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»
Россия, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, промзона «Фосфорит», Центральный проезд, стр. 2
тел.: +7 813 759 51 86
eurochemgroup.com, etu@eurochem.ru, project-etu@eurochem.ru

09.07.2026 № 9C01-8000736566-ETU-
KIKG-LET-PCO-00876
На № _____ от _____

ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

Генеральному директору

Кесслеру Ю.Ф.

E-mail: kikgeo.fin@gmail.com

Номер договора: 314-25/104 от 22.05.2025

Требуется ответ: нет

Код направления работ: PCO

**Тема: О нарушении графика
выполнения работ**

Уважаемый Юрий Францевич!

В рамках Договора подряда 314-25/104 от 22.05.2025 г на выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций Конвейерной Галереи №3 в рамках проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала», сообщая, что на основании п. 1 Дополнительного Соглашения №1 к Договору подряда, срок окончания выполнения работ – 31.03.2026. Сроки по выполнению работ нарушены.

Сообщаю Вам, что Заказчик оставляет за собой право, на основании п.16.3.1 Договора, взыскать с Подрядчика «за нарушение установленных сроков выполнения Работ (сроков начала и окончания) более чем на 10 календарных дней неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору, за каждый день просрочки.

Прошу увеличить количество персонала по данному договору для окончания работ и ввода объекта в эксплуатацию, в установленные сроки.

С уважением,
Руководитель Проектного офиса

наименование должности



личная подпись

Е.В. Гуляев

И.О. Фамилия

Исполнитель: Тюрин Егор Евгеньевич
Фамилия, имя, отчество

T: 8 923 019 33 10, e-mail: Egor.Tyurin@eurochem.ru
телефон, e-mail