

Инвестор

Заказчик

АО «Коломенский завод»; 140408, г. Коломна, Московской обл.,
ул. Партизан, 42

Подрядчик

ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495)
915-24-71

Стройка :

Переезды ЖД путей №8, бн у ЛСЦ, №30 у ЖДЦ АО «Коломенский завод»,
расположенная по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

Форма по ОКУД

Код

0322001

по ОКПО

05763843

по ОКПО

16673706

Доп. соглашение.

Вид деятельности

по ОКДП

Договор подряда

номер

1

дата

20.06.2024

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	09.09.2024	02.08.2024	09.09.2024

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат,руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	x	8 464 345,64	8 464 345,64	3 077 801,91
1	Выполнение СМР по Договору №1 от 20.06.2024 КС-3 № 2 от 09.09.2024 г. КС-2 № 2 от 09.09.2024 г. ремонт аварийного переезда ЖД путей №30 у ЖДЦ		8 464 345,64	8 464 345,64	3 077 801,91

Итого:

Налог на добавленную стоимость 20%:

Всего, с учетом налогов:

Зачет аванса

Гарантийное удержание 5%

К оплате, с учетом авансового платежа и
гарантийного удержания 5%

В т.ч. НДС 20%

3 077 801,91

615 560,38

3 693 362,29

1 797 765,99

184 668,12

1 710 928,18

285 154,70



Заказчик

Директор по эксплуатации и безопасности
производственной деятельности
АО «Коломенский завод» (по доверенности №112/501 от
03.04.2024г)

должность

подпись

В.С.Степанкевич

расшифровка подписи



Подрядчик

Генеральный директор
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

должность

подпись

Ю.Ф. Кесслер

расшифровка подписи

029346 Ю.Ф. Кесслер

Исполнитель	(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик	АО «Коломенский завод», 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42 (организация, адрес, телефон, факс)
Подразделение	ООО «КМГЕОСТРОЙ», 108004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, к. 59, +7 (495) 915-24-71 (организация, адрес, телефон, факс)
Строитель	Переезд ЖД путей №6, 6н у ПСЦ №30 у ЖДЦ АО «Коломенский завод», расположенная по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 (наименование, адрес)
Объект	Смета № 01, Ремонт аварийного переезда ЖД путей №30 у ЖДЦ, расположенного на территории АО «Коломенский завод» (наименование)

Формы по ОКУД	Код
по ОКПО	0322006
по ОКТО	0576343
по ОКТО	10673706
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 1 дата 20.06.2024
Дополнительное соглашение	номер 1 дата 09.07.2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	09.09.2024	02.08.2024	09.09.2024

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
За сентябрь, 2024 г.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СМБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
по порядку	позиция по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Переезд №30 (путь №7А) возле ЖДЦ													
Демонтажные работы													
1	1	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии(триминит. Резка асфальтобетонного покрытия Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/лр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги Всего по позиции	100 м	0,32	1	0,32			178,84 1 228,57 51,94 418,42 1 825,83	1,15 1,15 1,15 651,81 84,92 124,83	46,99 14,01 46,99 8,75 46,99	3 082,41 6 334,06 867,96 1 171,54 10 598,01 3 990,39 5 965,87 4 545,05 21 008,83
2	2	ФССЦ-01.2.01.01-0018	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 Всего по позиции	т	-0,003	1	-0,003	1 690,00	-8,87	8,75	-44,36		
3	3	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная Всего по позиции	т	-0,022	1	-0,022	1 600,00	-33,00	8,75	-288,75		
4	4	ФССЦ-01.7.07.28-0033	Шнур полуретиновый Всего по позиции	10 м	-3,2	1	-3,2	16,80	-53,76	8,75	-470,40		
5	5	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класса, средней, круглые сита Всего по позиции	м3	-0,84	1	-0,84	59,99	-38,39	8,75	-338,91		
6	6	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/лр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16 СП Автомобильные дороги Всего по позиции	100 м3	0,048	1	0,048			1 494,14 4 292,73 464,37 5 786,87	1,15 1,15 1,15 319,44 108,11 158,92	46,99 14,01 46,99 46,99	3 875,74 3 319,81 1 204,35 7 195,55 5 080,09 7 467,73 5 786,22 20 448,50
7	7	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/лр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги	100 м3	0,072	1	0,072			103,12 407,65 50,30 510,77	1,15 1,15 1,15 42,29 12,70 18,67	46,99 14,01 46,99 46,99	401,29 472,84 195,48 874,13 598,77 877,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (к ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			14,47		679,72
		Всего по позиции								76,43		2 431,10
8	8	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных/асфальтовых. Очистка пути, миксальных ящиков и площади от щебня	100 м3	0,0969	1	0,0969					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - развитая сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						103,12	1,15	11,49	46,99	539,92
		2 ЗМ						407,65	1,15	45,43	14,01	636,47
		3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15	5,61	46,99	263,61
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	1,4731707						
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,4223387						
		Итого по расценке						610,77		56,92		1 178,39
		ФОТ								17,10		803,53
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (к ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			25,14		1 181,19
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (к ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			19,48		915,22
		Всего по позиции								101,64		3 272,80
9	9	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, грунта группов. III-IV. Очистка пути, миксальных ящиков и площади от грунта	100 м3	0,0969	1	0,0969					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - развитая сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						2 184,00	1,15	243,37	46,99	11 435,96
		ЗТ	чел.-ч	280	1,15	31,2018						
		Итого по расценке						2 184,00		243,37		11 435,96
		ФОТ								243,37		11 435,96
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земельные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			216,60		10 178,00
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом	СП Земельные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			82,75		3 888,23
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								642,72		25 602,19
10	10	ФЕР09-05-007-07	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 80 до 60 мм/мм. Разка существующего пути дисковыми пилами	100 м	0,0072	1	0,0072					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - развитая сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						333,24	1,3225	3,17	46,99	148,96
		2 ЗМ						12,83	1,4375	0,13	14,01	1,82
		3 в т.ч. ОТм						0,34	1,4375	0,00	46,99	
		4 М						723,50		5,21	8,75	45,59
		ЗТ	чел.-ч	34,64	1,3225	0,3298421						
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0003105						
		Итого по расценке						1 069,57		8,51		196,37
		ФОТ								3,17		148,96
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлоконструкции	%	93		93			2,95		138,53
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлоконструкции	%	62	0,85	52,7			1,67		78,50
		Всего по позиции								13,13		413,40
11	11	ФЕР28-01-006-02	Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные	км пути	0,0128	1	0,0128					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - развитая сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						657,76	1,15	9,46	46,99	444,53
		2 ЗМ						13 775,43	1,15	199,02	14,01	2 774,26
		3 в т.ч. ОТм						462,96	1,15	6,86	46,99	312,95
		ЗТ	чел.-ч	72,52	1,15	1,042475						
		ЗТм	чел.-ч	31,4	1,15	0,451375						
		Итого по расценке						14 433,19		207,48		3 218,79
		ФОТ								16,12		757,48
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			17,57		825,85
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			8,91		418,51
		Всего по позиции								233,98		4 482,98
12	12	ФЕР28-01-007-03	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р50, на 1 км число шпал 1600 и 1440. Прим. разборка деревянных шпал	км пути	0,008	1	0,008					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - развитая сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						10 073,60	1,15	69,51	46,99	3 288,27
		2 ЗМ						3 806,31	1,15	26,26	14,01	367,90
		3 в т.ч. ОТм						456,82	1,15	3,15	46,99	148,02
		ЗТ	чел.-ч	1280	1,15	8,832						
		ЗТм	чел.-ч	36,4	1,15	0,25116						
		Итого по расценке						13 879,91		96,77		3 634,17
		ФОТ								72,68		3 414,28
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			79,20		3 721,58
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			40,14		1 886,40
		Всего по позиции								216,11		8 242,15
13	13	ФЕР46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т металлокон. стальных	0,08	1	0,08					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/лр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлоконструкций, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 07.07.2022 № 557/лр. прил. 8 табл. 2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 х раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						777,46	0,805	37,55	46,99	1 754,47
		2 ЗМ						119,74	0,805	5,78	14,01	85,38
		3 в т.ч. ОТм						7,54	0,805	0,36	46,99	16,92
		4 М						84,00	0	0,00	8,75	
		ЗТ	чел.-ч	84,69		0,805	4,090527					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		0,805	0,031399					
		Итого по расценкам						961,19		43,33	37,91	1 645,45
		ФОТ								39,05		1 834,83
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103				103				
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	69				69		22,37		1 051,02
		Всего по позиции								104,75		4 731,39
14	14	ФЕР27-03-008-02	Разборка перекрытий и оснований; щебеночно-гравийный. Очистка оснований жд. путей после демонтажа РШР от загрязненного щебня	100 м3	0,03028	1	0,03028					
Приказ от 07.07.2022 № 557/лр. прил. 8 табл. 2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 х раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						103,12	1,15	3,59	46,99	168,69
		2 ЗМ						407,65	1,15	14,16	14,01	199,66
		3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15	1,75	46,99	82,23
		ЗТ	чел.-ч	13,22		1,15	0,4598908					
		ЗТм	чел.-ч	3,79		1,15	0,1318446					
		Итого по расценкам						510,77		17,77	5,34	367,30
		ФОТ								7,85		250,92
	Приказ № 812/лр. от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр. от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147				147				368,85
	Приказ № 774/лр. от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр. от 22.04.2022), Приказ № 774/лр. от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134		0,85	113,9			6,08		285,80
		Всего по позиции								31,70		1 022,66
16	16	ФЕР01-02-058-02	Копание лм вручную без креплений для стоек и столбов: без отколов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2/применит. Очистка оснований жд. путей после демонтажа РШР от грунта	100 м3	0,03025	1	0,03025					
Приказ от 07.07.2022 № 557/лр. прил. 8 табл. 2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 х раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						2 184,00	1,15	75,98	46,99	3 570,30
		ЗТ	чел.-ч	280		1,15	9,7405					
		Итого по расценкам						2 184,00		75,98		3 570,30
		ФОТ								75,98		3 570,30
	Приказ № 812/лр. от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земельные работы, выполняемые ручным способом	%	89				89		67,62		3 177,57
	Приказ № 774/лр. от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земельные работы, выполняемые ручным способом	%	40		0,85	34			25,83		1 213,90
	Приказ № 774/лр. от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции								169,43		7 981,77
Прочие работы												
16	16	ФССЦлр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,29	1	2,29	42,98		99,42	14,01	1 378,86
		Всего по позиции								99,42		1 378,86
17	17	ФССЦлр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	20,58	1	20,58	3,28		67,60	14,01	945,68
		Всего по позиции								67,60		945,68
18	18	ФССЦлр-01-01-01-028	Погрузка при автомобильных перевозках перевозов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РШР	1 т груза	8,516	1	8,516	8,39		71,48	14,01	1 001,01
		Всего по позиции								71,48		1 001,01
Строительные работы												
18	18	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,04	1	0,04					
Приказ от 04.06.2020 № 421/лр. п.586 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Приказ от 07.07.2022 № 557/лр. прил. 8 табл. 2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 х раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						173,23	1,3225	9,16	46,99	430,43
		2 ЗМ						5 268,76	1,4375	302,95	14,01	4 244,30
		3 в т.ч. ОТм						267,67	1,4375	15,39	46,99	723,18
		4 М						17,08		0,68	8,75	5,95
		ЗТ	чел.-ч	21,6		1,3225	1,14264					
		ЗТм	чел.-ч	20,8		1,4375	1,1845					
		Итого по расценкам						5 459,07		312,79	24,55	4 680,71
		ФОТ								38,09		1 153,81
	Приказ № 812/лр. от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр. от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147				147				1 695,51
	Приказ № 774/лр. от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр. от 22.04.2022), Приказ № 774/лр. от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134		0,85	113,9			27,96		1 313,96
		Всего по позиции								376,54		7 690,48
20	20	ООО "ИГПС", КП от 17.06.2024г. п.3	Щебень, гранитный 16/0 (РЖД) Цена=50508,75/1,2 ТР МАТ=1,03 х раск. ЗСР МАТ=1,012 х раск.	м3	6,08	1	6,08	489,95	1,04236	2 548,72	8,75	22 283,80
		Всего по позиции								2 548,72		22 283,80
21	21	ФЕР26-01-004-08	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р68, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/укладка 180 шпал	км пути	0,9128	1	0,9128					
Приказ от 04.06.2020 № 421/лр. п.586 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Приказ от 07.07.2022 № 557/лр. прил. 8 табл. 2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 х раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ						9 218,00	1,3225	152,39	46,99	7 160,81
		2 ЗМ						40 105,10	1,4375	720,64	14,01	10 096,17
		3 в т.ч. ОТы						2 629,93	1,4375	47,25	46,99	2 220,79
		4 М						1 477 980,73		18 474,78	8,75	161 654,15
		ЗТ		чел.-ч	1100		1,3225	18,184375				
		ЗТы		чел.-ч	213,68		1,4375	3,8395625				
		Итого по расценке						1 627 303,83		19 347,79		178 911,13
		ФОТ								199,65		9 381,56
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			217,82		10 225,90
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			110,31		5 183,31
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								19 675,72		194 320,34
22	22	ФССЦ-25.1.05.05-0043	Рельсы железнодорожные Р-45 категория Т1	м	-23	1	-23	361,20		-8 077,80	8,75	-79 679,00
		Всего по позиции								-8 077,80		-79 679,00
23	23	Давальческий материал	Рельсы железнодорожные Р-45 категория Т1	м	25	1	25				8,75	0,00
		Всего по позиции								0,00		0,00
24	24	ФССЦ-25.1.02.01-0035	Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг	шт	-23	1	-23	188,10		-4 328,30	8,75	-37 856,13
		Всего по позиции								-4 328,30		-37 856,13
25	25	ООО "НТПК", КП №5304 от 20.06.2024г., п.1	Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт	шт	15	1	15	668,57	1,012	10 148,89	8,75	88 802,79
		Цена=7020/8,75/1,2										
		ЗСР МАТ=1,012 к раск.										
		Всего по позиции								10 148,89		88 802,79
26	26	Давальческий материал	Шпала бетонная с комплектом скрепления КБ45	шт	8	1	8				8,75	0,00
		Всего по позиции								0,00		0,00
27	27	ФЕР28-01-027-01	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный	1000 м3	0,01075	1	0,01075					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		п.3	- развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					1 107,95	1,3225	15,75	46,99	740,09
		1 ОТ										2 713,60
		2 ЗМ						12 533,99	1,4375	193,69	14,01	595,36
		3 в т.ч. ОТы						820,22	1,4375	12,67	46,99	21 659,56
		4 М						230 267,70		2 475,38	8,75	25 113,27
		ЗТ	чел.-ч	134,46	1,3225		1,911601			2 684,82		1 335,45
		ЗТы	чел.-ч	54,89	1,4375		0,848222			28,42		1 455,64
		Итого по расценке						243 909,64		30,98		737,84
		ФОТ								15,70		2 731,50
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109					27 306,75
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25					-21 663,86
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								2 731,50		-21 663,86
28	28	ФССЦ-02.2.05.04-0081	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3	-12,58	1	-12,58	198,81		-2 475,87	8,75	-21 663,86
		Всего по позиции								-2 475,87		-21 663,86
29	29	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.2	Щебень гранитный 25/60 (РЖД)	м3	12,58	1	12,58	480,95	1,04236	6 306,64	8,75	55 183,10
		Цена=5050/8,75/1,2										
		ТР МАТ=1,03 к раск.										
		ЗСР МАТ=1,012 к раск.										
		Всего по позиции								6 306,64		55 183,10
30	30	ФЕР28-01-031-02	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/применит: Выправка и рихтовка пути	км пути	0,025	1	0,025					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		п.3	- развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					991,03	1,3225	32,77	46,99	1 539,86
		1 ОТ						9 818,43	1,4375	352,85	14,01	4 943,43
		2 ЗМ						554,48	1,4375	19,93	46,99	936,51
		3 в т.ч. ОТы										
		ЗТ	чел.-ч	122,5	1,3225		4,0501563					
		ЗТы	чел.-ч	39,05	1,4375		1,4033594					
		Итого по расценке						10 809,46		385,62		6 483,29
		ФОТ								52,70		2 476,37
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			57,44		2 699,24
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			29,12		1 368,19
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								472,18		10 550,72
Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м												
31	31	ФЕР28-01-083-12	Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда, м: 10.	переезд	1	1	1					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		п.3	- развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					3 368,78	1,3225	4 455,19	46,99	209 349,38
		1 ОТ						6 125,55	1,4375	8 805,48	14,01	123 364,77
		2 ЗМ						673,91	1,4375	968,75	46,99	45 521,58
		3 в т.ч. ОТы						20 905,35		20 905,35	8,75	182 921,81
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	402	1,3225		531,645					
		ЗТы	чел.-ч	54,61	1,4375		78,501875					
		Итого по расценке						30 399,66		34 168,02		515 635,96
		ФОТ								5 423,94		254 870,94
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			5 912,09		277 839,32
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			2 986,73		140 816,18
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								43 074,64		834 261,47
32	32	ООО "ШЕЛПРОК" Иск.№71 от 16.07.2024 г., п.1	Резинокордный переезд 6,5м, настил для жд переезда на жб шпалы, для скрепления КБ, рельсы Р-45 (А1,Р5,900) Цена=119250/8,75/1,2	комплект	1	1	1	113 871,43	1,012	114 834,39	8,75	1 068 675,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			БОР МАТ=1,012 к раск									
			Всего по позиции							114 934,28		1 008 872,88
33	33	СНО "ИТЕЛС", п.3 16.07.2024 г. п.3	Прижимная балка А1 ВПР-3 (1000мм)	шт	4	1	4	7 837,14	1,012	28 988,10	8,78	271 212,88
			Цена=806308,75/1,2									
			БОР МАТ=1,012 к раск									
			Всего по позиции							28 988,10		271 212,88
34	34	СНО "ИТЕЛС", п.3 16.07.2024 г. п.3	Прижимная балка А1 ВПР-4 (1000мм)	шт	3	1	3	8 283,71	1,012	28 191,42	8,78	248 874,83
			Цена=806308,75/1,2									
			БОР МАТ=1,012 к раск									
			Всего по позиции							28 191,42		248 874,83
Устройство асфальтового покрытия на подвздох и паревох												
35	35	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка		100 м3	0,03	1	0,03				
			Примечание от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЦСП=1,15; № 421/пр п.588 ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Примечание от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 55/пр пункт 8 табл.2 п.3 - ограниченные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ЦСП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					115,48	1,3225	7,84	48,89	389,00
			2 ЗМ					3 262,79	1,4375	234,81	14,01	3 285,40
			3 в т.ч. ОТм					171,22	1,4375	12,31	48,89	578,40
			4 М					12,30		0,81	8,78	8,34
			3Т	чел.-ч	14,4	1,3225	0,9522					
			3Тм	чел.-ч	13,88	1,4375	0,997026					
			Итого по расценкам					3 380,48		242,76		3 643,63
			ФОТ							18,95		937,45
			Примечание № 812/пр от 21.12.2020 Пункт п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.08.2021)							28,33		1 378,05
			Примечание № 774/пр от 11.12.2020 Пункт п.21 (в ред. пр. № 517/пр от 22.04.2022), Примечание № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			ОП Автомобильные дороги	%	147			147				
										22,72		1 067,76
			Всего по позиции							294,81		6 092,84
										636,07	8,78	6 265,61
36	36	СНО "ИТЕЛС", п.1 17.08.2024г., п.1	Песок карьерный кф. 0,8	м3	8,8	1	8,8	110,88	1,04238	836,07		6 265,61
			Цена=11658,75/1,2									
			ТР МАТ=1,03 к раск									
			БОР МАТ=1,012 к раск									
			Всего по позиции							836,07		6 265,61
37	37	ФЕР27-07-016-01	Устройство щебеночного основания при толщине слоя 10 см		100 м2	0,8	1	0,8				
			Примечание от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЦСП=1,15; № 421/пр п.588 ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Примечание от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 55/пр пункт 8 табл.2 п.3 - ограниченные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ЦСП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					155,98	1,3225	103,14	48,89	4 848,55
			2 ЗМ					531,39	1,4375	381,94	14,01	5 350,95
			3 в т.ч. ОТм					29,00	1,4375	20,84	48,89	979,27
			4 М					1 443,30		721,65	8,78	6 314,44
			3Т	чел.-ч	18,93	1,3225	12,8174825					
			3Тм	чел.-ч	2,8	1,4375	1,798875					
			Итого по расценкам					2 130,67		1 206,73		16 511,97
			ФОТ							123,98		5 425,82
			Примечание № 812/пр от 21.12.2020 Пункт п.21.1							140,10		6 583,18
			Примечание № 774/пр от 11.12.2020 Пункт п.21.1, Примечание № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			ОП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочие	%	113			113				
										81,14		3 813,00
			Всего по позиции							1 427,97		26 908,15
										-69,70	8,78	-608,83
38	38	ФССЦ-02.2.08.04-1888	Щебень М 1200, фракция 8(3)-10 мм, группа 1	м3	-0,8	1	-0,8	138,40		-69,70		-608,83
			Всего по позиции							-69,70		-608,83
39	39	ФССЦ-02.2.08.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-4,3	1	-4,3	103,00		-445,90	8,78	-3 877,82
			Всего по позиции							-445,90		-3 877,82
40	40	ФЕР27-07-016-02	На 1 см изменения толщины слоя щебеночного основания добавлять или исключать к расценке 27-07-016-01до того, 18 см. (18-10)/7=5, до толщи 18 см (ЦСП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)		100 м2	0,8	1	0,8				
			Примечание от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЦСП=1,15; № 421/пр п.588 ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Примечание от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 55/пр пункт 8 табл.2 п.3 - ограниченные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ЦСП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					14,81	8,6125	49,30	48,89	2 318,61
			2 ЗМ					54,30	7,1875	195,14	14,01	2 733,91
			3 в т.ч. ОТм					2,90	7,1875	10,42	48,89	489,84
			4 М					139,42	5	348,55	8,78	3 048,81
			3Т	чел.-ч	1,81	8,6125	5,9043125					
			3Тм	чел.-ч	0,28	7,1875	0,6094375					
			Итого по расценкам					208,63		282,80		8 100,33
			ФОТ							59,72		2 906,25
			Примечание № 812/пр от 21.12.2020 Пункт п.21.1							67,48		3 171,06
			Примечание № 774/пр от 11.12.2020 Пункт п.21.1, Примечание № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			ОП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочие	%	113			113				
										38,09		1 836,69
			Всего по позиции							899,88		13 108,08
										-348,14	8,78	-3 048,33
41	41	ФССЦ-02.2.08.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-3,38	1	-3,38	103,00		-348,14		-3 048,33
			Всего по позиции							-348,14		-3 048,33
42	42	СНО "ИТЕЛС", п.3 17.08.2024г., п.3	Щебень известняковый М800 20/40	м3	10,18	1	10,18	342,88	1,04238	3 636,18	8,78	31 833,90
			Цена=363038,75/1,2									
			ТР МАТ=1,03 к раск									
			БОР МАТ=1,012 к раск									
			Всего по позиции							3 636,18		31 833,90
43	43	ФЕР27-06-028-01	Решетка вязальная материалов	т	0,042	1	0,042					
			Примечание от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ЦСП=1,15; № 421/пр п.588 ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Примечание от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 55/пр пункт 8 табл.2 п.3 - ограниченные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ЦСП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

Figure 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 813пр от 21.12.2020 Преп. п.21 (з ред. пр. № 636пр от 02.10.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			42,80		1 547,21
		Приказ № 774пр от 11.12.2020 Преп. п.21 (з ред. пр. № 217пр от 22.04.2022), Приказ № 774пр от 11.12.2020 п.18	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			32,80		1 547,21
		Всего по позиции										13 634,83
81	81	ФСС(04.1.01.01-0047	Список кафельнобетонных плитовых материалов типа А класса I	т	4,7	1	4,7	885,88		2 386,87	4,78	28 798,74
		Всего по позиции										28 798,74
		Итого по разделу I Перевоз №30 (пути №7А) вкоче ЖЗД										288 837,88
		Итого по вступ:										
		Итого прямые затраты (справочно)										2 463 131,87
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										288 425,85
		Эксплуатация машин										187 088,18
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										98 882,72
		Материалы										2 017 133,83
		Перевозка										2 324,54
		Строительные работы										2 988 157,18
		Строительные работы										2 988 157,18
		в том числе:										
		оплата труда										288 425,85
		эксплуатация машин и механизмов										187 088,18
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										98 882,72
		материалы										2 017 133,83
		накладные расходы										344 872,31
		сметная прибыль										180 153,21
		Перевозка										2 324,54
		Итого ФОТ (справочно)										313 488,27
		Итого накладные расходы (справочно)										344 872,31
		Итого сметная прибыль (справочно)										85 644,72
		Непрямые затраты 3%										
		Итого										3 077 881,81
		НДС 20%										615 586,36
		ВСЕГО по вступ										3 693 468,17

Сдел: Генеральный директор ООО «К&КГЕОСТРОЙ»

(Подпись, подпись (инициалы, фамилия))

(И.О. Ф. (инициалы))

Принят: Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» (по доверенности №112501 от 03.04.2024)

(Подпись, подпись (инициалы, фамилия))

(И.О. Ф. (инициалы))



07РЗвР *Никифоров В.В.*