

АКТ СВЕРКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Ремонт и устройство пути №3 от СП24 до СП35.

Но ме п.п.	Конструктивные элементы и виды работ	Единица измере- ния	Коли- чество работ по смете	Выполнено работ	Остаток работ	Примечания
				Декабрь 2024г.		
				коли- чество	коли- чество	
1	3	5	7	9	14	
Раздел 1. Ремонт и устройство пути №3						
<i>Демонтажные работы. Сопутствующие работы</i>						
1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1/применит. Очистка междутя, откосов и выемок жд. путей от мусора, грунта и пр.	100 м3	0,6738	0,6738		
2	Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя: до 0,5 м	м3	4	4		
3	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р50, на 1 км число шпал 2000 и 1840	км пути	0,25	0,209	0,041	
4	Разборка переездов шириной, м: 6	переезд	1	1		
5	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1/применит. Выемка грунта загрязнённого (с включениями щебня, мусора) из основания пути 3	100 м3	5,679	5,679		
6	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,0335	0,0335		
7	Демонтаж чугунных люков	шт	5	5		
8	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2/применит. Покрытие плитами горловин существ. колодцев	100 шт	0,05	0,05		
9	Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг	шт	5	5		
10	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,0145	0,0145		
11	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,165	0,165		
12	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/при пересечении с сущ. КЛ	100 м3	0,0825	0,0809	0,0016	
<i>Сопутствующие работы</i>						
13	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм/применит. Демонтаж 50х4мм, 32х4мм, 40х4мм	км	0,0122	0,0122		
14	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм/применит. Демонтаж 108х5мм, 76х4мм, 70х5мм, 89х4мм	км	0,0329	0,0329		
15	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм/применит. Демонтаж 168х10мм, 127х5мм, 159х6мм	км	0,0135	0,0135		
16	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм/применит. Демонтаж 219х10мм, 203х10мм	км	0,00652	0,00652		
17	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм/применит. Демонтаж трубопровода (байпас) из стальных труб ф219х5	км	0,04		0,04	
18	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т	100 шт	0,05		0,05	
19	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	168,05	140,49	27,56	
20	Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс	1 т груза	102,4	85,61	16,79	
21	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,329	1,11	0,219	

№ ме п.п.	Конструктивные элементы и виды работ	Единица измере- ния	Коли- чество работ по смете	Выполнено	Остаток работ	Примечания
				работ Декабрь 2024г. коли- чество		
1	3	5	7	9	14	
22	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	271,78	227,21	44,57	
Реконструкция пути 3						
23	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см	1000 м3	0,10325	0,0863	0,01695	
24	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-01/до 4 раз	1000 м3	0,10325	0,0863	0,01695	
25	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	1	0,8087	0,1913	
26	Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2	м2	1100	889,57	210,43	
27	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	2,065	1,7263	0,3387	
28	Песок карьерный кф. 0,5	м3	227,15	189,89	37,26	
29	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	3,614	3,021	0,593	
30	Щебень гранитный 25/60 (РЖД)	м3	455,34	380,65	74,69	
31	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	км пути	0,25	0,187	0,063	
32	Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт	шт	460	345	115	Вернуть давальческий материал шпала - 148
33	Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 1840 шт.)	тн	1,846	1,545	0,301	
34	Болт клеммный М22х75 в сборе (справочно 1840 шт.)	тн	2,311	1,934	0,377	
35	Болт стыковой М27х160 в сборе (справочно 252 шт.)	тн	0,285	0,244	0,041	
36	Накладка 1Р-65 (справочно 84 шт.)	тн	2,478	2,23	0,248	
37	Подкладка КБ-65 (справочно 920 шт.)	т	6,44	5,39	1,05	
38	Рельсы РП65 ДТ350 L=12,5 м (40 шт.)	тн	32,44	27,12	5,32	
39	Прокладка ЦП-328	шт	920	770	150	
40	Прокладка подрельсовая ЦП-143	шт	920	770	150	
41	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный	1000 м3	0,1075	0,0877	0,0198	
42	Щебень гранитный 25/60 (РЖД)	м3	149	110,5	38,5	
43	Послеосадочный ремонт трамвайных путей на железобетонных шпалах при балласте: щебеночном	км пути	0,25		0,25	
Восстановление трубопровода (байпас)						
44	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т/применит.	100 шт	0,05		0,05	
45	Песок карьерный кф. 0,5	м3	0,04		0,04	
46	Блоки ФБС9-3-6, ранее демонтированные	шт	5		5	
47	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм/применит.	км	0,039		0,039	
48	Трубы стальные ф219х5, ранее демонтированные	м	39		39	

АО "Коломенский завод" (Заказчик):

ООО "КИКГЕОСТРОЙ" (Подрядчик):

Дата:

АКТ СВЕРКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Ремонт СППЗ-Электрифицированный путь у ЛОЦ

№ п/п	Конструктивные элементы и виды работ	Единица измерения	Количество работ по смете	Выполнено работ Декабрь 2024г. количество	Остаток работ количество	Примечания
1	3	5	7	9	14	
Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы на пути 11						
Демонтажные работы						
1	Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840	км пути	0,21631	0,032	0,18431	
Положительные земляные работы (всего списано)						
2	Устройство изъятых и выравнивающих слоев щебенки на щебне	100 м3	0,692	0,1024	0,5896	
3	Щебень гранитный 25/60 (РЖД)	м3	87,22	12,9	74,32	
Монтажные работы						
4	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	км пути	0,21631	0,032	0,18431	
5	Шпала железобетонная, ШП I-й сорт	шт	398	63	335	Вернуть давальческий материал: Болт клеммный в сборе - 120 шт; Болт закладной в сборе 92 шт; шпала 46 шт.
6	Болт закладной М22х175 в сборе	тн	1,597	0,228	1,371	
7	Болт клеммный М22х175 в сборе	тн	2	0,088	1,912	
8	Болт стыковой М22х160 в сборе	тн	0,244	0,029	0,215	
9	Накладка IP 65	тн	2,124	0,354	1,77	
10	Подкладка КБ 65 (справочно 796 шт.)	т	5,572	0,896	4,676	
11	Рельсы РП65 ДТ350 L=12,5 м (35 шт.)	тн	28,385	0,389	27,996	Вернуть давальческий материал рельс 7 метров - 2 шт.
12	Прокладка ЦП-328	шт	796	128	668	
13	Прокладка подрельсовая ЦП-143	шт	796	128	668	
14	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный	1000 м3	0,111603	0,005	0,106603	
15	Щебень гранитный 25/60 (РЖД)	м3	130,58	6,3	124,28	
Прочие работы						
16	Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РЩР	1 т груза	60	11	49	
17	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	9,69	8,62	1,07	
18	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	87,22	77,57	9,65	
19	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 2 км	1 т груза	156,91		156,91	
20	Послеосадочный ремонт трамвайных путей на железобетонных шпалах при балласте: щебеночном, Прим.	км пути	0,21631		0,21631	
Раздел 2. Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 126 (1/9)						
21	Разборка стрелочных переводов на деревянных брусках на базе, марка перевода: 1/9. Прим.	компл	1	1		
22	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных на деревянных брусках при типе рельсов Р65, марка перевода: 1/9. Прим.	стрелочный перевод	1	1		
23	Брус переводной Б2-2	комплект	1	1		
24	Подкладка СД65 (104 шт.)	тн	0,726	0,726		
25	Прокладка ЦП-362	шт	104	104		
26	Костыль путевой 16х16х165 (520 шт.)	тн	0,197	0,197		
27	Шуруп путевой М24х170 (486 шт.)	тн	0,272	0,272		
28	Брус деревянный L=6,25 м.	шт	2	2		
29	Переводной механизм (флюгарка)	шт	1	1		

Ном ер	Конструктивные элементы и виды работ	Единица измере- ния	Коли- чество работ по смете	Выполнен о работ	Остаток работ	Примечания
п.п.				Декабрь 2024г.		
				коли- чество	коли- чество	
1	3	5	7	9	14	
25	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный	1000 м3	0,01973	0,01973		
26	Щебень гранитный 25/60 (РЖД)	м3	23,08	23,08		
Прочие работы						
27	Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РШР	1 т груза	6,586	6,586		
28	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,39	2,39		
29	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	21,52	21,52		
30	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км	1 т груза	30,496		30,496	
Раздел 3. Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 12 (1/9)						
31	Разборка стрелочных переводов на деревянных брусках на базе, марка перевода: 1/9. Прим.	компл	1	1		
32	Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных на деревянных брусках при типе рельсов Р65, марка перевода: 1/9. Прим.	стрелочны й перевод	1	1		
33	Брус переводной Б2-2	комплект	1	1		
34	Подкладка СД50 (116 шт.)	тн	0,737	0,737		
35	Прокладка ОП 68-74	шт	116	116		
36	Костыль путевой 16х16х165 (728 шт.)	тн	0,275	0,275		
37	Шуруп путевой М24х170 (348 шт.)	тн	0,195	0,195		
38	Брус деревянный L-5,25 м.	шт	2	2		
39	Переводной механизм (флюгарка)	шт	1	1		
40	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный	1000 м3	0,01973	0,01973		
41	Щебень гранитный 25/60 (РЖД)	м3	23,08	23,08		
Прочие работы						
42	Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РШР	1 т груза	9,61	9,61		
43	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,32	2,32		
44	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	20,95	20,95		
45	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км	1 т груза	32,88		32,88	

АО "Коломенский завод" (Заказчик):

Качинский

ООО "КикГЕОСТРОЙ" (Полрядчик):

Рук. проекта Арсеньев Д.С.

Дата: 03.12.2024