

Общество с ограниченной ответственностью
Лаборатория Инженерного Контроля



140000, М.О., г. Люберцы,
Проектируемый проезд 4296, д.4.
Тел.: (499) 390-42-96
e-mai: lik-m@list.ru
сайт: l-i-k.ru.

Аттестат аккредитации №РОСС.НПО.IL-00148 действителен до 11.12.2025.
Свидетельство об аттестации №600/22 действительно до 27.06.2025г.
Плотномер В1 (зав. № 414, сертификат калибровки № Р 42427-23 от 11.09.23)



Утверждаю:
Начальник лаборатории ООО "ЛИК"
С.Н. Мещеряков
«21» 04 2024 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21.04 - 1/24
о степени уплотнения

Заказчик: ООО "ЭлектроЭнергетика"

Дата работ: 21 апреля 2024 г.

Объект: Цех №8, расположенный по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.
Капитальный ремонт.

Тип основания: Песок

Требуемый коэффициент уплотнения: 0,95


Таблица №1

Конструкция	Положение участка	Показание прибора				Козф. Уплотнения	
		1	2	3	сред.	единичные	средний
1	2	3	4	5	6	7	8
Обратная засыпка пазухи	Смотровая канава СК-1. 2 путь. (1 слой)	24	25	25	24,7	0,95	0,95
		24	26	26	25,3	0,95	
		25	24	24	24,3	0,95	
		25	25	25	25,0	0,95	
		26	26	28	26,7	0,95	
		25	24	25	24,7	0,95	
		25	24	24	24,3	0,95	
	Смотровая канава СК-1. 2 путь. (2 слой)	24	25	26	25,0	0,95	0,95
		26	26	28	26,7	0,95	
		25	24	24	24,3	0,95	
		24	25	25	24,7	0,95	
		25	26	26	25,7	0,95	
		24	24	24	24,0	0,95	
		25	25	26	25,3	0,95	
	Смотровая канава СК-1. 2 путь. (3 слой)	25	26	28	26,3	0,95	0,95
		28	27	28	27,7	0,95	
		25	24	24	24,3	0,95	
		24	25	25	24,7	0,95	
		25	24	24	24,3	0,95	
		24	24	25	24,3	0,95	
		25	26	26	25,7	0,95	

Примечание: Испытания были проведены в соответствии с данными, предоставленными заказчиком.

Заключение: Коэффициент уплотнения соответствует требуемому

Испытания провел



А.А. Рожковский