

Инвестор _____

Генеральный подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71

Подрядчик: ООО «ШЕЛПРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

Стройка : Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	16673706
	58306175
по ОКПО	58306175
Доп. соглашение.	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
	МВМ/19-07-П
	дата
	19.07.2023
Дополнительное соглашение	5
дата	15.05.2024г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	23.05.2024	03.05.2024	23.05.2024

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	х	283 784 458,53	283 784 458,53	129 870 373,03
1	СМР		283 784 458,53	283 784 458,53	129 870 373,03

Итого:	129 870 373,03
Налог на добавленную стоимость 20%:	25 974 074,61
Всего, с учетом налогов:	155 844 447,64
Зачет аванса 56,08%	87 397 566,24
К оплате, с учетом авансового платежа	68 446 881,40
В т.ч. НДС 20%	11 407 813,57

Генеральный подрядчик: _____

М.П. _____

Генеральный директор ООО «КИКГЕОСТРОЙ» _____

должность _____

подпись _____

расшифровка подписи Ю.Ф. Кесслер

Подрядчик: _____

М.П. _____

Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОКК» _____

должность _____

подпись _____


расшифровка подписи Е.А. Бусел

Инвестор		Форма по ОКУД	Код	0322005
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Генеральный Подрядчик	ООО «КИКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.85, кв.59; +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	16673706	
	(организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик	ООО «ШЕЛЛПРОК», 117635, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Деревянный, д.6, к.2, кв.54	по ОКПО	58306175	
	(организация, адрес, телефон, факс)			
Стройка	Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4 (наименование адрес)			
Объект	Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4 (наименование)	Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)	номер	МВМ/19-07-П
			дата	19.07.2023
		Дополнительное соглашение	номер	5
			дата	15.05.2024
		Вид операции		
		Номер документа	Дата составления	Отчетный период
				с
		3	23.05.2024	по
				03.05.2024
				23.05.2024

№	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Стоимость работ, руб. с НДС		Стоимость материалов, руб. с НДС		Итого, руб. с НДС
				за ед.	Итого	за ед.	Итого	
1	Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе:							
1.1	130-23-АС3 Архитектурно-строительные решения				10 720 245,66		8 589 710,39	19 309 956,05
1.1.5	Отделка потолков помещений							
1.1.5.1	Подвесной потолок системы "Армстронг"	м2	301,40	3 957,07	1 192 660,90	0,00		1 192 660,90
1.1.5.2	Подвесной потолок системы с шумоглушением	м2	168,80	1 131,76	191 041,09	3 051,39	515 074,63	706 115,72
1.1.5.3	Реечный алюминиевый потолок	м2	111,80	7 888,98	881 987,96	0,00		881 987,96
1.1.6	Полы помещений			0,00		0,00		
1.1.6.3	Керамогранитная плитка	м2	187,80	4 772,00	896 181,60	2 131,00	400 201,80	1 296 383,40
1.1.6.5	Коммерческий линолеум (33-34 кл.)	м2	121,80	708,11	86 247,80	2 641,52	321 737,14	407 984,93
1.1.6.6	Гидроизоляция Гидроизол	м2	141,30	680,87	96 206,93	1 083,74	153 132,46	249 339,39
1.1.6.7	Наливной пол толщиной до 50мм	м2	355,60	3 576,00	1 271 625,60	1 630,00	579 628,00	1 851 253,60
1.1.7	Отделка стен помещений	м2	1 095,94	4 448,00	4 874 741,12	3 702,00	4 057 169,88	9 931 911,00
1.1.8	Установка потоположарных окон	шт	11,00	34 209,00	376 299,00	89 433,00	983 763,00	1 360 082,00
1.1.9	Установка внутренних окон	шт	6,00	18 204,00	109 224,00	79 865,00	479 180,00	588 414,00
1.1.10	Установка потоположарных дверей	шт	5,00	14 176,00	70 880,00	34 900,00	174 500,00	245 380,00
1.1.11	Лестничная клетка	шт	0,90	504 288,43	453 859,59	855 301,20	769 771,08	1 223 630,67
1.1.18	Устройство дверного проёма в стене цеха (пож.выход)	шт	1,00	219 290,07	219 290,07	155 542,40	55 442,40	374 832,47
1.2	130-23-АС1 Архитектурно-строительные решения				3 109 117,40		4 828 757,00	7 937 874,40
1.2.1	Металлоконструкции оргинтуванные КМ							
1.2.1.1	Монтаж факхверковых стоек массой до 1,0 т.	т.	3,55	95 478,00	338 946,90	229 000,00	812 950,00	1 151 896,90
1.2.2	Окраска металлоконструкций							
1.2.2.1	Устройство огнезащитной краски по металлу	м2	300,00	4 150,00	1 245 000,00	665,00	199 500,00	1 444 500,00
1.2.3	Крепление металлоконструкций							
1.2.3.1	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях	шт.	100,00	393,00	39 300,00	0,00		39 300,00
1.2.3.2	Устройство высокопрочных анкеров, закладных	компл.	0,50	260 741,00	130 370,50	259 614,00	129 807,00	260 177,50
1.2.5	Устройство перегородки							
1.2.5.1	Стеновые сэндвич-панели 100-1000-Г-Г	м2	500,00	2 711,00	1 355 500,00	7 373,00	3 886 500,00	5 042 000,00
1.3	130-23-БК Внутренние трубопроводы				2 979 608,10		5 586 540,70	8 566 148,80
1.3.1	Хозяйственно-питьевой водопровод В1.	сис	0,80	910 581,00	728 464,80	979 867,00	783 893,80	1 512 358,40
1.3.2	Горячее водоснабжение (Г3, Т4)	сис	0,80	1 137 342,00	909 873,60	1 607 675,00	1 286 140,00	2 196 013,60
1.3.3	Противопожарный водопровод, В2	сис	0,80	1 545 276,00	1 236 220,80	4 118 435,00	3 294 748,00	4 530 988,80
1.3.4	Бытовая канализация К1	сис	0,30	350 163,00	105 048,90	739 197,00	221 759,10	326 808,00
1.4	130-23-ПС Пожарная сигнализация				460 596,00		1 030 533,96	1 491 129,96
1.4.2	Щаф пожарной сигнализации	шт.	3,00	5 502,00	16 506,00	36 625,68	109 877,04	126 383,04
1.4.10	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналого-адресный	шт.	50,00	1 572,00	78 600,00	2 472,34	123 617,00	202 217,00
1.4.11	Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный	шт.	10,00	4 454,00	44 540,00	37 518,00	375 180,00	419 720,00
1.4.13	Извещатель пожарный ручной адресный	шт.	5,00	1 572,00	7 860,00	1 458,34	7 291,70	15 151,70
1.4.31	Блок сигнально-пусковой адресный	шт.	40,00	4 192,00	167 680,00	4 800,12	192 004,80	359 684,80
1.4.32	Кнопка "ТЕСТ"	шт.	40,00	1 572,00	62 880,00	1 625,00	65 000,00	127 880,00
1.4.70	Автоматизация управления воротами			0,00		0,00		
1.4.70.1	Пульт контроля и управления	шт.	1,00	3 406,00	3 406,00	14 788,18	14 788,18	18 194,18
1.4.70.2	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	2,00	3 406,00	6 812,00	4 655,04	9 310,08	16 122,08
1.4.70.3	Щит с монтажной панелью 600х600х250 ЦМГП-60.60.25 IP54	шт.	2,00	6 550,00	13 100,00	19 718,40	39 436,80	52 536,80
1.4.70.6	Светофор двухцветный светодиодный	шт.	4,00	5 502,00	22 008,00	19 958,64	79 834,56	101 842,56
1.4.70.7	Устройство коммутационное	шт.	6,00	3 406,00	20 436,00	1 774,50	13 043,00	31 083,00
1.4.70.8	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный	шт.	6,00	2 358,00	14 148,00	496,08	2 978,48	17 124,48
1.4.70.12	Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55, 100х100х50	шт.	4,00	655,00	2 620,00	142,58	570,32	3 190,32
1.5	130-23-ОВ2 Отопление и вентиляция				4 486 329,15		12 462 392,60	17 308 721,75
1.5.2	Монтаж вытяжных и приточно-вытяжных систем	к-т	3,00	29 545,00	88 635,00	469 586,00	1 408 758,00	1 497 393,00
1.5.3	Монтаж комплектов автоматики	к-т	12,00	102 635,07	1 231 620,84	309 219,34	3 710 632,08	4 942 252,92
1.5.4	Монтаж воздухораспределителей	шт	54,00	4 332,60	233 960,40	10 463,97	565 054,38	799 014,78
1.5.5	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали	м2	136,00	2 655,59	361 160,24	1 958,00	266 288,00	627 448,24
1.5.6	Монтаж клапанов огнезадерживающих	шт	8,00	11 973,06	95 784,48	32 008,28	256 066,24	351 850,72
1.5.8	Монтаж воздушно-тепловых завес	к-т	14,00	46 198,46	646 778,44	372 209,50	5 210 933,00	5 857 711,44
1.5.9	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали	м2	190,20	3 758,00	714 771,60	1 100,00	209 220,00	923 991,60
1.5.12	Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции	к-т	0,60	1 432 280,25	859 368,15	1 392 401,50	835 440,00	1 694 809,05
1.5.13	Пуско-наладочные работы	к-т	0,50	1 228 500,00	614 250,00	0,00	614 250,00	1 242 750,00
1.6	130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование				2 217 283,08		2 810 695,91	5 027 978,99
1.6.1	Монтаж отопительных приборов в комплекте с запорно-регулирующей арматурой	шт.	50,00	7 205,00	360 250,00	17 301,59	865 079,50	1 225 329,50
1.6.2	Прокладка трубопроводов отопления в изоляции	п.м.	700,00	1 451,67	1 016 169,00	811,65	568 155,00	1 584 324,00
1.6.4	Теплоснабжение установки П1					0,00		
1.6.4.1	Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции	п.м.	200,00	1 239,46	247 892,00	505,48	101 096,00	348 988,00
1.6.5	Вентиляция			0,00		0,00		
1.6.5.1	Монтаж приточной системы	к-т	1,00	89 935,90	88 935,90	212 371,01	212 371,01	301 306,91
1.6.5.3	Монтаж вытяжных систем	к-т	5,00	8 541,72	42 708,60	15 825,33	79 126,65	121 835,25
1.6.5.4	Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов	шт	100,00	896,04	89 604,00	784,68	78 468,00	168 072,00
1.6.5.5	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали	м2	152,00	1 375,50	209 078,00	1 858,42	282 479,84	491 555,84
1.6.6	Кондиционирование воздуха			0,00		0,00		
1.6.6.1	Монтаж наружных блоков сисетем кондиционирования воздуха	к-т	1,00	61 132,46	61 132,46	389 269,57	389 269,57	450 402,03
1.6.6.2	Монтаж внутренних блоков сисетем кондиционирования воздуха	к-т	3,00	18 340,00	55 020,00	52 353,60	157 060,80	212 080,80
1.6.6.3	Прокладка медных трубопроводов с изоляцией	пм	54,00	557,78	30 120,12	815,66	44 045,84	74 165,76
1.6.6.4	Прокладка дренажных трубопроводов	пм	10,00	655,00	6 550,00	152,10	1 521,00	8 071,00
1.6.6.5	Установка дренажных насосов	шт	3,00	3 275,00	9 825,00	10 674,30	32 022,90	41 847,90
1.7	130-23-КС Структурированная кабельная сеть				330 120,00		234 293,00	564 413,00
1.7.45	Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 16 волокон, для внутренней прокладки, LSZH	м	700,00	220,08	154 056,00	172,91	121 037,00	275 093,00
1.7.46	Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал оболочки LSZH (нг(A)-HF)	м	1 200,00	146,72	176 064,00	94,38	113 256,00	289 320,00
1.8	130-23-СОТ Система охранного телевидения				254 084,00		1 467 702,60	1 721 766,60
1.8.1	IP-камера уличная цилиндрическая. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive Scan	шт.	10,00	6 668,00	66 680,00	39 380,00	393 800,00	460 480,00

1.8.2	IP-камера уличная купольная. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive Scan CMOS	шт.	24,00	5 668,00	136 032,00	23 220,00	557 280,00	693 312,00
1.8.3	Кронштейн для крепления IP-камер	шт.	10,00	1 965,00	19 650,00	7 007,00	70 070,00	89 720,00
1.8.4	Монтажная коробка для IP-камер	шт.	34,00	655,00	22 270,00	2 366,00	80 444,00	102 714,00
1.8.5	Коммутатор управляемый, уровень L3, 16 портов PoE 10/100M RJ45	шт.	3,00	3 144,00	9 432,00	122 036,20	366 108,60	375 540,60
1.10	130-23-301 Электрическое освещение				875 551,60		7 371 487,60	8 247 049,20
1.10.1	Демонтаж светильников	шт.	217,00	1 414,80	307 011,60	0,00		307 011,60
1.10.6	Светодиодный светильник промышленный 180Вт, без БАП	шт.	205,00	2 620,00	537 100,00	35 000,00	7 175 000,00	7 712 100,00
1.10.7	Светодиодный светильник промышленный 180Вт, с БАП	шт.	12,00	2 620,00	31 440,00	16 374,80	196 497,60	227 937,60
1.11	130-23-AC4 Архитектурно-строительные решения				522 553,28		299 749,20	822 302,48
1.11.7	Устройство навеса компрессоров	шт.	0,50	1 045 106,55	522 553,28	599 498,40	299 749,20	822 302,48
1.12	130-23-302 Электрическое освещение				186 500,00		798 076,00	982 576,00
1.12.6	Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 20 Вт 4000 К IP40 с рассеивателем опал	шт.	60,00	1 865,00	111 900,00	6 208,40	372 504,00	484 404,00
1.12.7	Светодиодный светильник 20 Вт 4000 К IP40 с БАП	шт.	10,00	1 865,00	18 650,00	18 060,80	180 608,00	199 258,00
1.12.8	Светодиодный светильник VARTON DL-01 круглый встраиваемый 190x70 мм 25 W 4000 К IP54	шт.	30,00	1 865,00	55 950,00	8 098,80	242 964,00	298 914,00
1.13	130-23-AC2 Полы. Архитектурно-строительные решения				39 758 590,86		27 713 106,18	67 471 697,04
1.13.2	Заполнение проемов				734 802,00		5 056 110,00	5 790 912,00
1.13.2.1	Дверь противопожарная 2080x1470 EI-60, внутренняя глухая, с доводчиком	шт.	3,00	34 934,00	104 802,00	78 870,00	235 610,00	341 412,00
1.13.2.4	Ворота секционные промышленные с калиткой и электроприводом 4000x5000h	шт.	2,00	90 000,00	180 000,00	567 000,00	1 134 000,00	1 314 000,00
1.13.2.5	Ворота секционные промышленные с калиткой и электроприводом 4700x5000h	шт.	5,00	90 000,00	450 000,00	737 100,00	3 685 500,00	4 135 500,00
1.13.3	Устройство перемычек, обрамление проемов ворот, закладка оконных проемов				1 790 376,30		1 369 543,04	3 159 919,34
1.13.3.1	Изготовление металлических перемычек: резка металла, обрамление на сварке м/листом по низу двутавровой конструкции) L=6м (7шт.)	т	3,78	114 800,00	433 944,00	91 879,30	347 303,75	781 247,75
1.13.3.2	Установка изготовленных перемычек с заполнением кирпичом (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях)	проём	4,00	67 567,99	270 271,96	11 231,08	44 924,32	315 196,28
1.13.3.3	Заполнение оконных проемов кирпичем (380мм) (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях)	м3	10,00	10 218,00	102 180,00	29 000,00	290 000,00	392 180,00
1.13.3.4	Приготовление раствора вручную в построечных условиях	м3	3,00	3 838,72	11 516,16	8 948,59	26 845,77	38 361,93
1.13.3.5	Изготовление дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м)	т	0,479	110 700,00	53 025,30	120 610,65	57 772,50	110 797,80
1.13.3.6	Монтаж дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м)	т	0,479	65 155,11	31 209,30	0,00		31 209,30
1.13.3.7	Антикоррозийная защита изготовленных перемычек: грунтование в Тёплой ГФ-021, покрытие эмалью ПФ-115 в один слой	м2	51,70	510,72	26 404,22	75,10	3 882,67	30 286,89
1.13.3.8	Утепление верха м/к ворот сэндвич-панелями	м2	7,00	2 711,00	18 977,00	7 373,00	51 611,00	70 588,00
1.13.3.9	Устройство ц/п защитных стяжек фасонными элементами	м2	14,65	7 613,42	111 536,60	1 499,87	21 973,10	133 509,70
1.13.3.10	Изготовление на строительной площадке металлоконструкций	т	2,65	119 945,00	317 854,25	191 172,64	506 607,50	824 461,75
1.13.3.11	Монтаж изготовленных металлоконструкций	т	2,65	138 792,24	367 799,44	1 277,62	3 385,69	371 185,13
1.13.3.12	Покрытие металлоконструкций грунтовой ГФ-021 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм	м2	74,50	306,43	22 829,04	45,40	3 382,30	26 211,34
1.13.3.13	Покрытие металлоконструкций эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм	м2	74,50	306,43	22 829,04	158,12	11 854,44	34 683,48
1.13.4	Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей				511 995,29		508 745,53	1 020 740,82
1.13.4.1	Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм	м3	30,00	12 208,00	366 240,00	14 998,00	449 940,00	816 180,00
1.13.4.2	Прокладка балласта щебеночного цементным раствором М100 на глубину 50 мм	м2	107,11	1 360,80	145 755,29	549,02	58 805,53	204 560,82
1.13.6	Полы сварочного цеха				17 770 700,00		9 754 980,00	27 525 680,00
1.13.6.1	Фрезеровка поверхности покрытия со снятием толпинга, шлифовка, полировка, нанесение защитной пропитки, ремонт и герметизация швов, дефектов покрытия	м2	3 781,00	4 700,00	17 770 700,00	2 580,00	9 754 980,00	27 525 680,00
1.13.7	Фундаменты под дократы ФМ-1 (24 шт) - 3й путь, сварочный пролет				1 939 195,80		1 766 173,98	3 705 369,77
1.13.7.1	Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой	м3	21,50	20 171,61	433 689,62	0,00		433 689,62
1.13.7.2	Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47	м3	31,600	1 552,50	49 059,00	0,00		49 059,00
1.13.7.3	Разработка грунта под котлованы с погрузкой	м3	26,27	1 941,98	51 015,81	0,00		51 015,81
1.13.7.4	Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6	м3	42,030	1 552,50	65 251,58	0,00		65 251,58
1.13.7.5	Устройство ж/б фундаментов ФМ-1	м3	71,45	18 756,89	1 340 179,79	24 719,02	1 766 173,98	3 106 353,77
1.13.8	Кабельные лотки. Демонтаж существующего пола 400мм, монтаж лотков, крышек.				10 621 349,98		6 125 890,83	16 747 240,81
1.13.8.1	Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 700мм	м3	66,51	68 196,71	4 535 763,18	0,00		4 535 763,18
1.13.8.2	Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47	м3	99,770	1 590,00	158 634,30	0,00		158 634,30
1.13.8.3	Доработка грунта вручную до проектной отметки, 10 см	м3	8,29	2 772,16	22 981,21	0,00		22 981,21
1.13.8.4	Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6	м3	13,260	1 590,00	21 083,40	0,00		21 083,40
1.13.8.5	Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм	м3	19,47	8 646,00	168 337,62	23 400,00	455 598,00	623 935,62
1.13.8.6	Монтаж лотков ЛК 300.60.30 0,23*м3/шт. (22,47м3/107шт.)	м3	22,47	61 344,43	1 378 409,34	70 814,53	1 591 202,49	2 969 611,83
1.13.8.7	Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 600мм	м3	36,00	68 196,70	2 455 081,20	0,00		2 455 081,20
1.13.8.8	Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47	м3	52,920	1 590,00	84 142,80	0,00		84 142,80
1.13.8.9	Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм	м3	9,00	8 646,00	77 814,00	23 400,00	210 600,00	288 414,00
1.13.8.10	Монтаж лотков ЛК 300.60.30 с устройством закладных	м3	12,60	67 036,18	844 655,87	70 340,38	886 288,79	1 730 944,66
1.13.8.11	Монтаж плит ПТ 75.60.8-3	шт	8,00	4 881,92	39 055,36	9 317,80	74 542,40	113 597,76
1.13.8.12	Монтаж стальных крышек каналов с ручками подъема 479 шт.	т	11,000	75 944,70	835 391,70	264 332,65	2 907 659,15	3 743 050,85
1.13.12	Отделка сварочного цеха (стен, колонн, ферм, стен покрытия)				1 017 784,68		103 052,40	1 120 837,08
1.13.12.1	Зачистка поверхности	м2	303,11	750,00	227 332,50	0,00		227 332,50
1.13.12.2	Грунтовка	м2	303,11	89,00	26 976,79	46,00	13 943,06	40 919,85
1.13.12.3	штукатурка цементная	м2	303,11	1 675,00	507 709,25	0,00		507 709,25
1.13.12.4	грунтовка	м2	348,00	102,61	35 708,28	55,73	19 394,04	55 102,32
1.13.12.5	акриловая краска в 2 слоя	м2	303,11	726,00	220 057,86	230,00	69 715,30	289 773,16
1.13.18	Окраска колонн сборочного и сварочного пролетов, окраска кран-балок							
1.13.19	Окраска колонн				617 500,50		456 052,00	1 073 552,50
1.13.19.2	Грунтовка	м2	425,00	130,56	55 488,00	60,00	25 500,00	80 988,00
1.13.19.3	Акриловая краска в 2 слоя цвет оранжевый	м2	425,00	929,28	394 944,00	920,00	391 000,00	786 944,00
1.13.19.4	Укрытые работы	компл	0,50	334 137,00	167 068,50	79 104,00	39 552,00	206 620,50
1.13.20	Окраска кран-балок				394 092,00		364 900,00	758 992,00
1.13.20.1	Обеспыливание поверхности	м2	410,00	90,00	36 900,00			36 900,00
1.13.20.2	Окрашивание эмалью в 2 слоя цвет оранжевый	м2	410,00	871,20	357 192,00	890,00	364 900,00	722 092,00
1.13.21	Устройство пандусов подъемных ворот по оси 1				577 636,34		209 972,00	787 608,34
1.13.21.1	Резка алмазными дисками пола	м/п	42,06	6 500,00	273 390,00			273 390,00
1.13.21.2	Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой	м3	6,61	20 171,61	133 334,34			133 334,34
1.13.21.3	Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм	м3	14,00	12 208,00	170 912,00	14 998,00	209 972,00	380 884,00
1.13.23	Смотровая канава 2 путь				1 019 777,60		1 028 349,60	2 048 127,20
1.13.23.1	Устройство смотровой канавы	м3	40,00	25 494,44	1 019 777,60	25 708,74	1 028 349,60	2 048 127,20
1.13.24	Фундаменты под дократы ФМ-2 (8 шт) - 2й путь, сборочный пролет Смотровая канава				2 763 380,37		969 336,80	3 732 717,17
1.13.24.1	Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой	м3	26,40	20 171,61	532 530,50	0,00		532 530,50
1.13.24.2	Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47	м3	38,81	1 590,00	61 707,90	0,00		61 707,90
1.13.24.3	Разработка грунта под котлованы с погрузкой	м3	317,32	2 045,87	649 195,47	0,00		649 195,47
1.13.24.4	Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6	м3	507,71	1 590,00	807 258,90	0,00		807 258,90
1.13.24.5	Устройство ж/б фундаментов ФМ-2	м3	40,00	17 817,19	712 687,60	24 233,42	969 336,80	1 682 024,40
1.15	130-23-BC Воздухоснабжение				1 188 401,05		2 402 591,92	3 590 992,97
1.15.2	Сепаратор влагоотделитель CL-1200P	шт	2,00	0,00		73 710,00	147 420,00	147 420,00

1.15.3	Установка воздухоохладителя ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м3; P=1,0 Мпа. Габаритные размеры: Ф900 мм х 2100 мм.	шт.	2,00	46 374,00	92 748,00	0,00		92 748,00
1.15.4	Установка компенсатора сифонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый	шт.	3,00	56 592,00	169 776,00	0,00		169 776,00
1.15.5	Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114х3,0 мм.	п.м.	41,91	2 373,00	99 452,43	4 672,00	195 803,52	295 255,95
1.15.7	Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5х2,5 мм.	п.м.	130,00	1 771,00	230 230,00	4 632,00	602 160,00	832 390,00
1.15.11	Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414	шт.	45,00	9 866,00	443 970,00	28 674,00	1 290 330,00	1 734 300,00
1.15.14	Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 80гр. 114х3,0	шт.	28,00	471,60	13 204,80	585,00	16 380,00	29 584,80
1.15.16	Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114х3,0	шт.	5,00	605,22	3 026,10	605,28	3 026,40	6 052,50
1.15.17	Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см2	шт.	26,00	581,64	15 122,64	1 794,00	46 644,00	61 766,64
1.15.24	Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ	шт.	2,00	56 592,00	113 184,00	50 414,00	100 828,00	214 012,00
1.15.26	Демонтаж стены (проем 1550 на 4100 для установки воздушного клапана)	м.кв.	3,26	2 358,00	7 687,08	0,00		7 687,08
1.16	130-23-ОВЗ Вентиляция и кондиционирование				464 609,80		2 058 555,64	2 523 165,44
1.16.3	Кондиционирование воздуха			0,00		0,00		
1.16.3.2	Монтаж наружных блоков систем кондиционирования воздуха	к-т	4,00	61 132,45	244 529,80	362 404,12	1 449 616,48	1 694 146,28
1.16.3.3	Монтаж внутренних блоков систем кондиционирования воздуха	к-т	12,00	18 340,00	220 080,00	50 744,93	608 939,16	829 019,16
1.17	130-23-ЭМ2 Силовое электрооборудование				714 644,00		966 734,20	1 681 378,20
1.17.8	Щит питания оборудования ККС	шт.	1,00	6 288,00	6 288,00	71 284,20	71 284,20	77 572,20
1.17.24	Монтаж стойки для ЯВЗШ (индивидуального изготовления)	шт.	61,00	2 000,00	122 000,00	11 050,00	674 050,00	796 050,00
1.17.29	Полоса стальная 40х5	м	600,00	458,50	275 100,00	369,00	221 400,00	496 500,00
1.17.80	Демонтаж силовых щитов	шт.	36,00	8 646,00	311 256,00	0,00		311 256,00
2	Объекты энергетического хозяйства							
2.1	130-23-ЭН Наружное освещение				116 459,00		569 299,90	685 758,90
2.1.1	Ящик управления освещением	шт.	2,00	5 502,00	11 004,00	32 487,00	64 974,00	75 978,00
2.1.4	Светильник светодиодный промышленный FL-Pro 60° 50 Вт 5000К Вартон	шт.	23,00	4 585,00	105 455,00	21 362,90	491 346,70	596 801,70
2.1.11	Аксессуары (расходные материалы, крепеж)	компл.	0,80	0,00		16 224,00	12 979,20	12 979,20
3	Объекты транспортного хозяйства и связи							
3.1	130-23-ПЖ Пути железнодорожные				5 630 732,98		15 832 495,99	21 463 228,97
3.1.1	Железнодорожный путь №1				1 728 178,91		6 218 377,68	7 946 556,59
3.1.1.2	Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см							
3.1.1.2.1	- из щебня балластного фр.25-60	м3	97,96	2 513,16	246 189,15	6 681,00	654 470,76	900 659,91
3.1.1.2.3	- гравийно-песчаная подушка	м3	60,00	2 333,76	140 025,60	2 161,50	129 690,00	269 715,60
3.1.1.2.5	- геотекстиль 5м 500г/м	м	82,49	46,80	3 860,53	450,00	37 120,50	40 981,03
3.1.1.3	Верхнее строение пути №1							
3.1.1.3.1	Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с элорой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66	м	82,49	2 475,72	204 222,14	60 348,14	4 978 118,07	5 182 340,21
3.1.1.3.2	Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б)	м	82,49	6 552,00	540 474,48	0,00	0,00	540 474,48
3.1.1.3.4	Устройство туликового рельсового упора колесных пар РУ-1	шт.	1,00	124 845,00	124 845,00	49 408,35	49 408,35	174 253,35
3.1.1.3.5	Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (8шт., L=150мм; 0,72кг/шт.)	шт.	68,00	1 664,00	113 152,00	150,00	10 200,00	123 352,00
3.1.1.3.6	Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм	м	165,00	2 154,00	355 410,00	2 178,00	359 370,00	714 780,00
3.1.2	Железнодорожный путь №2				1 776 057,95		5 895 490,51	7 672 548,46
3.1.2.2	Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см							
3.1.2.2.1	- из щебня балластного фр.25-60	м3	91,31	2 513,16	229 476,64	6 681,00	610 042,11	839 518,75
3.1.2.2.3	- гравийно-песчаная подушка	м3	57,50	2 333,76	134 191,20	2 161,50	124 286,25	258 477,45
3.1.2.2.5	- геотекстиль 5м 500г/м	м	78,14	46,80	3 656,95	445,00	34 772,30	38 428,25
3.1.2.3	Верхнее строение пути №2							
3.1.2.3.1	Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с элорой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66	м	78,14	2 475,72	193 452,76	60 348,14	4 715 603,66	4 909 056,42
3.1.2.3.2	Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм	шт.	100,00	1 254,00	125 400,00	115,00	11 500,00	136 900,00
3.1.1.3.3	Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б)	м	78,14	6 552,00	511 973,28	0,00	0,00	511 973,28
3.1.1.3.5	Устройство туликового рельсового упора колесных пар	шт.	1,00	124 800,00	124 800,00	49 408,35	49 408,35	174 208,35
3.1.1.3.6	Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (8шт., L=150мм; 0,72кг/шт.)	шт.	70,00	1 664,00	116 480,00	150,00	10 500,00	126 980,00
3.1.1.3.7	Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм	м	156,28	2 154,00	336 627,12	2 178,00	340 377,84	677 004,96
3.1.3	Железнодорожный путь №3				1 429 474,38		2 308 546,10	3 738 020,48
3.1.3.4	Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см							
3.1.3.4.1	- из щебня балластного фр.25-60	м3	91,74	2 513,00	230 542,62	6 681,00	612 914,94	843 457,56
3.1.3.4.3	- геотекстиль, 3м	м	31,39	46,80	1 469,05	264,00	8 286,96	9 756,01
3.1.3.4.5	- геотекстиль 2м 500г/м	м	156,39	46,80	7 319,05	180,00	28 150,20	35 469,25
3.1.3.2	Верхнее строение пути №3				0,00	0,00		
3.1.3.2.1	Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с элорой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66	м	15,50	2 475,72	38 373,66	60 860,00	943 330,00	981 703,66
3.1.3.2.2	Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б)	м	15,50	6 552,00	101 556,00	0,00		101 556,00
3.1.3.2.3	Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм	шт.	130,00	1 254,00	163 020,00	115,00	14 950,00	177 970,00
3.1.3.2.6	Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (8шт., L=150мм; 0,72кг/шт.)	шт.	128,00	1 664,00	212 992,00	150,00	19 200,00	232 192,00
3.1.3.2.7	Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм	м	313,00	2 154,00	674 202,00	2 178,00	681 714,00	1 355 916,00
3.1.4	Железнодорожный путь №4				697 021,74		1 409 081,70	2 106 103,44
3.1.4.2	Верхнее строение пути №4							
3.1.4.2.1	Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с элорой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66	м	9,87	2 475,72	24 435,36	62 297,00	614 871,39	639 306,75
3.1.4.2.2	Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б)	м	9,86	6 552,00	64 602,72	0,00		64 602,72
3.1.4.2.5	Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (8шт., L=150мм; 0,72кг/шт.)	шт.	80,00	1 664,00	133 120,00	150,00	12 000,00	145 120,00
3.1.4.2.6	Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм	м	195,00	2 154,00	420 030,00	2 178,00	424 710,00	844 740,00
3.1.4.3	Сооружение земляного полотна							
3.1.4.3.4	Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см							
3.1.4.3.4.1	- из щебня балластного фр.25-60	м3	21,82	2 513,00	54 833,66	6 681,00	145 779,42	200 613,08
3.1.4.3.4.5	- из щебня балластного фр.25-60	м3	31,69	0,00		6 681,00	211 720,89	211 720,89
	ВСЕГО, руб.				74 375 405,95		95 020 732,79	169 396 138,74
	Договорной коэффициент-0,92				68 425 373,47		87 419 074,16	155 844 447,64
	ВСЕГО по акту				68 425 373,47		87 419 074,16	155 844 447,64
	Итого НДС 20%				11 404 228,91		14 569 845,70	25 974 074,61



Сдел: _____ (подпись, печать (инициалы, фамилия)) (Е.А. Бусен)

Принят: _____ (подпись, печать (инициалы, фамилия)) (Ю.Ф. Кеслер)