

График выполнения работ
Ремонт цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" по адресу: г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4.
Локальный ремонт пола сборочного цеха

№	Наименование работ	ЕИ	Кол-во	прод-ть, дн./ч.	Начало	Окончание	Май 2024																
							15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Проект			13 дн.	15.05.2024	27.05.2024																	
2	Демонтаж металлического обрамления уголком 50х50 мм	п.м	7, 2	1 дн.	15.05.2024	15.05.2024																	
3	Армирование сеткой - анкера в боковые стены	п.м	2, 8 8	1 дн.	16.05.2024	16.05.2024																	
4	Подготовка, заливка бетона В25	п.м	2, 8 8	2 дн.	17.05.2024	18.05.2024																	
5	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas	п.м	2, 8 8	1 дн.	19.05.2024	19.05.2024																	
6	Нарезка, демонтаж бетона разрушенных швов, ширина 100 мм	п.м	1 6 7	3 дн.	16.05.2024	18.05.2024																	
7	Заливка ремонтной смеси М600. Ручная шлифовка (5 шагов) Нанесение пропитки Mapei Prosfas	п.м	1 6 4, 6 6	1 дн.	19.05.2024	19.05.2024																	
8	Нарезка нового шва на глубину до 40 мм	п.м	1 6 7	3 дн.	20.05.2024	22.05.2024																	
9	Нанесение эпоксидной грунтовки с быстрым набором прочности	п.м	1 6 7	1 дн.	22.05.2024	23.05.2024																	
10	Заполнение шва шнуром Вилатерм	п.м	1 6 7	1 дн.	23.05.2024	24.05.2024																	
11	Заполнение шва двухкомпонентным полиуретановым герметиком (Снятие излишек)	п.м	1 6 7	1 дн.	23.05.2024	24.05.2024																	
12	Удаление грязи из трещин	м2	1 1	1 дн.	24.05.2024	25.05.2024																	
13	Заполнение трещин эпоксидной смолой	м2	1 1	1 дн.	25.05.2024	25.05.2024																	
14	Чистка бетона от излишек эпоксидной смолы	м2	1 1	1 дн.	26.05.2024	26.05.2024																	
15	Удаление шпилек и арматуры. (Вырез квадрата 100х100мм, глубиной до 40 мм. Демонтаж шпильки, арматуры, бетона. Заливка ремонтной смесью М600)	шт	1 2	1 дн.	27.05.2024	27.05.2024																	
16	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas	шт	1 2	1 дн.	27.05.2024	27.05.2024																	
17	Подготовка. Заливка ремонтной смесью шурф 200 мм, глубина 70 мм	шт	1	1 дн.	27.05.2024	27.05.2024																	
18	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas	шт	1	1 дн.	27.05.2024	27.05.2024																	

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

м.п. Е.А. Бусел

Субподрядчик:
Генеральный директор
ООО «Грамакс»

м.п. В.Рукшис