

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик:

ООО «ШЕЛЛРОКК»
ИНН 9726048866, 117535, Адрес: г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

(организация, адрес, телефон, факс)

Субподрядчик:

ООО «ТЕРМОСТАТ», ИНН 5050122606 Адрес: 141151, Московская область, Г.О. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4

(наименование, адрес)

Объект

Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4

(наименование)

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

58306175

по ОКПО

18221997

Вид деятельности по ОКДП

номер

МВМ19-07-СП5

Договор подряда (контракт)

дата

07.12.2023

Дополнительное соглашение

номер

4

дата

15.03.2024

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

1

20.03.2024

07.12.2023

20.03.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за МАРТ 2024 г.

№	Наименование	Кол-во	Стоимость работ, руб. без НДС		Стоимость материалов, руб. без НДС		Итого, руб. без НДС
			за ед.	итого	за ед	итого	
1	Установка компрессора винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска. 75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм x 1200 мм x 1580 мм.	2,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
3	Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм x 640 мм x 2260 мм.	2,00	62 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
ВСЕГО по акту							424 000,00

Сдал:

Генеральный директор ООО «ТЕРМОСТАТ»

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Куликов В.В.

Принял:

Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК»

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Бусел Е.А.



Вид операции30.03.2024

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

В т.ч. НДС 20%

расшифровка подписи



Генеральный
директор _____ Куликов В.В. _____
должность подпись расшифровка подписи

ВЕДОМОСТЬ №МВМ/19-07-СП5/1

Переработки вспомогательных и расходных давальческих материалов поставки Подрядчика

Подрядчик	ООО "ШЕЛПРОК" ИНН 9726048866 117535, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-й Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54
Субподрядчик	ООО "ТЕРМОСТАТ" ИНН 5050122606 141151, Московская область, г.о. Лосино-Петровский, г Лосино-Петровский, ул Пушкина, дом 15, квартира 18
Договор	МВМ/19-07-СП5 от 07.12.2023
Объект	Ремонт цеха №8 АО "МЕТРОБАГОНМАШ" по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4
Дата составления	20 марта 2024 г.
Отчетный период	07.12.2023-20.03.2024

№ п/п	Наименование материальных ресурсов	Поставка Подрядчика		Получено в переработку			Переработано						Возвращено Подрядчику неиспользованные материалы Субподрядчиком						Остаток за Субподрядчиком на конец отчетного периода		Примечание
							Всего с начала строительства		Всего с начала года		в т.ч. за отчетный период		Всего с начала года		в т.ч. за отчетный период						
		ед. изм.	кол-во	кол-во	стоимость в руб.	№ и дата расходной накладной	кол-во	Стоимость в руб.	кол-во	Стоимость в руб.	кол-во	Стоимость в руб.	кол-во	Стоимость в руб.	кол-во	Стоимость в руб.	№ и дата Акта возврата	кол-во	Стоимость в руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Жилет Portwest C470, желтый (L/XL)	шт	14,00	14,00	10 850,00	9 от 14.02.2024	14,00	10 850,00	14,00	10 850,00	14,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого:		14,00	14,00	10 850,00	х	14,00	10 850,00	14,00	10 850,00	14,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Материальные ресурсы, перечисленные в настоящей Ведомости, переработаны в ходе выполнения строительно-монтажных работ и подлежат списанию на стоимость строительства.

Остаток материальных ресурсов, числящийся за Субподрядчиком, подлежит дальнейшей переработке

Субподрядчик:
ООО "ТЕРМОСТАТ"
Генеральный директор

Куликов В.В.

Подрядчик:
ООО "ШЕЛПРОК"
Генеральный директор
Бусел Е.А.
Заместитель руководителя проекта
Коршаков А.А.

ВЕДОМОСТЬ №МВМ/19-07-СП5/1
смонтированного оборудования поставки Подрядчика
к Акту(ам) выполненных работ № 1
от 20.03.2024

Подрядчик ООО "ШЕЛЛОКК" ИНН 9726048866 117535, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-й Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54
Субподрядчик ООО "ТЕРМОСТАТ" ИНН 5050122606 141151, Московская область, г.о. Лосино-Петровский, г Лосино-Петровский, ул Пушкина, дом 15, квартира 18
Договор МВМ/19-07-СП5 от 07.12.2023
Объект Ремонт цеха №8 АО "МЕТРОБАГОНМАШ" по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4
Дата составления 20 марта 2024 г.
Отчетный период 07.12.2023 - 20.03.2024

№ п/п	Наименование материальных ресурсов	Поставка Подрядчика с учётом норм расхода		Передано в монтаж			Установлено согласно актам выполненных работ						Остаток за Субподрядчиком на конец отчетного периода		Примечание
							Всего с начала строительства		Всего с начала года		в т.ч. за отчетный период				
		ед. изм.	кол-во	кол-во	стоимость в руб	№ и дата расходной накладной	кол-во	Стоимость в руб.	кол-во	Стоимость в руб.	кол-во	Стоимость в руб.	кол-во	Стоимость в руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Адсорбционный осушитель ОВА-0870 с холодным типом регенерации,точка росы -40гpC. В комплекте:-предварит.фильтр ФВ-1210/У-Р,с автоматическим кооденсатоотводчиком (коалесцирующий фильтр:0.01мг/м3;0,01мкм)-фильтр на выходе ФВ-1210/Х-Р (общая очистка:0,5мг/м3-1,0мкм)	штука	2,00	2,00	1 581 977,01	1 от 09.01.2024	2,00	1 581 977,01	2,00	1 581 977,01	2,00	1 581 977,01	0,00	0,00	
2	Компрессорная установка ДЭН-75Ш ТВЖ "Плюс" (13,5 м3/мин,8 атм.)в коллekte с пакетом зимнего запlуска	штука	2,00	2,00	4 219 547,75	1 от 09.01.2024	2,00	4 219 547,75	2,00	4 219 547,75	2,00	4 219 547,75	0,00	0,00	
3	Сепаратор влагоотделитель СЦ-1200Р,с автоматическим конденсатоотводчиком	штука	2,00	2,00	95 416,91	1 от 09.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	95 416,91	
	Итого:	х	6,00	6,00	5 896 941,67	х	4,00	5 801 524,76	4,00	5 801 524,76	4,00	5 801 524,76	2,00	95 416,91	


Оборудование, перечисленное в настоящей Ведомости, установлено в соответствии с требованиями проектно-сметной документации и готово для проведения пуско-наладочных работ и приемо-сдаточных испытаний.

Остаток Оборудования, числящийся за Субподрядчиком, подлежит дальнейшему монтажу на объекте строительства.

Субподрядчик:

ООО "ТЕРМОСТАТ"


Генеральный директор

 / Куликов В.В.


Подрядчик:

ООО "ШЕЛЛОКК"

Генеральный директор

 / Бусел Е.А.

Заместитель руководителя проекта

 / Коршаков А.А.

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 от 15.03.2024г.
к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.

Приложение № 1.1
к Договору строительного субподряда
№ МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.

Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ									
№	Вид работ	Ед. изм	Кол.	Стоимость работ, руб. (без НДС)		Стоимость материалов, руб. (без НДС)		Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС)	Давальческое оборудование
				за ед.	итого	за ед.	итого		
1	Установка компрессора винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска. 75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм x 1200 мм x 1580 мм.	шт.	2	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Компрессор винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска. 75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм x 1200 мм x 1580 мм.
2	Установка сепаратора влагоотделителя СЦ-1200Р	шт.	2	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Сепаратор влагоотделителя СЦ-1200Р
3	Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм x 640 мм x 2260 мм.	шт.	2	62 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	Осушитель воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм x 640 мм x 2260 мм.
4	Обвязка существующего воздухоборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м3; P=1,0 Мпа. Габаритные размеры: Ф900 мм x 2100 мм.	шт.	2	29 500,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	
5	Установка компенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый	шт.	2	14 400,00	28 800,00	21 600,00	43 200,00	72 000,00	
6	Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12X18H10T Ø114×3,0 мм.	п.м.	86	2 100,00	180 600,00	3 150,00	270 900,00	451 500,00	
7	Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12X18H10T Ø21,5×2,5 мм.	п.м.	132	1 900,00	250 800,00	2 850,00	376 200,00	627 000,00	
8	Установка крана шарового G1/2" Py10 нерж.	шт.	141	1 500,00	211 500,00	2 250,00	317 250,00	528 750,00	
9	Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Py-10 Ду-100	шт.	14	3 000,00	42 000,00	4 500,00	63 000,00	105 000,00	
10	Установка быстроразъемного соединения типа "елочка" проход 7 мм G 1/2" Py10	шт.	94	1 060,00	99 640,00	1 590,00	149 460,00	249 100,00	
11	Установка фильтра/редуктора/лубликатора Nordberg NP8414 9.8 атм, 1/2М	шт.	47	6 200,00	291 400,00	9 300,00	437 100,00	728 500,00	
12	Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5	шт.	94	220,00	20 680,00	330,00	31 020,00	51 700,00	

13	Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0	шт.	40	300,00	12 000,00	450,00	18 000,00	30 000,00	
14	Установка тройника стального бесшовного приварного 12X18H10T ГОСТ 17376-2001 20×2,5	шт.	94	260,00	24 440,00	390,00	36 660,00	61 100,00	
15	Установка тройника стального бесшовного приварного 12X18H10T ГОСТ 17376-2001 114×3,0	шт.	7	340,00	2 380,00	510,00	3 570,00	5 950,00	
16	Установка фланца стального плоского приварного 12X18H10T ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см2.	шт.	32	700,00	22 400,00	1 050,00	33 600,00	56 000,00	
17	Установка фланца стального плоского приварного 12X18H10T ГОСТ 33259-2015 DN 20мм, PN10 кгс/см2.	шт.	188	540,00	101 520,00	810,00	152 280,00	253 800,00	
18	Установка фланца стального плоского приварного 12X18H10T ГОСТ 33259-2015 DN 200мм, PN10 кгс/см2.	шт.	4	800,00	3 200,00	1 200,00	4 800,00	8 000,00	
19	Установка перехода 12X18H10T 219×4,0 - 114×3,0 ГОСТ 17378-2001	шт.	2	1 600,00	3 200,00	2 400,00	4 800,00	8 000,00	
20	Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям	т.	0,33	77 687,27	25 636,80	116 530,91	38 455,20	64 092,00	
21	Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0	п.м.	0,6	2 000,00	1 200,00	3 000,00	1 800,00	3 000,00	
22	Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000	шт.	2	5 000,00	10 000,00	7 500,00	15 000,00	25 000,00	
23	Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ	шт.	2	13 600,00	27 200,00	20 400,00	40 800,00	68 000,00	
24	Гидростатические испытания трубопроводов	компл.	1	38 000,00	38 000,00	57 000,00	57 000,00	95 000,00	
25	Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана	м.кв.	6,5	1 500,00	9 750,00	0,00	0,00	9 750,00	
26	Демонтаж металлоконструкций фермы	т.	0,06	25 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
27	Демонтаж труб стальных электросварных Ø159×6,0 мм.	п.м.	12	500,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
28	Демонтаж труб стальных электросварных Ø108×5,0 мм.	п.м.	6	400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	
29	Демонтаж металлических опор	т.	0,05	25 000,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	
30	Отвозка демонтированного оборудования самосвалами на расстояние до 1 км.	т.	0,18	5 000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	
31	Транспортные расходы	компл.	1	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
ИТОГО стоимость без НДС 20%							4 086 292,00		
НДС 20%							817 258,40		
ИТОГО стоимость с учетом НДС 20%							4 903 550,40		

Подрядчик:

ООО «ШЕЛПРОКК»

Генеральный директор

_____/ Е.А. Бусел /

м.п.

Субподрядчик:

ООО "ТЕРМОСТАТ"

Генеральный директор

_____/ В.В. Куликов /

м.п.

