

Инвестор

Подрядчик

Субподрядчик

Стройка :

ООО «ШЕЛПРОКК»
 ИНН 9726048866, Адрес: 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ
 Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

ООО «ТЕРМОСТАТ» ИНН 5050122606 Адрес: 141151, Московская область, Г.О.
 Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский,
 ул. Пушкина, д. 15, кв. 18

Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о.
 Мытищи, ул.Колонцова, д.4

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

Доп. соглашение.

Вид деятельности
 Договор подряда

по ОКДП

номер

дата

Вид операции

Код

0322001

58306175

18221397

МВМ/19-07-СП5

07.12.2023

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	23.05.2024	03.05.2023	23.05.2024

СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат,руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	х	6 920 788,80	6 920 788,80	6 158 984,30
1	СМР		6 920 788,80	6 920 788,80	6 158 984,30
Итого:					6 158 984,30
Налог на добавленную стоимость 20%:					1 231 796,86
Всего,с учетом налогов:					7 390 781,16
Зачет аванса 70%					5 173 546,81
К оплате, с учетом авансового платежа 70%					2 217 234,35
В т.ч. НДС 20%					369 539,06

Подрядчик

Генеральный директор ООО "ШЕЛПРОКК"

должность



Субподрядчик

Генеральный директор ООО "ТЕРМОСТАТ"

должность

М.П.

(Signature)

подпись

Бусел Е.А.

расшифровка подписи



подпись

Куликов В.В.

расшифровка подписи

Унифицированная форма № КС- 3
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11.11.99 № 101

Форма по ОКУД	Код		
по ОКПО	0322005		
по ОКПО	58306175		
по ОКПО	18221397		
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП	МВМ/19-07-СП5		
номер	07	12	2023
дата	Изменение №2 к Доп.соглашению №1 от 22.01.2024		
номер	02	05	2024
дата			
Вид операции			

Номер документа	Дата составления
3	23.05.2024

Огчетный период	
с	по
03.05.2024	23.05.2024

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подрядчик	ООО «ШЕЛПРОК» ИНН 9726048866, 117535, Адрес: г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 (организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик	ООО «ТЕРМОСТАТ» ИНН 50501226060 Адрес: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18 (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4 (наименование, адрес)
Объект	Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4 (наименование)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	количество	Стоимость работ, руб. (без НДС)		Стоимость материалов, руб. (без НДС)		стоимость, руб.
по поряд- ку	позиции по смете					за ед.	итого	за ед.	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Хозяйственно-питьевой водопровод В1, в том числе:		сис	0,8	434 681,90	347 745,52	470 073,42	376 058,74	723 804,26
2	1.1	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-65×4,0 Ду=65 ГОСТ 3262-75		м.	188,63	х	х	х	х	х
3	1.2	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø32×5,4 VALTEC		м.	13,58	х	х	х	х	х

4	1.3	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø25×4,2 VALTEC		м.	48,53	х	х	х	х	х	х
5	1.4	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø20×3,4 VALTEC		м.	47,22	х	х	х	х	х	х
6	1.5	Монтаж задвижки с обрезин. клином серии KR, Ду 65 мм, Ру 16 в компл. С фланцами, прокладками, крепежом). АДЛ.		шт.	1	х	х	х	х	х	х
7	1.6	Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 65 VALTEC BASE		шт.	4	х	х	х	х	х	х
8	1.7	Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 32 VALTEC BASE		шт.	2	х	х	х	х	х	х
9	1.8	Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 25 VALTEC BASE		шт.	2	х	х	х	х	х	х
10	1.9	Монтаж крана шарового углового наружн. Резьба, DN 15 VALTEC VT.392.N.04		шт.	35	х	х	х	х	х	х
11	1.13	Монтаж фитинга полипропиленового 25×3/4" VALTEC		шт.	4	х	х	х	х	х	х
12	1.15	Монтаж фитинга полипропиленового с накидной головкой 32×1"		шт.	1	х	х	х	х	х	х
13	1.16	Монтаж опоры скользящей (для трубы Ø65)		шт.	28	х	х	х	х	х	х
14	1.17	Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø32)		шт.	13	х	х	х	х	х	х
15	1.18	Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø25)		шт.	49	х	х	х	х	х	х
16	2	Горячее водоснабжение (Т3, Т4), в том числе:		сис	0,8	528 453,80	422 763,04	789 971,01	631 976,81	1 054 739,85	
17	2.1	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-50×3,5 Ду=50 ГОСТ 3262-75		м.	177,56	х	х	х	х	х	х
18	2.2	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-32×3,2 Ду=32 ГОСТ 3262-75		м.	161,75	х	х	х	х	х	х
19	2.3	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø32×5,4 VALTEC		м.	13,58	х	х	х	х	х	х
20	2.4	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø25×4,2 VALTEC		м.	48,53	х	х	х	х	х	х
21	2.5	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø20×3,4 VALTEC		шт.	29,49	х	х	х	х	х	х



22	2.6	Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 50 VALTEC BASE		шт.	4	x	x	x	x	x	x
23	2.7	Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 32 VALTEC BASE		шт.	2	x	x	x	x	x	x
24	2.8	Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 25 VALTEC BASE		шт.	2	x	x	x	x	x	x
25	2.16	Монтаж опоры скользящей (для трубы Ø50)		шт.	28	x	x	x	x	x	x
26	2.17	Монтаж опоры скользящей (для трубы Ø32)		м.	28	x	x	x	x	x	x
27	2.18	Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø32)		шт.	13	x	x	x	x	x	x
28	2.19	Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø25)		шт.	49	x	x	x	x	x	x
29	2.20	Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø20)		шт.	30	x	x	x	x	x	x
30	3	Противопожарный водопровод, В2, в том числе:		сис	0,8	1 133 140,00	906 512,00	1 669 460,00	1 335 568,00	2 242 080,00	
31	3.1	Монтаж трубы стальной электросварной промышленной Ø108×4 ГОСТ 10704-91 с окраской 2 раза		м.	444,7	x	x	x	x	x	x
32	3.2	Монтаж трубы стальной электросварной промышленной Ø57×3 ГОСТ 10704-91 с окраской 2 раза		м.	119,80	x	x	x	x	x	x
33	3.3	Монтаж задвижки с обрезин. клином серии KR, Ду 100 мм, Ру 16 в компл. С фланцами, прокладками, крепежом), АДЛ		шт.	8	x	x	x	x	x	x
34	3.11	Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 2" (59-66) (для трубы Ø57×3) ИКА 12050		шт.	32	x	x	x	x	x	x
35	3.12	Монтаж шпильки резьбовой М10-1000 (L=1000мм.) IRRRT 12		шт.	32	x	x	x	x	x	x
36	3.13	Монтаж гильз из трубы ст. Ø65×4,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 (пожарный водопровод)		м.	18	x	x	x	x	x	x
37	3.14	Уголок Б-50×50×5		шт.	156	x	x	x	x	x	x
38	4	Бытовая канализация К1, в том числе:		сис	0,3	236 375,00	70 912,50	439 234,00	131 770,20	202 682,70	
39	4.9	Монтаж тройника 110×110 45°		шт.	24	x	x	x	x	x	x
40	4.10	Монтаж тройника 110×50 45°		шт.	5	x	x	x	x	x	x

41	4.14	Монтаж муфты противопожарной ОГРАКС ПМ-110	шт.	6	x	x	x	x	x
42	4.15	Монтаж муфты противопожарной ОГРАКС ПМ-50	шт.	3	x	x	x	x	x
43	4.16	Монтаж трапа Ду50/100 с вертикальным отводом и сухим сифоном HL310NPr	шт.	3	x	x	x	x	x
44	4.17	Монтаж трапа Ду50(без перехода) с горизонтальным отводом и сухим сифоном HL310NPr	шт.	4	x	x	x	x	x
45	4.18	Монтаж комплекта лотков b=160 мм с трапоприямками	шт.	4	x	x	x	x	x
46	4.19	Монтаж манжета гофрированного для подключения унитаза DN110	шт.	13	x	x	x	x	x
47	4.20	Монтаж вент. клапана DN110 для невентилируемых канализационных стояков	шт.	3	x	x	x	x	x
48	4.21	Монтаж вент. клапана DN50 для невентилируемых канализационных стояков	шт.	1,00	x	x	x	x	x
49	4.22	Монтаж гильз из трубы ст. Ø200×5,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 (фан)	шт.	4	x	x	x	x	x
Всего по акту					X				4 223 306,80
НДС 20%									844 661,36
Всего по акту с НДС									5 067 968,16

Сдал: **Генеральный директор ООО "ТЕРМОСТАТ"** (подпись) **Куликов В.В.** (расшифровка подписи)

М.П.

Принял: **Подрядчик "ШЕЛПРОК"** (подпись) **Бусел Е.А.** (расшифровка подписи)



7	11	Установка отвода стального приварного круглошовного 90 гр. 114х3,0	шт.	28,00	300,00	8 400,00	450,00	12 600,00	21 000,00
8	13	Установка тройника стального бесшовного приварного 12X18N10T ГОСТ 17376-2001 114х3,0	шт.	5,00	340,00	1 700,00	510,00	2 550,00	4 250,00
9	14	Установка фланца стального плоского приварного 12X18N10T ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см2.	шт.	26,00	700,00	18 200,00	1 050,00	27 300,00	45 500,00
10	18	Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШХВ	шт.	2	13600	27 200,00	20400	40 800,00	68 000,00
11	20	Демонтаж стены (проём 1550 на 4100) для установки воздушного клапана	м.кв.	3,26	1 500,00	4 890,00	0,00	0,00	4 890,00
				Всего по акту		X			1 935 677,50
				НДС 20%					387 135,50
				Всего по акту с НДС					2 322 813,00

Сдал: Субподрядчик

Генеральный директор ООО
"ТЕРМОСТАТ"

(должность)

Куликов В.В.

(расшифровка подписи)

М.П.

Принял: Подрядчик

Генеральный директор ООО
"ШЕЛПРОК"

(должность)

Бусел Е.А.

(расшифровка подписи)

М.П.

