

Инвестор:

(организация, адрес, телефон, факс)

Форма по ОКУД

Код
0322001

Подрядчик:

ООО "ШЕЛПРОК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел. 8 800-101-24-13

по ОКПО

Субподрядчик:

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

58306175

ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76

(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

12604128

Объект

Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4
(наименование, адрес)

по ОКПО

Дополнительное соглашение

Вид деятельности по ОКДП
Договор
номер
дата

МВМ/19-07-СПЗ
04.09.2023г
4


Вид операции
номер
дата

23.05.2024

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
3	23.05.2024	03.05.2024	23.05.2024

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:				
1	СМР		43 580 310,79	43 580 310,79	28 099 050,74
	Итого		43 580 310,79	43 580 310,79	28 099 050,74
	НДС-20%				5 619 810,15
	Всего с НДС				33 718 860,89
	Зачет аванса				33 718 860,89
	Итого к оплате				0,00



Подпись

М.П.

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОК»

(должность)

(подпись)

Бусел Е.А.

(расшифровка подписи)

Субподрядчик

М.П.

Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»

(должность)

(подпись)

Волеников А.В.

(расшифровка подписи)



Подрядчик: ООО "ШЕЛПРОКК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел.8 800-101-24-13

Субподрядчик: ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76

Стройка: Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4

Объект: Ремонт цеха №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО	Код
	0322005
	58306175
	12604128
ти по ОКДП	
номер	МВМ/19-07-СПЗ
дата	04.09.2023г
номер	4
дата	23.05.2024

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	23.05.2024	03.05.2024	23.05.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№		Наименование работ	Ед. изм.	Кол	Стоимость работ, руб. с НДС		Стоимость материалов, руб. с НДС		Итого, руб. с НДС	Примечание
п/п	по смете				Цена за ед.	Итого	Цена за ед.	Итого		
	1	130-23-ПЖ								
	1.1	Железнодорожный путь №1								
		Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см								
1	1.1.3	- из щебня балластного фр.25-60	м3	97,96	2 319,84	227 251,53	5 300,00	519 188,00	746 439,53	
2	1.1.4	- гравийно-песчаная подушка	м3	60,00	2 154,24	129 254,40	2 932,00	175 920,00	305 174,40	
3	1.1.5	- геотекстиль 5м 500г/м	м	82,49	44,00	3 629,56	450,00	37 120,50	40 750,06	
		Верхнее строение пути №1								
4	1.1.6	Укладка звеньевоего пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66	м	82,49	1 903,00	156 978,47	0,00	0,00	156 978,47	давальческий материал
5	1.1.7	Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б)	м	82,49	5 040,00	415 749,60	0,00	0,00	415 749,60	давальческий материал

6	1.1.9	Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1	шт.	1	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	давальческий материал
7	1.1.10	Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.)	шт.	68	1 264,00	85 952,00	130,00	8 840,00	94 792,00	
8	1.1.11	Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм	м	165,00	1 673,00	276 045,00	1 686,00	278 190,00	554 235,00	
	1.2	Железнодорожный путь №2								
		Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см								
9	1.2.3	- из щебня балластного фр.25-60	м3	91,31	2 319,84	211 824,59	5 300,00	483 943,00	695 767,59	
10	1.2.4	- гравийно-песчаная подушка	м3	57,50	2 154,24	123 868,80	2 932,00	168 590,00	292 458,80	
11	1.2.5	- геотекстиль 5м 500г/м	м	78,14	44,00	3 438,16	450,00	35 163,00	38 601,16	
		Верхнее строение пути №2								
12	1.2.6	Укладка звеньев пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66	м	78,14	1 903,00	148 700,42	0,00	0,00	148 700,42	давальческий материал
13	1.2.7	Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм	шт.	100	977,23	97 723,00	85,00	8 500,00	106 223,00	
14	1.2.8	Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б)	м	78,14	5 040,00	393 825,60	0,00	0,00	393 825,60	давальческий материал
15	1.2.10	Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1	шт.	1	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	давальческий материал
16	1.2.11	Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.)	шт.	70	1 264,00	88 480,00	130,00	9 100,00	97 580,00	
17	1.2.12	Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм	м	156,28	1 673,00	261 456,44	1 686,00	263 488,08	524 944,52	
	1.3	Железнодорожный путь №3								
		Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см								
18	1.3.3	- из щебня балластного фр.25-60	м3	91,74	2 319,60	212 800,10	5 300,00	486 222,00	699 022,10	
		Верхнее строение пути №3								
19	1.3.6	Укладка звеньев пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65	м	15,50	1 903,00	29 496,50	0,00	0,00	29 496,50	давальческий материал
20	1.3.7	Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм	шт.	130,00	977,23	127 039,90	85,00	11 050,00	138 089,90	
21	1.3.8	Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б)	м	15,50	5 040,00	78 120,00	0,00	0,00	78 120,00	давальческий материал
22	1.3.11	Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.)	шт.	128,00	1 263,60	161 740,80	130,00	16 640,00	178 380,80	
23	1.3.12	Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм	м	313,00	1 673,00	523 649,00	1 686,00	527 718,00	1 051 367,00	
	1.4	Железнодорожный путь №4								

		Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см								
24	1.4.3	- из щебня балластного фр.25-60	м3	21,82	2 319,60	50 613,67	5 299,20	115 628,54	166 242,21	
		Верхнее строение пути №4								
25	1.4.6	Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65	м	9,87	1 903,00	18 782,61	0,00	0,00	18 782,61	давальческий материал
26	1.4.7	Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б)	м	9,86	5 040,00	49 694,40	0,00	0,00	49 694,40	давальческий материал
27	1.4.10	Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.)	шт.	80	1 263,60	101 088,00	130,00	10 400,00	111 488,00	
28	1.4.11	Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм	м	195	1 673,00	326 235,00	1 686,00	328 770,00	655 005,00	
	3	130-23-АС1								
		Металлоконструкции огрунтованные КМ								
29	3.1	Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т.	т.	3,55	68 400,00	242 820,00	0,00	0,00	242 820,00	давальческий материал
		Окраска металлоконструкций								
30	3.3	Устройство огнезащитной краски по металлу	м2	300	2 400,00	720 000,00	956,00	286 800,00	1 006 800,00	
		Крепление металлоконструкций								
31	3.4	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях	шт.	100	300,00	30 000,00	0,00	-	30 000,00	
32	3.5	Устройство высокопрочных анкеров, закладных	компл.	0,50	199 039,20	99 519,60	199 703,52	99 851,76	199 371,36	
		Устройство перегородки								
33	3.8	Стеновые сэндвич-панели 100-1000-Г-Г	м2	500	2 237,00	1 118 500,00	0,00	0,00	1 118 500,00	давальческий материал
		130-23-АС4								
		Навес компрессорной								
34	4.7	Изготовление на строительной площадке опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов	т	0,78	102 809,07	80 191,07	107 173,16	83 595,06	163 786,13	
35	4.8	Сверление отверстий в бетоне на глубину 250мм и становка хим. анкеров М24 на высокопрочный клеевой состав	шт	12,00	542,00	6 504,00	993,00	11 916,00	18 420,00	
36	4.9	Монтаж изготовленных опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов	т	0,78	85 764,00	66 895,92	0,00	0,00	66 895,92	
37	4.10	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа	м2	16,50	1 950,00	32 175,00	949,00	15 658,50	47 833,50	
		130-23-АС2								
		Устройство перемычек, обрамление проемов ворот, закладка оконных проемов								
38	5.8	Изготовление металлических перемычек: резка металла, обрамление на сварке м/листом по низу двутавровой конструкции) L=6м (7шт.)	т	3,78	82 000,00	309 960,00	73 503,44	277 843,00	587 803,00	
39	5.9	Установка изготовленных перемычек с заполнением кирпичом (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях)	проём	4,00	48 262,85	193 051,40	8 984,86	35 939,44	228 990,84	

40	5.10	Заполнение оконных проемов кирпичем (380мм) (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях)	м3	10,00	10 080,00	100 800,00	22 081,78	220 817,80	321 617,80	
41	5.11	Приготовление раствора вручную в построечных условиях	м3	3,00	2 741,94	8 225,82	7 158,87	21 476,61	29 702,43	
42	5.14	Антикоррозийная защита изготовленных перемычек: грунтование в 1 слой ГФ-021, покрытие эмалью ПФ-115 в один слой	м2	51,70	364,80	18 860,16	60,08	3 106,14	21 966,30	
43	5.15	Утепление верха м/к ворот сэндвич-панелями	м3	7,00	2 237,00	15 659,00	3 967,00	27 769,00	43 428,00	
44	5.16	Устройство ц/п защитный стяжек t= 25мм откосов ворот по сетке кладочной 50х50х3 (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях)	м2	14,65	5 438,16	79 669,04	1 199,90	17 578,54	97 247,58	
45	5.18	Изготовление на строительной площадке металлоконструкций	т	2,65	85 674,21	227 036,66	152 938,11	405 285,99	632 322,65	
46	5.19	Монтаж изготовленных металлоконструкций	т	2,65	102 809,07	272 444,04	1 022,10	2 708,57	275 152,61	
47	5.20	Покрытие металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (2 слоя)). Общая толщина не менее 80 мкм	м2	74,50	218,88	16 306,56	36,32	2 705,84	19 012,40	
48	5.21	Покрытие металлоконструкций эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм	м2	74,50	218,88	16 306,56	127,30	9 483,85	25 790,41	
		Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей								
49	5.29	Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм	м3	30,00	12 146,00	364 380,00	9 160,00	274 800,00	639 180,00	
50	5.30	Проливка балласта щебеночного цементным раствором М100 на глубину 50 мм	м2	107,11	1 008,00	107 966,88	439,22	47 044,85	155 011,73	
		Устройство пандусов подъемных ворот по оси 1								
51	5.35	Резка алмазными дисками пола	м/п	42,06	5 000,00	210 300,00	0,00	0,00	210 300,00	
52	5.36	Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой	м3	6,61	14 941,93	98 766,16	0,00	0,00	98 766,16	
53	5.37	Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм	м3	14,00	12 146,00	170 044,00	9 160,00	128 240,00	298 284,00	
		Фундаменты под домкраты ФМ-1 (6х4 шт) - 3й путь сварочный пролет								
54	5.38	Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой	м3	21,50	14 941,93	321 251,50	0,00	0,00	321 251,50	
55	5.39	Разработка грунта под котлованы с погрузкой	м3	26,27	1 438,50	37 789,40	0,00	0,00	37 789,40	
56	5.40	Устройство ж/б фундаментов ФМ-1	м3	71,45	13 893,99	992 725,59	19 775,22	1 412 939,47	2 405 665,06	
		Фундаменты под домкраты ФМ-2 (2х4 шт) - 2й путь сборочный пролет Смотровая канава								
57	5.41	Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой	м3	26,40	14 941,93	394 466,95	0,00	0,00	394 466,95	
58	5.42	Разработка грунта под котлованы с погрузкой	м3	317,32	1 515,46	480 885,77	0,00	0,00	480 885,77	
59	5.43	Устройство ж/б фундаментов ФМ-2	м3	40,00	13 197,92	527 916,80	19 386,73	775 469,20	1 303 386,00	
		Смотровая канава 2 путь								
60	5.44	Устройство смотровой канавы	м3	40,00	18 884,77	755 390,80	20 566,99	822 679,60	1 578 070,40	
		Кабельные лотки. Демонтаж существующего пола 400мм, монтаж лотков, крышек.								
61	5.45	Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 700мм	м3	66,51	52 459,00	3 489 048,09	0,00	0,00	3 489 048,09	
62	5.46	Доработка грунта вручную до проектной отметки, 10 см	м3	8,29	2 132,43	17 677,84	0,00	0,00	17 677,84	
63	5.47	Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм	м3	19,47	12 589,77	245 122,82	10 882,34	211 879,16	457 001,98	

64	5.48	Монтаж лотков ЛК 300.60.30 0,231м3/ шт. (22,47м3/107шт.)	м3	22,47	45 440,32	1 021 043,99	56 651,62	1 272 961,90	2 294 005,89	
65	5.49	Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 600мм	м3	36,00	52 459,00	1 888 524,00	0,00	0,00	1 888 524,00	
66	5.50	Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм	м3	9,00	12 736,89	114 632,01	10 978,78	98 809,02	213 441,03	
67	5.51	Монтаж лотков ЛК 300.60.30 с устройством закладных	м3	12,60	49 656,43	625 671,02	56 272,30	709 030,98	1 334 702,00	
68	5.52	Монтаж плит ПТ 75.60.8-3	шт	8,00	3 616,24	28 929,92	7 454,24	59 633,92	88 563,84	
69	5.53	Монтаж стальных крышек каналов с ручками подъема 479 шт.	т	11,00	56 255,34	618 808,74	203 332,81	2 236 660,91	2 855 469,65	

ИТОГО стоимость с НДС 20% 33 718 860,89

в т.ч. НДС 20% 5 619 810,15

СДАЛ:

Субподрядчик:
Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»

М.П.


ПРИНЯЛ:

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

М.П.



Воденников А.В.
(расшифровка подписи)



Бусел Е.А.
(расшифровка подписи)