

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание / Материалы
1	Устройство бытового городка			
1.1	Установка зданий санитарно-бытового и административного назначения			Временные бытовые помещения для рабочих
1.1.1	Здание контейнерного типа «Универсал» 6,0х2,4м (гардероб, душевая, кухня и т.д.)	шт	6	
1.1.2	Туалетная кабина «Стандарт», 1,1м2	шт	2	
1.2	Установка временного ограждения бытового городка	м		Металлическое ограждение, согласно схеме ПОС
1.3	Установка информационного щита	шт	1	С паспортом объекта
1.4	Установка плакатов с правилами ТБ	шт	1	СНиП 12-03-2001
1.5	Оснащение средствами пожаротушения	компл	1	Огнетушители, ящики с песком, инвентарь
1.6	Устройство мест складирования материалов	м²	21	С твёрдым покрытием и ограждением
2	Монтаж и демонтаж временных конструкций			
2.1	Монтаж рабочего настила и настила под опалубку			
2.1.1	монтаж двутавров №16Б1 с шагом до 1,0 м	тн	2,73	22шт по 6,72м*12,7кг+10 шт на опалубку
2.1.2	монтаж двутавров №10Б1 с шагом 1,0 м	тн	1,07	7шт*18,8м*8,1кг
2.1.3	монтаж настила из фанеры	м2	126	
2.1.4	сварочные работы по прихватке балок между собой точечной сваркой	шт	154	
2.1.5	ограждение рабочего настила тканной сеткой	м²	~197	
2.1.6	устройство временного мусоропровода, либо мешки			70 на 30%
2.1.7	телескопические стойки	шт		
3	Монтаж сигнальных ограждений опасной зоны с выносом на 5,4м	п.м.	756	
4	Устройство укрытия для защиты от осадков демонтированных участков кровли, либо монтаж временной кровли состоящей из двух рам:			
4.1	брус 200х100для вертикальных стоек	шт	12	высота-?
4.2	брус 200х100 для покрытия	п.м.	126	
4.3	армированная пленка 200г/м2, 25х6	м2	324	
4.4	доска 150х50	п.м.	180	

5	Монтаж для стоянок автокрана сборных ж/б плит типа ПАГ-14	шт	8	
6	Организация складов и хранения			
6.1	Устройство площадок под складирование арматуры и металлоконструкций	м²	~20	Бетонное/щебёночное покрытие?
6.2	Устройство складов цемента и сухих смесей	м²	~12	Закрытые помещения
7	Обеспечение строительного процесса			
7.1	Подключение временного электроснабжения	компл		По схеме электроснабжения ПОС
7.2	Подключение водоснабжения	компл		Для бытовых нужд и строительных работ
7.3	Организация мест сбора строительного мусора	шт	1	Контейнеры, вывоз согласно графику
7.4	Утилизация демонтированных материалов	м³	99,05	По проекту утилизации
8	Завершение строительных работ			
8.1	Демонтаж временных сооружений и городка	компл		После окончания строительно-монтажных работ
8.2	Восстановление благоустройства территории	м²		Уборка, планировка, восстановление покрытий