



Общество с ограниченной ответственностью

Лаборатория Инженерного Контроля



140000, М.О., г. Люберцы,
Проектируемый проезд 4296, д.4.
Тел.: (499) 390-42-96
e-mai: lik-m@list.ru
сайт: l-i-k.ru.

Аттестат аккредитации №РОСС.НПО.IL-00148 действителен до 11.12.2025.
Свидетельство об аттестации №600/22 действительно до 27.06.2025г.
Плотномер В1 (зав. № 414, сертификат калибровки № Р 42427-23 от 11.09.23)



Утверждаю:
Начальник лаборатории ООО "ЛИК"
С.Н. Мещеряков
«22» _____ 2024 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12.08 - 1/24 о степени уплотнения

Заказчик: ООО "ЭлектроЭнергетика"

Дата работ: 27 июля 2024 г. по 12 августа 2024 г.

Объект: "Ремонт и устройство пути №3 от СП24 до СП35", по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, д.42, территория АО "Коломенский Завод".

Тип основания: Песок

Требуемый коэффициент уплотнения: 0,95

Таблица №1

Конструкция	Положение участка	Показание прибора				Козф. Уплотнения	
		1	2	3	сред.	единичные	средний
1	2	3	4	5	6	7	8
Основание	участок от ПК0 до ПК2+47,07	25	24	24	24,3	0,95	0,95
		28	25	25	26,0	0,95	
		26	24	25	25,0	0,95	
		25	24	24	24,3	0,95	
		24	24	26	24,7	0,95	
		26	25	25	25,3	0,95	
		25	24	24	24,3	0,95	
		24	25	26	25,0	0,95	
		26	24	24	24,7	0,95	
		25	24	24	24,3	0,95	
		25	26	26	25,7	0,95	
		25	24	24	24,3	0,95	
		24	24	24	24,0	0,95	
		25	25	26	25,3	0,95	
		26	25	25	25,3	0,95	
		24	24	25	24,3	0,95	
		25	24	24	24,3	0,95	

Примечание: Испытания были проведены в соответствие с данными, предоставленными заказчиком.

Заключение: Коэффициент уплотнения соответствует требуемому

Испытания провел



Строительная
лаборатория
№2

А.А. Рожковский