

АКТ

На выправку и рихтовку
стрелочного перевода №8
и прилежащих путей, и стрелочного перевода №7

- 1.Дата выполнение работ: 23.04.2026-24.04.2026г.
2. Место работ: АО «Коломенский завод», М.О., г. Коломна, ул. Партизан 42
3. Стрелочный перевод: №8, тип Р65, марка 1/7 колеи 1524 мм
- 4.Виды работ: выправка и рихтовка стрелочного перевода №8(22,42м) и прилежащих путей(6путь 12,50м, 7путь 15.00м, 8путь 12,50м , стрелочный перевод №7-стрелочный перевод№8 10,04м и стрелочного перевода №7 12,50м
5. Кем выполнены работы: ООО «КикГЕОСТРОЙ», ООО «ШЕЛПРОКК», ООО «Электроэнергетика»
6. На основании ПРАВИЛ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПРИ ТЕКУЩЕМ СОДЕРЖАНИИ ПУТИ выправку и рихтовку стрелочного перевода с подъемкой на 20-25 мм начинают за 20-25 м (протяжение отвода) от переднего стыка рамного рельса и выполняют с подбивкой брусьев: одновременно по всей длине и продолжают за хвостом крестовины на расстояние 15-20 м по обоим направлениям (протяжении отвода) для исключения отклонения от норм (номинальных значений) рельсовых нитей по уровню, местным просадкам, отводам возвышения наружных нитей в местах сопряжения прямых с кривыми, а также неплотное прилегание рельса к подкладкам или шпал к балластной постели и др
7. Работа выполнена в полном объеме, стрелочные переводы и прилежащие пути готовы к приемке в эксплуатацию.

Подписи комиссии:

ООО «КикГЕОСТРОЙ» Руководитель проекта _____ Липатов В.Е.

ООО «ШЕЛПРОКК» Старший прораб _____ Шинкарев М.В.

ООО «Электроэнергетика» Заместитель главного инженера _____ Аверкин А.В.

ООО «Проминжиниринг» Ведущий инженер строительного контроля _____ Дураев В.Ю.

АО <<Коломенский завод> _____

АО <<Коломенский завод> _____

АО <<Коломенский завод> _____