



Общество с ограниченной ответственностью
Лаборатория Инженерного Контроля



140000, М.О., г. Люберцы,
Проектируемый проезд 4296, д.4.
Тел.: (499) 390-42-96
e-mai: lik-m@list.ru
сайт: l-i-k.ru.

Аттестат аккредитации №РОСС.НПО.IL-00148 действителен до 11.12.2025.
Свидетельство об аттестации №600/22 действительно до 27.06.2025г.
Плотномер В1 (зав. № 414, сертификат калибровки № В 32261-22 от 15.09.22)

Утверждаю:
Начальник лаборатории ООО "ЛИК"
С.Н. Мещеряков
«25» _____ 2023 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 25.08 - 1/23
о степени уплотнения

Заказчик: ООО "ЭлектроЭнергетика"

Дата работ: 25 августа 2023 г.

Объект: "Ж/д пути от испытательного центра до обкатной линии с удлинением трансбордера",
расположенные по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, ул.Колонцова, 4".
Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.

Тип основания: Песок

Требуемый коэффициент уплотнения: 0,95

Таблица №1

Конструкция	Положение участка	Показание прибора				Козф. Уплотнения	
		1	2	3	сред.	единичные	средний
1	2	3	4	5	6	7	8
Основание (h=100мм)	на участке т.2 - т.3	25	24	25	24,7	0,95	0,95
		26	25	25	25,3	0,95	
		24	24	24	24,0	0,95	
		25	26	26	25,7	0,95	
		24	24	24	24,0	0,95	

Примечание: Испытания были проведены в соответствие с данными, предоставленными заказчиком.

Заключение: Коэффициент уплотнения соответствует требуемому

Испытания провел



Строительная
лаборатория
№1

М.Е.Царев