



Общество с ограниченной ответственностью
Лаборатория Инженерного Контроля



140000, М.О., г. Люберцы,
Проектируемый проезд 4296, д.4.
Тел.: (499) 390-42-96
e-mai: lik-m@list.ru
сайт: l-i-k.ru.

Аттестат аккредитации №РОСС.НРО.IL-00148 действителен до 11.12.2025.
Свидетельство об аттестации №600/22 действительно до 27.06.2025г.
Плотномер В1 (зав. № 414, сертификат калибровки № Р 42427-23 от 11.09.23)



Утверждаю:
Начальник лаборатории ООО "ЛИК"
С.Н. Мещеряков
«24» 09 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28.09 - 1/23
о степени уплотнения

Заказчик: ООО "ЭлектроЭнергетика"

Дата работ: 28 сентября 2023 г.

Объект: "Ж/д пути от испытательного центра до обкатной линии с удлинением трансбордера",
расположенные по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, ул.Колонцова, 4".
Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.

Тип основания: Супесь

Требуемый коэффициент уплотнения: 0,95

Таблица №1

Конструкция	Положение участка	Показание прибора				Коеф. Уплотнения	
		1	2	3	сред.	единичные	средний
1	2	3	4	5	6	7	8
Обратная засыпка	на участке т.2 - т.3	22	20	20	20,7	0,95	0,95
		21	20	19	20,0	0,95	
		21	22	21	21,3	0,95	
		20	21	20	20,3	0,95	
		21	21	21	21,0	0,95	
	на участке т.2 - т.3	20	23	20	21,0	0,95	0,95
		21	20	21	20,7	0,95	
		21	22	22	21,7	0,95	
		20	21	21	20,7	0,95	
		21	20	23	21,3	0,95	

Примечание: Испытания были проведены в соответствии с данными, предоставленными заказчиком.

Заключение: Коэффициент уплотнения соответствует требуемому

Испытания провел



М.Е.Царев