

План участка производства работ

К
цеха Т121/21, 121/18

В1-4А

151.45 / 149.24

7 151.45 / 149.24

6 151.45 / 149.46

1.36

1.82

16.97

7.07

3.91

5 151.40 / 148.87

4.1 151.08 / 147.50

4 151.08 / 147.65

ø1000, 149.43 в. мр.

ø600, 149.38 в. мр.

ø300, 149.32 в. мр.

3 151.08 / 147.65

2.1 151.34 / 148.96

2 151.34 / 149.11

1 151.20 / 149.37

Ø28

1.58

В1-4 151.40 верх люка / 148.69 дно колодца

A

Ведомость объемов выполненных работ по обсыпке песком труб									
№	Участок	Длина Лср,м	Ширина Вср,м	Глубина Нср, м	Объем V1, м3	Объем трубы ПЭ100 SDR17- 110*6,6 и футляра Ду325*8мм, V2 м3	Объем сущ. труб Л100=6,27м , Л600=3,82м, Л300=3,46м, V3, м3	Объем песчанного основания, V4 м3	Объем обсыпки песком V=V1-V2-V3-V4 м3
1	т.1(В1-4) - т.2	1,58	2,46	0,66	2,56	0,01		0,35	2,2
2	т.2-т.2.1	3,25	2,52	0,74	6,06	0,27			5,79
3	т.2.1-т.3	3,03	3,23	1,55	15,17	0,25	0,98+1,08=2,06		12,86
4	т.3-т.4	3,91	5,06	2,24	44,32	0,32	4,92		39,08
5	т.4-т.4.1	0,55	6,58	1,62	5,86	0,01		0,12	5,73
6	т.4.1-т.5	6,52	4,29	0,8	22,37	0,06		1,47	20,84
7	т.5-т.6	16,97	2,94	0,56	27,94	0,16		3,82	23,96
8	т.6-т.7	1,82	2,34	0,56	2,38	0,02		0,41	1,95
9	т.7-т.8(В1-4А)	1,36	2,3	2,11	6,6	0,03		0,31	6,26
ИТОГО					133,26	1,13	6,98	6,48	118,67

