

Исх № 047-К от 28.08.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

КОПИЯ:
Заместителю директора по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.

О замене материалов ТС2, ТС3

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

В целях сокращения сроков строительства и сроков перекрытия дорог на участках строительства тепловой сети от т.1 до т.2 (Рабочая документация. Переустройство трубопровода. Шифр 131-23-ТС2) и на участках строительства тепловой сети от т.1 до т.2, от 5 до т.6 (Рабочая документация. Трансбродер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода. Шифр 131-23-ТС3) в рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбродера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ» прошу Вас согласовать замену устройства монолитных ЖБ каналов на устройство каналов из сборных ЖБ изделий по серии 3.006.1-2.87.

Для исключения возможных просадок каналов от вибрации железнодорожного и автомобильного транспорта, предлагаем применить ЖБ плиту основания толщиной 200мм, аналогично принятому решению на участках с бесканальной прокладкой трубопроводов.

Ведомость изменений прилагается

Приложения:

1. Ведомость предлагаемых изменений проектных решений по ТС-2
2. Ведомость предлагаемых изменений проектных решений по ТС-3

С уважением,

Руководитель проекта



Шевчук К.А.

Зам. дир
по эксплуатации
Суханов Я.И.
30.08.2023
Согласовано Гл. инженером
Белозер С.Н.