

Замечания к проекту производства работ 5-КЗ-КИКГС-СП1 – ППР

АО "КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД"

по адресу: Московская обл., г. Коломна, ул. Партизан, д. 42.
(наименование и адрес объекта капитального строительства)

Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу:

Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
(наименование здания, сооружения)

Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу:

Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
(№ пролёта, наименование помещения)

Руководитель проекта
ООО "Проминжиниринг"

Глазков С.Н.

" 21 " 10 2025 г.

ЗАМЕЧАНИЯ К ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Проект производства работ 5-КЗ-КИКГС-СП1 – ППР, датированный 30.10.2025, был передан на рассмотрение в электронном формате посредством электронной почты с адреса vladislavipratov363@gmail.com. Документ включает 79 страниц.

Замечания № 1 от 31.10.2025 г. к проекту производства работ 5-КЗ-КИКГС-СП1 – ППР от 30.10.2025 г.

№№ п/п	Обозначение документа	Содержание замечания	Ссылка на нормативный документ, стандарт	Ответы на замечания	Примечания
1	2	3	5	6	7
1.	Титульный лист	1. Согласовывают ППР: АО «Коломенский завод» Утверждает ППР: ООО "КиКГЕОСТРОЙ" 2. Отсутствует подпись и печать ООО «КиКГЕОСТРОЙ». 3. Согласовать подрядную организацию ООО «Электроэнергетика»			
2.	Лист согласования	1. Согласовать с соответствующими подразделениями АО «КЗ»: Служба главного энергетика			

		• Служба главного механика • ОРЗиС • Служба безопасности • Служба охраны труда • Пожарная охрана • Отдел экологии и техносферной безопасности • Иные заинтересованные подразделения			
3.	5-КЗ-КИКГС-СП1 – ППР	Проект производства работ выполнить в полном объеме в соответствии с п. 6.14 СП 48.13330.2019: - титульный лист; - лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР; - календарный план или график производства работ по объекту; - строительный генеральный план, включающий указание типа и конструкции ограждения строительной площадки; схему размещения бытовых помещений строителей и мобильных (инвентарных) зданий с экспликацией; схемы организации дорожного движения с указанием типов и конструкций внутриплощадочных дорог; трассировку инженерных сетей снабжения, канализации, пожаротушения и освещения; схему размещения складских площадей и помещений; схемы привязки основных средств механизации; указание опасных производственных зон и зон влияния строительных машин; - график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; - график движения трудовых ресурсов по объекту; - график движения основных строительных машин по объекту; - технологические карты на выполнение видов работ; - схемы размещения геодезических знаков;	СП 48.13330.2019		

		- схемы монтажа и демонтажа кранового оборудования, грузовых и грузопассажирских подъемников, в том числе решения конструкций, оснований и креплений; - схемы монтажа и демонтажа кранового оборудования, грузовых и грузопассажирских подъемников, в том числе решения конструкций, оснований и креплений; - список титульных и нетитульных временных зданий и сооружений на территории строительной площадки; - пояснительную записку			
4.	5-КЗ-КИКГС-СП1 – ППР	Пояснительную записку выполнить в соответствии с п. 6.14 СП 48.13330.2019, содержащую: решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая работы в особых природно-климатических условиях (например, в зимнее время); потребность в энергоресурсах; потребность и привязку городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; калькуляцию трудозатрат; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; требования по безопасной эксплуатации подъемных механизмов и сооружений при проведении погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных работ с учетом требований законодательства и нормативных документов в области промышленной безопасности; природоохранные мероприятия; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по охране труда и	СП 48.13330.2019		

		безопасности в строительстве; технико-экономические показатели (трудоемкость, продолжительность, удельные показатели).			
5.	5-КЗ-КИКГС-СП1 – ППР	Проект производства работ выполнить с учетом рекомендаций изложенных в МДС 12-46.2008 и МДС 12-81.2007			
6.	5-КЗ-КИКГС-СП1 – ППР	1. Технологические карты на выполнение видов работ должны быть разработаны в соответствии с рекомендациями МДС 12-29.2006, ГОСТ Р 70465-2022, а также с учетом специфики объекта и локальных условий. 2. Содержательная часть технологических карт должна быть подготовлена в соответствии с пунктом 5 указанных Методических рекомендаций. 3. ТК утвердить руководителем организации 4. К каждой ТК приложить лист ознакомления	МДС 12-29.2006		
7.	5-КЗ-КИКГС-СП1 – ППР	В соответствующих разделах ИПР необходимо указать контактные данные ответственных лиц, представляющих эксплуатирующую организацию, в отношении обеспечения пожарной безопасности, охраны труда на объекте и т.д. Данные должны быть представлены в полном объеме для оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации.			
8.	5-КЗ-КИКГС-СП1 – ППР	Добавить раздел. Мероприятия по предупреждению наездов подвижного состава на работающих в зоне ж/д путей			

