

Ид.	Название задачи	ЕИ	Количество	Длительность	Начало	Окончание	Июн	Кв. 3, 2025 Июл	Авг	Сен	Кв. 4, 2025 Окт	Ноя	Дек	Кв. 1, 2026 Янв
1	Конвейерная галерея №3		1893,4	140 дней	02.07.25	24.12.25								
2	Захватка 1 (ось 1-9)	т	365,75	35,1 дней	02.07.25	14.08.25								
3	Поставка материалов				02.07.25	02.07.25								
4	Колонны			6,4 дней	02.07.25	09.07.25								
5	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	т	65,68	7 дней	02.07.25	09.07.25								
6	Балки перекрытий и фермы ФП1			12,8 дней	07.07.25	23.07.25								
7	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т	165,98	12 дней	07.07.25	23.07.25								
8	Связи горизонт. и вертикал.			8 дней	13.07.25	23.07.25								
9	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	45,28	7,56 дней	13.07.25	23.07.25								
10	Стеновой фахверк			7,1 дней	22.07.25	31.07.25								
11	Монтаж фахверка	т	11,55	5,7 дней	22.07.25	31.07.25								
12	Прогоны покрытия			6,7 дней	23.07.25	31.07.25								
13	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т	11,13	6 дней	23.07.25	31.07.25								
14	Лестницы, площадки, огражден. и щиты			10,01 дней	23.07.25	05.08.25								
15	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	7,04	7,01 дней	23.07.25	05.08.25								
16	Настил			17,9 дней	23.07.25	14.08.25								
17	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	36,43	13,37 дней	23.07.25	12.08.25								
18	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	т	10,66	9,37 дней	31.07.25	13.08.25								
19	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	т	10,58	10,6 дней	31.07.25	14.08.25								
20	Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3			1,8 дней	23.07.25	25.07.25								
21	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	т	0,85	2 дней	23.07.25	25.07.25								
22	Антикоррозионная обработка			6,3 дней	31.07.25	07.08.25								
23	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	953,19	3 дней	31.07.25	03.08.25								
24	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2	м2	411,3	4 дней	03.08.25	07.08.25								
25	Захватка 2 (ось 10-17)	т	382,75	33,79 дней	08.08.25	19.09.25								
26	Колонны			8 дней	08.08.25	17.08.25								
27	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	т	56,46	7 дней	08.08.25	17.08.25								
28	Балки перекрытий и фермы ФП1			11,8 дней	14.08.25	28.08.25								

Ид.	Название задачи	ЕИ	Количество	Длительность	Начало	Окончание	Июн		Кв. 3, 2025 Июл	Авг	Сен	Кв. 4, 2025 Окт	Ноя	Дек	Кв. 1, 2026 Янв
29	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т	199,61	13 дней	14.08.25	28.08.25									
30	Связи горизонт. и вертикал.			8,19 дней	19.08.25	29.08.25									
31	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	43,03	8,39 дней	19.08.25	29.08.25									
32	Стеновой фахверк			6,2 дней	27.08.25	04.09.25									
33	Монтаж фахверка	т	12,94	6,7 дней	27.08.25	04.09.25									
34	Прогоны покрытия			5,3 дней	04.09.25	11.09.25									
35	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т	10,95	6 дней	04.09.25	11.09.25									
36	Лестницы, площадки, огражден. и щиты			5 дней	29.08.25	04.09.25									
37	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	17,16	5,4 дней	29.08.25	04.09.25									
38	Настил			16,99 дней	29.08.25	19.09.25									
39	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой	т	37,34	12,1 дней	29.08.25	11.09.25									
40	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	т	11,04	6,99 дней	11.09.25	19.09.25									
41	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	т	10,29	9,59 дней	04.09.25	15.09.25									
42	Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3			1,8 дней	29.08.25	31.08.25									
43	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	т	1,08	2 дней	29.08.25	31.08.25									
44	Антикоррозионная обработка			6,2 дней	04.09.25	12.09.25									
45	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	953,19	3 дней	04.09.25	08.09.25									
46	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2	м2	411,3	4 дней	08.09.25	12.09.25									
47	Захватка 3 (ось 18-25)	т	382,75	36,9 дней	12.09.25	28.10.25									
48	Колонны			10,6 дней	12.09.25	25.09.25									
49	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	т	56,46	6,03 дней	12.09.25	25.09.25									
50	Балки перекрытий и фермы ФП1			10,6 дней	21.09.25	05.10.25									
51	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т	199,61	12 дней	21.09.25	05.10.25									
52	Связи горизонт. и вертикал.			8,9 дней	25.09.25	06.10.25									
53	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	43,03	7,9 дней	25.09.25	06.10.25									
54	Стеновой фахверк			5,4 дней	05.10.25	11.10.25									
55	Монтаж фахверка	т	12,94	6 дней	05.10.25	11.10.25									
56	Прогоны покрытия			4,4 дней	11.10.25	17.10.25									

Ид.	Название задачи	ЕИ	Количество	Длительность	Начало	Окончание	Июн		Кв. 3, 2025		Авг	Сен	Кв. 4, 2025		Ноя	Дек	Кв. 1, 2026	
									Июл				Окт				Янв	
57	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т	10,95	5 дней	11.10.25	17.10.25												
58	Лестницы,площадки,огражден. и щиты			4,61 дней	05.10.25	10.10.25												
59	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением		0	4,91 дней	05.10.25	10.10.25												
60	Настил			18,7 дней	05.10.25	28.10.25												
61	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой	т	37,34	12 дней	05.10.25	18.10.25												
62	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	т	11,04	7,9 дней	17.10.25	28.10.25												
63	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	т	10,29	8,31 дней	11.10.25	23.10.25												
64	Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3			1,8 дней	05.10.25	07.10.25												
65	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	т	1,08	2 дней	05.10.25	07.10.25												
66	Антикоррозионная обработка			6,2 дней	11.10.25	19.10.25												
67	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	953,19	3 дней	11.10.25	15.10.25												
68	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2	м2	411,3	4 дней	15.10.25	19.10.25												
69	Захватка 4 (ось 26-33)	т	389,13	30,21 дней	19.10.25	26.11.25												
70	Колонны			6,36 дней	19.10.25	27.10.25												
71	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	т	56,46	5,06 дней	19.10.25	27.10.25												
72	Балки перекрытий и фермы ФП1			10,9 дней	25.10.25	07.11.25												
73	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т	198,4	12 дней	25.10.25	07.11.25												
74	Связи горизонт. и вертик.			6,2 дней	29.10.25	06.11.25												
75	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	42,25	7 дней	29.10.25	06.11.25												
76	Стеновой фахверк			3,6 дней	05.11.25	09.11.25												
77	Монтаж фахверка	т	13,02	4 дней	05.11.25	09.11.25												
78	Прогоны покрытия			4,4 дней	09.11.25	15.11.25												
79	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т	10,62	5 дней	09.11.25	15.11.25												
80	Лестницы,площадки,огражден. и щиты			5,3 дней	07.11.25	14.11.25												
81	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	9,98	6 дней	07.11.25	14.11.25												
82	Настил			14,95 дней	07.11.25	26.11.25												
83	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой	т	36,59	12 дней	07.11.25	21.11.25												

Ид.	Название задачи	ЕИ	Количество	Длительность	Начало	Окончание	Июн		Кв. 3, 2025 Июл	Авг	Сен	Кв. 4, 2025 Окт	Ноя	Дек	Кв. 1, 2026 Янв
84	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	т	10,75	7,7 дней	15.11.25	26.11.25									
85	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	т	9,98	8 дней	09.11.25	21.11.25									
86	Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3			1,8 дней	07.11.25	09.11.25									
87	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	т	1,08	2 дней	07.11.25	09.11.25									
88	Антикоррозионная обработка			6,2 дней	09.11.25	17.11.25									
89	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	953,19	3 дней	09.11.25	13.11.25									
90	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2	м2	411,3	4 дней	13.11.25	17.11.25									
91	Захватка 5 (ось 34-41)	т	356,44	29,15 дней	17.11.25	24.12.25									
92	Колонны			5,6 дней	17.11.25	24.11.25									
93	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	т	55,75	4,35 дней	17.11.25	24.11.25									
94	Балки перекрытий и фермы ФП1			10,55 дней	22.11.25	05.12.25									
95	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т	177,69	11,45 дней	22.11.25	05.12.25									
96	Связи горизонт. и вертик.			7,1 дней	25.11.25	04.12.25									
97	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	39,57	8 дней	25.11.25	04.12.25									
98	Стеновой фахверк			5,4 дней	03.12.25	09.12.25									
99	Монтаж фахверка	т	11,24	6 дней	03.12.25	09.12.25									
100	Прогоны покрытия			4,4 дней	09.12.25	15.12.25									
101	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т	9,49	5 дней	09.12.25	15.12.25									
102	Лестницы, площадки, огражден. и щиты			5,3 дней	05.12.25	12.12.25									
103	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	7,77	6 дней	05.12.25	12.12.25									
104	Настил			15 дней	05.12.25	24.12.25									
105	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	35,25	12 дней	05.12.25	18.12.25									
106	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	т	9,6	8 дней	15.12.25	24.12.25									
107	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	т	9,09	8,3 дней	09.12.25	22.12.25									
108	Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3			1,8 дней	05.12.25	07.12.25									
109	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	т	0,99	2 дней	05.12.25	07.12.25									
110	Антикоррозионная обработка			6,2 дней	09.12.25	17.12.25									

Ид.	Название задачи	ЕИ	Количество	Длительность	Начало	Окончание	Июн		Кв. 3, 2025	Авг	Сен	Кв. 4, 2025		Ноя	Дек	Кв. 1, 2026	
							Июл		Окт				Янв				
111	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	953,19	3 дней	09.12.25	13.12.25											
112	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) K=2	м2	411,3	4 дней	13.12.25	17.12.25											

