

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
1	Конвейерная галерея №3	76 дней	Пн 16.03.26	Сб 30.05.26
2	укрупнение колонн (2 сварщика, 2 слесаря)			
3	Укрупнительная сборка (6 сварщиков и 6 слесарей, кран 100т.)	15 дней	Пн 06.04.26	Пн 20.04.26
4	Ось 26	2 дней	Пн 06.04.26	Вт 07.04.26
5	Ось 26,5	2 дней	Пн 06.04.26	Вт 07.04.26
6	Ось 27	2 дней	Вт 07.04.26	Ср 08.04.26
7	Ось 27,5	2 дней	Вт 07.04.26	Ср 08.04.26
8	Ось 28	2 дней	Ср 08.04.26	Чт 09.04.26
9	Ось 28,5	2 дней	Ср 08.04.26	Чт 09.04.26
10	Ось 29	2 дней	Чт 09.04.26	Пт 10.04.26
11	Ось 29,5	2 дней	Чт 09.04.26	Пт 10.04.26
12	Ось 30	2 дней	Пт 10.04.26	Сб 11.04.26
13	Ось 30,5	2 дней	Пт 10.04.26	Сб 11.04.26
14	Ось 31	2 дней	Сб 11.04.26	Вс 12.04.26
15	Ось 31,5	2 дней	Сб 11.04.26	Вс 12.04.26
16	Ось 32	2 дней	Вс 12.04.26	Пн 13.04.26
17	Ось 32,5	2 дней	Вс 12.04.26	Пн 13.04.26
18	Ось 33	2 дней	Пн 13.04.26	Вт 14.04.26
19	Ось 34	2 дней	Пн 13.04.26	Вт 14.04.26
20	Ось 34,5	2 дней	Вт 14.04.26	Ср 15.04.26
21	Ось 35	2 дней	Вт 14.04.26	Ср 15.04.26
22	Ось 35,5	2 дней	Ср 15.04.26	Чт 16.04.26
23	Ось 36	2 дней	Ср 15.04.26	Чт 16.04.26
24	Ось 36,5	2 дней	Чт 16.04.26	Пт 17.04.26
25	Ось 37	2 дней	Чт 16.04.26	Пт 17.04.26
26	Ось 37,5	2 дней	Пт 17.04.26	Сб 18.04.26
27	Ось 38	2 дней	Пт 17.04.26	Сб 18.04.26
28	Ось 38,5	2 дней	Сб 18.04.26	Вс 19.04.26
29	Ось 39	2 дней	Сб 18.04.26	Вс 19.04.26
30	Ось 39,5	2 дней	Вс 19.04.26	Пн 20.04.26
31	Ось 40	2 дней	Вс 19.04.26	Пн 20.04.26
32	Захватка №1	24 дней	Пн 16.03.26	Ср 08.04.26
33	Монтаж связей и прогонов (1 подъемник и 1 кран (30 т.), 2 монтажника, 1 стропольщик)	10 дней	Пн 16.03.26	Ср 25.03.26
34	Монтаж настила (2 монтажника, 1 кран (30т.), 2 строполя)	14 дней	Чт 26.03.26	Ср 08.04.26
35	Захватка №2	28 дней	Чт 26.03.26	Ср 22.04.26
36	Монтаж связей и прогонов	14 дней	Чт 26.03.26	Ср 08.04.26
37	Монтаж настила	14 дней	Чт 09.04.26	Ср 22.04.26
38	Захватка №3	28 дней	Чт 09.04.26	Ср 06.05.26
39	Монтаж связей и прогонов	12 дней	Чт 09.04.26	Пн 20.04.26
40	Монтаж настила	14 дней	Чт 23.04.26	Ср 06.05.26
41	Захватка №4 (кран 60т. Гусьянка, кран 30т., 2 подъемника, 4 монтажника, 2 строполя)	42 дней	Чт 09.04.26	Ср 20.05.26
42	Ось 26-27	2 дней	Чт 09.04.26	Пт 10.04.26
43	Ось 27-28	2 дней	Сб 11.04.26	Вс 12.04.26
44	Ось 28-29	2 дней	Пн 13.04.26	Вт 14.04.26
45	Ось 29-30 (жесткий блок)	3 дней	Ср 15.04.26	Пт 17.04.26
46	Ось 30-31	2 дней	Сб 18.04.26	Вс 19.04.26
47	Ось 31-32	2 дней	Пн 20.04.26	Вт 21.04.26
48	Ось 32-33	2 дней	Ср 22.04.26	Чт 23.04.26
49	Монтаж связей и прогонов	12 дней	Вт 21.04.26	Сб 02.05.26
50	Монтаж настила	14 дней	Чт 07.05.26	Ср 20.05.26
51	Захватка №5	37 дней	Пт 24.04.26	Сб 30.05.26
52	Ось 33-34 (переход)	1 день	Пт 24.04.26	Пт 24.04.26
53	Ось 34-35	2 дней	Сб 25.04.26	Вс 26.04.26
54	Ось 35-36	2 дней	Пн 27.04.26	Вт 28.04.26
55	Ось 36-37	2 дней	Ср 29.04.26	Чт 30.04.26
56	Ось 37-38 (жесткий блок)	3 дней	Пт 01.05.26	Вс 03.05.26
57	Ось 38-39	2 дней	Пн 04.05.26	Вт 05.05.26
58	Ось 39-40	2 дней	Ср 06.05.26	Чт 07.05.26
59	Ось 40-41	2 дней	Пт 08.05.26	Сб 09.05.26
60	Монтаж связей и прогонов	14 дней	Вс 03.05.26	Сб 16.05.26
61	Монтаж настила	10 дней	Чт 21.05.26	Сб 30.05.26

11

14

17

20

23

26

01

04

07

10

13

16

19

22

25

28

31

03

06

09

12

15

18

21

24

27

30

03

06

<

июнь 2026									Июль 2026									Август 2026									Сентябрь 2026									Октябрь 2026									Ноябрь 2026									Декабрь 2026											
02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	02	05	08	11	14