



Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга»
Россия, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, промзона «Фосфорит», Центральный проезд, стр. 2
тел.: +7 813 759 51 86
eurochemgroup.com, etu@eurochem.ru, project-etu@eurochem.ru

21.11.2025 № 9C01-8000736566-ETU-
KIKG-LET-PCO-01748
На № _____ от _____

ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

**Генеральному директору
Кесслеру Ю.Ф.**

Номер договора: 314-25/104 от 22.05.2025

E-mail: kikgeo.fin@gmail.com

Требуется ответ: нет

Код направления работ: PCO

**Тема: О нарушении графика выполнения
работ**

Уважаемый Юрий Францевич!

В рамках Договора подряда 314-25/104 от 22.05.2025 г на выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций Конвейерной Галереи №3 в рамках проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала», сообщая, что на основании п. 2.1 Договора подряда, срок окончания выполнения работ – не более 140 календарных дней с даты заключения договора, т.е. начиная с 22 мая 2025 г.

Срок окончания работ по договору нарушен.

Прошу увеличить количество персонала по данному договору для завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию, в установленные сроки.

Сообщаю Вам, что Заказчик оставляет за собой право, на основании п.13.2.1 Договора, взыскать с Подрядчика «за нарушение установленных сроков выполнения Работ (сроков начала и окончания) более чем на 10 календарных дней неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Работ по Договору».

С уважением,
Руководитель Проектного офиса

наименование должности

личная подпись

Е.В. Гуляев

И.О. Фамилия

Исполнитель: Тюрин Егор Евгеньевич
Фамилия, имя, отчество

Т: 8 923 019 33 10 , e-mail: Egor.Tyurin@eurochem.ru
телефон, e-mail