

ООО «ИЛ Северный город»
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская д.17
стр.1 помещение 30Н
8(812) 4585975
тел. +7(921)7737393 e-mail: info@sev-go.spb.ru
ИНН 7811645926/КПП 781101001
www.sev-go.spb.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ИЛ

ООО "ИЛ Северный город"

ИЗОТОВ Р.И.

8 декабря 2025 г.

Протокол №134/ВиК от 08.12.2025
визуального и измерительного контроля

Вид контроля: Визуальный, измерительный
 Объект контроля: Сварное соединение пластины
 Контроль выполнен в соответствии с: ГОСТ Р ИСО 17637-2024

Оценка качества : СП 70.13330.2012, ГОСТ 5264-80

Организация - заказчик: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата контроля: 08.12.2025

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком

Испытательное оборудование и средства измерения, используемые при испытаниях:

№ п/п	Наименование СИ и ИО	Заводской номер, инвентарный номер	№ свидетельства о поверке, сертификата о калибровке, протокола аттестации	Действует до
1	Комплект ВиК	№А602	№0310/R	10.11.2026 г.

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность

Подпись

Карпов А.А.

ФИО	
-----	--

Квалификационное удостоверение:

№0037-02-14123 Действительно до 10 марта 2028 г.

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

ООО «ИЛ Северный город»
лаборатория испытания
прочности

Результаты испытаний:

№ п/п	Ф.И.О. Сварщика	Расположение объекта контроля	Толщина элементов, мм	Длина сварных швов, мм	Выявленные дефекты	Заключение
1	2	3	4	5	6	7
1	-	Пластина t=20мм Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	20	270	НДНО*	Годеи

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность

Подпись

Карпов А.А.

ФИО

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию

Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

ООО «ИЛ Северный город»
лаборатория испытания
прочности