

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД

ООО «ИЛ Северный город»
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская д.17
стр.1 помещение 30Н
8(812) 4585975
тел. +7 (921) 7737393 e-mail: info@sev-go.spb.ru
ИНН 7811645926/КПП 781101001
www.sev-go.spb.ru



Свидетельство об аккредитации №RU.ASK.ИЛ.1208
действительно от 05.10.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный город"


Изотов Р.И.

8 декабря 2025 г.

Протокол №195-2/ВиК от 08.12.2025
визуального и измерительного контроля

Вид контроля: Визуальный, измерительный
Объект контроля: Сварное соединение колонн и балок
Контроль выполнен
в соответствии с: ГОСТ Р ИСО 17637-2024
шифры НД, наименование методик
Оценка качества: СП 70.13330.2012, ГОСТ 5264-80
шифры НД

Организация - заказчик: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата контроля: 08.12.2025

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком



Испытательное оборудование и средства измерения, используемые при испытаниях:

№ п/п	Наименование СИ и ИО	Заводской номер, инвентарный номер	№ свидетельства о поверке, сертификата о калибровке, протокола аттестации	Действует до
1	Комплект ВиК	№А602	№0310/R	10.11.2026 г.

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"
Должность


Подпись

Карпов А.А.
ФИО

Квалификационное удостоверение:

№0037-02-14123 Действительно до 10 марта 2028 г.

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

ООО «ИЛ Северный город»
лаборатория испытания
прочности

Результаты испытаний:

№ п/п	Ф.И.О. Сварщика	Расположение объекта контроля	Толщина элементов, мм	Длина сварных швов, мм	Выявленные дефекты	Заключение
1	2	3	4	5	6	7
1	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-1 с 1Б8-1 в/о А/4-5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Гожен
2	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-1 с 1Б8-1 в/о А/4-5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Гожен
3	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-1 с 1Б1-1 в/о А/4-5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Гожен
4	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-1 с 1Б1-1 в/о А/4-5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Гожен
Общая длина сварных швов:				2,8 мп		

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность

Подпись

Карпов А.А.

ФИО

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию

Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

