



1. Исполнительный продольный профиль составлен на основании протокола бурения № 1 от 02.02.2026 г.
2. Работы проводились буровой установкой фирмы Vermeer Navigator D 24x40.
3. Во время работ на переходе в данном створе были проложены две (2) трубы ПНД Ø 160 мм общей длиной 91,6 м.
4. Прокладимость каналов проверена и принята удовлетворительной.
5. Заделка концов труб выполнена с применением полипропиленовых заглушек.



КС № 2026 Зпр. ПНД#160 L=40,4 (план)/ 45,8 м (профиль)	
000 "ТПС" Кабельная канализация	ИНН 9724011821 Тел.8-963-654-54-13
Исполнительный чертеж закрытого перехода методом ГНБ для прокладки КЛ-10кВ по сбору м.А2 - м.Б2	
«Инженерный центр геодезический центр (Бизнес-центр "Огни") по адресу: г. Москва, Выхрест, муниципальный округ Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Навьевское» Высшее электроснабжение.	
Проектная организация	000 "ПМ-Эксперт" Проект
Административная инспекция	Ордер
Строительство начало	2026 г.
Строительство закончено	Согласование с ОПС
Должность	Подпись
Фамилия	Дата
Нач. участка	Согласован И.С.
Геодезист	Гласковский А.М.