

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

г. Москва

«22» июля 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Высота» (ООО «Высота»), именуемое далее «Заказчик», в лице Генерального директора Сызonenko Виталия Викторовича, действующего на основании Устава с одной стороны и ООО "ТЕРМОСТАТ", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Куликова Владимира Васильевича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором подряда № 03-КГБ от «18» августа 2021 г. (далее – Договор) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно:

выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБУЗ РК «Керченская ГБ № 3» по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Парковая, д. 1, литер Ж

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Договора: соответствует

3. Вышеуказанные работы согласно Договору должны быть выполнены «30» ноября 2022 г., фактически выполнены «22 » июля 2022 г.

4. Недостатки выполненных работ выявлены. /не выявлены

5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями 33 538 916 (Тридцать три миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 99 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 5 589 819 (Пять миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 50 копеек.

6. В соответствии с пунктом 8.4 Договора сумма штрафных санкций составляет _____.

Общая стоимость штрафных санкций составит: _____.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет 33 538 916 (Тридцать три миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 99 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 5 589 819 (Пять миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 50 копеек.

8. Результаты выполненных работ по Контракту:

Сдал:

Принял:

ПОДРЯДЧИК:
ООО "ТЕРМОСТАТ",



ЗАКАЗЧИК:
ООО «Высота»



		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик	ООО «Высота». 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.47, корп. 4, пом. XII организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	91508164
Подрядчик	ООО «ТЕРМОСТАТ». 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18 организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	18221397
Стройка	Капитальный ремонт здания ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3», по адресу: 298310, Республика Крым, г.Керчь, ул.Парковая, д. 1 Литер Ж. Общестроительные работы наименование, адрес		
Объект	Капитальный ремонт здания ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3», по адресу: 298310, Республика Крым, г.Керчь, ул.Парковая, д. 1 Литер Ж наименование		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда	номер 03-КГБ
			дата 18.08.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	22.07.2022	20.08.2021	22.07.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы (наружные)														
Фасад														
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных/цоколь+фасад/ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (16465 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СП (9895 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	3,9522 (346,65+48,57) / 100	159,06 159,06				629	629			22,82	90,19	
2	ТЕР46-04-003-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150. Демонтаж крепеж. (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (86168 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СП (34972 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	12,2	583,8 182,18	374,38	27,24		7122	2223	4567	332	23,94	292,07	
3	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр К=0,7 Демонтаж	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением/Демонтаж/ (т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (21 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СП (19 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	0,007	682,71 190,34	492,37 48,17			5	1	4		22,659	0,16	
4	ТЕР46-03-007-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича/под дверной проем/ (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (8418 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СП (3256 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	2,1	189,5 98,52	90,98			398	207	191		12,3	25,83	
Вход в подвал ВХ-1														
5	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр К=0,7 Демонтаж	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /Демонтаж решеток и м/к входа/ (т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР 90%*0,9 от ФОТ СП 85%*0,85 от ФОТ	0,0018 1,8/1000	364,43 270,56	93,87 2,34			1		1		35,553	0,06	
6	ТЕР27-03-008-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных/прямая и покрытие ступеней входа/ (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (74 руб.); 142% от ФОТ СП (42 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	0,00344 (0,2+3,6*0,04) / 100	1733,92 400,22	1333,7 147,17			6	1	5 1		57,42	0,2	
7	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка: кирпичных стен (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3219 руб.); 110%*0,9 от ФОТ СП (1935 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	1,89	106,37 65,18	41,19			201	123	78		8,24	15,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕР46-04-008-02 ТРАДИЦИОННАЯ Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка покрытый кровель: из листовой стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (105 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (63 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,072 7,2 / 100	72,45 59,8	12,65			5	4	1		8,58	0,62	
Вход в подвал ВХ-2														
9	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр К=0,7 Демонтаж	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /Демонтаж решеток и м/к входа 2/ (т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (86 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (77 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,015	364,43 270,56	93,87 2,34			5	4	1		35,553	0,53	
10	ТЕР27-03-008-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных/козырек и покрытие ступеней/ (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (375 руб.): 142% от ФОТ СП (213 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	0,01716 (1,5+0,216) / 100	1733,92 400,22	1333,7 147,17			30	7	23 3		57,42	0,99	
11	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка покрытый кровель: из листовой стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (183 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (110 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,1156 11,56 / 100	72,45 59,8	12,65			8	7	1		8,58	0,99	
Отмостка														
12	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка: бетонных фундаментов. /Применительно. Разборка отмостки/ (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (14580 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (8763 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	7,338 48,92*0,15	177,59 75,86	101,73			1303	557	746		9,59	70,37	
13	ТЕРр68-12-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (358 руб.): 104% от ФОТ СП (206 руб.): 60% от ФОТ	0,07338 (48,92*0,15) / 100	594,73 129,14	486,59 51,67			44	9	35 4		18,37	1,35	
Раздел 2. Демонтажные работы Проемы														
14	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр К=0,7 Демонтаж	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали. /Демонтаж решеток с оконных проемов/ (т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (322 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (287 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,054 54/1000	364,43 270,56	93,87 2,34			20	15	5		35,553	1,92	
15	ТЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (34291 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (20609 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,90159 90,159 / 100	1591,76 1361,26	230,5 91,64			1435	1227	208 83		188,54	169,99	
16	ТЕРр68-3-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (614 руб.): 83% от ФОТ СП (481 руб.): 65% от ФОТ	0,442 44,2 / 100	63,64 63,43	0,21			28	28			9,1	4,02	
17	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр К=0,7 Демонтаж	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали. /Демонтаж решеток с дверных проемов/ (т) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (43 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (38 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,006	364,43 270,56	93,87 2,34			2	2			35,553	0,21	
18	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр К=0,7 Демонтаж	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы/ Демонтаж/ (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1221 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (1089 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	3,57	27,62 14,87	12,75 1,2			99	53	46 4		1,68	6	
Раздел 3. Демонтажные работы (внутренние)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕР46-03-009-02 ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАБОТЫ Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных/1 и 2 этажа, подвал, лест. клетка/ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (112398 руб.): 110% от ФОТ СП (67552 руб.): 70% от ФОТ	26,9954 (2116,14+583,4) / 100	159,06 159,06				4294	4294			22,82	616,04	
20	ТЕРр69-16-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Ремонт откоски: бетонной толщиной 15 см. /Применительно демонтаж стяжки пола 1 и подвального этажей и лестничной клетки/ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (72408 руб.): 78% от ФОТ СП (46416 руб.): 50% от ФОТ	3,1374 313,74 / 100	9972,41 914,27	2759,09 204,92	6299,05		31287	2868	8656 643	19763	126,63	397,29	
21	ТЕРр57-2-3 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (11379 руб.): 80% от ФОТ СП (9672 руб.): 68% от ФОТ	0,98 98 / 100	574,59 531,71	42,88 17,05			563	521	42 17		69,87	68,47	
22	ТЕРр63-10-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1323 руб.): 77% от ФОТ СП (859 руб.): 50% от ФОТ	1,0973 109,73 / 100	62,32 56,36	5,96 2,37			68	62	6 3		7,31	8,02	
23	ТЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (17488 руб.): 77% от ФОТ СП (11356 руб.): 50% от ФОТ	1,631 163,1 / 100	591,5 522,33	69,17 4,14			965	852	113 7		74,3	121,18	
24	ТЕРр63-5-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Снятие обоев: простых и улучшенных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1283 руб.): 77% от ФОТ СП (833 руб.): 50% от ФОТ	0,864 86,4 / 100	72,49 72,49				63	63			10,4	8,99	
25	ТЕРр63-7-3 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка облицовки стен: из известковых плит/ракушечника/ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3074 руб.): 77% от ФОТ СП (1996 руб.): 50% от ФОТ	0,039 3,9 / 100	4101,58 3847,52	254,06 15,27			160	150	10 1		547,3	21,34	
26	ТЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2390 руб.): 80% от ФОТ СП (2032 руб.): 68% от ФОТ	1,394 139,4 / 100	83,26 79,39	3,87 1,54			116	111	5 2		11,39	15,68	
27	ТЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (571 руб.): 80% от ФОТ СП (486 руб.): 68% от ФОТ	1,018 101,8 / 100	26,28 26,28				27	27			3,77	3,84	
28	ТЕРр57-3-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2855 руб.): 80% от ФОТ СП (2427 руб.): 68% от ФОТ	1,353 135,3 / 100	99,53 99,53				135	135			14,28	19,32	
29	ТЕРр55-5-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (63371 руб.): 88% от ФОТ СП (46282 руб.): 65% от ФОТ	2,506 250,6 / 100	1315,24 1074,53	240,71			3296	2693	603		141,2	353,85	
30	ТЕР46-03-007-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича/под дверной проем/ (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (11622 руб.): 110% от ФОТ СП (6965 руб.): 70% от ФОТ	4,5	189,5 98,52	90,98			853	444	409		12,3	55,35	
31	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка: кирпичных стен (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2723 руб.): 110% от ФОТ СП (1636 руб.): 70% от ФОТ	1,6	106,37 65,18	41,19			170	104	66		8,24	13,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ТЕР07-05-015-04 ПРАВД-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1380/пр К=0,7 Демонтаж	Устройство металлических ограждений: без ПРАВД-01 (без демонтаж) (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2288 руб.): 155%*0.9 от ФОТ СП (1394 руб.): 100%*0.85 от ФОТ	0,2145 (20+1,45) / 100	445,85 268,42	177,43 18,82			96	58	38 4		31,955	6,85	
33	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (8375 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (5034 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,38 38 / 100	980,73 750,23	230,5 91,64			373	285	88 35		103,91	39,49	

Раздел 4. Демонтажные работы на кровле

34	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (8010 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (4814 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	2,765 276,5 / 100	141,78 110,82	30,96			392	306	86		15,9	43,96	
35	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (6848 руб.): 83% от ФОТ СП (5363 руб.): 65% от ФОТ	2,765 276,5 / 100	146,98 107,48	39,5 5,45			406	297	109 15		15,16	41,92	
36	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок+балки перекрытия/ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (12399 руб.): 83% от ФОТ СП (9710 руб.): 65% от ФОТ	3,375667 (276,5+9,160,15) / 100	188,66 163,75	24,91 3,43			637	553	84 12		22,68	76,56	
37	ТЕРр56-9-3 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленных/вход на чердак/ (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (216 руб.): 82% от ФОТ СП (164 руб.): 82% от ФОТ	0,01 1 / 100	950,77 950,77				10	10			134,1	1,34	

Раздел 5. Отделочные работы

Фасад														
38	ТЕР15-01-090-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя. /Фасад и цоколь+стены вхрда в подвал/ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (278642 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (137946 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	3,4665 346,65 / 100	3833,07 2874,73	958,34 344,62			13287	9965	3322 1195		334,66	1160,1	
39	п.1	Кассета стальная оцинкованная структурированная КраспанМеталлТекс 323*1550*0,5мм,РЕ ходовые цвета* от 50 кв.м. и более (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57	357,1	104,73 700/1,2/5,57	104,73 700/1,2/5,57			37399			37399			
40	п.4	Профиль вертикальный Г-образный широкий оцинкованный окраш. НК 28.Ц (мп) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57	274	37,54 250,9/1,2/5,57	37,54 250,9/1,2/5,57			10286			10286			
41	п.12	Профиль Г-образный малый оцинкованный, окраш. НК 47.Ц (мп) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57	318	7,34 48,04/1,2/5,57	7,34 48,04/1,2/5,57			2334			2334			
42	п.13	Шина крепёжная оцинкованная, окраш. НК 17.Ц (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57	94	3,26 21,8/1,2/5,57	3,26 21,8/1,2/5,57			306			306			
43	п.14	Кронштейн с 2 рёбрами жёсткости оцинкованный окрашенный L=175мм НК 175.Ц.2Р (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57	1021	2,69 18/1,2/5,57	2,69 18/1,2/5,57			2746			2746			
44	п.15	Прокладка для кронштейнов: подвижного опорного, с 2 ребрами жесткости ПК 1.1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57	1021	0,19 1,28/1,2/5,57	0,19 1,28/1,2/5,57			194			194			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	п.16	ШАЙБА удерживающая оцинкованная для крепежных: подвижного опорного, с 2 ребрами жесткости УШ 2.Ц (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	1021	0,22 1,49/1,26,57		0,22 1,49/1,26,57		225			225			
46	п.17	Защелка для металлообрешетки нержавеющей 4,8х10 мм (борт 9,5 мм) К 10.Н (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	3772	0,6 4/1,26,57		0,6 4/1,26,57		2263			2263			
47	п.2	Шуруп по металлу с дополнительным коррозионностойким покрытием 4,8х19 мм (под крестовую отвертку) ШС 4,8.19.ЦП (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	2632	0,17 1,15/1,26,57		0,17 1,15/1,26,57		447			447			
48	п.3	Анкерный крепитель АКП (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	1021	2,54 17/6,57/1,2		2,54 17/6,57/1,2		2593			2593			
49	ТССЦ-12.2.05.05-0024 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	38,408	626,89		626,89		24078			24078			
50	п.6	Крепители утеплителя с металлическим сердечником до 160 мм ДС (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	1921	0,71 4,76/1,26,57		0,71 4,76/1,26,57		1364			1364			
51	ТССЦ-06.2.05.03-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	220,77 (48,6+84+68,1)*1,1	137,85		137,85		30433			30433			
52	п.8	Профиль Г-образный вертикальный оцинкованный НК 16.Ц (мп) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	677	13,46 90/1,26,57		13,46 90/1,26,57		9112			9112			
53	п.9	Планка-держатель основная (0,7мм), окрашенная в цвет плиты ФР 14.Ц.1 (мп) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	490,6	49,09 328,13/1,26,57		49,09 328,13/1,26,57		24084			24084			
54	п.10	Планка - держатель горизонтальная фиксирующая (0,5мм), окрашенная в цвет плиты ФР 15.Ц (мп) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	490,6	6,97 48,56/1,26,57		6,97 48,56/1,26,57		3419			3419			
55	п.11	Планка внешнего угла оцинкованная окрашенная ФР 1.1.Ц (мп) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	37	24,69 165/1,26,57		24,69 165/1,26,57		914			914			
56	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1885 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (1681 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,257	1073,82 271,91	703,39 68,81	98,52		276	70	181 18	25	32,37	8,32	
57	ТССЦ-07.2.05.01-0032 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	0,257	12071,65		12071,65		3102			3102			
Раздел 6. Монтаж козырька 1														
58	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57 НР (4412 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (3935 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,37942 0,34842+0,031	1327,48 494,22	452,82 47,31	380,44		504	188	172 18	144	63,28	24,01	
59	ТССЦ-23.3.08.01-0025 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 3 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	91,41	27,95		27,95		2555			2555			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	ТССЦ-08.3.07.01-0062 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь полосовая: 150х12 мм, марка СтЗсп/применительно 8х150мм/ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,031	7070,71		7070,71		219			219			
61	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (172 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (126 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,155 15,5 / 100	233,96 50,5	9,51 0,19	173,95		36	8	1	27	5,31	0,82	
62	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза/ (100 м2) (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (214 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (157 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,155 15,5 / 100	862,42 62,04	12,58 0,38	787,8		134	10	2	122	7,66	1,19	
63	ТЕР12-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (943 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (482 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,132 13,2 / 100	329,94 253,04	30,84 3,53	46,06		44	33	4	7	32,4	4,28	
64	ТССЦ-01.7.19.04-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1,32 0,1*13,2	25,7		25,7		34			34			
65	ТССЦ-01.8.01.04-0101 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Поликарбонат монолитный толщиной: 6 мм цветной (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	14,52 13,2*1,1	293,72		293,72		4265			4265			
66	ТССЦ-07.2.06.03-0228 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Профиль угловой: ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	14,8	5,01		5,01		74			74			
67	ТССЦ-01.7.06.14-0024 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Лента алюминиевая клеящая АТЕ-180 длиной 5500 мм, шириной 50 мм/14,8 м/ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	3	744,33		744,33		2233			2233			
68	ТЕР46-08-012-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1519 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (913 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,88 88 / 100	76,37 66,21	10,16		67	58	9			8,7	7,66	
69	ТССЦ-01.7.15.01-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Анкер-шпилька HiTi HST M12х215/120 для использования в бетоне (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,017274 0,1963*88/1000	300780,4		300780,4		5196			5196			
Раздел 7. Монтаж козырька 2 (2 шт)														
70	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (4754 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (4240 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,4098 (0,188+0,0169)*2	1327,48 494,22	452,82 47,31	380,44		544	203	186 19	155	63,28	25,93	
71	ТССЦ-23.3.08.01-0025 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 3 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	99,72 49,86*2	27,95		27,95		2787			2787			
72	ТССЦ-08.3.07.01-0062 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь полосовая: 150х12 мм, марка СтЗсп/применительно 8х150мм/ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,0338 0,0169*2	7070,71		7070,71		239			239			
73	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (107 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (79 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,1058 (5,29*2) / 100	233,96 50,5	9,51 0,19	173,95		25	5	1	19	5,31	0,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	ТЕР13-03-004-26 Покраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза/ (100 м2) (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЭМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (150 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (110 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза/ (100 м2) (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЭМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (150 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (110 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,1058 (5,29*2)/100	862,42 62,04	12,58 0,38	787,8		91	7	1	83	7,66	0,81	
75	ТЕР12-01-033-01 Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1341 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (686 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1341 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (686 руб.): 65%*0,85 от ФОТ		0,18 (9*2)/100	329,94 253,04	30,84 3,53	46,06	59	46	6 1	7	32,4	5,83	
76	ТССЦ-01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57		1,8 0,1*9*2	25,7		25,7	46			46			
77	ТССЦ-01.8.01.04-0101 Поликарбонат монолитный толщиной: 6 мм цветной (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	Поликарбонат монолитный толщиной: 6 мм цветной (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57		19,8 9*1,1*2	293,72		293,72	5816			5816			
78	ТССЦ-07.2.06.03-0228 Профиль угловой: ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	Профиль угловой: ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57		24,8 12,4*2	5,01		5,01	124			124			
79	ТССЦ-01.7.06.14-0024 Лента алюминиевая клеящая АТЕ-180 длиной 5500 мм, шириной 50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	Лента алюминиевая клеящая АТЕ-180 длиной 5500 мм, шириной 50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57		6 3*2	744,33		744,33	4466			4466			
80	ТЕР06-01-015-01 Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1175 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (687 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1175 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (687 руб.): 65%*0,85 от ФОТ		0,018845 0,1963*48*2/1000	12494,78 2491,73	60,3 6,71	9942,75	235	47	1	187	315,01	5,94	
81	ТССЦ-01.7.15.01-0003 Анкер-шпилька HiTi HST M12х215/120 для использования в бетоне (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	Анкер-шпилька HiTi HST M12х215/120 для использования в бетоне (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57		0,018845 0,1963*48*2/1000	300780,4		300780,4	5668			5668			
Монтаж элементов входа в подвал 1														
82	ТЕР46-08-012-03 Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (419 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (252 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (419 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (252 руб.): 70%*0,85 от ФОТ		0,24 24/100	76,37 66,21	10,16		18	16	2		8,7	2,09	
83	ТССЦ-01.7.15.01-0003 Анкер-шпилька HiTi HST M12х215/120 для использования в бетоне (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	Анкер-шпилька HiTi HST M12х215/120 для использования в бетоне (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57		0,004711 0,1963*24/1000	300780,4		300780,4	1417			1417			
84	ТЕР09-03-037-01 Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1285 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (1147 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1285 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (1147 руб.): 85%*0,85 от ФОТ		0,24937 0,16477*0,0846	1138,64 159,82	620,03 78,99	358,79	284	40	155 20	89	19,49	4,86	
85	ТССЦ-23.3.08.01-0025 Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 3 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 3 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57		40,3	27,95		27,95	1126			1126			
86	ТССЦ-08.3.07.01-0062 Сталь полосовая: 150х12 мм, марка СтЗсп/применительно 8х150мм/ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	Сталь полосовая: 150х12 мм, марка СтЗсп/применительно 8х150мм/ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57		0,0846	7070,71		7070,71	598			598			
87	ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (64 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (47 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (64 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (47 руб.): 70%*0,85 от ФОТ		0,0647 6,47/100	233,96 50,5	9,51 0,19	173,95	15	3	1	11	5,31	0,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
88	ТЕР13-03-004-26 ПРАЙД-ОК Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза/ (100 м2) (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (86 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (63 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,0647 6,47 / 100	862,42 62,04	12,58 0,38	787,8				56	4	1	51	7,66	0,5	
89	ТЕР12-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (856 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (438 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,12 12 / 100	329,94 253,04	30,84 3,53	46,06				40	30	4	6	32,4	3,89	
90	ТССЦ-01.7.19.04-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1,2 0,1*12	25,7		25,7				31			31			
91	ТССЦ-01.8.01.04-0101 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр Поликарбонат монолитный толщиной: 6 мм цветной (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	13,2 12*1,1	293,72		293,72				3877			3877			
92	ТССЦ-07.2.06.03-0228 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр Профиль угловой: ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	7	5,01		5,01				35			35			
93	ТССЦ-01.7.06.14-0024 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр Лента алюминиевая клеящая АТЕ-180 длиной 5500 мм, шириной 50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	7	744,33		744,33				5210			5210			
Монтаж элементов входа в подвал 2															
94	ТЕР46-08-012-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (838 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (503 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,48 (24*2) / 100	76,37 66,21	10,16					37	32	5		8,7	4,18	
95	ТССЦ-01.7.15.01-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр Анкер-шпилька Hiiti HST M12x215/120 для использования в бетоне (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,009422 0,1963*24*2/1000	300780,4		300780,4				2834			2834			
96	ТЕР09-03-037-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3512 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (3133 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,688 (0,330*0,014)*2	1138,64 159,82	620,03 78,99	358,79				783	110	427 54	246	19,49	13,41	
97	ТССЦ-23.3.08.01-0025 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 3 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	52,2 26,1*2	27,95		27,95				1459			1459			
98	ТССЦ-08.3.07.01-0062 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр Сталь полосовая: 150х12 мм, марка СтЗсп/применительно 8х150мм/ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,028 0,014*2	7070,71		7070,71				198			198			
99	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр Оштукатурка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (150 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (110 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,13754 (6,877*2) / 100	233,96 50,5	9,51 0,19	173,95				32	7	1	24	5,31	0,73	
100	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза/ (100 м2) (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (193 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (142 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,13754 (6,877*2) / 100	862,42 62,04	12,58 0,38	787,8				119	9	2	108	7,66	1,05	
101	ТЕР12-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1770 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (906 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,24 (12*2) / 100	329,94 253,04	30,84 3,53	46,06				79	61	7 1	11	32,4	7,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102	ТССЦ-01.7.19.04-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2,4 0,1*12*2	25,7		25,7		62			62			
103	ТССЦ-01.8.01.04-0101 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Поликарбонат монолитный толщиной: 6 мм цветной (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	26,4 12*1,1*2	293,72		293,72		7754			7754			
104	ТССЦ-07.2.06.03-0228 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Профиль угловой: ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	14 7*2	5,01		5,01		70			70			
105	ТССЦ-01.7.06.14-0024 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Лента алюминиевая клеящая АТЕ-180 длиной 5500 мм, шириной 50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	14 7*2	744,33		744,33		10421			10421			
Монтаж ограждений крыльца 1														
106	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж лестниц прямолнейных и криволинейных, пожарных с ограждением (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (407 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СП (363 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	0,05412 0,02706*2	1073,82 271,91	703,39 68,81	98,52		58	15	38 4	5	32,37	1,75	
107	ТССЦ-23.3.08.01-0025 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 3 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	16,4 (0,9*6+1,6*1,2)*2	27,95		27,95		458			458			
Монтаж крыльца 1														
108	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (675 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СП (394 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,018 1,8 / 100	4005,15 1254,6	1582,56 214,44	1167,99		72	23	28 4	21	180	3,24	
109	ТССЦ-04.1.02.01-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1,836	466,97		466,97		857			857			
110	ТЕР06-01-004-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство: железобетонных крылец (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (6047 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СП (3535 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	6,34	321,15 36,91	11,08 1,23	273,16		2036	234	70 8	1732	4,85	30,75	
111	ТССЦ-04.1.02.05-0009 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	6,435	798,22		798,22		5137			5137			
112	ТССЦ-08.4.03.03-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,23549 0,07672*0,0571+0,04297*0,01301+0,01369*0,032	6213,48		6213,48		1463			1463			
113	ТССЦ-08.4.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,01505	5569,99		5569,99		84			84			
114	ТЕР15-01-045-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (14192 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СП (7021 руб.); 55%*0,85 от ФОТ	0,182 18,2 / 100	17989,44 3100,99	70,57 21,58	14817,88		3274	564	13 4	2697	378,17	68,83	
Монтаж крыльца 2 (2 шт)														
115	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1325 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СП (775 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,036 (1,8*2) / 100	4005,15 1254,6	1582,56 214,44	1167,99		144	45	57 8	42	180	6,48	
116	ТССЦ-04.1.02.01-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	3,672	466,97		466,97		1715			1715			
117	ТЕР06-01-004-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство: железобетонных крылец (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (12268 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СП (7173 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	12,88 6,44*2	321,15 36,91	11,08 1,23	273,16		4136	475	143 16	3518	4,85	62,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	ТССЦ-04.1.02.05-0009 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (М3) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	13,07	798,22		798,22		10433			10433			
119	ТССЦ-08.4.03.03-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,46954 (0,078+0,0571+0,04297+0,01301+0,01369+0,032)*2	6213,48		6213,48		2917			2917			
120	ТССЦ-08.4.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,03 0,015*2	5569,99		5569,99		167			167			
121	ТЕР15-01-045-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (20613 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СП (10198 руб.); 55%*0,85 от ФОТ	0,264 (13,2*2)/100	17989,44 3100,99	70,57 21,58	14817,88		4749	819	19 6	3911	378,17	99,84	
Монтаж ограждений крыльца 2														
122	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (771 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СП (688 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	0,1056 0,0264*4	1073,82 271,91	703,39 68,81	98,52		113	29	74 7	10	32,37	3,42	
123	ТССЦ-23.3.08.01-0025 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40x40 мм, толщина стенки 3 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	32 (0,9*6+1,6+1)*4	27,95		27,95		894			894			
Раздел 8. Отмостка														
124	ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1104 руб.); 80%*0,9 от ФОТ СП (587 руб.); 45%*0,85 от ФОТ	0,0336 3,36 / 100	1728,56 1728,56				58	58			248	8,33	
125	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (80 руб.); 95%*0,9 от ФОТ СП (45 руб.); 50%*0,85 от ФОТ	0,0336 3,36 / 100	378,99 95,35	283,64 26,81			13	3	10 1		12,53	0,42	
126	ТЕР06-01-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Устройство основания под фундаменты: песчаного/толщ.200мм/ (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (5515 руб.); 122%*0,9 от ФОТ СП (3416 руб.); 80%*0,85 от ФОТ	9,78	43,85 16,77	26,71 2,68	0,37		429	164	261 26	4	2,3	22,49	
127	ТССЦ-02.3.01.06-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка: 400 средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	11,74	39,2		39,2		460			460			
128	ТЕР06-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного/толщ.100 мм/ (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3194 руб.); 122%*0,9 от ФОТ СП (1978 руб.); 80%*0,85 от ФОТ	4,89	67,64 17,5	49,77 4,87	0,37		331	86	243 24	2	2,4	11,74	
129	ТССЦ-02.2.05.04-0076 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 300, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	6,357	141,48		141,48		899			899			
130	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство бетонной подготовки/толщ.100мм/ (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1774 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СП (1037 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	0,0489 4,89 / 100	4005,15 1254,6	1582,56 214,44	1167,99		196	61	77 10	58	180	8,8	
131	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4,988	674,36		674,36		3364			3364			
132	ТССЦ-08.1.02.17-0091 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 100x100 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	48,9	14,06		14,06		688			688			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 9. Проемы														
ГРАНД-Смета 2020.1														
Дверные блоки														
133	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (7710 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (6877 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	15,7 6,78+4,1+1,95+2,87	65,34 21,24	18,22 1,72	25,88		1026	333	286 27	407	2,4	37,68	
134	ТЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка противопожарных дверей: однополых глухих (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3362 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (2998 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	8,2	102,31 18,88	7,9 0,2	75,53		839	155	65 2	619	2,07	16,97	
135	ТЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1477 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (1318 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	7	12,82 9,82	2,26	0,74		90	69	16	5	1,11	7,77	
136	ТССЦ-07.1.01.01-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Дверь противопожарная металлическая: однополная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4	2900,88		2900,88		11604			11604			
137	ТССЦ-07.1.01.03-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	9,65 6,78+2,87	1465,11		1465,11		14138			14138			
138	ТССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Блок дверной стальной внутренний однополный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	6,05 4,1+1,95	1799,14		1799,14		10885			10885			
139	ТССЦ-01.7.04.01-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	11 7+4	371,2		371,2		4083			4083			
140	ТЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (42428 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (21394 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,9218 (5,74+24,9+36,9+14,8+9,84) / 100	10821,11 1589,91	341,11 48,59	8890,09		9975	1466	314 45	8195	201	185,28	
141	п.31	Блоки дверные из ПВХ (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	92,18	1256,73 8400/5,57/1,2		1256,73 8400/5,57/1,2		115845			115845			
Оконные блоки														
142	ТЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (27068 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (13649 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,8151 81,57 / 100	6770,03 1138,07	329,49 43,97	5302,47		5518	928	269 36	4321	145,72	118,78	
143	п.30	Блоки оконные из ПВХ (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	81,51	2375,07 1587/5,57/1,2		2375,07 1587/5,57/1,2		193592			193592			
144	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3595 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (1813 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,0732 (5,13+0,98+1,21) / 100	10636,12 1687,58	362,25 57	8586,29		779	124	27 4	628	216,08	15,82	
145		Блоки оконные из ПВХ (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	7,32	2375,07 1587/5,57/1,2		2375,07 1587/5,57/1,2		17386			17386			
146	ТЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2219 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (1119 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,474 47,4 / 100	4678,4 162,7	28,12 3,87	4487,58		2218	77	13 2	2128	21,38	10,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	ТССЦ-11.3.03.01-0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1387/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм (Мета 2020 г.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57	48	49,56		49,56		2379			2379			
Раздел 10. Усиление проемов и устройство перемычек														
148	ТЕР46-03-013-45 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (131 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (79 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,11 11 / 100	42,16 42,16				5	5			5,54	0,61	
149	ТЕР46-03-013-58 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр К=30	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45. Глубина сверления 500 мм (100 шт) (ТЗ=30 (ОЗГП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗГПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (131 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (79 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,11 11 / 100	48 48				5	5			6,3	0,69	
150	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Обрамление проемов угловой сталью (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (412 руб.): 82% от ФОТ СП (311 руб.): 62% от ФОТ	0,0549 0,0383+0,0129+0,0037	5634,95 352,44	23,73 5,51	5258,78		309	19	1	289	44	2,42	
151	ТССЦ-08.3.08.02-0061 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст1сп-Стбсп, шириной полок 35-70 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57	0,0383	6505,41		6505,41		249			249			
152	ТССЦ-08.3.07.01-0076 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57	0,0129	7439,08		7439,08		96			96			
153	ТССЦ-01.7.15.12-0042 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Шпильки оцинкованные стальные диаметром: 12 мм длиной 600 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57	0,0037	13307,83		13307,83		49			49			
154	ТССЦ-01.7.15.05-0024 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 12-14 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57	0,00033 0,015*22/1000	16869,73		16869,73		6			6			
155	ТССЦ-01.7.15.11-0022 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Шайбы диаметром 8-12 мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57	0,22 0,01*22	20,46		20,46		5			5			
156	ТЕР06-01-034-09 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство перемычек (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (825 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (462 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,0025 0,25 / 100	53338,26 12282,03	7611,09 789,38	33445,14		133	31	19 2	83	1593	3,98	
157	ТССЦ-08.4.03.02-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм/16 мм/ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57	0,146	5042,86		5042,86		736			736			
158	ТССЦ-08.4.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57	0,02673	5569,99		5569,99		149			149			
159	ТССЦ-04.1.01.01-0046 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57	0,2538	773,98		773,98		196			196			
Раздел 11. Устройство монолитной плиты ПМ1 под грузовой лифт														
160	ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (457 руб.): 80%*0,9 от ФОТ СП (243 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	0,014 1,4 / 100	1728,56 1728,56				24	24			248	3,47	
161	ТЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство подстилающих слоев: песчаных (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1083 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (623 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	1,28	54,44 26,29	27,78 2,65	0,37		70	34	36 3		3,41	4,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162	ТССЦ-02.3.01.05-0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/лр	Песок для строительных работ из отсевов промывных фракций, марка: 600 повышенной крупности и крупный (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	1,536	78,26		78,26		120			120			
163	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/лр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57 НР (225 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (131 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,0064 0,64 / 100	4005,15 1254,6	1582,56 214,44	1167,99		26	8	10 1	8	180	1,15	
164	ТССЦ-04.1.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/лр	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	0,6528	591,79		591,79		386			386			
165	ТЕР06-01-005-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/лр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1199 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (701 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,0128 1,28 / 100	11074,27 3424,68	2532,02 299,58	5117,57		142	44	32 4	66	453,6	5,81	
166	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/лр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	1,306	674,36		674,36		881			881			
167	ТЕР09-07-030-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/лр	Установка закладных деталей: до 4 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1243 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (1108 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,027 27/1000	2292,23 2130,3	161,93 4,76			62	58	4		263	7,1	
168	ТССЦ-08.4.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/лр	Детали закладные весом до 1 килограмма (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	0,027	9573,86		9573,86		258			258			
169	ТССЦ-08.4.03.02-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/лр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	0,12366 (58,36+65,28)/1000	5169,78		5169,78		639			639			
170	ТССЦ-08.4.03.02-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/лр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	0,0031 3,1/1000	5551,56		5551,56		17			17			
171	ТЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/лр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57 НР (21 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (15 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,0204 2,04 / 100	220,18 69,62	9,51 0,19	141,05		4	1		3	7,43	0,15	

Раздел 12. Общестроительные работы Перегородки

Перегородки														
172	ТЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/лр	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57 НР (95687 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (59260 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	2,451 (223,5+21,6) / 100	3707,67 1294,99	362,52 49,77	2050,16		9087	3174	889 122	5024	170,17	417,09	
173	ТССЦ-08.4.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/лр	Проволока арматурная диаметром: 3 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	0,003382 60,94*0,0555/1000	5325,94		5325,94		18			18			
174	ТССЦ-06.1.01.05-0034 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	12,35	1618,36		1618,36		19987			19987			
175	ТЕР08-02-010-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/лр	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2555 руб.): 122%*0,9 от ФОТ СП (1582 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	1,37	264,93 59,59	31,78 4,38	173,56		363	82	44 6	237	7,63	10,45	
176	ТССЦ-06.1.01.05-0034 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/лр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗГ=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	0,5466 0,2466+0,3	1618,36		1618,36		885			885			

Лестница

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
177	ТЕР15-5-2 0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/лр	Ремонт ступеней: бетонных (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Болыницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2411 руб.): 75% от ФОТ СП (1903 руб.): 60% от ФОТ	0,15 15 / 100	1486,92 793,28	21,66 4,95	671,98		223	119	3 1	101	102,89	15,43	
178	ТССЦ- 04.1.02.01- 0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/лр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Болыницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,042	618,89		618,89		26			26			
179	ТЕР07-05-016- 04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1380/лр	Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Болыницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3246 руб.): 155% от ФОТ СП (1976 руб.): 100% от ФОТ	0,2145 (20+1,45) / 100	26106,04 383,46	25347, 26,89	25471,11		5600	82	54 6	5464	45,65	9,79	
180	п.29	Труба никелированная 51х2.0 ГОСТ10704- 91 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Болыницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	70,85 (2+1,37)*20+2+1,45	11,8 78,88/1,26,57		11,8 78,88/1,26,57		836			836			
181	п.27	Труба никелированная 16х1.0 ГОСТ10704- 91 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Болыницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	112,6 5,36*20+5,4	24,84 166/1,26,57		24,84 166/1,26,57		2797			2797			
182	п.28	Труба никелированная 25х1.0 ГОСТ10704- 91 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Болыницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	16,8 0,8*20+0,8	18,4 123/1,26,57		18,4 123/1,26,57		309			309			
183	ТССЦ- 08.3.05.02- 0058 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/лр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Болыницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,01134 2*0,12*20/1000+10*0,03*20/ 1000+2*0,12/1000+10*0,03/ 1000	5033		5033		57			57			
184	ТССЦ- 08.3.05.02- 0061 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/лр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 10-13 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Болыницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,0042 2*1,2/1000+1,8/1000	5226,66		5226,66		22			22			
185	ТЕР11-01-011- 01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Болыницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2371 руб.): 123% от ФОТ СП (1366 руб.): 75% от ФОТ	0,276 27,6 / 100	331,3 280,13	42,63 15,04	8,54		91	77	12 4	2	39,51	10,9	
186	ТССЦ- 04.3.01.12- 0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/лр	Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки: 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Болыницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,563	559,23		559,23		315			315			
187	ТЕР11-01-047- 01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/лр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Болыницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (19698 руб.): 123% от ФОТ СП (11344 руб.): 75% от ФОТ	0,276 27,6 / 100	20977,08 2424,38	22,46 15,35	18530,24		5790	669	6 4	5115	310,42	85,68	
188	ТССЦ- 14.4.01.02- 0113 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/лр	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Болыницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	3,726 0,135*27,6	14,06		14,06		52			52			
189	ТЕР11-01-039- 04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/лр	Устройство плитусов: из плиток керамических (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Болыницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2166 руб.): 123% от ФОТ СП (1248 руб.): 75% от ФОТ	0,364 36,4 / 100	208,93 202,23	6,7 1,2			76	74	2		23,82	8,67	
190	ТССЦ- 06.2.05.03- 0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1387/лр	Плитки керамические плитусные прямые (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Болыницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	36,76	54,73		54,73		2012			2012			
191	ТССЦ- 04.3.01.09- 0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/лр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Болыницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,582	348,15		348,15		203			203			

Раздел 13. Полы

Тип 1

192	ТЕР15-04-006- 03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/лр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен/прим полюв/ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Болыницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (300 руб.): 105% от ФОТ СП (148 руб.): 55% от ФОТ	0,222 22,2 / 100	57,6 56,26	1,17 0,22	0,17		13	12		1	6,55	1,45	
-----	---	---	---------------------	---------------	--------------	------	--	----	----	--	---	------	------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193	ТССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Грунтовка акриловая: АК-02 для бетонных полов (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2,9	13,34		13,34		39			39			
194	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1902 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (1095 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,222 22,2 / 100	331,3 280,13	42,63 15,04	8,54		74	62	9 3	3	39,51	8,77	
195	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр К=4	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 Доведение до толщины 40 мм. (100 м2) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (148 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (84 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,222 22,2 / 100	44,12 14,2	29,92 9,96			10	3	7 2		2	0,44	
196	ТССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,9058 0,4528*0,4529	841,88		841,88		763			763			
197	п.26	Гидроизоляция двухкомпонентная Ceresit CR 166. Расход смеси при слое 1 мм - 1,6 кг/м2 (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	71,04 1,6*22,2	307,3 2054/1,25,57		307,3 2054/1,25,57		21831			21831			
198	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (15835 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (9119 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,222 22,2 / 100	20977,08 2424,38	22,46 15,35	18530,24		4657	538	5 3	4114	310,42	68,91	
199	ТССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2,997 0,135*22,2	14,06		14,06		42			42			
ТИП 2														
200	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен/прим полов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2348 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (1162 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	1,67 167 / 100	57,6 56,26	1,17 0,22	0,17		96	94	2		6,55	10,94	
201	ТССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Грунтовка акриловая: АК-02 для бетонных полов (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	21,7	13,34		13,34		289			289			
202	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (14430 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (8310 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	1,67 167 / 100	331,3 280,13	42,63 15,04	8,54		553	468	71 25	14	39,51	65,98	
203	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр К=4	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 Доведение до толщины 40 мм. (100 м2) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1200 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (691 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	1,67 167 / 100	44,12 14,2	29,92 9,96			74	24	50 17		2	3,34	
204	ТССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	6,814 3,407*3,407	841,88		841,88		5737			5737			
205	п.26	Гидроизоляция двухкомпонентная Ceresit CR 166. Расход смеси при слое 1 мм - 1,6 кг/м2 (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	534,4 1,6*2167	307,3 2054/1,25,57		307,3 2054/1,25,57		164221			164221			
206	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (119272 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (68686 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	1,67 167 / 100	20977,08 2424,38	22,46 15,35	18530,24		35032	4049	38 26	30945	310,42	518,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207	ТССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	22,545 0,135*167	14,06		14,06		317			317			
Тип 3														
208	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (31981 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (18423 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	3,701 370,1 / 100	331,3 280,13	42,63 15,04	8,54		1226	1037	158 56	31	39,51	146,23	
209	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр К=4	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 Доведение до толщины 40 мм. (100 м2) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2634 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (1517 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	3,701 370,1 / 100	44,12 14,2	29,92 9,96			163	53	110 37		2	7,4	
210	ТССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	15,1 7,55*7,55	841,88	841,88			12712			12712			
211	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (264300 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (152205 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	3,701 370,1 / 100	20977,08 2424,38	22,46 15,35	18530,24		77636	8973	83 57	68580	310,42	1148,86	
212	ТССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	49,9635 0,135*370,1	14,06	14,06			702			702			
ТИП 4														
213	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1435 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (826 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,166 16,6 / 100	331,3 280,13	42,63 15,04	8,54		55	47	7 2	1	39,51	6,56	
214	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр К=4	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 Доведение до толщины 40 мм. (100 м2) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (117 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (68 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,166 16,6 / 100	44,12 14,2	29,92 9,96			7	2	5 2		2	0,33	
215	ТССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,06772 0,03386*0,03386	841,88	841,88			57			57			
216	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (11854 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (8826 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	0,166 16,6 / 100	20977,08 2424,38	22,46 15,35	18530,24		3482	402	4 3	3076	310,42	51,53	
217	ТССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2,241 0,135*16,6	14,06	14,06			32			32			
Подвал														
218	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен/прим полов/ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2873 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (1323 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	1,899 189,9 / 100	57,6 56,26	1,17 0,22	0,17		109	107	2		6,55	12,44	
219	ТССЦ-14.4.01.02-0201 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,0247	30554,42	30554,42			755			755			
Плнтусы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
220	ТЕР11-01-039-04 ПАНД-МОНТАЖ Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство плитусов: из плиток (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (21747 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (12524 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	3,653 365,3 / 100	208,93 202,23	6,7 1,2			763	739	24 4		23,82	87,01	
221	ТССЦ-06.2.05.03-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Плитки керамические плитусные прямые (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	369	54,73		54,73		20195			20195			
222	ТССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,5847	348,15		348,15		204			204			

Раздел 14. Внутренняя отделка

Потолки 1,2 этаж, подвал и лестничная клетка

223	ТЕР15-02-036-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (179849 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (88973 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	5,985 (563,9+34,6) / 100	6150 1186,05	51,83 16,62	4912,12		36808	7099	310 99	29399	144,64	865,67	
224	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (10419 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (5154 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	5,985 (563,9+34,6) / 100	70,92 69,58	1,17 0,22	0,17		424	416	7 1	1	8,1	46,48	
225	ТССЦ-14.4.01.02-0101 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,0778	11225,81		11225,81		873			873			
226	ТЕР15-04-005-08 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (115284 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (57032 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	5,985 (563,9+34,6) / 100	1263,05 768,2	19,98 2,59	464,87		7500	4598	120 16	2782	89,43	535,24	
227	ТССЦ-14.3.02.01-0208 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", цвет белый (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,413	15445,9		15445,9		6379			6379			
228	ТЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Аристронг» по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2399 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (1187 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,104 10,4 / 100	5692,11 860,66	420,13 55,4	4371,32		588	90	44 6	454	102,46	10,66	

Стены 1,2 этаж и подвал и лестничная клетка

229	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (28933 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (14808 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,698 (43,1+21,5+5,2) / 100	4405,26 1691,66	61,35 24,39	2652,25		3075	1181	43 17	1851	204,06	142,43	
230	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (539549 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (261973 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	19,584 (1197,2+675,5+85,7) / 100	5977,39 1085,59	51,83 16,62	4859,97		117061	20869	1015 325	96177	129,95	2544,94	
231	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен./+подвальные стены/ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (30982 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (15327 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	21,948 (1929,2+179,9+85,7) / 100	57,6 56,26	1,17 0,22	0,17		1264	1235	26 5	3	6,55	143,76	
232	ТССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	285,3 0,2853*1000	9,14		9,14		2608			2608			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
233	ТЕР15-04-005-07 ПРАЙД-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Окразка поливинилацетатными водными дисперсионными составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57 НР (197238 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (97575 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	13,312 (1197,2+43,1+85,7+5,2) / 100	1018,17 590,56	18,25 2,39	409,36		13554	7862	243 32	5449	68,75	915,2	
234	ТССЦ-14.3.02.01-0206 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Краска водно-дисперсионная "БИРС Интерьер-Колор", тон светлый (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	0,8387	20388,6		20388,6		17100			17100			
235	ТЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клеи из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57 НР (230693 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (114126 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	6,97 (675,5+21,5) / 100	1342,58 1309,29	30,15 15,38	3,14		9358	9126	210 107	22	159,67	1112,9	
236	ТССЦ-14.1.06.02-0026 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1366/пр	Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	2614 2,614*1000	9,59		9,59		25068			25068			
237	ТССЦ-06.2.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	697	108,12		108,12		75360			75360			
238	ТССЦ-04.3.02.09-0102 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Затирка «Старатели» (разной цветности) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	0,3485	12343,7		12343,7		4302			4302			
Раздел 15. Кровля														
Деревянное перекрытие														
239	ТЕР10-02-010-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам: с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57 НР (6340 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (4205 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,459 (6*0,15*51) / 100	937,95 617,18	270,37 30,08	50,4		431	283	124 14	24	82,4	37,82	
240	ТССЦ-12.2.05.10-0016 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	19,2	579,14		579,14		11119			11119			
241	ТССЦ-11.1.03.01-0070 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	4,59	1907,39		1907,39		8755			8755			
242	ТЕР10-01-022-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Подшивка потолков: досками обшивки (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57 НР (5756 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (2802 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,4565 (1826*0,029) / 100	5420,73 442,01	60,74 6,83	4917,98		2475	202	28 3	2245	57,33	26,17	
243	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3512 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (1797 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	1,92 192 / 100	813,51 61,23	32,42 2,35	719,86		1562	118	62 5	1382	7,84	15,05	
244	ТССЦ-12.1.01.03-0036 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФол (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	202,125 192,5*1,05	8,6		8,6		1738			1738			
245	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1336/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57 НР (85 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (63 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,1596 15,96 / 100	30,29 21,08	9,21		5	4	1			2,77	0,44	
246	ТССЦ-14.2.06.01-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЗМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	4,6	16,34		16,34		75			75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	ТЕР26-02-018-01 Полноценное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251/оголовков балок/ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57 НР (48 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (32 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251/оголовков балок/ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57 НР (48 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (32 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	0,084 8,4 / 100	30,29 21,08	9,21				3	2	1		2,77	0,23
248	ТССЦ-14.2.06.01-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	2,4	16,34		16,34			39		39			
Кровля														
249	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Установка стропил/стропила, мауэрлат, конек, лежень (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57 НР (10558 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (5324 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	2,06 1,26+0,48+0,16+0,16	2564,13 178,75	36,01 4,01	2349,37			5282	368	74 8	4840	24,09	49,63
250	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1336/пр	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57 НР (905 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (598 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	1,7926 179,26 / 100	30,29 21,08	9,21			54		38	16		2,77	4,97
251	ТССЦ-14.2.06.01-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	51,6	16,34		16,34			843			843		
252	ТЕР10-01-008-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Устройство: фронтонов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57 НР (4127 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (2081 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,278 (6*0,15*8+6*0,1+20) / 100	7233,48 517,48	91,13 10,64	6624,87			2011	144	25 3	1842	68	18,9
253	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Устройство: карнизов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2583 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (1302 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,084 (0,05*8*28) / 100	6626,41 1088,23	78,11 9,12	5459,07			557	91	7 1	459	143	12,01
254	ТЕР12-01-034-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и бруско/контробрешетка/ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1885 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (964 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,6225 (518*0,1+209*0,09) / 100	848,79 94,33	87,03 11,9	667,43			528	59	54 7	415	12,94	8,06
255	ТЕР12-01-023-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57 НР (26157 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (13381 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	2,765 276,5 / 100	1053,94 317,88	110,36 13,4	625,7			2914	879	306 37	1730	41,23	114
256	ТССЦ-12.1.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	353,9	57,77		57,77			20445			20445		
257	ТССЦ-08.1.02.07-0032 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	11	37,04		37,04			407			407		
258	ТССЦ-08.1.02.07-0034 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием/капельная планка, уголок внутренний, планка примыкания/ (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	17,4 35*0,2+46*0,2+6*0,2	164,28		164,28			2858			2858		
259	ТССЦ-08.1.02.07-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	4	33,19		33,19			133			133		
260	ТССЦ-08.1.02.07-0037 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГМ=26,44; МАТ=5,57	28	72,81		72,81			2039			2039		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
261	ТССЦ-08.1.02.07-0040 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/лр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	22	84,42		84,42		1857			1857			
262	ТЕР10-01-022-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/лр	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву. /Применительно обшивка карниза./ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2219 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (1119 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,437 (0,475*2*48) / 100	3941,72 181,52	9,55 1,11	3750,65		1723	79	4	1640	24,9	10,88	
263	ТЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/лр	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (257 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (131 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,2 (2*10) / 100	52,25 44,52	7,73 1,11			10	9	1		5,3	1,06	
264	ТССЦ-08.1.02.07-0038 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/лр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	10	144,34		144,34		1443			1443			
265	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/лр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой/гидро-ветрозащитная мембрана/ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (4997 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (2556 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	2,765 276,5 / 100	813,51 61,23	32,42 2,35	719,86		2249	169	90 6	1990	7,84	21,68	
Раздел 16. Водосточная система														
Водосточная система на кровле.														
266	ТЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/лр	Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (172 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (68 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	4	1,55 1,55				6	6			0,18	0,72	
267	ТССЦ-08.1.02.07-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/лр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4	88,55		88,55		354			354			
268	ТЕР12-01-035-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/лр	Устройство металлической водосточной системы: колен (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (342 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (175 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	12 8+4	1,35 1,03		0,32		16	12		4	0,12	1,44	
269	ТССЦ-08.1.02.07-0062 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/лр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	8	101,19		101,19		810			810			
270	ТССЦ-08.1.02.07-0063 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/лр	Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4	66,86		66,86		267			267			
271	ТЕР12-01-035-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/лр	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (229 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (117 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	8 4+4	8,83 1,03		7,8		71	8		63	0,12	0,96	
272	ТССЦ-08.1.02.07-0114 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/лр	Труба водосточная МП, диаметр 100x2000 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4	206		206		824			824			
273	ТССЦ-08.1.02.07-0124 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/лр	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4	108,43		108,43		434			434			
274	ТССЦ-08.1.02.07-0022 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/лр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	12	57,82		57,82		694			694			
275	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/лр	Устройство желобов: подвесных (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3855 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (1870 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,53 53 / 100	5531,88 239,03	22,9 2,8	5269,95		2932	127	12 1	2793	31,41	16,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
276	ТССЦ-08.1.02.07-0054 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/лр	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,2 2 / 10	397,6		397,6		80			80			
277	ТССЦ-08.1.02.07-0092 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/лр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1,4 14 / 10	469,8		469,8		658			658			
278	ТССЦ-08.1.02.07-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/лр	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	84	41,57		41,57		3492			3492			
Раздел 17. Прочие работы														
279	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/лр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (44069 руб.): 122%*0,8 от ФОТ СП (27282 руб.): 80%*0,85 от ФОТ	4,5164 451,64 / 100	497,16 355,39	6,08 0,71	155,69		2245	1515	271 3	703	43,5	196,46	
280	ТССЦ-01.7.16.02-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/лр	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,1581	8827,35		8827,35		1396			1396			
281	ТССЦ-01.7.16.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/лр	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,0406	1549,99		1549,99		63			63			
282	ТССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	389,61	3,24	3,24		1262			1262				
283	ТССЦпр-03-21-01-170 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 170 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	389,61	72,26	72,26		28153			28153				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								1573428	113315	56692 3480	1403421		14181,96	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57)								11370379	2996047	557279 92011	7817053		14181,96	
Накладные расходы								3009397						
В том числе, справочно:														
76% ФОТ (от 3172) (Поз. 177-178)								2411						
77% ФОТ (от 30089) (Поз. 22-25)								23169						
78% ФОТ (от 92831) (Поз. 20)								72408						
80% ФОТ (от 21495) (Поз. 21, 26-28)								17196						
80%*0,9 ФОТ (от 2168) (Поз. 124, 160)								1561						
82% ФОТ (от 767) (Поз. 37, 150-152)								629						
83% ФОТ (от 23928) (Поз. 16, 35-36)								19860						
89% ФОТ (от 71203) (Поз. 29)								63371						
90%*0,9 ФОТ (от 41564) (Поз. 3, 5, 9, 14, 17-18, 56-58, 64-67, 70, 76-79, 84, 90-93, 96, 102-106, 122, 133-139, 167-170, 61-62, 73-74, 87-88, 99-100, 171)								33667						
95%*0,9 ФОТ (от 105) (Поз. 125)								90						
100%*0,9 ФОТ (от 1163) (Поз. 245-248, 250-251)								1047						
104% ФОТ (от 344) (Поз. 13)								358						
105%*0,9 ФОТ (от 1768069) (Поз. 38, 114, 121, 192, 200, 218-219, 223-238, 69, 80-81, 83, 95, 108-113, 115-120, 130-132, 156, 163-166)								1670825						
110%*0,9 ФОТ (от 281427) (Поз. 1-2, 4, 7-8, 11-12, 15, 19, 30-31, 33-34, 68, 82, 94, 148-149)								278613						
118%*0,9 ФОТ (от 102534) (Поз. 140, 142, 144, 146-147, 239-242, 249, 252-253, 262)								108891						
120%*0,9 ФОТ (от 42701) (Поз. 39-55, 63, 75, 89, 101, 243, 254-261, 263-278)								46117						
122%*0,9 ФОТ (от 137541) (Поз. 126, 128, 172-176, 279-281)								151020						
123%*0,9 ФОТ (от 462673) (Поз. 161, 185-191, 193-199, 201-217, 220-222, 244)								512179						
142% ФОТ (от 318) (Поз. 6, 10, 127, 129, 162)								452						
155%*0,9 ФОТ (от 3966) (Поз. 32, 59-60, 71-72, 85-86, 97-98, 107, 123, 179, 183-184)								5533						
Сметная прибыль								1638837						
В том числе, справочно:														
45%*0,85 ФОТ (от 2168) (Поз. 124, 160)								829						
50% ФОТ (от 122920) (Поз. 20, 22-25)								61461						
50%*0,85 ФОТ (от 105) (Поз. 125)								45						
55%*0,85 ФОТ (от 1741074) (Поз. 38, 114, 121, 192, 200, 218-219, 223-238)								813952						
60% ФОТ (от 3516) (Поз. 13, 177-178)								2109						
62% ФОТ (от 767) (Поз. 37, 150-152)								476						
63%*0,85 ФОТ (от 102534) (Поз. 140, 142, 144, 146-147, 239-242, 249, 252-253, 262)								54907						
65% ФОТ (от 95131) (Поз. 16, 35-36, 29)								61835						
65%*0,85 ФОТ (от 69696) (Поз. 39-55, 63, 75, 89, 101, 243, 254-261, 263-278, 69, 80-81, 83, 95, 108-113, 115-120, 130-132, 156, 163-166)								38507						
68% ФОТ (от 21495) (Поз. 21, 26-28)								14617						
70%*0,85 ФОТ (от 284018) (Поз. 1-2, 4, 7-8, 11-12, 15, 19, 30-31, 33-34, 68, 82, 94, 148-149, 61-62, 73-74, 87-88, 99-100, 171, 245-248, 250-251)								168991						
75%*0,85 ФОТ (от 462673) (Поз. 161, 185-191, 193-199, 201-217, 220-222, 244)								294954						
80%*0,85 ФОТ (от 137541) (Поз. 126, 128, 172-176, 279-281)								93528						
85%*0,85 ФОТ (от 40136) (Поз. 3, 5, 9, 14, 17-18, 56-58, 64-67, 70, 76-79, 84, 90-93, 96, 102-106, 122, 133-139, 167-170)								28998						
95%*0,85 ФОТ (от 318) (Поз. 6, 10, 127, 129, 162)								257						
100%*0,85 ФОТ (от 3966) (Поз. 32, 59-60, 71-72, 85-86, 97-98, 107, 123, 179, 183-184)								3371						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по смете:														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):														
Итого Поз. 1-2, 4, 7-8, 11-12, 15, 19, 30-31, 33-34, 68, 82, 94, 148-149								17315	10526	6457 119	332		1448,88	
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								343628	278307	63472 3120	1849		1448,88	
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 281 427)								278613						
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 281 427)								167449						
Итого с накладными и см. прибылью								789690					1448,88	
Строительные металлические конструкции:														
Итого Поз. 3, 5, 9, 14, 17-18, 56-58, 64-67, 70, 76-79, 84, 90-93, 96, 102-106, 122, 133-139, 167-170								93955	1345	1661 173	90849		160,1	
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								558476	35562	16328 4574	506586		160,1	
Накладные расходы 90%*0,9 ФОТ (от 40 136)								32510						
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 40 136)								28998						
Итого с накладными и см. прибылью								619984					160,1	
Автомобильные дороги:														
Итого Поз. 6, 10, 127, 129, 162								1515	8	28 4	1479		1,19	
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								8725	212	275 106	8238		1,19	
Накладные расходы 142% ФОТ (от 318)								452						
Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 318)								257						
Итого с накладными и см. прибылью								9434					1,19	
Благоустройство (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 13								44	9	35 4			1,35	
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								582	238	344 106			1,35	
Накладные расходы 104% ФОТ (от 344)								358						
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 344)								208						
Итого с накладными и см. прибылью								1146					1,35	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 16, 35-36								1071	878	193 27			122,5	
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								25111	23214	1897 714			122,5	
Накладные расходы 83% ФОТ (от 23 928)								19860						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 23 928)								15553						
Итого с накладными и см. прибылью								60524					122,5	
Прочие ремонтно-строительные работы:														
Итого Поз. 20								31287	2868	8656 643	19763		397,29	
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								270998	75830	85088 17001	110080		397,29	
Накладные расходы 78% ФОТ (от 92 831)								72408						
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 92 831)								46416						
Итого с накладными и см. прибылью								389822					397,29	
Полы (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 21, 26-28								841	794	47 19			107,51	
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								21455	20993	462 502			107,51	
Накладные расходы 80% ФОТ (от 21 495)								17196						
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 21 495)								14617						
Итого с накладными и см. прибылью								53268					107,51	
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 22-25								1256	1127	129 11			159,53	
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								31066	29798	1268 291			159,53	
Накладные расходы 77% ФОТ (от 30 089)								23169						
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 30 089)								15045						
Итого с накладными и см. прибылью								69280					159,53	
Перегородки (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 29								3296	2693	603			353,85	
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								77130	71203	5927			353,85	
Накладные расходы 89% ФОТ (от 71 203)								63371						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 71 203)								46282						
Итого с накладными и см. прибылью								186783					353,85	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:														
Итого Поз. 32, 59-60, 71-72, 85-86, 97-98, 107, 123, 179, 183-184								16308	140	92 10	16076		16,64	
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								94149	3702	904 264	89543		16,64	
Накладные расходы 155%*0,9 ФОТ (от 3 966)								5533						
Сметная прибыль 100%*0,85 ФОТ (от 3 966)								3371						
Итого с накладными и см. прибылью								103053					16,64	
Промы (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 37, 150-152								664	29	1	634		3,76	
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								4308	767	10	3531		3,76	
Накладные расходы 82% ФОТ (от 767)								629						
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 767)								476						
Итого с накладными и см. прибылью								5413					3,76	
Отделочные работы:														
Итого Поз. 38, 114, 121, 192, 200, 218-219, 223-238								343605	64037	5376 1813	274192		7672,88	
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								3273233	1693138	52846 47936	1527249		7672,88	
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 1 741 074)								1645315						
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 1 741 074)								813952						
Итого с накладными и см. прибылью								5732500					7672,88	
Кровли:														
Итого Поз. 39-55, 63, 75, 89, 101, 243, 254-261, 263-278								199502	1557	545 58	197400		201,4	
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								1146042	41167	5357 1534	1099518		201,4	
Накладные расходы 120%*0,9 ФОТ (от 42 701)								46117						
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 42 701)								23592						
Итого с накладными и см. прибылью								1215751					201,4	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:														
Итого Поз. 61-62, 73-74, 87-88, 99-100, 171								512	54	10	448		6,15	
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								4021	1428	98	2495		6,15	
Накладные расходы 90%*0,9 ФОТ (от 1 428)								1157						
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 1 428)								850						
Итого с накладными и см. прибылью								6028					6,15	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого Поз. 69, 80-81, 83, 95, 108-113, 115-120, 130-132, 156, 163-166								50327	968	437	48922		128,62	
ГРАНД-Смета 2020.1										53				
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								302386	25594	4296	272496		128,62	
ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"										1401				
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 26 995)								25510						
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 26 995)								14915						
Итого с накладными и см. прибылью								342811					128,62	
Земляные работы, выполняемые ручным способом:														
Итого Поз. 124, 160								82	82				11,8	
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								2168	2168				11,8	
ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"														
Накладные расходы 80%*0,9 ФОТ (от 2 168)								1561						
Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 2 168)								829						
Итого с накладными и см. прибылью								4558					11,8	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:														
Итого Поз. 125								13	3	10			0,42	
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								177	79	98			0,42	
ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"										26				
Накладные расходы 95%*0,9 ФОТ (от 105)								90						
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 105)								45						
Итого с накладными и см. прибылью								312					0,42	
Конструкции из кирпича и блоков:														
Итого Поз. 126, 128, 172-176, 279-281								34804	5021	1464	28319		658,23	
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								304883	132755	181	157737		658,23	
ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"										4786				
Накладные расходы 122%*0,9 ФОТ (от 137 541)								151020						
Сметная прибыль 80%*0,85 ФОТ (от 137 541)								93528						
Итого с накладными и см. прибылью								549431					658,23	
Деревянные конструкции:														
Итого Поз. 140, 142, 144, 146-147, 239-242, 249, 252-253, 262								53222	3762	885	48575		485,42	
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								378730	99467	116	270563		485,42	
ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"										3067				
Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 102 534)								108891						
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 102 534)								54907						
Итого с накладными и см. прибылью								542528					485,42	
Материалы:														
Итого Поз. 141, 143, 145, 180-182								330765			330765			
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								1842361			1842361			
ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"														
Стены (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 153-155, 157-159								1141			1141			
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								6355			6355			
ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"														
Накладные расходы 86% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью								6355						
Полы:														
Итого Поз. 161, 185-191, 193-199, 201-217, 220-222, 244								361220	17251	627	343342		2223,37	
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								2374694	456116	248	1912415		2223,37	
ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"										6557				
Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 462 673)								512179						
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 462 673)								294954						
Итого с накладными и см. прибылью								3181827					2223,37	
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 177-178								249	119	3	127		15,43	
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								3882	3146	29	707		15,43	
ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"										26				
Накладные расходы 76% ФОТ (от 3 172)								2411						
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 172)								1903						
Итого с накладными и см. прибылью								8196					15,43	
Теплоизоляционные работы:														
Итого Поз. 245-248, 250-251								1019	44	18	957		5,64	
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								6670	1163	177	5330		5,64	
ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"														
Накладные расходы 100%*0,9 ФОТ (от 1 163)								1047						
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 1 163)								692						
Итого с накладными и см. прибылью								8409					5,64	
Погрузо-разгрузочные работы:														
Итого Поз. 282								1262		1262				
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								12405		12405				
ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"														
Перевозка грузов автотранспортом:														
Итого Поз. 283								28153		28153				
Всего с учетом "Индексы по статьям затрат 3 квартал 2020 г. Республика Крым. Объекты здравоохранения. Больницы. ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								276744		276744				
ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"														
Итого								16018613					14181,96	
В том числе:														
Материалы								7817053						
Машины и механизмы								557279						
ФОТ								3088058						
Накладные расходы								3009397						
Сметная прибыль								1638637						
ВСЕГО по акту								16 018 613,00					14181,96	
НДС 20%								3 203 722,60						
ИТОГО по акту:								19 222 335,60						



Сдал: Генеральный директор Куликов В.В.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял: Генеральный директор Сызonenko В.В.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))



		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик	ООО «Высота». 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.47, корп. 4, пом. XII организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	91508164
Подрядчик	ООО «ТЕРМОСТАТ». 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18 организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	18221397
Стройка	Капитальный ремонт здания ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3», по адресу: 298310, Республика Крым, г.Керчь, ул.Парковая, д. 1 Литер Ж. Отопление и вентиляция наименование, адрес		
Объект	Капитальный ремонт здания ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3», по адресу: 298310, Республика Крым, г.Керчь, ул.Парковая, д. 1 Литер Ж наименование		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда	номер 03-КГБ
			дата 18.08.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	22.07.2022	20.08.2021	22.07.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
														оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	ТЕРР65-19-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (7513 руб.): 74% от ФОТ СП (5077 руб.): 50% от ФОТ	0,48 (18*30) / 100	840,01 773,3	66,71 26,52			403	371	32 13		110	52,8		
2	ТЕРР65-14-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (19644 руб.): 74% от ФОТ СП (13273 руб.): 50% от ФОТ	3,49 (245*26*38*40) / 100	287,66 287,66			1004	1004				37,8	131,92		
3	ТЕРР65-32-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,05 т (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1037 руб.): 74% от ФОТ СП (701 руб.): 50% от ФОТ	0,02 2 / 100	2640,94 2618,6	22,34 8,88			53	53			344,1	6,88		
4	ТЕРР65-31-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (4228 руб.): 74% от ФОТ СП (2858 руб.): 50% от ФОТ	0,05 5 / 100	4342,54 4320,2	22,34 8,88			217	216	1		567,7	28,39		
5	ТЕРР65-33-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Прим.Демонтаж жалюзийных решеток (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3350 руб.): 103% от ФОТ СП (1951 руб.): 60% от ФОТ	0,35 35 / 100	395,75 351,51	0,3 0,12	43,94		139	123			16	46,19	16,17	
6	ТЕРР65-30-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (6124 руб.): 74% от ФОТ СП (4138 руб.): 50% от ФОТ	1 100 / 100	325,98 303,64	22,34 8,88			326	304	22 9		39,9	39,9		
Раздел 2. Система отопления															
7	ТЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1371/пр	Установка радиаторов: стальных в гигиеническом исполнении Purmo Ventil HYGIENE (100 кВт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (5117 руб.): 128% от ФОТ СП (3134 руб.): 83% от ФОТ	0,3013 (0,284*2+0,344*5+0,401*6+0,481*8+0,55*5+0,619*8+0,588*1+0,624*1+0,559*7+1,177*1+1,412*1) / 100	1647,36 525,46	230,05 33,9	891,85		496	158	69 10		269	65,6	19,77	
8	ТСЦ-18.5.10.06-0108 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Радиаторы стальные панельные марка: «Ригто», тип С11, мощность 530 Вт, размер 500x400 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	483,18		483,18		966				966			
9	ТСЦ-18.5.10.06-0110 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Радиаторы стальные панельные марка: «Ригто», тип С11, мощность 663 Вт, размер 500x500 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	5	515,91		515,91		2580				2580			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ТССЦ-18.5.10.06-0113 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Радияторы стальные панельные марка: «Ригто», тип С11, мощность 796 Вт, размер 500x600 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	6	543,07	6	543,07		3258			3258			
11	ТССЦ-18.5.10.06-0116 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Радияторы стальные панельные марка: «Ригто», тип С11, мощность 928 Вт, размер 500x700 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	6	571,62		571,62		4573			4573			
12	ТССЦ-18.5.10.06-0118 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Радияторы стальные панельные марка: «Ригто», тип С11, мощность 1061 Вт, размер 500x800 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	5	608,5		608,5		3043			3043			
13	ТССЦ-18.5.10.06-0120 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Радияторы стальные панельные марка: «Ригто», тип С11, мощность 1193 Вт, размер 500x900 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	8	643,99		643,99		5152			5152			
14	ТССЦ-18.5.10.06-0142 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Радияторы стальные панельные марка: «Ригто», тип С22, мощность 1130 Вт, размер 500x500 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	750,99		750,99		751			751			
15	ТССЦ-18.5.10.06-0147 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Радияторы стальные панельные марка: «Ригто», тип С22, мощность 1582 Вт, размер 500x700 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4	912,04		912,04		3648			3648			
16	ТССЦ-18.5.10.06-0151 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Радияторы стальные панельные марка: «Ригто», тип С22, мощность 2034 Вт, размер 500x900 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	7	1085,59		1085,59		7599			7599			
17	ТССЦ-18.5.10.06-0153 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Радияторы стальные панельные марка: «Ригто», тип С22, мощность 2260 Вт, размер 500x1000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	1169,57		1169,57		1170			1170			
18	ТССЦ-18.5.10.06-0157 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Радияторы стальные панельные марка: «Ригто», тип С22, мощность 2712 Вт, размер 500x1200 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	1340,63		1340,63		1341			1341			
19	ТЕР11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (16039 руб.): 80% от ФОТ СП (11279 руб.): 60% от ФОТ	78 48*30	10,46 9,12		1,34		816	711		105	1,03	80,34	
20	п.36 О	Элемент термостатический RTR 7090 диапазон 5-26С с газонаполненным встроенным температурным датчиком (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	30	366,06 1902/4,33/2		1902/4,33 /1,2	10982	10982						
21	п.32	Клапан радиаторного терморегулятора прямой, никелированный, RTR-N 15 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	48	294,23 1966,62/5,57/1,2		294,23 1966,62/5,57/1,2		14123			14123			
22	ТЕР24-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1377/пр	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (15880 руб.): 130% от ФОТ СП (9241 руб.): 89% от ФОТ	68 48*10*10	7,5 6,8		0,7		510	462		48	0,84	57,12	
23	ТССЦ-18.1.06.04-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Клапан "Danfoss", марка: RLV-15 прямой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	48	106,54		106,54		5114			5114			
24	ТССЦ-69.1.03.01-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Клапан автоматический балансирующий: ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2-0,4 кгс/см2), диаметром 15 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	10	1828,39		18284		18284						
25	п.4	Ручной запорный клапан ASV-M Ду15 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	10	267,06 1785/5,57/1,2		267,06 1785/5,57/1,2		2671			2671			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (21534 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (13188 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	2,45 245 / 100	358,03 283,21	46,52 5,33	28,3			877	694	114 13	69	32,97	80,78
27	ТССЦ-23.3.06.01-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	245	18,65		18,65		4569			4569			
28	ТССЦ-18.1.09.08-0041 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, диаметром: 15 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	12	113,87		113,87		1366			1366			
29	ТЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2284 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (1399 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,26 26 / 100	358,49 283,21	46,52 5,33	28,76		93	74	12 1	7	32,97	8,57	
30	ТССЦ-23.3.06.01-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	26	23,53		23,53		612			612			
31	ТЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3351 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (2052 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,38 38 / 100	358,11 283,21	46,52 5,33	29,38		136	108	18 2	10	32,97	12,53	
32	ТССЦ-23.3.06.01-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	38	31,49		31,49		1197			1197			
33	ТССЦ-18.1.09.08-0043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, диаметром: 25 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	178,92		178,92		358			358			
34	ТЕР16-02-001-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3503 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (2145 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,4 40 / 100	360,19 283,21	46,52 5,33	30,46		144	113	19 2	12	32,97	13,19	
35	ТССЦ-23.3.06.01-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 2,8 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	40	40,15		40,15		1606			1606			
36	ТССЦ-18.1.09.08-0044 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, диаметром: 32 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	268,21		268,21		536			536			
37	ТЕР16-02-001-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (183 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (112 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,02 2 / 100	361,73 283,21	46,52 5,33	32		7	6	1		32,97	0,66	
38	ТССЦ-23.3.06.01-0005 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	47,49		47,49		95			95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ТССЦ-18.1.09.08-0045 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, диаметром: 40 мм (шп) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	375,28		375,28		751			751			
40	ТССЦ-23.5.02.02-0037 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,0 мм/Гильзы (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	10	38,24		38,24		382			382			
41	ТЕР13-07-001-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (492 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (382 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,32 32 / 100	337,38 70,91	2,7 0,29	263,77		108	23	1	84	9,08	2,91	
42	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (343 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (252 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,32 32 / 100	233,96 50,5	9,51 0,19	173,95		75	16	3	56	5,31	1,7	
43	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (4497 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (2225 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,32 32 / 100	637,59 562,08	2,9 0,42	72,61		204	180	1	23	71,06	22,74	
44	ТССЦ-14.4.02.09-0302 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Краска БТ-177 серебристая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,007872 0,0246*0,320	28557,38		28557,38		225			225			
45	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубами (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (9471 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (6261 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	11,8 (12*26+38*40*2) / 10	113,58 31,15	22,54 2,53	59,89		1340	368	266 30	706	3,52	41,54	
46	ТССЦ-12.2.07.04-0186 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 22 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1,32 (12*1,1) / 10	282,5		282,5		373			373			
47	ТССЦ-12.2.07.04-0187 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 28 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2,86 (28*1,1) / 10	362,8		362,8		1038			1038			
48	ТССЦ-12.2.07.04-0189 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 35 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4,18 (38*1,1) / 10	412,1		412,1		1723			1723			
49	ТССЦ-12.2.07.04-0190 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9 мм, диаметром 42 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4,4 (40*1,1) / 10	518,3		518,3		2281			2281			
50	ТССЦ-12.2.07.04-0191 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9 мм, диаметром 48 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,22 (2*1,1) / 10	609,1		609,1		134			134			
Раздел 3. Вентиляция														
Приточная установка П1														
51	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка решеток жалюзийных площадью 01 в свету: до 0,5 м2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (365 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (224 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	17,04 11,69	1,91 0,1	3,44		17	12	2	3	1,46	1,46	
52	ТССЦ-19.2.03.03-0066 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 500х500 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	277,53		277,53		278			278			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	ТЕР20-06-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м³/час (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (11088 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (6790 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	669,17 358,42	107,37 5,94	203,38		669	358	107 6	204	43,71	43,71	
54	п.40 О	Приточная установка П1, LITENED 50-30 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	63470,21 329791,234, 339,2		329791,2 3/4,33/1,2	63470	63470						
55	ТЕР20-02-016-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Прим. Установка пластин глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-1, ВП 3-1, размер пластин 300х500х650 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (244 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (150 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	22,19 8,38	4,39 0,3	9,42		22	8	4	10	1,06	1,06	
56	п.26	Шумоглушитель НК 50-30/6 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	1985,79 132735,57/1, 2		1985,79 132735,57/1, 2		1986			1986			
57	ТЕР20-02-006-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (398 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (243 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	32,58 13,06	1,96 0,1	17,56		33	13	2	18	1,63	1,63	
58	п.9 О	Клапан противопожарный РРК-1-60-500х300 О-М220 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	3019,05 156874,33/1, 2		156874,3 3/1,2	3019	3019						
59	ТЕР20-02-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3563 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (2182 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	11 9+2	23,35 10,52	4,18 0,1	8,65		257	116	46 1	95	1,33	14,63	
60	ТССЦ-19.1.05.03-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS: вытяжные DVS, диаметр 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	9	46,11		46,11		415			415			
61	ТССЦ-19.1.05.03-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS: вытяжные DVS, диаметр 125 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	51,59		51,59		103			103			
62	ТЕР20-02-003-10 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1857 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (1137 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	7	43,76 8,57	0,87 0,1	34,32		306	60	6 1	240	1,07	7,49	
63	ТССЦ-19.2.03.02-0164 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150х150 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	7	47,99		47,99		336			336			
64	ТЕР20-02-003-11 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1340 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (820 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	5	58,69 8,57	0,87 0,1	49,25		293	43	4 1	246	1,07	5,36	
65	ТССЦ-19.2.03.02-0177 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х200 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	5	60,35		60,35		302			302			
66	ТССЦ-19.1.01.07-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Врезка из оцинкованной стали, диаметром: 150/150 мм /адаптер/ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	7	20,87		20,87		146			146			
67	ТССЦ-19.1.01.07-0005 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Врезка из оцинкованной стали, диаметром: 200/200 мм/адаптер/ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	5	27,18		27,18		136			136			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68	ТЕР20-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (4813 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (2948 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	16 7+4+8	28,04 9,77	1,71 0,1	17,56		465	156	27 2	282	1,22	19,52	
69	п.1	Заслонки унифицированные АЗД 133. д.100мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	7	211,85 14165,57/1,2		211,85 14165,57/1,2		1483			1483			
70	п.2	Заслонки унифицированные АЗД 133. д.125мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4	60,14 4025,57/1,2		60,14 4025,57/1,2		241			241			
71	п.3	Заслонки унифицированные АЗД 133. д.160мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	5	62,54 4185,57/1,2		62,54 4185,57/1,2		313			313			
72	ТЕР20-02-005-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2405 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (1473 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	8 1+1+2+3+1	28,01 9,77	1,68 0,1	17,56		232	78	13 1	141	1,22	9,76	
73	ТССЦ-19.3.01.06-0051 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 150х150 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	248,09		248,09		248			248			
74	ТССЦ-19.3.01.06-0063 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 200х150 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	343,44		343,44		343			343			
75	ТССЦ-19.3.01.06-0075 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 250х150 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	357,28		357,28		715			715			
76	ТССЦ-19.3.01.06-0076 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 250х200 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	3	375,48		375,48		1128			1128			
77	ТССЦ-19.3.01.06-0088 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Прим.Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 350х200 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	420,59		420,59		421			421			
78	ТЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (10285 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (6305 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	0,2551 (3,77+15,71+8,03)/100	2026,14 1310,98	144,5 14,06	570,65		517	334	37 4	146	167,86	42,82	
79	ТССЦ-19.1.01.03-0071 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	25,51 3,77+15,71+6,03	96,29		96,29		2456			2456			
80	ТЕР20-01-001-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (7127 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (4365 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	0,193 (1+8,1+1,09+2,4+3,6+3,15)/100	1886,38 1200,32	115,86 11,03	570,2		364	232	22 2	110	153,69	29,66	
81	ТССЦ-19.1.01.03-0044 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 500 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	142,99		142,99		143			143			
82	ТССЦ-19.1.01.03-0045 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 600 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	8,1	137,52		137,52		1114			1114			
83	ТССЦ-19.1.01.03-0046 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 700 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1,05	133,61		133,61		140			140			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	ТССЦ-19.1.01.03-0047 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали с шириной и углами толщиной: 0,55 мм, периметром 800 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	6 2,4+3,6	130,37		130,37			782			782		
85	ТССЦ-19.1.01.03-0048 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали с шириной и углами толщиной: 0,55 мм, периметром 900 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	3,15	128,13		128,13		404			404			
86	ТЕР20-01-001-10 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (5604 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (3432 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,175 (4,4+1,4+4,5+7,2) / 100	1642,12 1036,57	108,31 10,27	495,24		287	182	19 2	86	132,98	23,27	
87	ТССЦ-19.1.01.03-0050 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали с шириной и углами толщиной: 0,55 мм, периметром 1100 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4,4	124,62		124,62		548			548			
88	ТССЦ-19.1.01.03-0078 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	13,1 1,4+4,5+7,2	104,33		104,33		1367			1367			
89	ТЕР20-01-001-11 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1006 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (616 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,0425 4,25 / 100	1375,44 781,47	112,98 7,68	480,98		58	33	5	20	100,06	4,25	
90	ТССЦ-19.1.01.03-0079 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4,25	109,09		109,09		464			464			
91	ТССЦ-19.1.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шириной и углами толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	17	200,12		200,12		3402			3402			
92	ТЕР26-01-008-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1336/пр	Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертекстного волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (98326 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (65004 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	4,98 85%*0,6	1240,61 821,42	72,53 8,31	348,66		6178	4091	361 41	1726	94,2	469,12	
93	п.5	Рулон K-FLEX 06x1000-30 AIR AD METAL с клеем (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	87,15 83%*0,5	152,46 1019,02/5,57 /1,2		152,46 1019,02/5,57 /1,2		13287			13287			
94	п.6	Огнезащитная система ОБМ-Вент Е130 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	29,92 200/5,57/1,2		29,92 200/5,57/1,2		30			30			
95	п.7	Огнезащитное покрытие ЭКСПЕРТ (л) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,6	7,03 47/5,57/1,2		7,03 47/5,57/1,2		4			4			
Раздел 4. Вытяжная система вентиляции В1														
96	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (365 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (224 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	17,04 11,89	1,91 0,1	3,44		17	12	2	3	1,46	1,46	
97	ТССЦ-19.2.03.03-0022 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 250x250 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	76,85		76,85		77			77			
98	ТЕР20-03-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1523 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (933 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	56,45 49,77	6,68 0,22			56	50	6		6,54	6,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	п.10	Кронштейн для крепления вентилятора ККВ 200 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	135,25 904/5,57/1,2		135,25 904/5,57/1,2		135			135			
100	п.15	Крупный канальный вентилятор д.200 L=360 м3/ч Н=250Па) KVR 200/1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32562-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	2354,89 12236/4,33/1,2		12236/4,33/1,2	2355	2355						
101	ТЕРМ11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЗЗ), масса: до 5 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (195 руб.): 92% от ФОТ СП (138 руб.): 65% от ФОТ	1	8,97 7,94	0,87 0,1	0,16		9	8	1		1,03	1,03	
102	п.41	Регулятор скорости РГУ-1,5 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32562-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	667,05 3466/4,33/1,2		3466/4,33/1,2	667	667						
103	ТЕР20-02-014-08 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (274 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (168 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	16,16 8,62	1,71 0,1	5,83		16	9	2	5	1,09	1,09	
104	п.23	Хомут соединительный НТК 200 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	100,99 675/5,57/1,2		100,99 675/5,57/1,2		202			202			
105	п.29	Шумоглушитель д.200,L=600мм КНК200/6 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	748,06 5000/5,57/1,2		748,06 5000/5,57/1,2		748			748			
106	ТЕР20-02-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (4202 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (2574 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	13	23,35 10,52	4,18 0,1	8,65		304	137	54 1	113	1,33	17,29	
107	ТССЦ-19.1.05.03-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Диффузоры потолочные металлические "ДЕС" марки DVS: вытяжные DVS, диаметр 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	13	48,11		48,11		599			599			
108	ТЕР20-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3015 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (1846 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	10 9+1	29,04 9,77	1,71 0,1	17,56		290	98	17 1	175	1,22	12,2	
109	п.1	Заслонки унифицированные АЗД 133. д.100мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	9	211,85 1416/5,57/1,2		211,85 1416/5,57/1,2		1907			1907			
110	п.2	Заслонки унифицированные АЗД 133. д.125мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	60,14 402/5,57/1,2		60,14 402/5,57/1,2		60			60			
111	ТЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (8802 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (5391 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,2179 (10,09+5,89+3,02+2,83)/100	2026,14 1310,99	144,5 14,06	570,65		441	286	31 9	124	167,86	36,58	
112	ТССЦ-19.1.01.03-0071 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	21,79	96,29		96,29		2098			2098			
113	ТССЦ-19.1.01.09-0024 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 500 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	5,5	185,53		185,53		1020			1020			
Раздел 5. Вытяжная система вентиляции В2														
114	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка решеток жалюзийных площадью а свету: до 0,5 м2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (365 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (224 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	17,04 11,89	1,91 0,1	3,44		17	12	2	3	1,46	1,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	ТССЦ-19.2.03.03-0022 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 250х250 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	76,85		76,85		77			77			
116	ТЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (244 руб.): 128% от ФОТ СП (150 руб.): 83% от ФОТ	1	19,32 8,15	1,68 0,1	9,49		19	6	2	9	1,03	1,03	
117	ТССЦ-19.3.01.09-0025 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Клапаны обратные "АРКТОС" из оцинкованной стали марки: КВО 250М, диаметром 250 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	240,03		240,03		240			240			
118	ТЕР20-03-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1523 руб.): 128% от ФОТ СП (933 руб.): 83% от ФОТ	1	56,45 49,77	6,69 0,22			56	50	6		6,54	6,54	
119	n.11	Кронштейн для крепления вентилятора KKV 250 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	162,03 16836,57/1,2		162,03 16836,57/1,2		162			162			
120	n.39 О	Крупный канальный вентилятор д.250 мм L=615м3/ч H=290мм, KVR 250/1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	2431,87 12636/4,33/1,2		12636/4,33/1,2	2432	2432						
121	ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЗЗ), масса: до 5 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (195 руб.): 92% от ФОТ СП (138 руб.): 65% от ФОТ	1	8,97 7,94	0,07 0,1	0,16		9	8	1		1,03	1,03	
122	n.42 О	Регулятор скорости RTY-2,5 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	477,1 2479/4,33/1,2		2479/4,33/1,2	477	477						
123	ТЕР20-02-014-09 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (274 руб.): 128% от ФОТ СП (168 руб.): 83% от ФОТ	1	17,19 8,62	1,71 0,1	6,66		17	9	2	6	1,09	1,09	
124	n.24	Хомут соединительный НТК250 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	82,59 552/5,57/1,2		82,59 552/5,57/1,2		165			165			
125	n.30	Шумоглушитель д.250, L=600мм КНК250/6 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	867,3 5797/5,57/1,2		867,3 5797/5,57/1,2		867			867			
126	ТЕР20-02-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (639 руб.): 128% от ФОТ СП (382 руб.): 83% от ФОТ	2	23,35 10,52	4,18 0,1	8,65		47	21	8	18	1,33	2,66	
127	ТССЦ-19.1.05.03-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS: вытяжные DVS, диаметр 125 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	51,59		51,59		103			103			
128	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1066 руб.): 128% от ФОТ СП (653 руб.): 83% от ФОТ	3 1+2	17,04 11,89	1,91 0,1	3,44		51	36	6	10	1,46	4,38	
129	ТССЦ-19.2.03.02-0164 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150х150 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	47,99		47,99		46			46			
130	ТССЦ-19.2.03.02-0177 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х200 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	60,35		60,35		121			121			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131	ТССЦ-19.1.01.07-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Врезка из оцинкованной стали, диаметром: 150/150 мм /адаптер/ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	20,87		20,87		21			21			
132	ТССЦ-19.1.01.07-0005 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Врезка из оцинкованной стали, диаметром: 200/200 мм/адаптер/ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	27,18		27,18		54			54			
133	ТЕР20-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1188 руб.): 126%*0,9 от ФОТ СП (727 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	4 1*1+2	28,04 9,77	1,71 0,1	17,56		116	39	7	70	1,22	4,88	
134	п.1	Заслонки унифицированные АЗД 133. д.100мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	211,85 1416/5,57/1,2		211,85 1416/5,57/1,2		212			212			
135	п.2	Заслонки унифицированные АЗД 133. д.125мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	60,14 402/5,57/1,2		60,14 402/5,57/1,2		60			60			
136	п.3	Заслонки унифицированные АЗД 133. д.160мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	62,54 418/5,57/1,2		62,54 418/5,57/1,2		125			125			
137	ТЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2527 руб.): 126%*0,9 от ФОТ СП (1546 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,0627 (0,78*0,2+4,02*1,26) / 100	2026,14 1310,99	144,5 14,06	570,65		127	82	9 1	36	167,86	10,52	
138	ТССЦ-19.1.01.03-0071 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	6,27	96,29		96,29		604			604			
139	ТЕР20-01-001-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Прим.Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 250 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (457 руб.): 126%*0,9 от ФОТ СП (280 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,0118 1,18 / 100	2027,87 1310,99	146,23 14,26	570,65		24	15	2	7	167,86	1,98	
140	ТССЦ-19.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Прим.Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные): толщиной 0,7 мм, диаметром 250мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1,18	86,88		86,88		103			103			
141	ТССЦ-19.1.01.09-0024 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 500 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	185,53		185,53		371			371			
Раздел 6. Вытяжная система вентиляции В3														
142	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (265 руб.): 126%*0,9 от ФОТ СП (224 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	17,04 11,69	1,91 0,1	3,44		17	12	2	3	1,46	1,46	
143	ТССЦ-19.2.03.03-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Прим.Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 150х150 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	62,05		62,05		62			62			
144	ТЕР20-02-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (336 руб.): 126%*0,9 от ФОТ СП (205 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	23,35 10,52	4,18 0,1	8,65		23	11	4	8	1,33	1,33	
145	ТССЦ-19.1.05.03-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS: вытяжные DVS, диаметр 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	46,11		46,11		46			46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
146	ТЕР20-03-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1523 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (933 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	56,45 49,77	6,68 0,22				56	50	6	6,54	6,54	
147	п.12	Кронштейн для крепления вентилятора ККУ 100 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	108,77 7276,57/1,2	108,77 7276,57/1,2			109			109			
148	п.17 О	Круглый канальный вентилятор д.100 мм L=100/1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	1521,17 7903,99/4,33/1,2	7903,99/4,33/1,2	1521		1521						
149	ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (195 руб.): 92% от ФОТ СП (138 руб.): 65% от ФОТ	1	8,97 7,94	0,87 0,1	0,16		9	8	1		1,03	1,03	
150	п.41 О	Регулятор скорости RTV-1,5 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	667,05 3466/4,33/1,2	3466/4,33/1,2	667		667						
151	ТЕР20-02-014-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (274 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (168 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	16,16 8,62	1,71 0,1	5,83		16	9	2	5	1,09	1,09	
152	п.21	Хомут соединительный НТК 100 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	71,07 4756,57/1,2	71,07 4756,57/1,2			142			142			
153	п.27	Шумоглушитель д.100, L=600мм КНК100/6 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	528,73 3534/6,57/1,2	528,73 3534/6,57/1,2			529			529			
154	ТЕР20-02-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (639 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (392 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	2	23,35 10,52	4,18 0,1	8,65		47	21	8	18	1,33	2,66	
155	ТССЦ-19.1.05.03-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS: вытяжные DVS, диаметр 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	46,11	46,11			92			92			
156	ТЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (633 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (504 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,0204 2,04 / 100	2026,14 1310,99	144,5 14,06	570,65		41	27	3	11	167,86	3,42	
157	ТССЦ-19.1.01.03-0071 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2,04	96,29	96,29			196			196			
158	ТССЦ-19.1.01.09-0024 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 500 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,5	185,53	185,53			93			93			
159	ТССЦ-19.1.01.11-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,0045 4,5/1000	12676,79	12676,79			57			57			
Раздел 7. Вытяжная система вентиляции В4														
160	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (365 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (224 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	17,04 11,89	1,91 0,1	3,44		17	12	2	3	1,46	1,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
161	ТССЦ-19.2.03.03-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 200х200 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	62,05		62,05		62			62			
162	ТЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (244 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (150 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	19,32 8,15	1,68 0,1	9,49		19	8	2	9	1,03	1,03	
163	ТССЦ-19.3.01.09-0023 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Клапаны обратные "АРКТОС" из оцинкованной стали марки: КВО 160М, диаметром 160 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	183,75		183,75		184			184			
164	ТЕР20-03-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1923 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (933 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	56,45 49,77	6,68 0,22			56	50	6		6,54	6,54	
165	п.13	Кронштейн крепления вентилятора ККВ 160 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	135,25 9045,57/1,2		135,25 9045,57/1,2		135			135			
166	п.19 О	Круглый канальный вентилятор д.160 L=180 м3/ч Н=200Па) KVR 160/1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	1476,14 7670/4,33/1,2		1476		1476						
167	ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЗЗ), масса: до 5 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (195 руб.): 92% от ФОТ СП (138 руб.): 65% от ФОТ	1	8,97 7,94	0,87 0,1	0,16		9	8	1		1,03	1,03	
168	п.41 О	Регулятор скорости RTY-1,5 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	667,05 3466/4,33/1,2		667		667						
169	ТЕР20-02-014-08 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (274 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (168 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	16,16 8,62	1,71 0,1	5,83		16	9	2	5	1,09	1,09	
170	п.22	Хомут соединительный НТК 160 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	60,74 406/5,57/1,2		60,74 406/5,57/1,2		121			121			
171	п.28	Шумоглушитель д.160, L=600мм КНК160/6 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	637,19 4258/5,57/1,2		637,19 4258/5,57/1,2		637			637			
172	ТЕР20-02-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (975 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (597 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	3	23,35 10,52	4,18 0,1	8,65		70	32	13	25	1,33	3,99	
173	ТССЦ-19.1.05.03-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Диффузоры потолочные металлические "ДЕС" марки DVS: вытяжные DVS, диаметр 125 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	3	51,59		51,59		155			155			
174	ТЕР20-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (304 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (186 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	28,04 9,77	1,71 0,1	17,56		29	10	2	17	1,22	1,22	
175	п.1	Заслонки унифицированные АЗД 133. д.100мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	211,85 1416/5,57/1,2		211,85 1416/5,57/1,2		212			212			
176	ТЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2192 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (1343 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,054 (0,94+2,95+1,51) / 100	2026,14 1310,99	144,5 14,06	570,65		109	71	8 1	30	167,86	9,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
177	ТССЦ-19.1.01.03-0071 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-И/Ф/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	5,4	96,29		96,29			520			520		
178	ТССЦ-19.1.01.09-0024 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шпай и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 500 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-И/Ф/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1,5	185,53		185,53		278			278			
Раздел 8. Вытяжная система вентиляции В5														
179	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-И/Ф/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (365 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (224 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	17,04 11,69	1,91 0,1	3,44		17		12	2	3	1,46	1,46
180	ТССЦ-19.2.03.03-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Прим. Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 150х150 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-И/Ф/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	62,05		62,05		62			62			
181	ТЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-И/Ф/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (244 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (150 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	19,32 8,15	1,68 0,1	9,49		19	8	2	9	1,03	1,03	
182	ТССЦ-19.3.01.09-0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Клапаны обратные "АРКТОС" из оцинкованной стали марки: КВО 100М, диаметром 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-И/Ф/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	152,28		152,28		152			152			
183	ТЕР20-03-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-И/Ф/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1523 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (933 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	56,45 48,77	6,68 0,22		56	50	6		6,54	6,54		
184	п.12	Кронштейн крепления вентилятора КKV 100 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-И/Ф/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	108,77 7276,57/1,2		108,77 7276,57/1,2		109			109			
185	п.16 О	Крупный канальный вентилятор в шумоизолированном корпусе д.100 L=25 м3/ч N=110Па Iso-Mix 100 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-И/Ф/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	1576,21 81904,33/2		81904,33 /1,2	1576	1576						
186	ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-И/Ф/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (195 руб.): 92% от ФОТ СП (138 руб.): 65% от ФОТ	1	8,97 7,94	0,87 0,1	0,16	9	8	1		1,03	1,03		
187	п.41 О	Регулятор скорости RTY-1,5 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-И/Ф/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	667,05 3466/4,33/2		3466/4,33 /1,2	667	667						
188	ТЕР20-02-014-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-И/Ф/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (274 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (168 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	16,16 8,62	1,71 0,1	5,83		16	9	2	5	1,09	1,09	
189	п.21	Хомут соединительный НТК 100 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-И/Ф/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	71,07 4756,57/1,2		71,07 4756,57/1,2		142			142			
190	п.27	Шумоглушитель д.100, L=600мм КНК100/6 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-И/Ф/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	528,73 35346,57/1,2		528,73 35346,57/1,2		529			529			
191	ТЕР20-02-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-И/Ф/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (335 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (205 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	23,35 10,52	4,18 0,1	8,65		23	11	4	8	1,33	1,33	
192	ТССЦ-19.1.05.03-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS: вытяжные DVS, диаметр 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-И/Ф/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	46,11		46,11		46			46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193	ТЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (426 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (261 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,011 1,1 / 100	2026,14 1310,99	144,5 14,08	570,65		22	14	2	6	167,86	1,85	
194	ТССЦ-19.1.01.03-0071 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1,1	96,29		96,29		106			106			
195	ТССЦ-19.1.01.09-0024 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 500 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,3	185,53		185,53		56			56			
Раздел 9. Вытяжная система вентиляции В6														
196	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (365 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (224 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	17,04 11,89	1,91 0,1	3,44		17	12	2	3	1,46	1,46	
197	ТССЦ-19.2.03.03-0022 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 250х250 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	76,85		76,85		77			77			
198	ТЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (244 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (150 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	19,32 8,15	1,68 0,1	9,49		19	8	2	9	1,03	1,03	
199	ТССЦ-19.3.01.09-0024 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Клапаны обратные "АРКТОС" из оцинкованной стали марки: КВО 200М, диаметром 200 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	190,39		190,39		190			190			
200	ТЕР20-03-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1523 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (933 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	56,45 49,77	6,88 0,22			56	50	6		6,54	6,54	
201	п.14	Кронштейн крепления вентилятора ККВ 200 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	135,25 904,5,57/1,2		135,25 904,5,57/1,2		135			135			
202	п.15 О	Круглый канальный вентилятор д.200 L=315 мм/ч Н=260Па (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	2354,89 122364,33/2		122364,3 31,2	2355	2355						
203	ТЕРМ11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса: до 5 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (195 руб.): 92% от ФОТ СП (138 руб.): 65% от ФОТ	1	8,97 7,94	0,87 0,1	0,16		9	8	1		1,03	1,03	
204	п.41 О	Регулятор скорости RTY-1,5 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	667,05 34664,33/2		34664,33 1,2	667	667						
205	ТЕР20-02-014-08 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (274 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (168 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	16,16 8,62	1,71 0,1	5,83		16	9	2	5	1,09	1,09	
206	п.23	Хомут соединительный НТК 200 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	100,99 6756,57/1,2		100,99 6756,57/1,2		202			202			
207	п.29	Шумоглушитель д.200, L=600мм КНК200/6 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	748,06 5000,5,57/1,2		748,06 5000,5,57/1,2		748			748			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	ТЕР20-02-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (639 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (392 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	2 1+1	23,35 10,52	4,18 0,1	8,65			47	21	8	18	1,33	2,86
209	ТССЦ-19.1.05.03-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS: вытяжные DVS, диаметр 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	46,11		46,11			46		46			
210	ТССЦ-19.1.05.03-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS: вытяжные DVS, диаметр 125 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	51,59		51,59			52		52			
211	ТЕР20-02-003-10 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (791 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (485 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	3	43,76 8,57	0,87 0,1	34,32			131	26	3	102	1,07	3,21
212	ТССЦ-19.2.03.02-0164 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150х150 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	3	47,99		47,99			144		144			
213	ТЕР20-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (884 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (541 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	3 1+2	29,04 9,77	1,71 0,1	17,56			87	29	5	53	1,22	3,66
214	п.1	Заслонки унифицированные АЗД 133. д.100мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	211,85 1416,5,57/1,2		211,85 1416,5,57/1,2			212		212			
215	п.2	Заслонки унифицированные АЗД 133. д.125мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	60,14 402,5,57/1,2		60,14 402,5,57/1,2			120		120			
216	ТЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1766 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (1082 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,0437 (0,94+0,98+1,51+0,94) / 100	2028,14 1310,99	144,5 14,06	570,65			89	57	6 1	26	167,86	7,34
217	ТССЦ-19.1.01.03-0071 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4,37	96,29		96,29			421		421			
218	ТССЦ-19.1.01.09-0024 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Изделия фасонные для воздухопроводов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 500 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	185,53		185,53			186		186			
Раздел 10. Вытяжная система вентиляции В7														
219	ТЕР20-03-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1523 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (933 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	56,45 49,77	6,88 0,22				56	50	6		6,54	6,54
220	п.13	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	135,25 904,5,57/1,2		135,25 904,5,57/1,2			135		135			
221	п.19 О	Крупный канальный вентилятор д.160 L=240 м3/ч Н=160Па) KVR 160/1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32392-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	1476,14 7670/4,33/1,2		7670/4,33 /1,2	1476		1476					
222	ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (195 руб.): 92% от ФОТ СП (138 руб.): 65% от ФОТ	1	8,97 7,94	0,87 0,1	0,16			9	8	1		1,03	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
223 О	п.41	Регулятор скорости RTY-1,5 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	667,05 34664,33/1,2		34664,33 1,2	667	667						
224	ТЕР20-02-014-08 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (274 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (168 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	1	16,16 8,62	1,71 0,1	5,83		16	9	2	5	1,09	1,09	
225	п.22	Хомут соединительный НТК 160 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	60,74 406/5,57/1,2		60,74 406/5,57/1,2		121			121			
226	п.28	Шумоглушитель д.160, L=600мм КНК160/6 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	637,19 4299/6,57/1,2		637,19 4299/6,57/1,2		637			637			
227	ТЕР20-02-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (639 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (392 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	2	23,35 10,52	4,18 0,1	8,65		47	21	8	18	1,33	2,66	
228	ТССЦ-19.1.05.03-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS: вытяжные DVS, диаметр 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	46,11		46,11		92			92			
229	ТЕР20-02-003-11 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (274 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (168 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	1	58,69 8,57	0,87 0,1	49,25		59	9	1	49	1,07	1,07	
230	ТССЦ-19.2.03.02-0177 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х200 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	60,35		60,35		60			60			
231	ТССЦ-19.1.01.07-0005 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Врезка из оцинкованной стали, диаметром: 200/200 мм/адаптер/ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	27,18		27,18		27			27			
232	ТЕР20-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (609 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (373 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	2	29,04 9,77	1,71 0,1	17,56		58	20	3	35	1,22	2,44	
233	п.1	Заслонки унифицированные АЗД 133. д.100мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	211,85 1416/5,57/1,2		211,85 1416/5,57/1,2		424			424			
234	ТЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1492 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (814 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	0,0365 (0,63*3,02) / 100	2026,14 1310,99	144,5 14,06	570,85		74	48	5 1	21	167,86	6,13	
235	ТССЦ-19.1.01.03-0071 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	3,65	96,29		96,29		351			351			
236	ТССЦ-19.1.01.09-0024 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 500 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	185,53		185,53		186			186			
Раздел 11. Вытяжная система вентиляции В8														
237	ТЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (365 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (224 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	1	17,04 11,69	1,91 0,1	3,44		17	12	2	3	1,46	1,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
238	ТССЦ-19.2.03.03-0026 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 250х500 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	120,95		120,95		121			121			
239	ТЕР20-02-006-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (457 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (280 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	1	29,84 14,74	2,12 0,1	12,98		30	15	2	13	1,84	1,84	
240	ТССЦ-19.3.01.06-0100 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 400х200 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	555,4			555	555						
241	ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр	Съемные и выдвигаемые блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса: до 5 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (195 руб.); 92% от ФОТ СП (138 руб.); 65% от ФОТ	1	8,97 7,94	0,87 0,1	0,16		9	8	1		1,03	1,03	
242	п.31 О	ПРИВОД ВЕЛИМО LM230A ОТКР/ЗАКР 3-ПОЗИЦИОННО 230В (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	1761,35 9162/4,33/1,2		9152/4,33 /1,2	1761	1761						
243	ТЕР20-03-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1431 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (876 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	1	62,94 46,47	13,68 1,13	2,79		63	46	14 1	3	5,41	5,41	
244	п.20 О	Прямоугольный канальный вентилятор 500х250 (L=830 м3/ч H=400 Па) VRN 50-25/22 2D (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	7370,86 38299/4,33/1,2		38299/4,33 /1,2	7371	7371						
245	ТЕР20-02-018-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (335 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (205 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	0,25 2*0,5*0,25	51,01 44,91	0,87 0,1	5,23		13	11		2	5,75	1,44	
246	п.8	Вставка гибкая FH 50-25 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	311,94 2085/5,57/1,2		311,94 2085/5,57/1,2		312			312			
247	ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр	Съемные и выдвигаемые блоки (модули, ячейки, ТЭЭ), масса: до 5 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (195 руб.); 92% от ФОТ СП (138 руб.); 65% от ФОТ	1	8,97 7,94	0,87 0,1	0,16		9	8	1		1,03	1,03	
248	п.43 О	Регулятор скорости VL-051PK75 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	1839,11 9556/4,33/1,2		9556/4,33 /1,2	1839	1839						
249	ТЕР20-02-014-08 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (274 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (168 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	1	16,16 8,62	1,71 0,1	5,83		16	9	2	5	1,09	1,09	
250	п.25	Шумоглушитель 500х250, L=600мм NK50-25/6 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	1904,1 12727/5,57/1,2		1904,1 12727/5,57/1,2		1904			1904			
251	ТЕР20-02-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (639 руб.); 128%*0,9 от ФОТ СП (382 руб.); 83%*0,85 от ФОТ	2	23,35 10,52	4,18 0,1	8,65		47	21	8	18	1,33	2,66	
252	ТССЦ-19.1.05.03-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS: вытяжные DVS, диаметр 125 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	51,59		51,59		103			103			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
253	ТЕР20-02-003-10 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (274 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (168 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	43,76 8,57	0,87 0,1	34,32		44	9	1	34	1,07	1,07	
254	ТССЦ-19.2.03.02-0164 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150х150 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	47,99		47,99		48			48			
255	ТЕР20-02-003-11 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (791 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (465 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	3	58,69 8,57	0,87 0,1	49,25		176	26	3	147	1,07	3,21	
256	ТССЦ-19.2.03.02-0177 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х200 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	3	60,35		60,35		181			181			
257	ТССЦ-19.1.01.07-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Врезка из оцинкованной стали, диаметром: 150/150 мм/адаптер/ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	20,87		20,87		21			21			
258	ТССЦ-19.1.01.07-0005 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Врезка из оцинкованной стали, диаметром: 200/200 мм/адаптер/ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	3	27,18		27,18		82			82			
259	ТЕР20-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (609 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (373 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	2	29,04 9,77	1,71 0,1	17,56		58	20	3	35	1,22	2,44	
260	п.1	Заслонки унифицированные АЗД 133, д.100мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	211,85 1416,57/1,2		211,85 1416,57/1,2		424			424			
261	ТЕР20-02-005-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (884 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (541 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	3	29,01 9,77	1,68 0,1	17,56		87	29	5	53	1,22	3,66	
262	ТССЦ-19.3.01.06-0051 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 150х150 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	3	248,09		248,09		744			744			
263	ТЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1127 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (690 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,0283 (1,26+1,57) / 100	2026,14 1310,99	144,5 14,08	570,65		57	37	4	16	167,86	4,75	
264	ТССЦ-19.1.01.03-0071 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2,83	96,29		96,29		273			273			
265	ТЕР20-01-001-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (852 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (522 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,021 2,1 / 100	2026,14 1310,99	144,5 14,08	570,65		43	28	3	12	167,86	3,53	
266	ТССЦ-19.1.01.03-0045 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали с шириной и углами толщиной: 0,55 мм, периметром 600 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2,1	137,52		137,52		289			289			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
267	ТЕР20-01-001-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (244 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (150 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,007 0,7 / 100	1886,38 1200,32	115,86 11,03	570,2			13	8	1	4	153,69	1,08
268	ТССЦ-19.1.01.03-0046 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали с шириной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 700 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,07	133,61		133,61			9			9		
269	ТЕР20-01-001-09 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2650 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (1623 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,072 7,2 / 100	1886,38 1200,32	115,86 11,03	570,2			136	86	8 1	42	153,69	11,07
270	ТССЦ-19.1.01.03-0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали с шириной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	7,2	151,44		151,44			1090			1090		
271	ТЕР20-01-001-10 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (4538 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (2779 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,1425 (1,85+3,6+9) / 100	1642,12 1038,57	108,31 10,27	495,24			234	148	15 1	71	132,98	18,95
272	ТССЦ-19.1.01.03-0022 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали с шириной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1100 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1,65	149,8		149,8			247			247		
273	ТССЦ-19.1.01.03-0023 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали с шириной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1200 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	3,6	148,62		148,62			535			535		
274	ТССЦ-19.1.01.03-0026 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали с шириной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1500 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	9	145,72		145,72			1311			1311		
275	ТССЦ-19.1.01.03-0024 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шириной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 500 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	6,5	185,53		185,53			1206			1206		
Раздел 12. Втяжная система вентиляции В9														
276	ТЕР20-03-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1523 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (933 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	56,45 49,77	6,68 0,22				56	50	6		6,54	6,54
277	п.12	Кронштейн крепления вентилятора ККВ 100 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	108,77 7275,67/1,2		108,77 7275,67/1,2			109			109		
278	п.18 О	Круглый канальный вентилятор д.125 L=125 м3/ч Н=90Па) KVR 125/1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	1265,4 6575/4,33/1,2		6575/4,33 /1,2	1265		1265					
279	ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр	Съемные и выдвигные блоки (модули, ячейки, ТЗЗ), масса: до 5 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (195 руб.): 92% от ФОТ СП (138 руб.): 65% от ФОТ	1	8,97 7,94	0,87 0,1	0,16			9	8	1		1,03	1,03
280	п.41 О	Регулятор скорости RTU-1,5 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	667,05 3466/4,33/1,2		3466/4,33 /1,2	667		667					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
281	ТЕР20-02-014-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (274 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (168 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	16,16 8,02	1,71 0,1	5,83		16	9	2	5	1,08	1,09	
282	п.21	Хомут соединительный НТК 100 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	71,07 4756,57/1,2		71,07 4756,57/1,2		142			142			
283	п.27	Шумоглушитель д.100, L=600мм КНК100/6 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	528,73 35346,57/1,2		528,73 35346,57/1,2		529			529			
284	ТЕР20-02-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (639 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (392 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	2	23,35 10,52	4,18 0,1	8,65		47	21	8	18	1,33	2,66	
285	ТССЦ-19.1.05.03-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS: вытяжные DVS, диаметр 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	46,11		46,11		46			46			
286	ТССЦ-19.1.05.03-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS: вытяжные DVS, диаметр 125 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	51,59		51,59		52			52			
287	ТЕР20-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (304 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (186 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1	29,04 9,77	1,71 0,1	17,56		29	10	2	17	1,22	1,22	
288	п.1	Заслонки унифицированные АЗД 133. д.100мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	211,85 14165,57/1,2		211,85 14165,57/1,2		212			212			
289	ТЕР20-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (396 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (243 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,0102 (0,63*0,39) / 100	2026,14 1310,99	144,5 14,08	570,65		21	13	1	7	167,86	1,71	
290	ТССЦ-19.1.01.03-0071 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1,02	96,29		96,29		98			98			
291	ТССЦ-19.1.01.09-0024 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 500 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,5	185,53		185,53		93			93			
292	ТССЦ-19.1.01.11-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,002 2/1000	12676,79		12676,79		25			25			

Раздел 13. Кондиционирование

К1-К3, К10

293	ТЕР20-06-019-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка внешнего блока мульти сплит-системы (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1432 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (877 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	4	11,78 11,78				47	47			1,19	4,76	
294	ТЕР20-06-019-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2894 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (1172 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	4	23,66 23,66				95	95			2,39	9,56	
295	п.33 О	Сплит-система Daikin FTXB20C/RXB20C (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	4	9011,47 51500/4,33/1,2		51500/4,33/1,2	39646	39646						

К4, К7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
296	ТЕР20-06-019-01 Приказ Министра России от 28.09.17 №1373/пр	Установка внешнего блока мульти сплит-системы (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Министра № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (732 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (448 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	2	11,78 11,78					24	24		1,19	2,38	
297	ТЕР20-06-019-02 Приказ Министра России от 28.09.17 №1373/пр	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Министра № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1432 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (677 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	2	23,66 23,66					47	47		2,39	4,78	
298	п.34 О	Сплит-система Daikin FTXB25C/RXB25C (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Министра № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	2	10103,93 52500/4,33/1,2		52500/4,33/1,2	20208	20208						
К5,К6,К9, К6														
299	ТЕР20-06-019-01 Приказ Министра России от 28.09.17 №1373/пр	Установка внешнего блока мульти сплит-системы (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Министра № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1432 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (677 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	4 3+1	11,78 11,78					47	47		1,19	4,76	
300	ТЕР20-06-019-02 Приказ Министра России от 28.09.17 №1373/пр	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Министра № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2884 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (1772 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	4 3+1	23,66 23,66					95	95		2,39	9,56	
301	п.35 О	Сплит-система Daikin FTXB35C/RXB35C (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Министра № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	4 3+1	11066,2 57500/4,33/1,2		57500/4,33/1,2	44265	44265						
302	ТССЦ-23.2.02.04-0005 Приказ Министра России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Министра № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	20	24,27		24,27			485		485			
303	ТССЦ-23.2.02.04-0007 Приказ Министра России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Министра № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	18	37,12		37,12			668		668			
304	ТССЦ-23.2.02.04-0008 Приказ Министра России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Министра № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	43,3		43,3			87		87			
305	ТССЦ-12.2.07.04-0141 Приказ Министра России от 28.09.17 №1396/пр	Прим.Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 8 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Министра № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2 20 / 10	25,4		25,4			51		51			
306	ТССЦ-12.2.07.04-0142 Приказ Министра России от 28.09.17 №1396/пр	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 10 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Министра № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1,8 18 / 10	27,1		27,1			49		49			
307	ТССЦ-12.2.07.04-0142 Приказ Министра России от 28.09.17 №1396/пр	Прим.Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 6 мм, внутренним диаметром 12 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Министра № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,2 2 / 10	27,1		27,1			5		5			
308	ТССЦ-19.3.02.08-0031 Приказ Министра России от 28.09.17 №1395/пр	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Министра № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1 10 / 10	71,3		71,3			71		71			
309	ТССЦ-01.7.15.04-0055 Приказ Министра России от 28.09.17 №1346/пр	Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 5х45 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Министра № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,0007	18808,98		18808,98			13		13			
310	ТССЦ-01.7.15.07-0025 Приказ Министра России от 28.09.17 №1346/пр	Дюбели распорные полистиленовые: 10х40 мм (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Министра № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,04 40 / 1000	94		94			4		4			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									389519	13401	1607	143509	1625,43	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									2169701	354322	15796	799344	1625,43	
Накладные расходы									354162					
В том числе, справочно:														
74% ФОТ (от 52087) (Поз. 1-4, 6)									38544					
80% ФОТ (от 18799) (Поз. 19)									15039					
90%*0,9 ФОТ (от 1031) (Поз. 41-42)									835					
92% ФОТ (от 2115) (Поз. 101, 121, 149, 167, 186, 203, 222, 241, 247, 279)									1946					
													Ограница 21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	100%*0,9 ФОТ (от 119773) (Поз. 45, 92)							107796						
	103% ФОТ (от 3252) (Поз. 5)							3350						
	105%*0,9 ФОТ (от 4759) (Поз. 43)							4497						
	128%*0,9 ФОТ (от 144336) (Поз. 7, 26, 29, 31, 34, 37, 51, 53, 55, 57, 59, 62, 64, 68, 72, 78, 80, 86, 89, 96, 98, 103, 106, 108, 111, 114, 116, 118, 123, 126, 128, 133, 137, 139, 142, 144, 146, 151, 154, 156, 160, 162, 164, 169, 172, 174, 176, 179, 181, 183, 188, 191, 193, 196, 198, 200, 205, 208, 211, 213, 216, 219, 224, 227, 229, 231-232, 234, 237, 239, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 276, 281, 284, 287, 289, 293-294, 296-297, 299-300)							166275						
	130% ФОТ (от 12215) (Поз. 22)							15880						
	Сметная прибыль							225822						
	В том числе, справочно:													
	50% ФОТ (от 52087) (Поз. 1-4, 6)							26044						
	55%*0,85 ФОТ (от 4759) (Поз. 43)							2225						
	60% ФОТ (от 22051) (Поз. 5, 19)							13230						
	65% ФОТ (от 2115) (Поз. 101, 121, 149, 167, 186, 203, 222, 241, 247, 279)							1375						
	70%*0,85 ФОТ (от 120804) (Поз. 41-42, 45, 92)							71878						
	83%*0,85 ФОТ (от 144336) (Поз. 7, 26, 29, 31, 34, 37, 51, 53, 55, 57, 59, 62, 64, 68, 72, 78, 80, 86, 89, 96, 98, 103, 106, 108, 111, 114, 116, 118, 123, 126, 128, 133, 137, 139, 142, 144, 146, 151, 154, 156, 160, 162, 164, 169, 172, 174, 176, 179, 181, 183, 188, 191, 193, 196, 198, 200, 205, 208, 211, 213, 216, 219, 224, 227, 229, 231-232, 234, 237, 239, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 276, 281, 284, 287, 289, 293-294, 296-297, 299-300)							101829						
	89%*0,85 ФОТ (от 12215) (Поз. 22)							9241						
	Итого по смете:													
	Итого по Строительным работам													
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):													
	Итого Поз. 1-4, 6							2003	1948	56			259,89	
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года)							52046	51505	541			259,89	
	ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"									582				
	Накладные расходы 74% ФОТ (от 52 087)							38544						
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 52 087)							26044						
	Итого с накладными и см. прибылью							116634					259,89	
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):													
	Итого Поз. 5							139	123		16		16,17	
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года)							3341	3252		89		16,17	
	ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"													
	Накладные расходы 103% ФОТ (от 3 252)							3350						
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 3 252)							1951						
	Итого с накладными и см. прибылью							8642					16,17	
	Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):													
	Итого Поз. 7, 26, 29, 31, 34, 37, 51, 53, 55, 57, 59, 62, 64, 68, 72, 78, 80, 86, 89, 96, 98, 103, 106, 108, 111, 114, 116, 118, 123, 126, 128, 133, 137, 139, 142, 144, 146, 151, 154, 156, 160, 162, 164, 169, 172, 174, 176, 179, 181, 183, 188, 191, 193, 196, 198, 200, 205, 208, 211, 213, 216, 219, 224, 227, 229, 231-232, 234, 237, 239, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 276, 281, 284, 287, 289, 293-294, 296-297, 299-300							9897	5399	910	3588		663,6	
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года)							171680	142750	8945	19985		663,6	
	ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"									1586				
	Накладные расходы 128%*0,9 ФОТ (от 144 336)							166275						
	Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 144 336)							101829						
	Итого с накладными и см. прибылью							439784					663,6	
	Материалы:													
	Итого по Поз. 8-18, 21, 23, 25, 27-28, 30, 32-33, 35-36, 38-40, 44, 46-50, 52, 60-61, 63, 65-67, 69-71, 73-77, 79, 81-85, 87-88, 90-91, 93-95, 97, 99, 104-105, 107, 109-110, 112-113, 115, 117, 119, 124-125, 127, 129-132, 134-136, 138, 140-141, 143, 145, 147, 152-153, 155, 157-159, 161, 163, 165, 170-171, 173, 175, 177-178, 180, 182, 184, 189-190, 192, 194-195, 197, 199, 201, 206-207, 209-210, 212, 214-215, 217-218, 220, 225-226, 228, 230, 233, 235-236, 238, 246, 250, 252, 254, 256-258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272-275, 277, 282-283, 285-286, 288, 290-292, 302-310													
	Итого Поз. 8-18, 21, 23, 25, 27-28, 30, 32-33, 35-36, 38-40, 44, 46-50, 52, 60-61, 63, 65-67, 69-71, 73-77, 79, 81-85, 87-88, 90-91, 93-95, 97, 99, 104-105, 107, 109-110, 112-113, 115, 117, 119, 124-125, 127, 129-132, 134-136, 138, 140-141, 143, 145, 147, 152-153, 155, 157-159, 161, 163, 165, 170-171, 173, 175, 177-178, 180, 182, 184, 189-190, 192, 194-195, 197, 199, 201, 206-207, 209-210, 212, 214-215, 217-218, 220, 225-226, 228, 230, 233, 235-236, 238, 246, 250, 252, 254, 256-258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272-275, 277, 282-283, 285-286, 288, 290-292, 302-310							135171			135171			
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года)							752902			752902			
	ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"													
	Итого по Поз. 56													
	Итого Поз. 56							1986			1986			
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года)							11062			11062			
	ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"													
	Итого							763964						
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:													
	Итого Поз. 22							510	462		48		57,12	
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года)							12482	12215		267		57,12	
	ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"													
	Накладные расходы 130% ФОТ (от 12 215)							15880						
	Сметная прибыль 89%*0,85 ФОТ (от 12 215)							9241						
	Итого с накладными и см. прибылью							37603					57,12	
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:													
	Итого Поз. 41-42							183	39	4	140		4,61	
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года)							1850	1031	39	780		4,61	
	ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"													
	Накладные расходы 90%*0,9 ФОТ (от 1 031)							835						
	Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 1 031)							613						
	Итого с накладными и см. прибылью							3298					4,61	
	Отделочные работы:													
	Итого Поз. 43							204	180	1	23		22,74	
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года)							4897	4759	10	128		22,74	
	ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"													
	Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 4 759)							4497						
	Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 4 759)							2225						
	Итого с накладными и см. прибылью							11619					22,74	
	Теплоизоляционные работы:													
	Итого Поз. 45, 92							7518	4459	627	2432		510,66	
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года)							137605	117896	6163	13546		510,66	
	ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"									1877				
	Накладные расходы 100%*0,9 ФОТ (от 119 773)							107796						
	Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 119 773)							71265						
	Итого с накладными и см. прибылью							316666					510,66	
	Итого							1698210					1534,79	
	Итого по Монтажным работам													
	Монтаж оборудования:													
	Итого Поз. 19							816	711		105		80,34	
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года)							19384	18799		585		80,34	
	ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"													
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 18 799)							15039						
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 18 799)							11279						
	Итого с накладными и см. прибылью							45702					80,34	
	Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:													
	Итого Поз. 101, 121, 149, 167, 186, 203, 222, 241, 247, 279							90	80	10			10,3	
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года)							2213	2115	98			10,3	
	ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"													
	Накладные расходы 92% ФОТ (от 2 115)							1946						
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 115)							1375						
	Итого с накладными и см. прибылью							5534						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого								51236					90,64	
Итого по Оборудованию														
Оборудование:														
Итого Поз. 20, 24, 54, 58, 100, 102, 120, 122, 148, 150, 166, 168, 185, 187, 202, 204, 221, 223, 240, 242, 244, 248, 278, 280, 295, 298, 301								231002						
Всего с учетом "Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Министра № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33"								1000239						
Итого								1000239						
Итого								2749685					1625,43	
В том числе:														
Материалы								799344						
Машины и механизмы								15796						
ФОТ								358367						
Оборудование								1000239						
Накладные расходы								354162						
Сметная прибыль								225822						
ВСЕГО по акту								2 749 685,00					1625,43	
НДС 20%								549 937,00						
ИТОГО по акту:								3 299 622,00						



Сдал: Генеральный директор

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Куликов В.В.

Принял: Генеральный директор

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Сызоненко В.В.



		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик	ООО «Высота». 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.47, корп. 4, пом. XII	по ОКПО	91508164
Подрядчик	организация, адрес, телефон, факс		
	ООО «ТЕРМОСТАТ». 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18	по ОКПО	18221397
Стройка	организация, адрес, телефон, факс		
	Капитальный ремонт здания ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3», по адресу: 298310, Республика Крым, г.Керчь, ул.Парковая, д. 1 Литер Ж. Водоснабжение и канализация		
Объект	наименование, адрес		
	Капитальный ремонт здания ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3», по адресу: 298310, Республика Крым, г.Керчь, ул.Парковая, д. 1 Литер Ж		
	наименование		
		Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда	номер	03-КГБ
		дата	18.08.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	22.07.2022	20.08.2021	22.07.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1														
1	ТЕР16-04-002-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (4569 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (2798 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,11 11 / 100	2682,99 1201,5	1394,5 162,81	66,99		295	132	153 18	10	141,52	15,57	
2	ТССЦ-24.3.05.08-0112 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 63 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	82,2		82,2		164			164			
3	ТССЦ-24.3.05.01-0041 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	36,36		36,36		36			36			
4	ТССЦ-23.8.03.11-0678 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	45,42		45,42		45			45			
5	ТССЦ-24.3.02.05-0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Труба из полипропилена: PN 10/63 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	10,41	34,38		34,38		358			358			
6	ТССЦ-18.1.09.07-0025 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	120,07		120,07		120			120			
7	ТССЦ-24.3.05.07-0143 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 63х32 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,1 1 / 10	63,4		63,4		6			6			
8	ТЕР16-04-005-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (6757 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (3525 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,29 29 / 100	1063,53 651,52	397,76 0,22	14,25		308	189	115	4	76,74	22,25	
9	ТССЦ-24.3.02.01-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN10 SDR 11, диаметром 32 мм, толщина стенки 2,9 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	29,32	9,91		9,91		291			291			
10	ТССЦ-24.3.05.15-0148 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х25х32 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,2 2 / 10	34,6		34,6		7			7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ТССЦ- 24.3.05.15- 0145 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32x20x32 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,6 6 / 10	31,6		31,6		19			19			
12	ТССЦ- 24.3.05.15- 0191 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 20 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2,5 25 / 10	6,19		6,19		15			15			
13	ТССЦ- 24.3.05.16- 0214 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Угольник полипропиленовый комбинированный: с наружной резьбой диаметром 32x1"/колена/ (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,6 6 / 10	235,6		235,6		141			141			
14	ТССЦ- 24.3.05.16- 0212 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Угольник полипропиленовый комбинированный: с наружной резьбой диаметром 25x1/2"/колена/ (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,5 5 / 10	117,9		117,9		59			59			
15	ТССЦ- 24.3.05.16- 0210 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Угольник полипропиленовый комбинированный: с наружной резьбой диаметром 20x1/2"/колена/ (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4,4 44 / 10	77,3		77,3		340			340			
16	ТССЦ- 24.3.05.07- 0132 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 32x20 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,3 3 / 10	11,9		11,9		4			4			
17	ТССЦ- 24.3.05.15- 0193 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 32 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,2 2 / 10	18,18		18,18		4			4			
18	ТЕР16-04-005- 02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2955 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (1810 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,14 14 / 100	1087,08 691,51	379,83 0,11	15,74		152	97	53	2	81,45	11,4	
19	ТССЦ- 24.3.02.01- 0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN10 SDR 11, диаметром 25 мм, толщина стенки 2,3 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	14,11	6,18		6,18		87			87			
20	ТССЦ- 24.3.05.15- 0143 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 25x20x25 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,2 2 / 10	20,5		20,5		4			4			
21	ТССЦ- 24.3.05.07- 0131 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 25x20 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,3 3 / 10	9,6		9,6		3			3			
22	ТССЦ- 18.1.09.07- 0022 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 25 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	3	42,47		42,47		127			127			
23	ТЕР16-04-005- 01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (35363 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (21657 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1,41 141 / 100	1315,55 823,11	474,93 0,08	17,51		1855	1161	670	24	96,95	136,7	
24	ТССЦ- 24.3.02.01- 0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN10 SDR 11, диаметром 20 мм, толщина стенки 1,9 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	141,7	4,6		4,6		652			652			
25	ТССЦ- 24.3.05.07- 0087 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 32x1" (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,5 (3+2) / 10	211,1		211,1		106			106			
26	ТССЦ- 24.3.05.16- 0201 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Угольник полипропиленовый комбинированный: с внутренней резьбой диаметром 20x1/2" (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,4 4 / 10	64,9		64,9		26			26			
27	ТССЦ- 18.2.06.08- 0013 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1,8 18 / 10	114,3		114,3		206			206			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТССЦ-18.1.01-0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметр: 20 мм/15мм/ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	34 33+1	35,64		35,64		1212			1212			
29	ТССЦ-24.3.05.07-0082 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20x1/2" (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4,8 (33+15) / 10	81		81		389			389			
30	ТССЦ-24.3.05.07-0051 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром: 20x1/2" (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,1 1 / 10	22,19		22,19		2			2			
31	ТССЦ-24.3.05.16-0210 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Угольник полипропиленовый комбинированный: с наружной резьбой диаметром 20x1/2"/колена/ (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,4 4 / 10	77,3		77,3		31			31			
32	ТССЦ-01.7.19.09-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Рукав резинотканевый: диаметром 16 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	20	13,52		13,52		270			270			
33	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1336/пр	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубками (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (13707 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (8062 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	17,1 (128+14+29) / 10	113,58 31,15	22,54 2,53	59,89		1942	533	385 43	1024	3,52	60,19	
34	ТССЦ-24.3.05.17-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Фиксатор "Неподвижная опора" для пресс-фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: 1x20 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1,05 105 / 100	660		660		693			693			
35	ТССЦ-12.2.07.05-0110 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 22 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	14,08 (128*1,1) / 10	112,2		112,2		1580			1580			
36	ТССЦ-12.2.07.05-0111 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 28 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1,54 (14*1,1) / 10	133,3		133,3		205			205			
37	ТССЦ-12.2.07.05-0112 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 35 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	3,19 (28*1,1) / 10	154,9		154,9		494			494			
38	ТЕР09-03-039-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (842 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (840 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,06786 18*3,77/1000	1266,65 649,78	322,29 2,92	294,58		86	44	22	20	80,22	5,44	
39	ТССЦ-08.3.08.02-0052 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,06786 18*3,77/1000	5103,95		5103,95		346			346			
40	ТЕР16-02-004-08 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 250 мм/гильза/ (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (578 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (354 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,01 1 / 100	55171,14 1882,74	672,19 45,43	52616,21		552	19	7	526	221,76	2,22	

Раздел 2. Трубопровод горячей воды (ТЗ)

41	ТЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (20042 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (12274 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,8 80 / 100	1315,55 823,11	474,93 0,08	17,51		1052	658	380	14	96,95	77,56	
42	ТССЦ-24.3.02.01-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN10 SDR 11, диаметром 20 мм, толщина стенки 1,9 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	80,4 80*1,005	4,6		4,6		370			370			
43	ТССЦ-24.3.05.15-0191 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 20 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1,1 11 / 10	6,19		6,19		7			7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	ТССЦ- 24.3.05.16- 0211 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Угольник полипропиленовый комбинированный: с наружной резьбой диаметром 20x3/4" (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГП=26,44; МАТ=5,57	3,7 37 / 10	110,8		110,8		410			410			
45	ТССЦ- 24.3.05.07- 0082 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20x1/2" (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГП=26,44; МАТ=5,57	4,2 (13+29) / 10	81		81		340			340			
46	ТССЦ- 24.3.05.16- 0201 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Угольник полипропиленовый комбинированный: с внутренней резьбой диаметром 20x1/2" (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГП=26,44; МАТ=5,57	0,4 4 / 10	64,9		64,9		26			26			
47	ТССЦ- 18.2.06.08- 0013 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГП=26,44; МАТ=5,57	1,6 16 / 10	114,3		114,3		183			183			
48	ТССЦ- 18.1.09.07- 0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм/15 мм/ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГП=26,44; МАТ=5,57	29	35,64		35,64		1034			1034			
49	ТЕР26-01-017- 01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1336/пр	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГП=26,44; МАТ=5,57 НР (4807 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (3178 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	6 60 / 10	113,58 31,15	22,54 2,53	59,89		681	187	135 15	359	3,52	21,12	
50	ТССЦ- 12.2.07.05- 0110 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 22 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГП=26,44; МАТ=5,57	6,6 (60*1,1) / 10	112,2		112,2		741			741			
51	ТССЦ- 24.3.05.17- 0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Фиксатор "Неподвижная опора" для пресс- фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: 1x20 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГП=26,44; МАТ=5,57	1,05 105 / 100	660		660		693			693			
52	ТССЦ- 18.1.10.10- 0043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Смесители для умывальников: СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГП=26,44; МАТ=5,57	14 4*10	235,96		235,96		3303			3303			
53	ТССЦ- 18.1.10.10- 0062 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Смесители общие для ванн и умывальников: с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ- БУ-ШЛР с цельнолитым корпусом (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГП=26,44; МАТ=5,57	4	158,33		158,33		633			633			
54	ТЕР19-01-002- 02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1372/пр	Установка водонагревателей: емкостных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГП=26,44; МАТ=5,57 НР (17636 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (110800 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	10 2+3+5	472,82 56,09	13,62 1,76	403,11		4728	561	136 18	4031	6,53	65,3	
55	ТССЦ- О 63.1.01.03- 0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью: 2 кВт, с баком объемом 30 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм/20л/ (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Индекс 3 квартал 2020 в "Оборудование" МАТ=4,33	5	257,12		1286		1286						
56	ТССЦ- О 63.1.01.03- 0005 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью: 2 кВт, с баком объемом 50 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Индекс 3 квартал 2020 в "Оборудование" МАТ=4,33	3	257,12		771		771						
57	ТССЦ- О 63.1.01.03- 0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью: 2 кВт, с баком объемом 100 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Индекс 3 квартал 2020 в "Оборудование" МАТ=4,33	2	548,13		1096		1096						

Раздел 3. Канализация бытовая самотечная (К1)

58	ТЕР16-04-001- 02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГП=26,44; МАТ=5,57 НР (2650 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (1623 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,16 16 / 100	709,44 545,16	6,58 0,8	157,7		114	87	1	26	61,6	9,86	
59	ТЕР16-04-001- 01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗГП=26,44; МАТ=5,57 НР (7615 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (4663 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,44 44 / 100	633,4 568,52	2,86 0,34	62,02		279	250	1	28	64,24	28,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	ТССЦ- 24.3.05.15- 0172 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 110х63х110 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,1 1 / 10	1044,9		1044,9			104		104			
61	ТССЦ- 24.3.05.15- 0101 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	8	7,95		7,95			64		64			
62	ТССЦ- 24.3.05.15- 0195 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 50 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,3 3 / 10	57,03		57,03			17		17			
63	ТССЦ- 24.3.05.15- 0102 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	20,8		20,8			42		42			
64	ТССЦ- 24.3.05.10- 0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	5,79		5,79			12		12			
65	ТССЦ- 24.3.05.08- 0204 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 110 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,4 4 / 10	78,1		78,1			31		31			
66	ТССЦ- 24.3.05.08- 0202 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,6 6 / 10	71		71			43		43			
67	ТССЦ- 24.3.05.08- 0203 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 50 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1,9 19 / 10	31,6		31,6			60		60			
68	ТССЦ- 24.3.05.08- 0201 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,6 6 / 10	28,7		28,7			17		17			
69	ТССЦ- 23.8.05.11- 0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Ревизии диаметром: 50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	34,53		34,53			35		35			
70	ТССЦ- 23.8.05.11- 0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Ревизии диаметром: 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	68,98		68,98			138		138			
71	ТССЦ- 24.3.05.05- 0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Крестовина К90-90х90 (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,3 (1+1+1) / 10	429,25		429,25			129		129			
72	ТССЦ- 24.3.05.02- 0122 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,4 4 / 10	367		367			147		147			
73	ТССЦ- 24.3.05.02- 0123 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,2 2 / 10	967		967			193		193			
74	ТССЦ- 12.1.01.01- 0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Аэратор пластиковый для плоских кровель диаметром: 75 мм/50мм/ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	50,65		50,65			51		51			
75	ТССЦ- 24.3.05.05- 0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Крестовина канализационная полиэтиленовая двухплоскостная размером 110х110х50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2 1+1	13,45		13,45			27		27			
76	ТССЦ- 24.3.05.05- 0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Крестовина К90-90х90/50х50х50/ (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,1 1 / 10	429,25		429,25			43		43			
77	ТЕР16-01-005- 02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (10722 руб.): 128% 0,9 от ФОТ СП (6566 руб.): 83% 0,85 от ФОТ	0,47 47 / 100	1159,21 734,19	117,71 14,39	307,31			545	345	55 7	145	85,47	40,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
78	ТССЦ- 23.6.01.01- 0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметр: 100 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	46,91	137,6		137,6		6455			6455			
79	ТЕР16-01-005- 01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1644 руб.): 128% 0,9 от ФОТ СП (1007 руб.): 83% 0,85 от ФОТ	0,08 8 / 100	1020,69 667,44	79,63 9,73	273,62		82	53	6 1	23	77,7	6,22	
80	ТССЦ- 23.6.01.01- 0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметр: 50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	7,984	60,39		60,39		482			482			
81	ТССЦ- 23.8.05.11- 0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Ревизии диаметр: 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	7	68,98		68,98		483			483			
82	ТССЦ- 23.8.05.06- 0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Отвод раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОР диаметром: 100 мм (10,15,30,45 град.) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	11 3+8	534,65		534,65		5881			5881			
83	ТССЦ- 23.8.05.13- 0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом: 50 мм/отводы/ (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1 (2+8) / 10	193,09		193,09		193			193			
84	ТССЦ- 23.8.05.05- 0046 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 50 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1 10 / 10	133,92		133,92		134			134			
85	ТССЦ- 23.8.05.05- 0049 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 100 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,2 2 / 10	405,09		405,09		81			81			
86	ТССЦ- 23.8.05.12- 0122 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Тройники косые под 60 градусов диаметр: 100х50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	6 3+3	52,12		52,12		313			313			
87	ТССЦ- 23.8.05.12- 0136 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом: 50 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,4 (2+2) / 10	252,26		252,26		101			101			
88	ТССЦ- 23.8.05.12- 0139 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом: 100 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,6 6 / 10	625,48		625,48		375			375			
89	ТССЦ- 23.8.05.01- 0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Заглушки чугунные диаметром: 50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	28,44		28,44		57			57			
90	ТССЦ- 23.8.05.01- 0012 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Заглушки чугунные диаметром: 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	3	65,82		65,82		197			197			
91	ТССЦ- 23.8.05.08- 0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРФ диаметр: 100х50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	5	854,29		854,29		4271			4271			
92	ТССЦ- 23.1.02.06- 0019 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметр: 108-116 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	12,2 (52+70) / 10	97,59		97,59		1191			1191			
93	ТССЦ- 23.1.02.06- 0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметр: 48-53 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	7,8 (18+60) / 10	37,43		37,43		292			292			
94	ТССЦ- 01.7.15.02- 0034 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0х40 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,7 70 / 100	102		102		71			71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	ТССЦ- 01.7.15.12- 0037 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 10 мм длиной 700-1050 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,00968 0,484*20/1000	10330,53		10330,53			100					
96	ТССЦ- 01.7.15.04- 0034 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Винты с полукруглой головкой размером: 10,0х50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,000222 0,0037*60/1000	18095,03		18095,03			4			4		
97	ТЕР17-01-001- 22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1370/пр	Установка трапов диаметром : 50 мм (10 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (122 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (175 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,1 1 / 10	77,04 43,47	9,57 1,37	24			8	4	1	3	5,06	0,51
98	ТССЦ- 18.2.06.10- 0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой: Т-50 размером 260х140х110 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	99,46		99,46			99			99		
99	ТЕР17-01-003- 01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1370/пр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1340 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (820 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,2 2 / 10	518,32 209,19	43,38 7,74	265,75			104	42	9 2	53	24,64	4,93
100	ТССЦ- 01.7.15.07- 0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Дюбели монтажные стальные (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,8	9,3		9,3			7			7		
101	ТССЦ- 01.7.15.14- 0061 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,0001	52846,23		52846,23			5			5		
102	ТССЦ- 14.5.02.02- 0105 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Замазка суриксовая (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,8	17,43		17,43			14			14		
103	ТССЦ- 18.2.01.06- 0033 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	325,2		325,2			650			650		
104	ТЕР17-01-001- 14 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1370/пр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2316 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (1418 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,4 4 / 10	252,41 185,97	22,96 3,77	43,48			101	74	9 2	18	21,65	8,66
105	ТССЦ- 01.7.15.07- 0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Дюбели монтажные стальные (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1,6	9,3		9,3			15			15		
106	ТССЦ- 01.7.15.14- 0061 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,00028	52846,23		52846,23			15			15		
107	ТССЦ- 14.5.02.02- 0105 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Замазка суриксовая (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,8	17,43		17,43			14			14		
108	ТССЦ- 18.2.01.05- 0161 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском.; овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4	299,33		299,33			1197			1197		
109	ТЕР17-01-005- 01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1370/пр	Установка моек: на одно отделение (10 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3685 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (2257 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,8 8 / 10	215,62 148,78	16,02 2,96	50,82			172	119	13 2	40	17,32	13,86
110	ТССЦ- 01.7.15.07- 0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Дюбели монтажные стальные (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	3,2	9,3		9,3			30			30		
111	ТССЦ- 01.7.15.14- 0061 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,00056	52846,23		52846,23			30			30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
112	ТССЦ-18.2.02.04-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями: МНД, МНДК размером 800х600х222 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	8	323,66		323,66		2589			2589			
113	ТЕР17-01-005-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1370/пр	Установка моек: на два отделения (10 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1371 руб.): 128% от ФОТ СП (840 руб.): 83% от ФОТ	0,2 2 / 10	344,36 217,41	52,91 11,53	74,04		69	43	11 2	15	25,31	5,06	
114	ТССЦ-18.2.02.06-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами: МЧ2К, размером 800х600х204 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	253,11		253,11		506			506			
115	ТЕР17-01-001-18 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1370/пр	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких (10 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1249 руб.): 128% от ФОТ СП (765 руб.): 83% от ФОТ	0,4 4 / 10	231,54 93,55	60,86 9	77,33		93	37	24 4	32	10,89	4,36	
116	ТССЦ-18.2.02.07-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Поддоны душевые эмалированные: стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4	555,37		555,37		2221			2221			

Раздел 4. Бытовая напорная канализация (К1Н)

117	ТЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3381 руб.): 128% от ФОТ СП (2071 руб.): 83% от ФОТ	0,22 22 / 100	532,71 503,33	8,93 1,06	20,45		117	111	2	4	59,92	13,18	
118	ТССЦ-24.3.03.13-0088 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Труба: ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001) (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2,196 21,96 / 10	49,08		49,08		108			108			
119	ТССЦ-24.3.05.08-0402 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	13	1,57		1,57		20			20			
120	ТЕРм07-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1304/пр	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т (шт) (ИДС37 п.4.3.1 т.2. Коэффициент изменения массы оборудования 0,3-0,4 ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (11316 руб.): 80% от ФОТ СП (8487 руб.): 80% от ФОТ	3	377,72 178,16	26,1 0,46	173,46		1133	534	78 1	521	21,21	63,63	
121	п.2 О	Погружной насос HiDrainlift 3-24. (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Индекс 3 квартал 2020 "Оборудование" МАТ=4,33	3	3847,19 19990/4,33/1,2		19990/4,33/1,2	11542	11542						
122	ТССЦ-23.1.02.06-0013 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 31-38 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4,4 44 / 10	30,9		30,9		136			136			
123	ТССЦ-01.7.15.02-0034 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0х40 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,12 12 / 100	102		102		12			12			
124	ТССЦ-01.7.15.12-0037 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 10 мм длиной 700-1050 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,001936 0,484*4/1000	10330,53		10330,53		20			20			

Раздел 5. Демонтаж

Водопровод хозяйственно-питьевой В1

125	ТЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (9294 руб.): 74% от ФОТ СП (6280 руб.): 50% от ФОТ	1,84 (29+14+141) / 100	304,18 257,18	6,94 1,18	40,06		560	473	13 2	74	34,66	63,77	
126	ТЕРр65-2-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1213 руб.): 74% от ФОТ СП (620 руб.): 50% от ФОТ	0,12 12 / 100	524,2 519,44	4,76 1,89		63	62	1		68,8	8,26		

Трубопровод горячей воды (ТЗ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	ТЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/лр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (4050 руб.): 74% от ФОТ СП (2737 руб.): 50% от ФОТ	0,8 80 / 100	304,18 257,18	6,94 1,18	40,06		243	206	6 1	31	34,66	27,73	
Канализация бытовая самотечная (К1)														
128	ТЕРр65-2-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/лр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (7729 руб.): 74% от ФОТ СП (5222 руб.): 50% от ФОТ	0,61 61 / 100	653,55 644,02	9,53 3,79			399	393	6 2		85,3	52,03	
129	ТЕРр65-2-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/лр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (5321 руб.): 74% от ФОТ СП (3596 руб.): 50% от ФОТ	0,52 52 / 100	524,2 519,44	4,76 1,89			273	271	2 1		68,8	35,78	
130	ТЕРр65-4-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/лр	Демонтаж: умывальников и раковин (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (313 руб.): 74% от ФОТ СП (212 руб.): 50% от ФОТ	0,04 4 / 100	398,13 390,39	7,74 3,08			16	16			51,3	2,05	
131	ТЕРр65-4-3 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/лр	Демонтаж: моёк (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1545 руб.): 74% от ФОТ СП (1044 руб.): 50% от ФОТ	0,1 (2+8) / 100	804,32 780,79	23,53 9,35			80	78	2 1		102,6	10,26	
132	ТЕРр65-4-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/лр	Демонтаж: унитазов и писсуаров (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (195 руб.): 74% от ФОТ СП (132 руб.): 50% от ФОТ	0,02 2 / 100	494,46 485,82	8,64 3,43			10	10			63,84	1,28	
133	ТЕР17-01-001- 18 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1370/лр	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких (Демонтаж) (10 компл.) (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (487 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (288 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,4 4 / 10	61,68 37,42	24,26 3,6			25	15	10 1		4,356	1,74	
134	ТЕР17-01-001- 22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1370/лр	Установка трапов диаметром : 50 мм (10 компл.) (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс 3 квартал 2020 в Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (61 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (37 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	0,1 1 / 10	21,22 17,39	3,83 0,55			2	2			2,024	0,2	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									76138	6806	2306 123	52331		819,56
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									557732	179951	22868 3252	291484		819,56
Накладные расходы									183975					
В том числе, справочно:														
74% ФОТ (от 40083) (Поз. 125-132)									29661					
80% ФОТ (от 14145) (Поз. 120)									11316					
90%*0,9 ФОТ (от 1163) (Поз. 38)									942					
100%*0,9 ФОТ (от 20571) (Поз. 33-37, 49-51)									18514					
128%*0,9 ФОТ (от 107241) (Поз. 1-32, 39-48, 52-54, 58-73, 75-119, 122-124, 133-134)									123542					
Сметная прибыль									117268					
В том числе, справочно:														
50% ФОТ (от 40083) (Поз. 125-132)									20042					
60% ФОТ (от 14145) (Поз. 120)									8487					
70%*0,85 ФОТ (от 20571) (Поз. 33-37, 49-51)									12240					
83%*0,85 ФОТ (от 107241) (Поз. 1-32, 39-48, 52-54, 58-73, 75-119, 122-124, 133-134)									75659					
85%*0,85 ФОТ (от 1163) (Поз. 38)									840					
Итого по смете:														
Итого по Строительным работам														
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):														
Итого Поз. 1-32, 39-48, 52-54, 58-73, 75-119, 122-124, 133-134									51500	3999	1656 57	45845		468,02
Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020 г Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"									377369	105734	16278 1507	255357		468,02
Накладные расходы 128%*0,9 ФОТ (от 107 241)									123542					
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 107 241)									75659					
Итого с накладными и см. прибылью									576570					468,02
Теплоизоляционные работы:														
Итого Поз. 33-37, 49-51									7029	720	520 58	5789		81,31
Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020 г Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"									56394	19037	5112 1534	32245		81,31
Накладные расходы 100%*0,9 ФОТ (от 20 571)									18514					
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 20 571)									12240					
Итого с накладными и см. прибылью									87148					81,31
Строительные металлические конструкции:														
Итого Поз. 38									86	44	22	20		5,44
Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020 г Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"									1490	1163	216	111		5,44
Накладные расходы 90%*0,9 ФОТ (от 1 163)									942					
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 1 163)									840					
Итого с накладными и см. прибылью									3272					5,44
Материалы:														
Итого Поз. 74									51			51		
Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020 г Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"									284			284		
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 125-132									1644	1509	30 7	105		201,16
Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020 г Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"									40778	39898	295 185	585		201,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы 74% ФОТ (от 40 083)							29661						
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 40 083)							20042						
	Итого с накладными и см. прибылью							90481					201,16	
	Итого							757755					755,93	
	Итого по Монтажным работам													
	Монтаж оборудования:													
	Итого Поз. 120							1133	534	78	521		63,63	
	Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020 г Прочие ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"							17788	14119	767	2902		63,63	
										26				
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 14 145)							11316						
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 14 145)							8487						
	Итого с накладными и см. прибылью							37591					63,63	
	Итого							37591					63,63	
	Итого по Оборудованию													
	Оборудование:													
	Итого Поз. 55-57, 121							14696						
	Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020г "Оборудование" МАТ=4,33"							63629						
	Итого							63629						
	Итого							858975					819,56	
	В том числе:													
	Материалы							291484						
	Машины и механизмы							22668						
	ФОТ							183203						
	Оборудование							63629						
	Накладные расходы							183975						
	Сметная прибыль							117268						
	ВСЕГО по акту							858 975,00					819,56	
	НДС 20%							171 795,00						
	ИТОГО по акту:							1 030 770,00						



Сдал: Генеральный директор Куликов В.В.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Куликов В.В.

Принял: Генеральный директор Сызonenko В.В.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))



		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик	ООО «Высота». 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.47, корп. 4, пом. XII	по ОКПО	91508164
Подрядчик	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	18221397
	ООО «ТЕРМОСТАТ». 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18		
Стройка	организация, адрес, телефон, факс		
	Капитальный ремонт здания ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3», по адресу: 298310, Республика Крым, г.Керчь, ул.Парковая, д. 1 Литер Ж Система электроснабжения		
Объект	наименование, адрес		
	Капитальный ремонт здания ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3», по адресу: 298310, Республика Крым, г.Керчь, ул.Парковая, д. 1 Литер Ж		
	наименование		
		Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда	номер	03-КГБ
		дата	18.08.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	22.07.2022	20.08.2021	22.07.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Демонтаж) (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2386 руб.): 95% от ФОТ СП (1633 руб.): 65% от ФОТ	14 2*12	14,15 6,16	7,99 0,66			198	86	112 9		0,696	9,74	
2	ТЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (6316 руб.): 85% от ФОТ СП (4630 руб.): 65% от ФОТ	2,18 218 / 100	130,47 128,09	2,38 0,95			284	279	5 2		17,89	39	
3	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Демонтаж: выключателей, розеток, переключателей (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (4383 руб.): 85% от ФОТ СП (3351 руб.): 65% от ФОТ	4,78 (108*370) / 100	40,7 40,7				195	195			5,84	27,92	
4	ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Демонтаж кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (25304 руб.): 85% от ФОТ СП (193703 руб.): 65% от ФОТ	167,44 (14156*2588) / 100	67,48 67,19	0,3 0,12			11301	11251	50 20		9,64	1614,12	
5	ТЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Демонтаж.Коробка ответвительная на стене (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (32532 руб.): 80% от ФОТ СП (24399 руб.): 60% от ФОТ	1174 696*478	1,31 1,31				1538	1538			0,15	176,1	
6	ТЕРм08-02-472-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Демонтаж.Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3441 руб.): 95% от ФОТ СП (2354 руб.): 65% от ФОТ	2,8 280 / 100	64,41 47,66	16,53 0,92			180	134	46 3		5,7	15,96	
7	ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Демонтаж.Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1733 руб.): 95% от ФОТ СП (1186 руб.): 65% от ФОТ	1,6 160 / 100	63,15 41,83	21,32 1,45			101	67	34 2		4,98	7,97	
Раздел 2. Электропитательное оборудование														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕРм10-04-066-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/лр	Щит распределительный ЩО-0.1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (7419 руб.): 92% от ФОТ СП (5242 руб.): 65% от ФОТ	1	347,82 304,92			42,9		348	305		43	33	33 0,075
9	п.131	ГРЩ Главный распределительный шкаф 380В с распределительной шиной из бескислородной меди. IP40, (ЩР-7) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	323937,45 16831794,33/1,2			1683179/4,33/1,2		323937					
10	ТЕРм10-04-066-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/лр	Щит распределительный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (7419 руб.): 92% от ФОТ СП (5242 руб.): 65% от ФОТ	1	347,82 304,92			42,9		348	305		43	33	33 0,075
11	п.132	лпу Шкаф распределительный ППУ (панель противопожарных устройств), (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	9239,39 48007,85/4,33/1,2			48007,85/4,33/1,2		9239					
12	ТЕРм10-04-066-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/лр	Щит распределительный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (7419 руб.): 92% от ФОТ СП (5242 руб.): 65% от ФОТ	1	347,82 304,92			42,9		348	305		43	33	33 0,075
13	п.138	Щит распределительный ЩОА-0.1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	2623,94 136344,33/1,2			136344,33/1,2		2624					
14	ТЕРм10-04-066-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/лр	Щит распределительный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (7419 руб.): 92% от ФОТ СП (5242 руб.): 65% от ФОТ	1	347,82 304,92			42,9		348	305		43	33	33 0,075
15	п.139	Щит распределительный ЩОА-1.1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	2623,94 136344,33/1,2			136344,33/1,2		2624					
16	ТЕРм10-04-066-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/лр	Щит распределительный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (7419 руб.): 92% от ФОТ СП (5242 руб.): 65% от ФОТ	1	347,82 304,92			42,9		348	305		43	33	33 0,075
17	п.140	Щит распределительный ЩОА-2.1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	2623,94 136344,33/1,2			136344,33/1,2		2624					
18	ТЕРм10-04-066-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/лр	Щит распределительный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (7419 руб.): 92% от ФОТ СП (5242 руб.): 65% от ФОТ	1	347,82 304,92			42,9		348	305		43	33	33 0,075
19	п.141	Щит распределительный ЩСИ-1.1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	8709,01 45252/4,33/1,2			45252/4,33/1,2		8709					
20	ТЕРм10-04-066-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/лр	Щит распределительный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (7419 руб.): 92% от ФОТ СП (5242 руб.): 65% от ФОТ	1	347,82 304,92			42,9		348	305		43	33	33 0,075
21	п.142	Щит распределительный ЩСИ-2.1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	8709,01 45252/4,33/1,2			45252/4,33/1,2		8709					
22	ТЕРм10-04-066-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/лр	Щит распределительный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (7419 руб.): 92% от ФОТ СП (5242 руб.): 65% от ФОТ	1	347,82 304,92			42,9		348	305		43	33	33 0,075
23	п.133	Щит распределительный РП-0.1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	72915,32 378868/4,33/1,2			378868/4,33/1,2		72915					
24	ТЕРм10-04-066-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/лр	Щит распределительный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (7419 руб.): 92% от ФОТ СП (5242 руб.): 65% от ФОТ	1	347,82 304,92			42,9		348	305		43	33	33 0,075
25	п.134	Щит распределительный РП-1.1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	72915,32 378868/4,33/1,2			378868/4,33/1,2		72915					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТЕРм10-04-066-03-1 Смета Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307нр	Щит распределительный ШЩ-2.1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (7419 руб.): 92% от ФОТ СП (5242 руб.): 65% от ФОТ	1	347,82 304,92	42,9			348	305		43	33	33	0,075
27	п.135 О	Щит распределительный РП-2.1, (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	72915,32 37886/4,33/1,2		37886/4,33/1,2	####	72915						
28	ТЕРм08-03-572-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305нр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1884 руб.): 95% от ФОТ СП (1289 руб.): 65% от ФОТ	2	399,2 30,89	67,85 6,37	300,46		798	62	136 13	600	3,49	6,98	
29	п.143 О	УКРМ2 Установка компенсации реактивной мощности 30кВар (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	2	5619,71 29200/4,33/1,2		29200/4,33/1,2	####	11239						
30	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305нр	Ящик с понижающим трансформатором (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (503 руб.): 95% от ФОТ СП (344 руб.): 65% от ФОТ	2	15,11 10,09	2 0,22	3,02		30	20	4	6	1,14	2,28	
31	ТССЦ-62.1.02.22-0032 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1302нр	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем.: 12в ЯТП-0,25-4 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	2	211,42			423	423						
32	ТЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307нр	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2200 руб.): 90% от ФОТ СП (1650 руб.): 60% от ФОТ	1	178,27 99,99	41,24 3,88	37,04		178	100	41 4	37	10,1	10,1	0,001
33	ТССЦ-62.4.02.01-0055 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392нр	Источник бесперебойного питания: напольный 5000 VA с комплектом аккумуляторных батарей (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	1	9123,4			9123	9123						
34	ТЕРм08-03-572-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305нр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (7485 руб.): 95% от ФОТ СП (5121 руб.): 65% от ФОТ	8	399,2 30,89	67,85 6,37	300,46		3194	247	543 51	2404	3,49	27,92	
35	ТССЦ-20.4.04.03-0008 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395нр	Щиты с монтажной панелью ШМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	8	1041,24		1041,24		8330			8330			
36	ТЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305нр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (4019 руб.): 95% от ФОТ СП (2750 руб.): 65% от ФОТ	8	62,6 19,7	3,36 0,22	39,54		501	158	27 2	316	2,32	18,56	
37	ТССЦ-62.1.01.09-0019 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1302нр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	8	29,62			237	237						
Раздел 3. Светотехническое оборудование														
38	ТЕРм08-03-593-19 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305нр	Светильник в подвесных потолках (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (22782 руб.): 95% от ФОТ СП (15588 руб.): 65% от ФОТ	1,08 (61+1+12+6+14+14) / 100	1402,18 835,44	39,91 4,4	526,83		1514	902	43 5	569	94,4	101,95	
39	п.57	Светильник OWP/R 414/595 IP54/IP54 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	62 61+1	1297,53 8672,67/5,57/1,2		1297,53 8672,67/5,57/1,2		80447			80447			
40	п.45	Светильник OWP/R 414/595 IP54/IP54 ES1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	2303,97 15399,76/5,57/1,2		2303,97 15399,76/5,57/1,2		2304			2304			
41	п.47	Светильник OPL/R 414 HF (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	12	545,98 3649,35/5,57/1,2		545,98 3649,35/5,57/1,2		6552			6552			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	п.1 ГРАНД-Сметс	Светильник OPL/R 414 ES1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения светной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	6	1144,4 7649,17/6,57/ 1,2	1144,4 7649,17/6,57/ 1,2	1144,4 7649,17/6,57/ 1,2		6866			6866			
43	п.2	Светильник SAFARI DL LED 20 4000K (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения светной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	14	705,7 4716,9/6,57/ 2	705,7 4716,9/6,57/ 2			9880			9880			
44	п.144	Светильник светодиодный MARS 2221-4 LED 4,0 W 150 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения светной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	14	891,98 5962/5,57/1,2	891,98 5962/5,57/1,2			12488			12488			
45	п.98	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 14вт T5 HE 14/84C G5 белая (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения светной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	340	19,31 129,08/6,57/ 2	19,31 129,08/6,57/ 2			6565			6565			
46	ТЕРм08-03- 594-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305нр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения светной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2361 руб.): 95% от ФОТ СП (1615 руб.): 65% от ФОТ	0,15 15 / 100	787,91 623,04	39,91 4,4	124,96		118	93	6 1	19	70,4	10,56	
47	п.1	Светильник LTX LED 1200 EM 4000K, (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения светной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	15	1410,66 9428,86/6,57/ 1,2	1410,66 9428,86/6,57/ 1,2			21160			21160			
48	ТЕРм08-03- 593-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305нр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения светной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3893 руб.): 95% от ФОТ СП (2664 руб.): 65% от ФОТ	0,24 (4+6+14) / 100	1657,42 625,16	174,75 19,23	857,51		398	150	42 5	206	70,64	16,95	
49	п.41	Светильник светодиодный MARS 2223-4 LED 4/0 W150 lm37,5 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения светной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4	889,99 5948,7/6,57/ 2	889,99 5948,7/6,57/ 2			3560			3560			
50	п.37	Светильник светодиодный MIZAR 4023-3 LED SP 3/0 W200 lm66,7 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения светной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	6	1093,81 7311,01/6,57/ 1,2	1093,81 7311,01/6,57/ 1,2			6563			6563			
51	ТЕРм08-03- 593-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305нр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения светной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (6983 руб.): 95% от ФОТ СП (4778 руб.): 65% от ФОТ	0,39 (32*7) / 100	1765,36 691,01	215,52 23,73	858,83		688	269	84 9	335	78,08	30,45	
52	п.130	Светильник ALS.PRS 236 HF ES1 new накладной (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения светной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	7	1297,85 8674,84/6,57/ 1,2	1297,85 8674,84/6,57/ 1,2			9085			9085			
53	п.30	Светильник ALS.PRS 236 HF new накладной (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения светной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	32	702,09 4692,77/6,57/ 1,2	702,09 4692,77/6,57/ 1,2			22467			22467			
54	ТЕРм08-03- 593-09 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305нр	Светильник: местного освещения (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения светной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (904 руб.): 95% от ФОТ СП (619 руб.): 65% от ФОТ	0,06 6 / 100	970,85 603,92	19,96 2,19	346,97		58	36	1	21	68,24	4,09	
55	п.3	Светильник светодиодный DROP LED 9 STANDARD 4000K (1713000010) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения светной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	6	101,62 679,2/6,57/1,2	101,62 679,2/6,57/1,2			610			610			
56	ТЕР34-02-008- 04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1328нр	Установка указателя на стене (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения светной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2617 руб.): 100% от ФОТ СП (1607 руб.): 65% от ФОТ	24	4,57 4,57				110	110			0,61	14,64	
57	ТССЦ- 20.3.01.02- 0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395нр	Наклейка пиктограмма "Выход налево", "Выход направо" из самоклеящей пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741) (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения светной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,24 24 / 100	1350,39		1350,39		324			324			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/лр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3025 руб.): 80% от ФОТ СП (2269 руб.): 60% от ФОТ	31	5,6 4,6			1		174	143		31	0,52	16,12
59	п.82 О	Датчик движения микроволновый MS779, накладной ip 44 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	31	258,95 1345,54/33/1,2			1345,54/33/1,2	8027	8027					
60	ТЕРм34-01-136-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1365/лр	Облучатель бактерицидный: настенный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (70584 руб.): 80% от ФОТ СП (52938 руб.): 60% от ФОТ	40	85,35 83,43		1,92		3414	3337		77	10,3	412	0,2
61	п.59 О	Облучатель бактерицидный OBN PRO1 230 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33	40	1552,35 8066/4,33/1,2			8066/4,33/1,2	62094						
62	п.32	Лампа бактерицидная TUV TL-D 30Вт T8 G13 PHILIPS 928039504005 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	84	105,04 702,125/57/1,2			105,04 702,125/57/1,2	8823			8823			
63	ТЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/лр	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1859 руб.): 95% от ФОТ СП (1272 руб.): 65% от ФОТ	0,8 (2*40) / 100	477,77 71,9	94,21 20,45	311,66		382	56	75 16	249	8,56	6,85	
64	п.97	Профиль П-образный PSL 29x48x2000 1.5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	80 2*40	41,19 275,345/57/1,2			41,19 275,345/57/1,2	3295			3295			
65	ТССЦ-01.7.15.12-0013 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/лр	Шпилька резьбовая М8-2000 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	40	11,48		11,48		459			459			
66	ТССЦ-01.7.15.01-0039 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/лр	Анкер забивной стальной М8 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,86 86 / 100	243		243		209			209			
67	п.85	Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/840 G13 белая (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	82	11,74 78,44/5,57/1,2			11,74 78,44/5,57/1,2	963			963			
68	ТЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/лр	Коробка ответвительная на стене (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (18445 руб.): 80% от ФОТ СП (13834 руб.): 60% от ФОТ	200	4,71 4,36		0,35		942	872		70	0,5	100	
69	ТССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/лр	Коробка ответвительная "ДКС" размером 100x100x50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	200	20,7		20,7		4140			4140			
Раздел 4. Электроустановочные изделия														
70	ТЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/лр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (4822 руб.): 95% от ФОТ СП (3299 руб.): 65% от ФОТ	0,71 71 / 100	349,58 269,75	5,12 0,56	74,71		248	192	4	52	30,48	21,64	
71	п.128	РЛЕХО Розетка с заземлением IP55 серая (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	71	100,83 673,92/5,57/1,2			100,83 673,92/5,57/1,2	7159			7159			
72	ТЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/лр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (678 руб.): 95% от ФОТ СП (464 руб.): 65% от ФОТ	0,12 12 / 100	270,01 227,98	5,12 0,56	36,91		32	27	1	4	25,76	3,09	
73	п.65	РЛЕХО Выключатель двухполюсный IP55 10А 250В (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	12	172,05 1150/5,57/1,2			172,05 1150/5,57/1,2	2065			2065			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	ТЕРм08-03-591-07 Переключатель: утолщенного типа при скрытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (125 руб.): 95% от ФОТ СП (86 руб.): 65% от ФОТ	Переключатель: утолщенного типа при скрытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (125 руб.): 95% от ФОТ СП (86 руб.): 65% от ФОТ	0,02 2 / 100	275,15 233,02	5,12 0,56	37,01			6	5		1	26,33	0,53
75	п.115	РЛЕХО Переключатель одноклавишный в рамку 10А 250В (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	113,9 761,34/5,57/1,2		113,9 761,34/5,57/1,2		228			228			
76	ТССЦ-20.4.03.02-0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/нр	Суппорт Mosaic (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,71 (14+53+1+3) / 100	1405,17		1405,17		998			998			
77	ТССЦ-20.3.01.01-0041 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/нр	Мембранные сальники (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,71 71 / 100	2280		2280		1619			1619			
78	п.118	Коробка установочная 1-постовая (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	67 14+53	4,21 28,11/5,57/1,2		4,21 28,11/5,57/1,2		282			282			
79	п.119	Коробка установочная 2-постовая (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	4,67 31,23/5,57/1,2		4,67 31,23/5,57/1,2		5			5			
80	п.121	Коробка установочная 3-постовая (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	3	16,37 109,4/5,57/1,2		16,37 109,4/5,57/1,2		49			49			
81	ТЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/нр	Коробка ответвительная на стене (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (6451 руб.): 80% от ФОТ СП (4838 руб.): 60% от ФОТ	70	4,71 4,36		0,35		330	305		25	0,5	35	
82	п.111	Рехо Коробка наружная 130х130х74 IP55 с замком (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	70	102,32 683,94/5,57/1,2		102,32 683,94/5,57/1,2		7162			7162			
83	ТЕРм08-01-082-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/нр	Зажим наборный без кожуха (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (352 руб.): 95% от ФОТ СП (241 руб.): 65% от ФОТ	0,035 (350/100) / 100	810 403,73	23,6 2,41	382,67		28	14	1	13	47	1,65	
84	ТССЦ-20.4.03.02-0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/нр	Суппорт Mosaic на 2 модуля (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,6 (30+30) / 100	1405,17		1405,17		843			843			
85	ТЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/нр	Коробка ответвительная на стене (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2771 руб.): 80% от ФОТ СП (2078 руб.): 60% от ФОТ	30	4,71 4,36		0,35		141	131		10	0,5	15	
86	п.117	Коробка установочная под 2 модуля 50мм ПИПРОК (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	30	20,35 136/5,57/1,2		20,35 136/5,57/1,2		611			611			
87	ТЕРм08-03-591-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/нр	Переключатель: утолщенного типа при скрытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1758 руб.): 95% от ФОТ СП (1203 руб.): 65% от ФОТ	0,3 (8+22) / 100	275,15 233,02	5,12 0,56	37,01		83	70	2	11	26,33	7,9	
88	п.89	Мosaic Переключатель на 2 направления 2 модуля (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	8	76,04 508,22/5,57/1,2		76,04 508,22/5,57/1,2		608			608			
89	п.77	Мosaic Переключатель на 2 направления 1 модуль (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	22	69,82 466,65/5,57/1,2		69,82 466,65/5,57/1,2		1536			1536			
90	ТЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/нр	Коробка ответвительная на стене (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2771 руб.): 80% от ФОТ СП (2078 руб.): 60% от ФОТ	30	4,71 4,36		0,35		141	131		10	0,5	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	ТССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Коробка ответвительная "ДКС" размером 100х100х50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	30	20,7		20,7		621			621			
92	ТЕРм08-01-082-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Зажим наборный без кожуха (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (15323 руб.): 95% от ФОТ СП (10484 руб.): 65% от ФОТ	1,5 150 / 100	810 403,73	23,6 2,41	382,67		1215	606	35 4	574	47	70,5	
93	ТЕРм08-03-591-10 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (46444 руб.): 95% от ФОТ СП (31777 руб.): 65% от ФОТ	3,42 (185+48+31+32+46) / 100	760,96 538,79	41,74 1,76	180,43		2602	1843	143 6	616	60,88	208,21	
94	п.113	Mosaic-New Розетка с заземлением немецкий стандарт 16A 220В Ц=689/1,2/5,57 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	185	50,27 336,5,57/1,2		50,27 336,5,57/1,2		9300			9300			
95	п.122	Mosaic Розетка с заземлением красная 16A 220В (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	48	79,24 529,66/5,57/1,2		79,24 529,66/5,57/1,2		3804			3804			
96	п.84	Mosaic New Рамка 2 модуля антибактериальная (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	31	45,28 302,67/5,57/1,2		45,28 302,67/5,57/1,2		1404			1404			
97	п.63	Mosaic New Рамка 4 модуля антибактериальная 0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	32	44 294,12/5,57/1,2		44 294,12/5,57/1,2		1408			1408			
98	п.86	Mosaic New Рамка 6 модулей антибактериальная 0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	46	91,94 614,5/5,57/1,2		91,94 614,5/5,57/1,2		4229			4229			
99	ТССЦ-20.4.03.02-0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Суппорт Mosaic на 2 модуля (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2,33 233 / 100	1405,17		1405,17		3274			3274			
100	ТЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Коробка ответвительная на стене (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (38094 руб.): 80% от ФОТ СП (28571 руб.): 60% от ФОТ	413 233+180	4,71 4,36		0,35		1945	1801		144	0,5	206,5	
101	п.117	Коробка установочная под 2 модуля 50мм ГИПРОК 0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	233	20,35 136/5,57/1,2		20,35 136/5,57/1,2		4742			4742			
102	ТССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Коробка ответвительная "ДКС" размером 100х100х50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	180	20,7		20,7		3726			3726			
103	ТЕРм08-01-082-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Зажим наборный без кожуха (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1206 руб.): 95% от ФОТ СП (825 руб.): 65% от ФОТ	0,12 (1200/100) / 100	810 403,73	23,6 2,41	382,67		97	48	3	46	47	5,64	
104	ТЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Коробка ответвительная на стене+90 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (4802 руб.): 80% от ФОТ СП (3601 руб.): 60% от ФОТ	52 12+40	4,71 4,36		0,35		245	227		18	0,5	26	
105	п.103	Коробка монтажная Л-251У3 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	12	4,43 29,64/5,57/1,2		4,43 29,64/5,57/1,2		53			53			
106	п.29	Крышка КОН-2 ц=36,26/1,2/5,57 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	12	3,44 23/5,57/1,2		3,44 23/5,57/1,2		41			41			
107	п.42	Коробка пластиковая FS с гладкими стенками и клеммниками IP56 100х100х50мм 5р 450V 10A 6мм.кв. (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	40	151,07 1009,73/5,57/1,2		151,07 1009,73/5,57/1,2		6043			6043			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108	ТЕРм08-01-062-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Защитный наборный без кожуха (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (198935 руб.): 95% от ФОТ СП (136113 руб.): 65% от ФОТ	19,5 (450+650+850) / 100	810 403,73	23,6 2,41	382,67		15795	7873	460 47	7462	47	916,5	
Раздел 5. Кабельная продукция														
Подготовительные работы														
109	ТЕРм08-03-015-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (36410 руб.): 110% от ФОТ СП (21883 руб.): 70% от ФОТ	26 2600 / 100	53,5 53,5				1391	1391			7,03	182,78	
110	ТЕРм08-03-009-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2068 руб.): 110% от ФОТ СП (1243 руб.): 70% от ФОТ	0,18 18 / 100	1004,09 437,06	567,03			181	79	102		53,3	9,59	
111	ТЕРм08-03-009-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Прим.Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглым диаметром: 55 мм при толщине стен до 38 см (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (9947 руб.): 110% от ФОТ СП (5978 руб.): 70% от ФОТ	0,62 (32+30) / 100	1304,92 613,36	691,56			809	380	429		74,8	46,38	
Раздел 6. КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ														
112	ТЕРм08-02-396-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (6771 руб.): 95% от ФОТ СП (6685 руб.): 65% от ФОТ	1,95 (135+60) / 100	343,41 197,57	34,98 2,19	110,86		670	385	68 4	217	23,52	45,86	
113	п.	Лоток неперфорированный 200х80х3000 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	135	82,63 552,33/5,57/1,2	82,63 552,33/5,57/1,2		11155				11155			
114	п.96	Лоток неперфорированный 100х50х3000 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	60	10,73 215,2/5,57/1,2	10,73 215,2/5,57/1,2		644				644			
115	п.90	Крышка на лоток 200 мм L=3000мм с заземлением (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	135	12,87 258,14/3,57/1,2	12,87 258,14/3,57/1,2		1737				1737			
116	ТССЦ-20.2.03.06-0062 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длиной 3000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	20 60/3	86,51	86,51		1730				1730			
117	п.68	Угол CDV 90 вертикальный внешний основание 200 Н80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	10	571,66 3821/5,57/1,2	571,66 3821/5,57/1,2		5717				5717			
118	п.56	Угол СРО 90 горизонтальный 90 градусов 200х80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	20	126,02 842,3/5,57/1,2	126,02 842,3/5,57/1,2		2520				2520			
119	п.129	Угол CDV 90 вертикальный внешний основание 100 Н50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	10	407,5 2723,72/5,57/1,2	407,5 2723,72/5,57/1,2		4075				4075			
120	п.62	Угол СРО 90 горизонтальный 90 градусов 100х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	20	165,15 1103,88/5,57/1,2	165,15 1103,88/5,57/1,2		3303				3303			
121	п.105	Крышка на угол CDV-90 вертикальный внешний основание 200мм (38343) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	10	109,4 731,2/5,57/1,2	109,4 731,2/5,57/1,2		1094				1094			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122	п.91 ГРАНД-Смет	Крышка на угол СРО-90 горизонтальный основание 200 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	20	113,78 760,52/5,57/1,2		113,78 760,52/5,57/1,2		2276			2276			
123	п.99	Крышка на угол CDV-90 100 мм вертикальный внешний (38341) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	10	101,15 676,07/5,57/1,2		101,15 676,07/5,57/1,2		1012			1012			
124	п.95	Крышка на угол СРО-90 горизонтальный основание 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	20	80,49 537,98/5,57/1,2		80,49 537,98/5,57/1,2		1610			1610			
125	п.92	Пластина РТСЕ для заземления (медь+ никель) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	70	10,23 68,41/5,57/1,2		10,23 68,41/5,57/1,2		716			716			
126	ТССЦ- 20.2.03.26- 0041 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/п	Пластина соединительная ПС-4-300 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	40 24+16	35,71		35,71		1428			1428			
127	п.106	Винт М6х10 с крестообразным шлицем (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	800	0,45 600/200/5,57/1,2		0,45 600/200/5,57/1,2		360			360			
128	п.54	Гайка М6 с насечкой горячеоцинкованная (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	800	0,79 5,26/5,57/1,2		0,79 5,26/5,57/1,2		632			632			
129	п.108	Винт М5х8 для электрического соединения (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	100	0,77 5,18/5,57/1,2		0,77 5,18/5,57/1,2		77			77			
130	п.110	Профиль П-образный PSM 2.5 мм L=3000мм Цена:1669/1.2/5.13 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	70	50,83 339,76/5,57/1,2		50,83 339,76/5,57/1,2		3558			3558			
131	п.78	Кронштейн потолочный SSM с профилем (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	205	98,33 657,21/5,57/1,2		98,33 657,21/5,57/1,2		20158			20158			
132	п.94	Консоль ВМ 200 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	145	21,69 145/5,57/1,2		21,69 145/5,57/1,2		3145			3145			
133	п.112	Консоль ВМ 100 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	60	24,09 161/5,57/1,2		24,09 161/5,57/1,2		1445			1445			
134	п.107	Болт шестигранный М8х60 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	500	1,05 7/5,57/1,2		1,05 7/5,57/1,2		525			525			
135	п.109	Гайка М8 с насечкой препятствующей откручиванию (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	500	0,5 336/100/5,57/1,2		0,5 336/100/5,57/1,2		250			250			
136	п.100	Шайба кузовная М8 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	500	0,32 214/100/5,57/1,2		0,32 214/100/5,57/1,2		160			160			
137	ТССЦ- 01.7.15.01- 0037 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/п	Анкер забивной М10 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4,1 410 / 100	83		83		340			340			
138	ТЕРО6-01-015- 01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1378/п	Прим.Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (5096 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (2980 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	0,08162 0,154*539/1000	2552,03 2491,73	60,3 6,71			208	203	5 1		315,01	25,71	
139	п.18	Гильза инъекционная Fisher HK 12х85мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	530 410+120	4,49 30/5,57/1,2		4,49 30/5,57/1,2		2380			2380			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140	п.19 ГРАНД-Смет	Б.С.Р.300 Т Инъекционный состав для монтажа в кирпичной кладке (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	12	138,78 927,62/5,57/1,2		138,78 927,62/5,57/1,2			1665		1665			
Магистральные потоки														
141	ТЕРм08-02-396-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3013 руб.): 95% от ФОТ СП (2062 руб.): 65% от ФОТ	0,6 60 / 100	343,41 197,57	34,98 2,19	110,86			206	119	21 1	66	23,52	14,11
142	п.101	Лоток неперфорированный 400х100х3000 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	60	60,22 1207,53/3,5,57/1,2		60,22 1207,53/3,5,57/1,2			3613			3613		
143	п.93	Крышка на лоток 400 мм L3000мм с заземлением (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	60	27,37 548,91/2/5,57/1,2		27,37 548,91/2/5,57/1,2			1642			1642		
144	п.106	Винт М6х10 с крестообразным шлицем (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	200	0,45 600/200/5,57/1,2		0,45 600/200/5,57/1,2			90			90		
145	п.54	Гайка М6 с насечкой горячеоцинкованная (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	200	0,79 5,26/5,57/1,2		0,79 5,26/5,57/1,2			158			158		
146	п.125	Крепление стеновое лотка (кронштейн) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	60	34,41 230/5,57/1,2		34,41 230/5,57/1,2			2065			2065		
147	п.31	Держатель крышки inox код 38500inox ДКС (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	80	11,81 78,97/5,57/1,2		11,81 78,97/5,57/1,2			945			945		
148	ТССЦ-01.7.15.02-0037 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Прим.Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0х80мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1,2 120 / 100	149		149			179			179		
Раздел 7. Кабельная продукция														
149	ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (653 руб.): 95% от ФОТ СП (447 руб.): 65% от ФОТ	0,5 50 / 100	84,49 52,84	5,98 0,66	25,67			42	26	3	13	6,29	3,15
150	п.58	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	50	96,05 642/5,57/1,2		96,05 642/5,57/1,2			4803			4803		
151	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (4220 руб.): 95% от ФОТ СП (2887 руб.): 65% от ФОТ	3,67 (162+205) / 100	65,9 45,28	4 0,44	16,62			242	166	15 2	61	5,39	19,78
152	п.27	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	205	14,27 95,4/5,57/1,2		14,27 95,4/5,57/1,2			2925			2925		
153	п.28	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	162	21,41 143,1/5,57/1,2		21,41 143,1/5,57/1,2			3468			3468		
154	ТЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (59203 руб.): 95% от ФОТ СП (40507 руб.): 65% от ФОТ	62,12 (35+555+1200+3200+682+380+160) / 100	52,25 37,72	2 0,22	12,53			3246	2343	124 14	779	4,49	278,92
155	п.26	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	35	15,82 105,72/5,57/1,2		15,82 105,72/5,57/1,2			554			554		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
156	п.22 ГРАНД-Смет	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	60,17 (1200+3200+682+380+555): 100	9,26 61,87/5,57/1,2		9,26 61,87/5,57/1,2			557		557			
157	п.21	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	380	6,29 42,06/5,57/1,2		6,29 42,06/5,57/1,2			2390		2390			
158	п.20	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	160	4,56 30,46/5,57/1,2		4,56 30,46/5,57/1,2			730		730			
159	ТЕРм08-02-398-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (201 руб.): 95% от ФОТ СП (138 руб.): 65% от ФОТ	0,45 45 / 100	34,92 17,3	4 0,44	13,82			16	8	2	6	2,06	0,93
160	п.58	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х16 мм2 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	45	96,05 642/5,57/1,2		96,05 642/5,57/1,2			4322		4322			
161	ТЕРм08-02-398-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (4521 руб.): 95% от ФОТ СП (3093 руб.): 65% от ФОТ	20,3 (205+1300+140+140+180+65) / 100	23,45 8,65	2 0,22	12,8			476	176	41 4	259	1,03	20,91
162	п.72	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х1,5 мм2 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	65	6,32 42,25/5,57/1,2		6,32 42,25/5,57/1,2			411		411			
163	п.73	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 мм2 Цена: 79/1,2/5,57 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	180	8,03 53,64/5,57/1,2		8,03 53,64/5,57/1,2			1445		1445			
164	п.74	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 мм2 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1580 1300+140+140	12,47 83,35/5,57/1,2		12,47 83,35/5,57/1,2			19703		19703			
165	п.79	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х4 мм2 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	205	35,76 239/5,57/1,2		35,76 239/5,57/1,2			7331		7331			
166	ТССЦ-23.1.02.06-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1303/пр	Прим. Держатель трубы с защелкой: 20 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	450 4500 / 10	24,5		24,5			11025		11025			
167	ТССЦ-01.7.15.07-0082 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Дюбель-гвоздь 6/40 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	45 4500 / 100	43		43			1935		1935			
168	ТЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3240 руб.): 95% от ФОТ СП (2217 руб.): 65% от ФОТ	0,6 60 / 100	529,68 206,98	120,45 8,35	202,25			318	124	72 5	122	24,64	14,78
169	ТССЦ-23.3.06.02-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	60	23,84		23,84			1430		1430			
170	ТЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (8520 руб.): 95% от ФОТ СП (6514 руб.): 65% от ФОТ	1,6 160 / 100	1073,41 233,18	160,22 3,95	680,01			1717	373	256 6	1088	27,76	44,42
171	ТССЦ-08.1.02.13-0010 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-25 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	160	10,55		10,55			1688		1688			
172	ТССЦ-20.2.09.05-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 20 мм, класс защиты IP65 (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	30 300 / 10	86		86			2580		2580			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	ТЕРм08-10-010-01 Раздел 8. Сметы Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305нр	Поскладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (122099 руб.): 95% от ФОТ СП (83541 руб.): 65% от ФОТ	39 (2700+1200) / 100	398,38 124,64		273,74		15537	4861		10676	15,2	592,8	
174	п.44	Труба ПЛЛ гибкая гофрированная не содержит галогенов 20мм ПВ-0 с протяжкой белая (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2700	6,93 46,32/5,57/1,2		6,93 46,32/5,57/1,2		18711			18711			
175	п.70	Труба ПЛЛ гибкая гофрированная не содержит галогенов 25 мм белая (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1200	5,64 1885,5/50/5,5 7/1,2		5,64 1885,5/50/5,5 7/1,2		6768			6768			
176	ТССЦ-20.1.02.18-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395нр	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4,5 450 / 100	14,46		14,46		65			65			
177	п.43	Лента для хомута КФСТ.750260.005 (жаропрочная проволока) 30м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	5	123,13 823/5,57/1,2		123,13 823/5,57/1,2		616			616			
Раздел 8. Наружный контур заземления														
178	ТЕР01-01-002-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388нр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 3 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (316 руб.): 95% от ФОТ СП (157 руб.): 50% от ФОТ	0,045 45 / 1000	2635,12 59,01	2576,11 244,85			119	3	116 11		7,46	0,34	
179	ТЕРр68-13-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289нр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1869 руб.): 104% от ФОТ СП (1073 руб.): 60% от ФОТ	0,12 120 / 1000	1930,91 428,58	1502,33 138,47			232	51	181 17		57,76	6,93	
180	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335нр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (5669 руб.): 142% от ФОТ СП (3224 руб.): 95% от ФОТ	1,2 120 / 100	312,79 125,34	60,02 0,7	127,43		375	150	72 1		153	15,12	18,14
181	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335нр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2) (до 4 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1727 руб.): 142% от ФОТ СП (982 руб.): 95% от ФОТ	1,2 120 / 100	55,98 38,46	17,52			67	46	21		4,64	5,57	
182	ТССЦ-02.3.01.02-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346нр	Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,6	70,6		70,6		42			42			
183	ТССЦ-04.2.01.01-0035 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346нр	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	11,472 8,568+2,904	594,73		594,73		6823			6823			
184	ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305нр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (4345 руб.): 95% от ФОТ СП (2873 руб.): 65% от ФОТ	1,2 120 / 100	589,92 139,44	71,07 4,83	379,41		708	167	85 6		456	16,6	19,92
185	ТССЦ-08.3.07.01-0041 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392нр	Сталь полосовая: 40х4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,1512 1,26*120/1000	5983,32		5983,32		905			905			
186	ТЕРм08-02-471-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305нр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (4270 руб.): 95% от ФОТ СП (2922 руб.): 65% от ФОТ	1,6 16 / 10	421,97 99,12	75,06 6,59	247,79		675	159	120 11		396	11,8	18,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
187	ТССЦ-08.3.06.02-0024 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305лнр	Сталь угловая: 63х63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,04736 2,96*16/1000	5103,95		5103,95			242					
188	п.5	Зажим соединительный ЗС-В1-ГЦ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	20	18,7 125,5,57/1,2		18,7 125,5,57/1,2		374			374			
189	п.4	Держатель проводника ДП-45ГЦ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	20	24,24 162,5,57/1,2		24,24 162,5,57/1,2		485			485			
190	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388лнр	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (5578 руб.): 80% от ФОТ СП (2983 руб.): 45% от ФОТ	0,45 45 / 100	651,24 651,24				293	293			97,2	43,74	
191	ТЕРм08-02-374-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305лнр	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2537 руб.): 95% от ФОТ СП (1736 руб.): 65% от ФОТ	2	359,04 24,08	328,83 26,62	6,13		718	48	658 53	12	2,57	5,14	
192	ТССЦ-23.3.06.01-0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393лнр	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	77,35		77,35		155			155			
193	ТЕРм08-02-155-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305лнр	Прим.Герметизация проходов при вводе кабелей уплотнительной массой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (176 руб.): 95% от ФОТ СП (120 руб.): 65% от ФОТ	2	21,42 3,26		18,16		43	7		36	0,38	0,76	

Раздел 9. Внутренний контур заземления

194	ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305лнр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (903 руб.): 95% от ФОТ СП (618 руб.): 65% от ФОТ	0,25 25 / 100	589,92 139,44	71,07 4,83	379,41		147	35	18 1	94	16,6	4,15	
195	ТССЦ-08.3.07.01-0041 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1302лнр	Сталь полосовая: 40х4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,0315 1,26*25/1000	5983,32		5983,32		188			188			
196	п.69	Держатель шин заземления К188 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	42	2,39 15,96,5,57/1,2		2,39 15,96,5,57/1,2		100			100			
197	ТЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305лнр	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (40138 руб.): 95% от ФОТ СП (27463 руб.): 65% от ФОТ	5,9 (160*430) / 100	439,56 270,14	5,98 0,66	163,44		2593	1594	35 4	964	32,16	189,74	
198	п.75	Провод силовой ПугВ нг(А)LS 1х25 желто-зеленый (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	160	34,56 231,5,57/1,2		34,56 231,5,57/1,2		5530			5530			
199	п.46	Провод силовой ПугВ нг(А)LS 1х6 желто-зеленый (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	430	8,03 53,7,5,57/1,2		8,03 53,7,5,57/1,2		3453			3453			
200	п.55	Наконечник медный, 25-8-8-М ГОСТ 7386-80 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	10	4,85 32,4,5,57/1,2		4,85 32,4,5,57/1,2		49			49			
201	п.102	Наконечник медный, 6-6-4-М ГОСТ 7386-80 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	20	0,95 6,34,5,57/1,2		0,95 6,34,5,57/1,2		19			19			
202	п.67	Скоба заземления (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	20	6,55 43,78,5,57/1,2		6,55 43,78,5,57/1,2		131			131			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203	п.104 ГР-АНД-Смет	Скорба для подключения переносного заземления под струбцину (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	15	62,86 420,18/5,57/1,2		62,86 420,18/5,57/1,2		943			943			
204	ТЕРм08-02- 407-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305нр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (151 руб.): 95% от ФОТ СП (103 руб.): 65% от ФОТ	0,02 2 / 100	655,36 278,88	172,34 14,06	204,14		13	6	3	4	33,2	0,66	
205	ТССЦ- 23.3.06.01- 0005 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393нр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	47,49		47,49		95			95			
206	ТЕРм08-03- 545-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305нр	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (13966 руб.): 95% от ФОТ СП (9596 руб.): 65% от ФОТ	20	73,8 27,8	2,17	43,83		1476	566	43	877	3,31	66,2	
207	п.71	Коробка уравнивания потенциалов 160х140х70 ЕЗЕТЕК (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	20	18,49 123,6/5,57/1,2		18,49 123,6/5,57/1,2		370			370			
208	ТССЦ- 20.5.04.09- 0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393нр	Сжимы ответственные У-733 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,4 40 / 100	223,94		223,94		90			90			
Раздел 10. Молниезащита														
209	ТЕР46-03-015- 05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355нр	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1021 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (613 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,4 40 / 100	97,56 97,56				39	39			12,82	5,13	
210	ТЕР46-03-001- 16 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355нр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2434 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (1463 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,16 16 / 100	4840,33 270,59	1125,37 314,03	3444,37		774	43	180 50	551	31,5	5,04	
211	ТЕР46-03-009- 02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355нр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1832 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (1101 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	0,16 (8+8) / 100	1004,09 437,06	567,03		161	70	91			53,3	8,53	
212	ТЕРм08-02- 472-08 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305нр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (6605 руб.): 95% от ФОТ СП (4519 руб.): 65% от ФОТ	1,4 (100*40) / 100	642,34 185,72	51,11 2,41	405,51		899	260	72 3	567	20,1	28,14	
213	п.6	Сталь круглая оцинкованная д.10 мм ЕЗЕТЕК 90738 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	40	22,29 149/5,57/1,2		22,29 149/5,57/1,2		892			892			
214	п.133	Пруток из нержавеющей стали, 8 мм х 3 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	33	20,2 135/5,57/1,2		20,2 135/5,57/1,2		667			667			
215	п.9	Держатель проводника круглого 6-8 мм для конька ЕЗЕТЕК (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	60	32,62 218/5,57/1,2		32,62 218/5,57/1,2		1957			1957			
216	п.8	Держатель проводника круглого 6-8 мм ЕЗЕТЕК (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	50	4,04 271/1,2/5,57		4,04 271/1,2/5,57		202			202			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
217	ТССЦ-01.7.15.14-0112 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Прим.Шурупы кровельные с шестигранной головкой и резиновой шайбой 4,8х60 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2 200 / 100	217,01		217,01			434			434		
218	п.13	Крестовой соединитель ЕЗЕТЕК 90540-2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	20	70,74 472,825,57/1,2		70,74 472,825,57/1,2			1415			1415		
219	п.10	Ленточная скоба Езетек 91061 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	40	14,96 100/1,2/5,57		14,96 100/1,2/5,57			598			598		
220	ТССЦ-20.2.08.07-0052 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Скобы: анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 10-11 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,4 40 / 100	28,6		28,6			11			11		
221	ТССЦ-01.7.15.07-0087 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Дюбель-гвоздь 6х40 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,6 60 / 100	41		41			25			25		
222	п.11	Клемма водосточного желоба Езетек 91081 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4	24,81 165,8/1,2/5,57		24,81 165,8/1,2/5,57			99			99		
223	п.14	Фальцевая и балочная клемма Езетек 90551 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4	36,4 243,335,57/1,2		36,4 243,335,57/1,2			146			146		
224	ТЕРр61-1-9 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Прим.Заделка штроб (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (6162 руб.): 79% от ФОТ СП (3900 руб.): 50% от ФОТ	1,056 (40*0,04+2600*0,04) / 100	287,87 270,52	16,1 8,93	1,25		304	286	17 9	1	35,83	37,84	
225	ТССЦ-04.3.02.05-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 60" (марка М50), для ручного нанесения (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,9029	2362,51		2362,51		2133			2133			
226	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2(после пробивки) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2199 руб.): 110% от ФОТ СП (1321 руб.): 70% от ФОТ	0,208 0,2*0,2*0,3+4*(0,5*0,2*0,2*8)	646,1 398,26	21,59 2,43	226,25		134	83	4 1	47	55,16	11,47	
227	ТССЦ-04.3.01.09-0023 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,2163	639,07		639,07		138			138			
228	ТССЦ-14.5.01.10-0029 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	4	110,11		110,11		440			440			
229	ТЕР26-02-006-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1336/пр	Прим.Огнезащитное покрытие металлоконструкций комплексной огнезащитой на основе плит теплоизоляционных с пределом огнестойкости 2,0 часа (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1142 руб.): 100% от ФОТ СП (755 руб.): 70% от ФОТ	0,028 2,8 / 100	6984,1 1663,82	635,43 23,4	4684,85		196	47	18 1	131	215,8	6,04	
230	ТССЦ-14.4.01.13-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,002	29717,72		29717,72		59			59			
231	ТССЦ-14.5.01.08-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Герметик УТ-37 для герметизации стыков (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,04 40/1000	43859,41		43859,41		1754			1754			
232	ТССЦ-12.2.06.10-0023 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Плиты огнезащитные ТехноНИКОЛЬ (ТУ 5762-004-74182181- 2008) для изоляции конструкций из бетона, толщина 50-200 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,104 1*0,5*0,052*4	939,71		939,71		98			98			

Раздел 11. Прочие работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
233	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	26,4	3,24	3,24			86		86				
234	ТССЦпг-03-21-01-170 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 170 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	26,4	72,26	72,26			1908		1908				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									1241880	51007	6764	515755	6315,9	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									7181842	1349623	66490	2872756	6315,9	
Накладные расходы									1225362					
В том числе, справочно:														
79% ФОТ (от 7800) (Поз. 224)									6162					
80% ФОТ (от 227093) (Поз. 5, 32, 58, 60, 68, 81, 85, 90, 100, 104)									181674					
80%*0,9 ФОТ (от 7747) (Поз. 190)									5578					
85% ФОТ (от 310591) (Поз. 2-4)									264002					
92% ФОТ (от 80642) (Поз. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26)									74191					
95% ФОТ (от 652010) (Поз. 1, 6-7, 28, 30, 34, 36, 38, 46, 48-54, 63, 70, 72, 74, 83, 87, 92-93, 103, 108, 112, 141, 149, 151, 154, 159, 161, 168, 170, 173, 184, 186, 191, 193-194, 197, 204, 206, 212)									619410					
95%*0,9 ФОТ (от 370) (Поз. 178)									316					
100%*0,9 ФОТ (от 4177) (Поз. 56, 229)									3759					
104% ФОТ (от 1797) (Поз. 179)									1869					
105%*0,9 ФОТ (от 5393) (Поз. 138)									5096					
110%*0,9 ФОТ (от 56475) (Поз. 109-111, 209-211, 226)									55910					
142% ФОТ (от 5208) (Поз. 180-181)									7395					
Сметная прибыль									865612					
В том числе, справочно:														
45%*0,85 ФОТ (от 7747) (Поз. 190)									2963					
50% ФОТ (от 7800) (Поз. 224)									3900					
60%*0,85 ФОТ (от 370) (Поз. 178)									157					
60% ФОТ (от 228890) (Поз. 179, 5, 32, 58, 60, 68, 81, 85, 90, 100, 104)									137334					
65% ФОТ (от 1043243) (Поз. 1, 6-7, 28, 30, 34, 36, 38, 46, 48-54, 63, 70, 72, 74, 83, 87, 92-93, 103, 108, 112, 141, 149, 151, 154, 159, 161, 168, 170, 173, 184, 186, 191, 193-194, 197, 204, 206, 212, 2-4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26)									678108					
65%*0,85 ФОТ (от 8301) (Поз. 56, 138)									4587					
70%*0,85 ФОТ (от 57744) (Поз. 109-111, 209-211, 226, 229)									34358					
95%*0,85 ФОТ (от 5208) (Поз. 180-181)									4205					
Итого по смете:														
Итого по Строительным работам														
Материалы:														
Итого Поз. 35, 39-45, 47, 55, 57, 62, 64-67, 69, 71, 73, 75-80, 82, 84, 86, 88-89, 91, 94-99, 101-102, 105-107, 113-137, 139-140, 142-148, 150, 152-153, 155-158, 160, 162-167, 169, 171-172, 174-177, 182-183, 185, 187-189, 192, 195-196, 198-203, 205, 207-208, 213-223, 225, 227-228, 230-232									442148		442148			
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"									2462764		2462764			
Прокладка и монтаж сетей связи:														
Итого Поз. 56									110	110			14,64	
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"									2908	2908			14,64	
Накладные расходы 100%*0,9 ФОТ (от 2 908)									2617					
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 2 908)									1607					
Итого с накладными и см. прибылью									7132				14,64	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):														
Итого Поз. 109-111, 209-211, 226									3489	2085		598	268,92	
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"									66381	55127	806	3331	268,92	
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 56 475)									55910		51			
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 56 475)									33603		7923			
Итого с накладными и см. прибылью									155894		1348		268,92	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:														
Итого Поз. 138									208	203	5		25,71	
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"									5416	5367	49		25,71	
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 5 393)									5096		1			
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 5 393)									2980		26			
Итого с накладными и см. прибылью									13492				25,71	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:														
Итого Поз. 178									119	3	116		0,34	
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"									1219	79	11		0,34	
Накладные расходы 95%*0,9 ФОТ (от 370)									316		11			
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 370)									157		291			
Итого с накладными и см. прибылью									1692				0,34	
Благоустройство (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 179									232	51	181		6,93	
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"									3127	1348	17		6,93	
Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 797)									1869		449			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 797)									1078					
Итого с накладными и см. прибылью									6074				6,93	
Автомобильные дороги:														
Итого Поз. 180-181									442	196	93	153	23,71	
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"									6948	5182	1	852	23,71	
Накладные расходы 142% ФОТ (от 5 208)									7395		26			
Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 5 208)									4205					
Итого с накладными и см. прибылью									18548				23,71	
Земляные работы, выполняемые ручным способом:														
Итого Поз. 190									293	293			43,74	
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"									7747	7747			43,74	
Накладные расходы 80%*0,9 ФОТ (от 7 747)									5578					
Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 7 747)									2963					
Итого с накладными и см. прибылью									16288					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 224														
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗГ=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								304	286	17	1		37,84	
Накладные расходы 79% ФОТ (от 7 800)								7735	7562	167	6		37,84	
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 7 800)								6162		238				
Итого с накладными и см. прибылью								3900						
Итого Поз. 229								17797					37,84	
Теплоизоляционные работы:														
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗГ=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								196	47	18	131		6,04	
Накладные расходы 100%*0,9 ФОТ (от 1 269)								2150	1243	177	730		6,04	
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 1 269)								1142		26				
Итого с накладными и см. прибылью								755						
Итого Поз. 233								4047					6,04	
Погрузо-разгрузочные работы:														
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗГ=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								86		86				
Перевозка грузов автотранспортом:								845		845				
Итого Поз. 234								1908		1908				
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗГ=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								18756		18756				
Итого								2723329					427,87	
Итого по Монтажным работам														
Электромонтажные работы на других объектах:														
Итого Поз. 1, 6-7, 28, 30, 34, 36, 38, 46, 48-54, 63, 70, 72, 74, 83, 87, 92-93, 103, 108, 112, 141, 149, 151, 154, 159, 161, 168, 170, 173, 184, 186, 191, 193-194, 197, 204, 206, 212								99683	24373	3438	71872		2865,17	
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗГ=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								1078545	644422	33796	400327		2865,17	
Накладные расходы 95% ФОТ (от 652 010)								619410		287				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 652 010)								423807		7588				
Итого с накладными и см. прибылью								2121762					2865,17	
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):														
Итого Поз. 2-4								11780	11725	55			1681,04	
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗГ=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								310550	310009	541			1681,04	
Накладные расходы 85% ФОТ (от 310 591)								264002		582				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 310 591)								201884						
Итого с накладными и см. прибылью								776436					1681,04	
Монтаж оборудования:														
Итого Поз. 5, 32, 58, 60, 68, 81, 85, 90, 100, 104								9048	8585	41	422		1011,82	
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗГ=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								229741	226987	403	2351		1011,82	
Накладные расходы 80% ФОТ (от 227 093)								181674		106				
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 227 093)								136256						
Итого с накладными и см. прибылью								547671					1011,82	
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:														
Итого Поз. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26								3480	3050		430		330	
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 3 кв 2020г. (Письмо Минстроя № 38874-ИФ/09 от 30.09.2020 года) ОЗГ=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								83037	80642		2395		330	
Накладные расходы 92% ФОТ (от 80 642)								74191						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 80 642)								52417						
Итого с накладными и см. прибылью								209645					330	
Итого								3655514					5888,03	
Итого по Оборудованию														
Оборудование:														
Итого по Поз. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 59, 61														
Итого Поз. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 59, 61								667931						
Всего с учетом "Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33"								2892141						
Итого по Поз. 31														
Итого Поз. 31								423						
Всего с учетом "Индекс изменения стоимости оборудования на 3 кв. 2020г. (Письмо Минстроя № 32582-ИФ/09 от 19.08.2020 года) МАТ=4,33"								1832						
Итого								2893973						
Итого								2893973						
Итого								9272816					6315,9	
В том числе:														
Материалы								2872756						
Машины и механизмы								66490						
ФОТ								1359303						
Оборудование								2893973						
Накладные расходы								1225362						
Сметная прибыль								865612						
ВСЕГО по акту								9 272 816,00					6315,9	
НДС 20%								1 854 563,20						
ИТОГО по акту:								11 127 379,20						



Сдал: Генеральный директор
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Куликов В.В.

Принял: Генеральный директор
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Сыроменко В.В.



		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик	<u>ООО «Высота». 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.47, корп. 4, пом. XII</u> организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	91508164
Подрядчик	<u>ООО «ТЕРМОСТАТ». 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18</u> организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	18221397
Стройка	<u>Капитальный ремонт здания ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3», по адресу: 298310, Республика Крым, г.Керчь, ул.Парковая, д. 1</u> <u>Литер Ж, Сети связи</u> наименование, адрес		
Объект	<u>Капитальный ремонт здания ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3», по адресу: 298310, Республика Крым, г.Керчь, ул.Парковая, д. 1</u> <u>Литер Ж</u> наименование		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда	номер 03-КГБ
			дата 18.08.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	22.07.2022	20.08.2021	22.07.2022

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Видеонаблюдение														
1	ТЕРм10-04-067-23 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Устройство видеоконтрольное (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (535 руб.): 92% от ФОТ СП (378 руб.): 65% от ФОТ	1	22,95 21,58	0,94 0,09	0,43		23	22	1		2,18	2,18	0,045
2	п.24	Сетевой видеорегиcтpатор DS-7716NI-K4, (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 в "Оборудование" МАТ=4,33	1	10591,26 70792/5,57/1,2		70792/5,57/1,2	10591	10591						
3	ТЕРм10-10-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Камеры видеонаблюдения: фиксированные (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2530 руб.): 92% от ФОТ СП (1788 руб.): 65% от ФОТ	4	26,61 26,09		0,52		106	104		2	2,67	10,68	
4	п.17	IP-камера м ИК-подсветкой (уличная)2CD2045IV-1, (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 в "Оборудование" МАТ=4,33	4	3077,37 15990/4,33/1,2		15990/4,33/1,2	12309	12309						
5	п.2	Жесткий диск 6TB ,HDD, SATA III, 3.5 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	2311,46 15449,77/5,57/1,2		2311,46 15449,77/5,57/1,2		2311			2311			
6	ТЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2914 руб.): 95% от ФОТ СП (1994 руб.): 65% от ФОТ	3,05 305 / 100	52,25 37,72	2 0,22	12,53		159	115	6 1	38	4,49	13,69	
7	п.13	Кабель для локальных сетей категория 5е u/utp 4 пары iszh для групповой прокладки 305 м, (1000м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,3111 305*1,02/1000	1911,28 127795,57/1,2		1911,28 127795,57/1,2		595			595			
8	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (9395 руб.): 95% от ФОТ СП (6428 руб.): 65% от ФОТ	3 300 / 100	398,38 124,64		273,74		1195	374		821	15,2	45,6	
9	ТССУ-24.3.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 20 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	30 300 / 10	19,7		19,7		591			591			
10	ТЕРм11-04-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (462 руб.): 92% от ФОТ СП (326 руб.): 65% от ФОТ	2 1+1	21,89 7,64	13,89 1,62	0,16		44	16	28 3		1,03	2,06	
11	п.22	Персональный компьютер в сборе PRO Desk 400 G4 HP, (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 в "Оборудование" МАТ=4,33	1	8854,89 46010/4,33/1,2		46010/4,33/1,2	8855	8855						
12	п.20	Монитор LED 32 , (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 в "Оборудование" МАТ=4,33	1	3750,96 19490/4,33/1,2		19490/4,33/1,2	3751	3751						
Раздел 2. Охранная сигнализация														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТЕРм10-08-001-06 РАДИО-КОНТРОЛЛЕР Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Приборы приемно-контрольные сигнальные, кодированный; блок базовый на 10 лучей (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (910 руб.): 80% от ФОТ СП (682 руб.): 60% от ФОТ	1	48,32 43,1		5,22		48	43		5	4,8	4,8	
14	ТССЦ-61.2.07.04-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000- КДЛ" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 в "Оборудование" МАТ=4,33	1	175,63			176	176						
15	ТЕРм10-08-001-13 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (233 руб.): 80% от ФОТ СП (175 руб.): 60% от ФОТ	1	13,33 10,94		2,39		13	11		2	1,2	1,2	
16	ТССЦ-61.2.04.10-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000- М" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 в "Оборудование" МАТ=4,33	1	627,51			628	628						
17	ТЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2200 руб.): 80% от ФОТ СП (1650 руб.): 60% от ФОТ	1	178,27 99,99	41,24 3,88	37,04		178	100	41 4	37	10,1	10,1	0,001
18	ТССЦ-62.4.02.02-0039 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Источник резервного питания, марка: "РИП 12" исп. 04 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 в "Оборудование" МАТ=4,33	1	430,27			430	430						
19	ТССЦ-62.4.01.01-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Батарея аккумуляторная: АКБ-7 12В/7 А/ч (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 в "Оборудование" МАТ=4,33	2	77,5			155	155						
20	ТЕРм10-08-003-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Устройство ультразвуковое.; прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (11105 руб.): 80% от ФОТ СП (8328 руб.): 60% от ФОТ	16	34,99 32,83		2,16		560	525		35	3,6	57,6	
21	ТССЦ-61.2.01.06-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК Эстет" (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 в "Оборудование" МАТ=4,33	16 16 / 10	1006,8			1611	1611						
22	ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1079 руб.): 95% от ФОТ СП (738 руб.): 65% от ФОТ	0,8 80 / 100	84,49 52,84	5,98 0,66	25,67		68	42	5 1	21	6,28	5,03	
23	ТССЦ-21.1.08.01-0062 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки: КСВВнг(А)-LS 1x2x0,75 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,0816 (80*1,02) / 1000	7136,33		7136,33		582			582			
24	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2512 руб.): 95% от ФОТ СП (1719 руб.): 65% от ФОТ	0,8 80 / 100	398,38 124,64		273,74		319	100		219	15,2	12,16	
25	ТССЦ-24.3.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластика (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	8 80 / 10	32,4		32,4		259			259			
Раздел 3. СКУД														
26	ТЕРм10-10-006-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2750 руб.): 80% от ФОТ СП (2062 руб.): 60% от ФОТ	6	22,11 21,68		0,43		133	130		3	2,28	13,68	
27	ТССЦ-61.2.07.04-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Контроллер доступа, марка "С2000-2" исп. 01 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 в "Оборудование" МАТ=4,33	6	575,81			3455	3455						
28	ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3215 руб.): 95% от ФОТ СП (2200 руб.): 65% от ФОТ	12 6*6	18,83 9,71	7,98 0,88	1,14		226	117	96 11	13	1,13	13,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29 О	ТССЦ- 61.2.07.08- 0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Считыватель Proximity для карт ИДЕНТИФИКАЦИИ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 в "Оборудование" МАТ=4,33	0,6 6 / 10	6617,9			3971	3971						
30	п.11	Ргох card em-marin, тонкая rw-04 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	6	1,8 125,57/1,2		1,8 125,57/1,2		11			11			
31	ТЕРм08-01- 081-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1583 руб.): 95% от ФОТ СП (1083 руб.): 65% от ФОТ	6	18,83 9,71	7,98 0,88	1,14		113	58	48 5	7	1,13	6,78	
32	ТССЦ- 01.7.04.04- 0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Замок электромагнитный универсальный сдвиговый AL-250SM/применительно/ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	6	281,5		281,5		1689			1689			
33	п.6	Комплект для замка AL-250SH (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	6	408,14 2728,5,57/1,2		408,14 2728,5,57/1,2		2449			2449			
34	ТЕРм10-04- 101-10 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Ключ или кнопка на панели (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1192 руб.): 92% от ФОТ СП (842 руб.): 65% от ФОТ	6	15,12 8,1		7,02		91	49		42	1	6	
35	п.19	Кнопка выхода EX-1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	6	9,16 61,25,57/1,2		9,16 61,25,57/1,2		55			55			
36	ТЕРм10-02- 016-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (13178 руб.): 80% от ФОТ СП (9883 руб.): 60% от ФОТ	6	178,27 99,99	41,24 3,88	37,04		1070	600	247 23	223	10,1	60,6	0,006
37 О	ТССЦ- 62.4.02.02- 0039 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Источник резервного питания, марка: "РИП 12" исп. 04 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 в "Оборудование" МАТ=4,33	6	430,27			2582	2582						
38 О	ТССЦ- 62.4.01.01- 0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Батарея аккумуляторная: АКБ-4 12В/4,5 А/ч (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 в "Оборудование" МАТ=4,33	6	70,45			423	423						
39	ТЕРм10-06- 037-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Шкаф настенный, размер до 640x840 мм/применительно/ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2670 руб.): 100% от ФОТ СП (1736 руб.): 65% от ФОТ	6	58,39 16,69	2,14 0,2	39,56		350	100	13 1	237	2,06	12,36	0,162
40	п.10	Настенный сварной шкаф gam block 400x300x200 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	6	944,28 6311,65,57/1,2		944,28 6311,65,57/1,2		5666			5666			
41	ТЕРм08-02- 412-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (804 руб.): 95% от ФОТ СП (550 руб.): 65% от ФОТ	0,6 60 / 100	84,49 52,84	5,98 0,66	25,67		51	32	4	15	6,29	3,77	
42	ТЕРм08-02- 399-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (125 руб.): 95% от ФОТ СП (86 руб.): 65% от ФОТ	0,2 20 / 100	38,79 23,69	2 0,22	13,1		8	5		3	2,82	0,56	
43	ТССЦ- 21.1.08.01- 0132 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроводными медными жилами, изоляция из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КПСнг(А)-FRLSTx1x2x0,75/применительно/ (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,0816 (80*1,02) / 1000	8965,73		8965,73		732			732			
44	ТЕРм08-10- 010-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1884 руб.): 95% от ФОТ СП (1289 руб.): 65% от ФОТ	0,6 60 / 100	398,38 124,64		273,74		239	75		164	15,2	9,12	
45	ТССЦ- 24.3.01.02- 0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- пластика (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	6 60 / 10	32,4		32,4		194			194			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ТСЦ-01.7.15.10-0062 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Скобы однолапковые из оцинкованного металла 2,50 мм/применительно/ (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1,5 150 / 100	210,5		210,5			316		316			
47	ТСЦ-01.7.15.07-0087 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Дюбель-гвоздь 6x40 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1,5 150 / 100	41		41			62		62			
48	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (427 руб.): 95% от ФОТ СП (292 руб.): 65% от ФОТ	0,12 12 / 100	160,44 138,3	0,3 0,12	21,84			19	17		2	16,29	1,95
49	ТСЦ-20.2.05.04-0025 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,12 12 / 100	171		171			21		21			
Раздел 4. Радификация														
50	ТЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3940 руб.): 92% от ФОТ СП (2784 руб.): 65% от ФОТ	10	29,25 16,2		13,05			293	162		131	2	20
51	п.23 О	Приемник трехпрограммный ПТ-2223FM (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 в "Оборудование" МАТ=4,33	10	423,21 2199/4,33/1,2		2199/4,33 /1,2	4232	4232						
52	ТЕРм10-06-019-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Коробка ответвительная на стене (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (930 руб.): 80% от ФОТ СП (698 руб.): 60% от ФОТ	10	4,71 4,36		0,35		47	44			3	0,5	5
53	ТСЦ-20.5.02.01-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Коробка абонентская УК-2Р/применительно/ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	10	49,1		49,1			491		491			
54	ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1356 руб.): 95% от ФОТ СП (928 руб.): 65% от ФОТ	1 100 / 100	84,49 52,84	5,98 0,66	25,67			84	53	6 1	25	6,29	6,29
55	п.14	Кабель КСВВнг(А)-LSLTx1x2x0,97 (1000м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,1 100/1000	3469,48 23190/5,57/1,2		3469,48 23190/5,57/1,2			347		347			
56	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (3140 руб.): 95% от ФОТ СП (2148 руб.): 65% от ФОТ	1 100 / 100	398,38 124,64		273,74			398	125		273	15,2	15,2
57	ТСЦ-24.3.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы гибкие гофрированные из самозатягивающего ПВХ- пластика (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	10 100 / 10	32,4		32,4			324		324			
58	ТЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Розетка штепсельная: утолщенного типа при скрытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (679 руб.): 95% от ФОТ СП (454 руб.): 65% от ФОТ	0,1 10 / 100	349,58 269,75	5,12 0,56	74,71			35	27	1	7	30,48	3,05
59	ТСЦ-20.4.03.02-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Рамка "Legrand"/применительно/ (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,1 10 / 100	547,19		547,19			55		55			
60	ТСЦ-20.4.03.03-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Радиорозетка 2К/применительно/ (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,1 10 / 100	395,41		395,41			40		40			
61	п.9	Накладная монтажная коробка для суппорта глубина 30 мм - 2 модуля (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	10	24,24 162/5,57/1,2		24,24 162/5,57/1,2			242		242			
62	п.4	Заглушка программа mosaic 1 модуль белая (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	10	26,75 178,6/5,57/1,2		26,75 178,6/5,57/1,2			268		268			
63	ТЕРм10-01-001-13 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (211 руб.): 80% от ФОТ СП (158 руб.): 60% от ФОТ	10	1,01 0,99		0,02			10	10		0,13	1,3	
64	ТСЦ-20.4.03.02-0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Суппорт (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,1 10 / 100	1405,17		1405,17			141		141			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 5. ЛВС и телефония, обратная связь														
65	ТЕРМ08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/лр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (678 руб.): 95% от ФОТ СП (464 руб.): 65% от ФОТ	0,1 10 / 100	349,58 269,75	5,12 0,56	74,71		35	27	1	7	30,48	3,05	
66	п.1	Адаптер для двухмодульных механизмов мозаик программа rlxo с дымчатой крышкой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	10	124,33 831/5,57/1,2		124,33 831/5,57/1,2		1243			1243			
67	ТЕРМ10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/лр	Коробка кабельная соединительная или разветвительная (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (7395 руб.): 92% от ФОТ СП (6225 руб.): 65% от ФОТ	10	37,59 30,44		7,15		376	304		72	4	40	0,01
68	п.7	Коробка распределительная для наружного монтажа IP55 серая 1 пост (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	10	41,94 280,32/5,57/1,2		41,94 280,32/5,57/1,2		419			419			
69	ТЕРМ08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/лр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1357 руб.): 95% от ФОТ СП (828 руб.): 65% от ФОТ	0,2 (10*10) / 100	349,58 269,75	5,12 0,56	74,71		70	54	1	15	30,48	6,1	
70	ТССЦ-20.4.03.03-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/лр	Розетка RJ45/применительно/ (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,1 10 / 100	395,41		395,41		40			40			
71	ТССЦ-20.4.03.03-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/лр	Прим.Радиорозетка 2К (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,1 10 / 100	395,41		395,41		40			40			
72	ТССЦ-20.4.03.02-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/лр	Прим.Рамка "Legrand" (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,1 10 / 100	547,19		547,19		55			55			
73	ТЕРМ10-01-001-13 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/лр	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (211 руб.): 80% от ФОТ СП (158 руб.): 60% от ФОТ	10	1,01 0,99		0,02		10	10			0,13	1,3	
74	ТССЦ-20.4.03.02-0021 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/лр	Суппорт (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,1 10 / 100	1405,17		1405,17		141			141			
75	ТССЦ-20.5.02.11-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/лр	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,01 10 / 1000	1979,63		1979,63		20			20			
76	п.16	Набор KITASSTR GS (50 шт) (коробка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	298,37 1994,28/5,57/1,2		298,37 1994,28/5,57/1,2		298			298			
77	ТЕРМ08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/лр	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м/применительно/ (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (452 руб.): 95% от ФОТ СП (309 руб.): 65% от ФОТ	0,2 20 / 100	477,77 71,9	94,21 20,45	311,68		96	14	19 4	63	8,56	1,71	
78	п.15	Лоток Пров. Cf 54/50 Bs Ez (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	20	33,6 224,59/5,57/1,2		33,6 224,59/5,57/1,2		672			672			
79	ТССЦ-07.2.06.04-0101 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/лр	Подвесы для лотков/применительно/ (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,1 10 / 100	718		718		72			72			
80	ТССЦ-20.2.08.03-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/лр	Комплект крепежный №1 для соединения элементов проволочного лотка (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6)/применит/ (100 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,1 10 / 100	270,74		270,74		27			27			
81	ТЕРМ08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2914 руб.): 95% от ФОТ СП (1994 руб.): 65% от ФОТ	3,05 305 / 100	52,25 37,72	2 0,22	12,53		159	115	6 1	38	4,49	13,69	
82	п.13	Кабель для локальных сетей категория 5е u/utr 4 пары lszh для групповой прокладки 305 м Цена:18547/1,2/5,57 (1000м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,3111 305*1,02/1000	1911,28 12775/5,57/1,2		1911,28 12775/5,57/1,2		595			595			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	ТЕРм10-03-001-04 Платформа Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Плата дополнительная, устанавливаемая на место стойки (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (380 руб.): 80% от ФОТ СП (285 руб.): 60% от ФОТ	1	26,22 17,43	8,44 0,79	0,35		26	17	8	1	2,29	2,29	
84	О ТССЦ-61.3.05.03-0014 Панель Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5е (Essential) на 24 порта для крепление в стойку 19" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 г "Оборудование" МАТ=4,33	1	1921,84			1922	1922						
85	ТЕРм11-04-008-01 Панель Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (884 руб.): 92% от ФОТ СП (413 руб.): 65% от ФОТ	3 2+1	8,97 7,94	0,87 0,1	0,16		27	24	3		1,03	3,09	
86	п.5	Кабельный органайзер -1U-2осевой металлический (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2	1042,04 6964,97/6,57/1,2	1042,04 6964,97/6,57/1,2			2084			2084			
87	О п.18	Блок распределения питания (PDU) - 9 розеток 2К+3 - немецкий стандарт - шнур питания 3м - 19' - 16А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 г "Оборудование" МАТ=4,33	1	761,89 3958,84/3,3/1,2		3958,84/3,3/1,2	762	762						
88	ТЕРм08-03-573-05 Панель Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (653 руб.): 95% от ФОТ СП (447 руб.): 65% от ФОТ	1	83,64 20,97	58,52 5,2	4,15		84	21	59 5	4	2,37	2,37	
89	О п.21	Настенный шкаф 19дюйм - 12U - 600х525х609 мм - стеклянная дверь Цена: 59661/1,2/4,33 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 г "Оборудование" МАТ=4,33	1	11616,74 60360,6/4,33/1,2		60360,6/4,33/1,2	11617	11617						
90	п.3	Заглушка - 1 U - на защелках - для шкафов LCS2 - пластмассовая (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	510,41 3411,58/5,57/1,2		510,41 3411,58/5,57/1,2		510			510			
91	ТЕРм08-02-411-04 Панель Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (176 руб.): 95% от ФОТ СП (120 руб.): 65% от ФОТ	1	11,9 6,89		5,01		12	7		5	0,82	0,82	
92	п.12	Щеточный кабельный ввод (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	119,39 798,57/1,2		119,39 798,57/1,2		119			119			
93	ТЕРм08-03-575-01 Панель Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (251 руб.): 95% от ФОТ СП (172 руб.): 65% от ФОТ	1	10,43 9,91		0,52		10	10			1,12	1,12	
94	О п.8	Крыша со встроеным вентиляторным модулем - глубина 625 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 г "Оборудование" МАТ=4,33	1	5211,29 27077,84/4,33/1,2		27077,84/4,33/1,2	5211	5211						
95	ТЕРм11-03-001-01 Панель Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (106 руб.): 80% от ФОТ СП (78 руб.): 60% от ФОТ	1	5,6 4,6		1		6	5		1	0,52	0,52	
96	О п.25	Термостат для вентиляторного модуля (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 г "Оборудование" МАТ=4,33	1	1745,99 9072,14/4,33/1,2		9072,14/4,33/1,2	1746	1746						
97	ТССЦ-19.3.02.08-0022 Панель Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Кронштейны угловые/применительно/ (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	212,77		212,77		213			213			
98	ТССЦ-20.5.02.11-0001 Панель Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,003 3 / 1000	1979,63		1979,63		6			6			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								105213	3664	593	26529		420,38	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								572742	96877	61 5830 1612	147766		420,38	
Накладные расходы								87115						
В том числе, справочно:														
80% ФОТ (от 40268) (Поз. 5, 13, 15, 17, 20, 26, 36, 52, 63, 73, 83, 95)								32214						
92% ФОТ (от 18085) (Поз. 1, 3, 10, 34, 50, 67, 85)								16638						
95% ФОТ (от 37466) (Поз. 6-8, 22, 24, 28, 31, 41-42, 44, 48, 54, 56, 58, 65, 69, 77, 81, 88, 91, 93)								35593						
100% ФОТ (от 2670) (Поз. 39)								2670						
Сметная прибыль								62005						
В том числе, справочно:														
60% ФОТ (от 40268) (Поз. 5, 13, 15, 17, 20, 26, 36, 52, 63, 73, 83, 95)								24161						
65% ФОТ (от 58221) (Поз. 1, 3, 10, 34, 50, 67, 85, 6-8, 22, 24, 28, 31, 41-42, 44, 48, 54, 56, 58, 65, 69, 77, 81, 88, 91, 93, 39)								37844						
Итого по смете:														
Итого по Строительным работам														
Материалы:														
Итого Поз. 25, 30, 32-33, 35, 40, 43, 45, 49, 57, 70-72, 82								12130			12130			
Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								67564			67564			
Материалы:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого Поз. 53, 55, 59-62, 64, 74								1725			1725			
Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								9608			9608			
Итого								77172						
Итого по Монтажным работам														
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:														
Итого Поз. 1, 3, 10, 34, 50, 67, 85								960	681	32	247		84,01	
Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								19697	18006	315	1376		84,01	
										79				
Накладные расходы 92% ФОТ (от 18 085)								16638						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 18 085)								11755						
Итого с накладными и см. прибылью								48090					84,01	
Монтаж оборудования:														
Итого Поз. 5, 13, 15, 17, 20, 26, 36, 52, 63, 73, 83, 95								4412	1495	296	2621		158,39	
Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								57037	39528	2910	14599		158,39	
										28				
Накладные расходы 80% ФОТ (от 40 268)								32214						
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 40 268)								24161						
Итого с накладными и см. прибылью								113412					158,39	
Электромонтажные работы на других объектах:														
Итого Поз. 6-8, 22, 24, 28, 31, 41-42, 44, 48, 54, 56, 58, 65, 69, 77, 81, 88, 91, 93								3975	1388	252	2335		165,62	
Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								52182	36699	2477	13006		165,62	
										29				
Накладные расходы 95% ФОТ (от 37 466)								35593						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 37 466)								24353						
Итого с накладными и см. прибылью								112128					165,62	
Материалы для монтажных работ:														
Итого Поз. 9, 23, 46-47, 66, 68, 75-76, 78-80, 86, 90, 92, 97-98								7234			7234			
Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								40293			40293			
Прокладка и монтаж сетей связи:														
Итого Поз. 39								350	100	13	237		12,36	
Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								4092	2644	128	1320		12,36	
										1				
Накладные расходы 100% ФОТ (от 2 670)								2670						
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 670)								1736						
Итого с накладными и см. прибылью								8498					12,36	
Итого								322421					420,38	
Итого по Оборудованию														
Оборудование:														
Итого Поз. 2, 4, 11-12, 14, 16, 18-19, 21, 27, 29, 37-38, 51, 84, 87, 89, 94, 96								74427						
Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020 г "Оборудование" МАТ=4,33"								322269						
Итого								322269						
Итого								721862					420,38	
В том числе:														
Материалы								147766						
Машины и механизмы								5830						
ФОТ								98489						
Оборудование								322269						
Накладные расходы								87115						
Сметная прибыль								62005						
ВСЕГО по акту								721 862,00					420,38	
НДС 20%								144 372,40						
ИТОГО по акту:								866 234,40						

Сдал:   Куликов В.В.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял:   Сызonenko В.В.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

		Форма по ОКУД	Код	0322005
Заказчик	ООО «Высота». 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.47, корп. 4, пом. XII	по ОКПО		91508164
Подрядчик	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО		18221397
	ООО «ТЕРМОСТАТ». 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18			
	организация, адрес, телефон, факс			
Стройка	Капитальный ремонт здания ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3», по адресу: 298310, Республика Крым, г.Керчь, ул.Парковая, д. 1			
	Литер Ж. Автоматическая пожарная сигнализация			
	наименование, адрес			
Объект	Капитальный ремонт здания ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3», по адресу: 298310, Республика Крым, г.Керчь, ул.Парковая, д. 1			
	Литер Ж			
	наименование			
		Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда	номер	03-КГБ
			дата	18.08.2021
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	22.07.2022	20.08.2021	22.07.2022

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Монтажные работы														
1	ТЕРМ10-08-001-13 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/лр	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (233 руб.): 80% от ФОТ СП (175 руб.): 60% от ФОТ	1	13,33 10,94		2,39		13	11		2	1,2	1,2	
2	ТССЦ-61.2.04.10-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/лр	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000- М" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 г "Оборудование" МАТ=4,33	1	627,51			628	628						
3	ТЕРМ10-08-001-13 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/лр	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (233 руб.): 80% от ФОТ СП (175 руб.): 60% от ФОТ	1	13,33 10,94		2,39		13	11		2	1,2	1,2	
4	ТССЦ-61.2.07.02-0035 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/лр	Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 г "Оборудование" МАТ=4,33	1	396,74			397	397						
5	ТЕРМ10-08-001-13 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/лр	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (698 руб.): 80% от ФОТ СП (524 руб.): 60% от ФОТ	3	13,33 10,94		2,39		40	33		7	1,2	3,6	
6	ТССЦ-61.2.07.04-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/лр	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000- КДЛ" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 г "Оборудование" МАТ=4,33	3	175,63			527	527						
7	ТЕРМ10-08-001-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/лр	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный (10 лучей) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (108 руб.): 80% от ФОТ СП (78 руб.): 60% от ФОТ	0,1 1/10	60,15 47,79		12,36		6	5		1	5,4	0,54	
8	ТССЦ-61.2.07.02-0034 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/лр	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 г "Оборудование" МАТ=4,33	1	243,85			244	244						
9	ТЕРМ08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/лр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (602 руб.): 95% от ФОТ СП (412 руб.): 65% от ФОТ	1	65,39 20,97	40,83 3,48	3,59		65	21	41 3	3	2,37	2,37	
10	п.4 О	Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 Цена :17121/1,2/4,33 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 г "Оборудование" МАТ=4,33	1	3295,03 17121/4,33/1,2		17121/4,3 3/1,2	3295	3295						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ТЕРм11-08-002-02 АНП-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Извещатель ПС автоматический: дымовой, МОП-8, электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (39978 руб.): 80% от ФОТ СП (29983 руб.): 60% от ФОТ	131 134-12+9	16,38 14,43		1,95		2146	1890		256	1,68	220,08	
12	ТССЦ-61.2.02.01-0019 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Извещатель пожарный дымовой: ДИП-34А (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 в "Оборудование" МАТ=4,33	13,4 134 / 10	1165,22			15614	15614						
13	ТССЦ-61.2.02.03-0024 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3 исп. 01 (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 в "Оборудование" МАТ=4,33	1 10 / 10	358,82			359	359						
14	ТЕРм10-04-101-15 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Транспарант световой (табло) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (10459 руб.): 92% от ФОТ СП (7390 руб.): 65% от ФОТ	25 11+14	19,23 17,18		2,05		481	430		51	2	50	
15	ТССЦ-61.2.04.07-0008 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 в "Оборудование" МАТ=4,33	11	38,38			422	422						
16	ТССЦ-61.2.04.08-0012 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24К (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 в "Оборудование" МАТ=4,33	1,4 14 / 10	639,6			895	895						
Устройство коммутационное														
17	ТЕРм10-06-034-12 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (коробка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (1639 руб.): 100% от ФОТ СП (1065 руб.): 65% от ФОТ	3	70,14 17,18	40,11 3,44	12,85		210	52	120 10	38	2	6	
18	ТССЦ-20.5.02.08-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Коробка телефонная распределительная марки: КРТН-10 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	3	23,24		23,24		70			70			
19	ТЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Коробка кабельная соединительная или разветвительная (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (20725 руб.): 92% от ФОТ СП (14643 руб.): 65% от ФОТ	28	37,59 30,44		7,15		1053	852		201	4	112	0,028
20	ТССЦ-20.5.02.10-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Коробка универсальная марки: УК-2П (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	2,8 28 / 10	55,4		55,4		155			155			
Кабели и провода														
21	ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопроволочного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (7611 руб.): 95% от ФОТ СП (5208 руб.): 65% от ФОТ	5,65 (400+150+5+10) / 100	84,49 52,84	5,98 0,66	25,67		477	299	34 4	144	6,29	35,54	
22	ТССЦ-21.1.08.01-0151 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг-FRLS 1x2x0,75 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,408 (400*1,02) / 1000	4284,02		4284,02		1748			1748			
23	ТССЦ-21.1.08.01-0152 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг-FRLS 1x2x1 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,153 (150*1,02) / 1000	5307,42		5307,42		812			812			
24	ТССЦ-21.1.08.01-0154 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг-FRLS 2x2x0,75 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 в ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,0051 (5*1,02) / 1000	8295,29		8295,29		42			42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	ТССЦ-Р-НД-21.1.06.10-0235 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х1,5 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,01 10 / 1000	11531,72		11531,72		115			115			
Расходные материалы														
26	ТЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1348/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (389 руб.): 92% от ФОТ СП (275 руб.): 65% от ФОТ	2	8,97 7,94	0,87 0,1	0,16		18	16	2		1,03	2,06	
27	ТССЦ-О-62.4.01.01-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс 3 квартал 2020 г "Оборудование" МАТ=4,33	2	230,51			461	461						
28	п.3	Предупреждающий знак "Осторожно Аккумуляторная батарея" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	1	7,11 47,525,57/1,2		7,11 47,525,57/1,2		7			7			
29	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (12534 руб.): 95% от ФОТ СП (8576 руб.): 65% от ФОТ	4 400 / 100	388,38 124,64		273,74		1594	499		1095	15,2	60,8	
30	ТССЦ-24.3.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 20 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	40 400 / 10	19,7		19,7		788			788			
31	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2437 руб.): 95% от ФОТ СП (1667 руб.): 65% от ФОТ	0,7 (20*50) / 100	160,44 138,3	0,3 0,12	21,84		112	97		15	16,28	11,4	
32	ТССЦ-20.2.05.04-0030 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 60х40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,2 20 / 100	680		680		136			136			
33	ТССЦ-20.2.05.04-0025 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25х16 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	0,5 50 / 100	171		171		86			86			
34	п.1	Знак пожарной безопасности "кнопка включения средств и систем пожарной безопасности" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	10	8,38 565,57/1,2		8,38 565,57/1,2		84			84			
35	ТЕРм10-08-002-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	Конструкция для установки извещателя (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57 НР (2982 руб.): 80% от ФОТ СП (2237 руб.): 60% от ФОТ	47	5,82 3,01	1,04	1,77		274	141	49	84	0,35	16,45	
36	п.2	Комплект для монтажа в подвесной потолок МК-2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57	47	31,27 2095,57/1,2		31,27 2095,57/1,2		1470			1470			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								34857	4357	246	7412		523,24	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								257810	115199	17 448	41286		523,24	
Накладные расходы								100625						
В том числе, справочно:														
80% ФОТ (от 55286) (Поз. 1, 3, 5, 7, 11, 35)								44229						
92% ФОТ (от 34319) (Поз. 14, 19, 26)								31573						
95% ФОТ (от 24404) (Поз. 9, 21, 29, 31-33)								23184						
100% ФОТ (от 1639) (Поз. 17)								1639						
Сметная прибыль								72407						
В том числе, справочно:														
60% ФОТ (от 55286) (Поз. 1, 3, 5, 7, 11, 35)								33172						
65% ФОТ (от 60362) (Поз. 9, 21, 29, 31-33, 14, 19, 26, 17)								39235						
Итого по смете:														
Итого по Строительным работам														
Материалы:														
Итого Поз. 18, 20								225			225			
Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								1253			1253			
Автомобильные дороги:														
Итого Поз. 34								84			84			
Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								468			468			
Накладные расходы 142% ФОТ (от 0)														
Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 0)														
Итого с накладными и см. прибылью								468						
Итого								1721						
Итого по Монтажным работам														
Монтаж оборудования:														
Итого Поз. 1, 3, 5, 7, 11, 35								2492	2091	49	352		243,07	
Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"								57729	55286	482	1961		243,07	
Накладные расходы 80% ФОТ (от 55 286)								44229						
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 55 286)								33172						
Итого с накладными и см. прибылью								135130					243,07	
Электромонтажные работы на других объектах:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого Поз. 9, 21, 29, 31-33 ГРАНД-Смета 2020.1									2470	916	75	1479		
Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"									33194	24219	737 185	8238		110,11
Накладные расходы 95% ФОТ (от 24 404)									23184					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 24 404)									15863					
Итого с накладными и см. прибылью									72241					110,11
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:														
Итого Поз. 14, 19, 26									1552	1298	2	252		164,06
Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"									35743	34319	20	1404		164,06
Накладные расходы 92% ФОТ (от 34 319)									31573					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 34 319)									22307					
Итого с накладными и см. прибылью									89623					164,06
Прокладка и монтаж сетей связи:														
Итого Поз. 17									210	52	120	38		6
Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"									2767	1375	1180 264	212		6
Накладные расходы 100% ФОТ (от 1 639)									1639					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 639)									1065					
Итого с накладными и см. прибылью									5471					6
Материалы для монтажных работ:														
Итого Поз. 22-25, 28, 36									4194			4194		
Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"									23361			23361		
Материалы для монтажных работ:														
Итого Поз. 30									788			788		
Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020 г ОЗП=26,44; ЭМ=9,83; ЗПМ=26,44; МАТ=5,57"									4389			4389		
Итого									330215					523,24
Итого по Оборудованию														
Оборудование:														
Итого Поз. 2, 4, 6, 8, 10, 12-13, 15-16, 27									22842					
Всего с учетом "Индекс 3 квартал 2020 г "Оборудование" МАТ=4,33"									98906					
Итого									98906					
Итого									430842					523,24
В том числе:														
Материалы									41286					
Машины и механизмы									2419					
ФОТ									115648					
Оборудование									98906					
Накладные расходы									100625					
Сметная прибыль									72407					
ВСЕГО по акту									430 842,00					523,24
НДС 20%									86 168,40					
ИТОГО по акту:									517 010,40					



Сдал: Генеральный директор Куликов В.В.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))



Принял: Генеральный директор Сызоненко В.В.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Форма по ОКУД

Коды

322001

Заказчик ООО «Высота». 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.47, корп. 4, пом. XII

по ОКПО

91508164

Подрядчик ООО «ТЕРМОСТАТ». 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18

по ОКПО

18221397

Стройка Капитальный ремонт здания ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3», по адресу: 298310, Республика Крым, г.Керчь, ул.Парковая, д. 1 Литер Ж. Общестроительные работы.

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда

номер

03-КГБ

дата

18.08.2021

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	22.07.2022

Отчетный период	
с	по
20.08.2021	22.07.2022

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный период включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		16 018 613,00	16 018 613,00	16 018 613,00
	В том числе:				
1	СМР		16 018 613,00	16 018 613,00	16 018 613,00

Итого 16 018 613,00

Сумма НДС 3 203 722,60

Всего с учетом НДС 19 222 335,60

ГУ 1 345 563,49

Всего к оплате 17 876 772,11

Заказчик

Генеральный директор

должность



подпись

Сызоненко В.В.

расшифровка подписи

Подрядчик

Генеральный директор

должность



подпись

Куликов В.В.

расшифровка подписи

Форма по ОКУД	Коды
	322001
по ОКПО	91508164
	18221397
по ОКДП	
Вид деятельности	номер
	03-КГБ
Вид операции	дата
	18.08.2021

Заказчик ООО «Высота». 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4, пом. XII

Подрядчик ООО «ТЕРМОСТАТ». 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18

Стройка Капитальный ремонт здания ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3» по адресу: 298310, Республика Крым, г. Керчь, ул. Парковая, д. 1 Литер Ж. Отопление и вентиляция

Договор подряда

Вид деятельности по ОКДП

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	22.07.2022

Отчетный период	
с	по
20.08.2021	22.07.2022

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный период включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		18 768 298,00	18 768 298,00	2 749 685,00
	В том числе:				
1	СМР		18 768 298,00	18 768 298,00	2 749 685,00
Итого					2 749 685,00
Сумма НДС					549 937,00
Всего с учетом НДС					3 299 622,00
ГУ					230 973,54
Всего к оплате					3 068 648,46

Заказчик

Генеральный директор

должность

подпись

Сызоненко В.В.

расшифровка подписи

Подрядчик

Генеральный директор

должность

подпись

Куликов В.В.

расшифровка подписи

Форма по ОКУД	Коды
	322001
по ОКПО	91508164
	18221397
Вид деятельности по ОКДП	03-КГБ
	18.08.2021
Договор подряда	номер
	дата
Вид операции	

Заказчик ООО «Высота», 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.47, корп. 4, пом. XII

Подрядчик ООО «ТЕРМОСТАТ», 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18

Стройка Капитальный ремонт здания ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3» по адресу: 298310, Республика Крым, г.Керчь, ул.Парковая, д. 1 Литер Ж. Водоснабжение и канализация

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
3	22.07.2022	с	по
		20.08.2021	22.07.2022

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный период включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		19 627 273,00	19 627 273,00	858 975,00
	В том числе:				
1	СМР		19 627 273,00	19 627 273,00	858 975,00
Итого					858 975,00
Сумма НДС					171 795,00
Всего с учетом НДС					1 030 770,00
ГУ					72 153,90
Всего к оплате					958 616,10

Заказчик

Генеральный директор

должность



подпись

Сызоненко В.В.

расшифровка подписи

Подрядчик

Генеральный директор

должность



подпись

Куликов В.В.

расшифровка подписи

Форма по ОКУД	Коды
	322001
по ОКПО	91508164
	18221397
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда	номер
	03-КГБ
Вид операции	дата
	18.08.2021

Заказчик ООО «Высота». 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4, пом. XII

Подрядчик ООО «ТЕРМОСТАТ». 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18

Стройка Капитальный ремонт здания ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3» по адресу: 298310, Республика Крым, г. Керчь, ул. Парковая, д. 1 Литер Ж. Система электроснабжения

Номер документа	Дата составления
4	22.07.2022

Отчетный период	
с	по
20.08.2021	22.07.2022

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный период включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		28 900 089,00	28 900 089,00	9 272 816,00
	В том числе:				
1	СМР		28 900 089,00	28 900 089,00	9 272 816,00
Итого					9 272 816,00
Сумма НДС					1 854 563,20
Всего с учетом НДС					11 127 379,20
ГУ					778 916,54
Всего к оплате					10 348 462,66

Заказчик

Генеральный директор

должность

подпись

Сызоненко В.В.

расшифровка подписи

Подрядчик

Генеральный директор

должность

подпись

Куликов В.В.

расшифровка подписи

Форма по ОКУД	Коды
	322001
по ОКПО	91508164
	18221397
Вид деятельности по ОКДП	номер
	03-КГБ
Договор подряда	дата
	18.08.2021
Вид операции	

Заказчик ООО «Высота». 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.47, корп. 4, пом. XII

Подрядчик ООО «ТЕРМОСТАТ». 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18

Стройка Капитальный ремонт здания ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3» по адресу: 298310, Республика Крым, г.Керчь, ул.Парковая, д. 1 Литер Ж. Сети связи

Номер документа	Дата составления
5	22.07.2022

Отчетный период	
с	по
20.08.2021	22.07.2022

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный период включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		29 621 951,00	29 621 951,00	721 862,00
	В том числе:				
1	СМР		29 621 951,00	29 621 951,00	721 862,00
Итого					721 862,00
Сумма НДС					144 372,40
Всего с учетом НДС					866 234,40
ГУ					60 636,41
Всего к оплате					805 597,99

Заказчик

Генеральный директор

должность

МП

Сызоненко В.В.

расшифровка подписи

Подрядчик

Генеральный директор

должность

МП

Куликов В.В.

расшифровка подписи



		Форма по ОКУД	Коды 322001
Заказчик	ООО «Высота». 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.47, корп. 4, пом. XII	по ОКПО	91508164
Подрядчик	ООО «ТЕРМОСТАТ». 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18	по ОКПО	18221397
Стройка	Капитальный ремонт здания ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3» по адресу: 298310, Республика Крым, г.Керчь, ул.Парковая, д. 1 Литер Ж. Автоматическая пожарная сигнализация		
		Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда		номер	03-КГБ
		дата	18.08.2021
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
6	22.07.2022

Отчетный период	
с	по
20.08.2021	22.07.2022

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный период включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		30 052 793,00	30 052 793,00	430 842,00
	В том числе:				
1	СМР		30 052 793,00	30 052 793,00	430 842,00
Итого					430 842,00
Сумма НДС					86 168,40
Всего с учетом НДС					517 010,40
ГУ					36 190,73
Всего к оплате					480 819,67

Заказчик

Генеральный директор

должность

МП

Сызоненко В.В.

расшифровка подписи

Подрядчик

Генеральный директор

должность

МП

Куликов В.В.

расшифровка подписи