

Исх № 106-К от 27.12.2023г.

Руководителю проектного офиса

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Липатову В.Е.

КОПИЯ

Руководителю проекта

ООО «Проминжиниринг»

Колдашову С.А.

О согласовании проектных решений в рамках авторского надзора

Уважаемый Владислав Евгеньевич!

В целях утверждения изменения технических решений в рамках авторского надзора по объекту «ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенного по адресу МО, г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4 просим Вас рассмотреть и согласовать следующие проектные решения, предварительно проработанные со службой эксплуатации ж/д путей АО «Метровагонмаш»:

1. Изменение в Рабочей документации (том РД 131-23-АС4 эстакада ТС цеха 417), в части сохранения существующего фундамента и опоры №1 эстакады теплосети, без их замены, с учетом необходимости сохранения несущей способности конструкции эстакады в целом.
2. Изменение в Рабочей документации (том 131-23-ГП2) Замена вдоль пути (тупика) № 36 водоотводящего лотка №1 марки BETOMAX DRIVE DN600 H26 standartpark на лотки водоотводные бетонные STEEPLUS DN 300. (см. Приложение 1 – Генплан).
3. Изменение в Рабочей документации (том 131-23-ГП2) Устройство водоотводящих лотков №2, №3, №4 BETOMAX DRIVE DN600 H26 standartpark в зонах стрелочных переводов пути №31 ПК 6+50 – ПК 7 (см. Приложение 1 – Генплан).
4. Изменение в Рабочей документации (том 131-23-ГП2) Устройство отсыпки щебнем $h=0,13$ по уплотненному грунту в зонах стрелочных переводов пути №31 ПК 6+50 – ПК 7 вместо асфальтового покрытия (см. Приложение 1 – Генплан).
5. Изменение в Рабочей документации (том 131-23-ГП2) укрепление откосов в зоне пути №31 ПК 2+50 – ПК 3 георешеткой (см. Приложение 1 – Генплан).
6. Изменение в Рабочей документации (том 131-23-ГП2) корректировка конструкции асфальтобетонного покрытия (см. Приложение 1 – Генплан):
 - a. асфальтобетон мелкозернистый, тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 $h=0,05$ м
 - b. асфальтобетон крупнозернистый, тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 $h=0,07$ м
 - c. щебень М600 (5-20 мм) с пропиткой вязким битумом $h=0,08$ м
 - d. щебень М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93 $h=0,15$ м
 - e. песок крупный ГОСТ 8736-2014 $h=0,30$ м
 - f. геотекстиль Дорнит
 - g. уплотненный грунт
7. Планировочные решения вдоль пути №32 оставить без изменений, согласно текущей версии РД 131-23.

С уважением,

Руководитель проекта

Шевчук К.А