

Заказчик: ООО «ЕТУ», 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2, тел. +7 (81375) 95-186

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты Терминала

Подрядчик: ООО "КИГЕОСТРОЙ"

Договор: №314-25/104 от 22.05.2025г., ДС №1

Объект: 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3

Шифр РД: 1632-2021-2.1.3-КМ

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ



с начала строительства

на Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество работ по смете	Выполнено работ									
п.п.	поз. по смете					Декабрь 2025 2026									
						количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-05	1 т конструкций	404,352	17,761	34,20								
2	2	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-03	1 т конструкций	9,256	—									
3	3	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	413,608										
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
4	4	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкций	676,624	35,142	43,410								
5	5	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	676,624										
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
6	6	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкций	295,152	29,047	35,080								
7	7	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	295,152										
Раздел 4. Связи горизонт. и вертикал.															
8	8	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, пnutосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	ТЕР09-03-014-01	1 т конструкций	284,856	—	14,20								
9	9	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	284,856	—									

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество работ по смете	Выполнено работ											
п.п.	поз. по смете					декабрь 2025		январь 2026									
						количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Раздел 5. Стеновой фахверк																	
10	10	Монтаж фахверка	ТЕР09-04-006-01	1 т конструкций	103,272	—	—										
11	11	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9	Материал Заказчика	т	1,03272												
12	12	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	103,272												
Раздел 6. Лестницы, площадки, огражден. и щиты																	
Таб.9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кв/м м/к																	
13	13	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	ТЕР09-03-029-01	1 т конструкций	66,872	—	—										
14	14	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	66,872												
Раздел 7. Настил																	
15	15	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	ТЕР09-03-030-01	1 т конструкций	233,272	—	—										
16	16	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	233,272												
17	17	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	ТЕР09-04-002-01	100 м2 покрытия	52,7	—	—										
18	18	Профиль Н57-750-0,8	Материал Заказчика	т	56,7												
19	19	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т	1,8972												
20	20	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	ТЕР09-04-006-02	100 м2	65,6757	—	—										
21	21	Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления	ТССЦ-201-0382	т	3,796												
22	22	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т	2,3643												
23	23	Профиль НС35-1000-0,7	Материал Заказчика	т	54												
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3																	
24	24	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	ТЕР09-03-043-01	1 т металлоконструкций	4,368	—	—										
25	25	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	4,368												

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество работ по смете	Выполнено работ									
п.п.	поз. по смете					количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 9. Антикоррозионная обработка															
26	26	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	ТЕР13-03-002-04	100 м2 окрашиваемой поверхности и кг	47,6596	—	—								
27	27	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	Прайс		571,9										
28	28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2	ТЕР13-03-004-26	100 м2 окрашиваемой поверхности и кг	20,5652	—	—								
29	29	Эмаль ПФ-115 серая	Прайс		781,5										

 **Алексей Борисов А.Ю.**
 18.12.2025.
 **Алексей Борисов А.Ю.**
 13.02.2026.