

Заказчик: ООО «ЕТУ», 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2, тел. +7 (81375) 95-186

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты Терминала

Подрядчик: ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

Договор: №314-25/104 от 22.05.2025г., ДС №1

Объект: 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3

Шифр РД: 1632-2021-2.1.3-КМ

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

с начала строительства

на Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество работ по смете	Выполнено работ									
п.п.	поз. по смете					количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-05	1 т конструкции	404,352	17,761									
2	2	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-03	1 т конструкции	9,256	—									
3	3	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	413,608										
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
4	4	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	676,624	35,142									
5	5	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	676,624										
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
6	6	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	295,152	29,047									
7	7	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	295,152										
Раздел 4. Связи горизонт. и вертикал.															
8	8	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	ТЕР09-03-014-01	1 т конструкции	284,856	—									
9	9	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	284,856	—									

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество работ по смете	Выполнено работ									
п.п.	поз. по смете					количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 5. Стеновой фахверк															
10	10	Монтаж фахверка	ТЕР09-04-006-01	1 т конструкции	103,272										
11	11	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9	Материал Заказчика	т	1,03272										
12	12	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	103,272										
Раздел 6. Лестницы, площадки, огражден. и щиты															
Таб.9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кг/м м/к															
13	13	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	ТЕР09-03-029-01	1 т конструкции	66,872										
14	14	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	66,872										
Раздел 7. Настил															
15	15	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	ТЕР09-03-030-01	1 т конструкции	233,272										
16	16	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	233,272										
17	17	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	ТЕР09-04-002-01	100 м2 покрытия	52,7										
18	18	Профиль Н57-750-0,8	Материал Заказчика	т	56,7										
19	19	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т	1,8972										
20	20	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	ТЕР09-04-006-02	100 м2	65,6757										
21	21	Конструкции: стальные нащельников и деталей оформления	ТССЦ-201-0382	т	3,796										
22	22	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т	2,3643										
23	23	Профиль НС35-1000-0,7	Материал Заказчика	т	54										
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3															
24	24	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	ТЕР09-03-043-01	1 т металлоконструкций	4,368										
25	25	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	4,368										

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество работ по смете	Выполнено работ									
п.п.	поз. по смете					количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 9. Антикоррозионная обработка															
26	26	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	ТЕР13-03-002-04	100 м2 окрашиваемой поверхности	47,6596										
27	27	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	Прайс	кг	571,9										
28	28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2	ТЕР13-03-004-26	100 м2 окрашиваемой поверхности	20,5652										
29	29	Эмаль ПФ-115 серая	Прайс	кг	781,5										

Александр А.В.
18.12.2025.