

Заказчик: ООО «ЕТУ», 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2, тел. +7 (81375) 95-186

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты Терминала

Подрядчик: ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

Договор: №314-25/104 от 22.05.2025г., ДС №1

Объект: 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3

Шифр РД: 1632-2021-2.1.3-КМ

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

с начала строительства

на Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество работ по смете	Выполнено работ									
п.п.	поз. по смете					Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Апрель 2026 Апрель 2026 Апрель 2026									
						количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-05	1 т конструкции	404,352	17,761	34,204	42,751	13,485	24,852	39,529	29,301	20,912		
2	2	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-03	1 т конструкции	9,256	—	—	—	—	4,93			3,612		
3	3	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	413,608										
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
4	4	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	676,624	35,142	43,410	46,824	40,248	67,358	44,640	57,396	42,414		
5	5	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	676,624										
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
6	6	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	295,152	29,047	35,080	22,535	26,083	41,164	31,490	38,791	25,996		
7	7	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	295,152										
Раздел 4. Связи горизонт. и вертикал.															
8	8	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, пнutosварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	ТЕР09-03-014-01	1 т конструкции	284,856	—	14,203	33,949	25,429	63,266	56,160	49,360	—		
9	9	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	284,856	—	—	—	—	—	—	—	—		

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество работ по смете	Выполнено работ									
п.п.	поз. по смете					Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026									
						количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 5. Стеновой фахверк															
10	10	Монтаж фахверка	ТЕР09-04-006-01	1 т конструкций	103,272	—	—	—	—				24,340		
11	11	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9	Материал Заказчика	т	1,03272							0,223			
12	12	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	103,272										
Раздел 6. Лестницы, площадки,огражден. и щиты															
Таб.9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кг/т м/к															
13	13	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	ТЕР09-03-029-01	1 т конструкций	66,872	—	—	—	—				2,022		
14	14	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	66,872										
Раздел 7. Настил															
15	15	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	ТЕР09-03-030-01	1 т конструкций	233,272	—	—	—	—	9,270	16,614	8,093	0,518		
16	16	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	233,272										
17	17	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	ТЕР09-04-002-01	100 м2 покрытия	52,7	—	—	—	—				—		
18	18	Профиль Н57-750-0,8	Материал Заказчика	т	56,7										
19	19	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т	1,8972										
20	20	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	ТЕР09-04-006-02	100 м2	65,6757	—	—	—	—				—		
21	21	Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления	ТССЦ-201-0382	т	3,796										
22	22	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т	2,3643										
23	23	Профиль НС35-1000-0,7	Материал Заказчика	т	54										
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3															
24	24	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	ТЕР09-03-043-01	1 т металлоконструкций	4,368	—	—	—	—	—	—	—	—		
25	25	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	4,368										

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество работ по смете	Выполнено работ									
п.п.	поз. по смете					Декабрь 2025 январь 2026 февраль 2026 март 2026 Апрель 2026									
						количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 9. Антикоррозионная обработка															
26	26	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	ТЕР13-03-002-04	100 м2 окрашиваемой поверхности	47,6596	—	—	—	—	0,898	0,304	0,162	0,124		
27	27	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	Прайс	кг	571,9					10,776	3,653	1,948	1,493		
28	28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2	ТЕР13-03-004-26	100 м2 окрашиваемой поверхности	20,5652	—	—	—	—						
29	29	Эмаль ПФ-115 серая	Прайс	кг	781,5										

1,202

14,429

Иванов А.В.
18.12.2025.

Иванов А.В.
13.02.2026.

Иванов
20.02.2026.

Иванов
30.03.2026г.

Иванов
15.04.2026г.

Иванов
22.04.26.

Иванов
29.04.26.