

Заказчик: ООО «ЕТУ», 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2, тел. +7 (81375) 95-186

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты Терминала

Подрядчик: ООО "КИГЕОСТРОЙ"

Договор: №314-25/104 от 22.05.2025г., ДС №1

Объект: 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3

Шифр РД: 1632-2021-2.1.3-КМ

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ




с начала строительства

на Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество работ по смете	Выполнено работ									
п.п.	поз. по смете					Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026									
						количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-05	1 т конструкции	404,352	17,761	34,20	42,75							
2	2	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-03	1 т конструкции	9,256	—		—							
3	3	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	413,608										
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
4	4	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	676,624	35,142	43,410	46,82							
5	5	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	676,624										
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
6	6	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	295,152	29,047	35,080	22,535							
7	7	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	295,152										
Раздел 4. Связи горизонт. и вертикал.															
8	8	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	ТЕР09-03-014-01	1 т конструкции	284,856	—	14,20	33,949							
9	9	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	284,856	—	—	—							

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество работ по смете	Выполнено работ									
п.п.	поз. по смете					Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026									
						количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 5. Стеновой фахверк															
10	10	Монтаж фахверка	ТЕР09-04-006-01	1 т конструкции	103,272	—	—	—							
11	11	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9	Материал Заказчика	т	1,03272										
12	12	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	103,272										
Раздел 6. Лестницы, площадки, огражден. и щиты															
Таб.9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кг/т м/к															
13	13	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	ТЕР09-03-029-01	1 т конструкции	66,872	—	—	—							
14	14	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	66,872										
Раздел 7. Настил															
15	15	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	ТЕР09-03-030-01	1 т конструкции	233,272	—	—	—							
16	16	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	233,272										
17	17	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	ТЕР09-04-002-01	100 м2 покрытия	52,7	—	—	—							
18	18	Профиль Н57-750-0,8	Материал Заказчика	т	56,7										
19	19	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т	1,8972										
20	20	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	ТЕР09-04-006-02	100 м2	65,6757	—	—	—							
21	21	Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления	ТССЦ-201-0382	т	3,796										
22	22	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т	2,3643										
23	23	Профиль НС35-1000-0,7	Материал Заказчика	т	54										
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3															
24	24	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	ТЕР09-03-043-01	1 т металлоконструкций	4,368	—	—	—							
25	25	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	4,368										

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество работ по смете	Выполнено работ									
п.п.	поз. по смете					Декабрь 2025 январь 2026 февраль 2026									
						количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 9. Антикоррозионная обработка															
26	26	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	ТЕР13-03-002-04	100 м2 окрашиваемой поверхности	47,6596										
27	27	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	Прайс	кг	571,9										
28	28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2	ТЕР13-03-004-26	100 м2 окрашиваемой поверхности	20,5652										
29	29	Эмаль ПФ-115 серая	Прайс	кг	781,5										


 Alexey Borovkov A.O.
 18.12.2025.

 Alexey Borovkov A.O.
 13.02.2026.

 Alexey Borovkov A.O.
 20.02.2026.